



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

Dott.ssa Somma Maria

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
231	07/08/2024	1	0

Oggetto:

Intesa Istituzionale di Programma. FSC 2000-2006. Accordo di Programma Quadro II Atto Integrativo Sistemi Urbani Intervento Recupero e valorizzazione dell'Antica Telesia Cod. BN-AK08. Modifica del decreto dirigenziale n. 52 del 21.11.2007, di concessione del contributo di euro 1.583.995,73. Soggetto attuatore: Comune di San Salvatore Telesino. Determinazioni finali e disimpegno economie.

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

PREMESSO che

- a. in data 01.08.2003 è stato sottoscritto nell'ambito dell'Intesa Istituzionale di Programma, il secondo protocollo aggiuntivo all'Accordo di Programma Quadro "Sistemi Urbani";
- b. che l'Accordo testé citato prevedeva, tra gli altri, il finanziamento di euro 1.6000.000,00 in favore del Comune di San Salvatore Telesino(BN), in qualità di Soggetto Attuatore, per la realizzazione dell'intervento "Recupero e valorizzazione dell'Antica Telesia"(Cod. BN-AK08);
- c. con Decreto Dirigenziale n. 406 del 05.09.2003 sono stati fissati i criteri e gli indirizzi cui devono attenersi i soggetti preposti all'attuazione degli interventi finanziati con il surrichiamato Atto Integrativo, nonché la disciplina per la regolamentazione dei flussi finanziari;
- d. con Decreto Dirigenziale n. 387 del 21.07.2004, la Regione Campania ha provveduto all'assegnazione provvisoria del finanziamento -interamente a valere sulle risorse FSC 2000-2006-e all'impegno del rinveniente onere di euro1.600.000,00 sul capitolo di bilancio U02536 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2004, nonché alla liquidazione degli oneri espropriativi per l'importo di euro 121.000,00 in conto della prima rata del finanziamento;
- e. il Comune di San Salvatore Telesino, con note prot. nn. 777 del 28.01.2005 e 1119 del 08.02.2005, ha trasmesso la documentazione prodromica all'assegnazione definitiva del finanziamento, producendo, tra l'altro, copia della Deliberazione di G.C. n. 06 del 18.01.2005 di approvazione della rimodulazione del quadro economico, in seguito all'esperimento della procedura di evidenza pubblica, come di seguito riportato:

	QE post gara D.G.C. n. 6 del 18/01/05
TOTALE LAVORI	€ 1.035.202,12
Lavori principali	
<i>Lavori appaltati</i>	€ 451.030,70
<i>Costi per la sicurezza</i>	€ 8.526,41
Lavori esclusi dall'appalto principale	
<i>Forniture e provviste</i>	€ 40.300,10
<i>Attività di supporto e servizi</i>	€ 127.140,00
<i>Lavori in economia</i>	€ 408.204,91
SOMME A DISPOSIZIONE	€ 548.793,61
IVA su Lavori principali	€ 207.040,42
Spese tecniche	€ 143.501,90
IVA su spese tecniche	€ 32.144,43
Espropri	€ 121.000,00
Imprevisti	€ 13.534,71
Accantonamento 7%	€ 31.572,15
TOTALE GENERALE SPESE	€ 1.583.995,73

- f. con Decreto Dirigenziale n. 52 del 21.11.2007 si è provveduto, dunque, all'assegnazione - in via definitiva - in favore del Comune di San Salvatore Telesino in qualità di Soggetto attuatore, dell'importo complessivo di euro 1.583.995,73, interamente a valere sulle risorse FSC 2000-2006, per la realizzazione dell'intervento "Recupero e valorizzazione dell'Antica Telesia", contrassegnato dal codice BN-AK08;
- g. con il medesimo D.D. n. 52/2007, si è, altresì, provveduto a disimpegnare - ai soli fini programmatici - il residuo importo di euro 16.004,27, derivante dal ribasso di gara e, contestualmente, ad erogare la somma di euro 116.599,36 quale differenza tra l'importo della prima rata del finanziamento e l'importo erogato per il pagamento degli oneri relativi alle procedure espropriative (euro 237.599,36 - 121.000,00);
- h. successivamente, con i Decreti Dirigenziali n. 131 del 06/03/2007, n. 110 del 07/03/2008, n. 39 del 02/03/2009, e, infine, n. 12 del 25/02/2011 è stata erogata, rispettivamente a titolo di seconda, terza, quarta e quinta rata, la somma di euro 1.267.196,60;
- i. pertanto, l'Amministrazione regionale ha trasferito al Soggetto Attuatore, tramite l'erogazione di n. 5 rate, l'importo complessivo di euro 1.504.795,96;

PREMESSO, altresì, che

- a. durante il corso dell'intervento, si è reso necessario realizzare alcune perizie di variante tecnico-suppletive, al fine di rendere l'opera finanziata maggiormente funzionale:
 - i. variante tecnico-migliorativa approvata dal Comune con Deliberazione di G.C. n. 80 del 03.07.2007, concernente utilizzo degli accantonamenti (7%), formalmente assentita dalla Regione Campania con nota prot. reg. n. 668464 del 25.07.2007;
 - ii. perizia di spesa per l'attuazione di interventi ricompresi nel progetto, ma, data la particolare natura e tipologia delle opere, esclusi dall'appalto originario, approvata dal Comune con Deliberazione di G.C. n. 16 del 21.02.2008;
 - iii. variante tecnico-migliorativa approvata dal Comune con Deliberazione di G.C. n. 24 del 11.02.2011, concernente lavori di completamento funzionale (1° stralcio), acquisita agli atti dalla Regione Campania con nota prot. reg. n. 255317 del 31.03.2011;
 - iv. variante tecnico-migliorativa approvata dal Comune con Deliberazione di G.C. n. 83 del 20.09.2013, concernente utilizzo degli accantonamenti (7%) dell'importo aggiudicato relativamente al 1° stralcio, formalmente assentita dalla Regione Campania con nota prot. reg. n. 779844 del 14.11.2013;
- b. il quadro economico, quindi, risulta così rimodulato:

	QE variante DGC 83 del 01/10/2013
TOTALE LAVORI	€ 1.054.289,59
Lavori principali	
<i>Lavori appaltati</i>	€ 451.030,70
<i>Variante</i>	€ 22.977,67
<i>Costi per la sicurezza</i>	€ 8.526,41
Lavori di completamento	€ 110.145,75
Lavori esclusi dall'appalto principale	
<i>Attività di supporto e servizi</i>	€ 73.641,20
<i>Lavori in economia</i>	€ 373.237,47
<i>Oneri di sicurezza</i>	€ 6.203,98
SOMME A DISPOSIZIONE	€ 519.336,51
IVA su Lavori principali	€ 94.801,67
IVA su Lavori in economia	€ 74.647,49
IVA su On.Sic. (Princ.+Econ.)	€ 2.946,08
IVA su Lavori di compl.	€ 23.130,61
Spese tecniche	€ 133.019,09
IVA su spese tecniche	€ 30.948,84
Incentivi personale	€ 18.098,12
Espropri	€ 111.494,61
Allacc. a pubblici servizi	€ 25.000,00
IVA su Allacc. a pbl. servizi	€ 5.250,00
TOTALE GENERALE SPESE	€ 1.573.626,10

PREMESSO, infine, che

- a. con deliberazione n. 464 del 01/10/2019 la Giunta Regionale, nel prendere atto della situazione di stallo in cui versano diversi interventi finanziati nell'ambito degli APQ dell'Intesa Istituzionale di Programma FSC 2000-2006, ha demandato alle strutture regionali, ciascuna per gli Accordi di cui è Responsabile Unico dell'Attuazione, lo svolgimento di una ricognizione puntuale di quei progetti che, dagli atti in proprio possesso e dai dati presenti nei sistemi di monitoraggio, non evidenziano avanzamenti in termini attuativi e/o di spesa;
- b. la predetta ricognizione, come stabilito nel su citato provvedimento giuntale, è finalizzata all'attivazione delle necessarie verifiche sullo stato di attuazione degli interventi medesimi, anche mediante visite in loco presso gli uffici dei soggetti attuatori e, ove strettamente necessario, presso i luoghi di realizzazione delle opere;
- c. attraverso tali verifiche si dovrà pervenire all'accertamento del reale stato di attuazione degli interventi in fase di stallo e, conseguentemente, dell'eventuale sussistenza dei presupposti per procedere, anche d'ufficio, alla chiusura amministrativo-contabile del finanziamento o in alternativa attivare, per il tramite dell'Organismo di Programmazione del FSC e secondo le consuete procedure previste dagli APQ 2000-2006, il competente Tavolo dei Sottoscrittori dell'Accordo per le determinazioni del caso;

- d. con nota prot. n. 747033 del 06/12/2019, la DG 50.01 ha trasmesso le “Linee guida per lo svolgimento delle attività di verifica sugli interventi finanziati dal FSC 2000-2006”, dalla stessa redatte in qualità di Organismo di programmazione FSC in attuazione degli indirizzi giuntali formulati con DGR n. 464/2019, finalizzate a definire modalità, strumenti di supporto e procedure uniformi da seguire da parte di ciascun RUA nell'espletamento dei controlli sugli interventi di competenza;
- e. con Decreto Dirigenziale n. 4 del 15.01.2020 della Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, è stato costituito, nel rispetto di quanto previsto dalla DGR n. 464/2019 e dalle Linee guida di cui alla nota prot. n. 747033 del 06.12.2019, il Team operativo di supporto al RUA per lo svolgimento delle attività di verifica volte all'accertamento del reale stato di attuazione degli interventi in fase di stallo negli APQ FSC 2000-2006 di competenza della medesima DG 50.01;
- f. successivamente, con i Decreti Dirigenziali n. 105 del 20.04.2021 e n. Decreto Dirigenziale n. 151 del 19.07.2022, è stato aggiornato il precitato Team operativo di supporto al RUA per lo svolgimento delle suindicate attività di verifica;

CONSIDERATO che

- a. dalla ricognizione condotta dall' Autorità di Gestione FSE e FSC, in relazione agli APQ FSC 2000-2006 di propria competenza, è emerso che, per l'intervento finanziato in favore della Amministrazione comunale di San Salvatore Telesino, contrassegnato dal codice BN-AK08, denominato “Recupero e valorizzazione dell'Antica Telesia”, non risultava ancora concluso l'iter amministrativo sotteso al finanziamento in parola mediante l'emissione del decreto di determinazioni finali a chiusura dell'intervento;
- b. con nota prot. n. 552571 del 16.11.2023, la Direzione Generale - Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, nel rispetto di quanto disposto dalla D.G.R. n. 464.2019 e delle “Linee guida per lo svolgimento delle attività di verifica sugli interventi finanziati dal FSC 2000-2006”, ha assegnato al Comune di San Salvatore Telesino un termine, entro il 11.12.2023, per la trasmissione di una relazione illustrativa sullo stato di attuazione delle opere oggetto di finanziamento, corredata da ogni documento utile a definire lo stato dell'intervento e a consentire la chiusura amministrativo-contabile del finanziamento, precisando che, in assenza di riscontro, si sarebbe proceduto alla necessaria verifica in “loco” - in modalità telematica - il giorno 18.12.2023 alle h. 10:00, allo scopo di constatare l'effettivo stato di attuazione dell'intervento;
- c. con nota prot. n. 12756 del 06.12.2023, acquisita al protocollo regionale al n. 612306 del 19.12.2023 codesto Ente ha trasmesso documentazione integrativa;
- d. con nota prot. n. 599680 del 12.12.2023, nel prendere atto della documentazione trasmessa, l'Amministrazione regionale ha rappresentato la necessità di acquisire ulteriori elementi a sostegno dell'istruttoria ed ha confermato lo svolgimento delle attività di verifica secondo le modalità precedentemente comunicate;
- e. con nota prot. n. 000586 del 02.01.2024, la Direzione Generale - Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ha trasmesso gli esiti della verifica soprammenzionata, svolta il giorno 18.12.2023;
- f. con nota prot. n. 923 del 23.01.2024, acquisita al protocollo regionale al n. 063568 del 05.02.2024, e con successive integrazioni prot. reg. n. 091469 del 05.02.2024 e pec del 19.04.2024 acquisita al prot. reg. n. 215227 del 30.04.2024, nel riscontrare la citata comunicazione prot. n. 586/2024, il Soggetto attuatore ha ottemperato agli obblighi di rendicontazione, previsti nel Disciplinare di attuazione di cui al D.D. n. 406/2003, trasmettendo una relazione sull'attuazione dell'opera, la documentazione attestante la conclusione dell'opera finanziata e la correlata rendicontazione dei costi sostenuti supportata dai giustificativi di pagamento;

CONSIDERATO, altresì, che

- a. con nota prot. n. 219687 del 03.05.2024, la Direzione Generale - Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, a conclusione dell'istruttoria, ha comunicato al Soggetto attuatore le determinazioni finali, ovvero che, per la realizzazione dell'opera finanziata, è ammissibile l'importo di euro 1.453.433,93, interamente a valere sulle risorse FSC 2000-2006;
- b. con la precitata nota prot. n. 219687/2024 l'Amministrazione regionale ha rappresentato che l'importo di euro 51.362,03, dato dalla differenza tra l'importo erogato, pari ad euro 1.504.795,96, e quello

effettivamente ammissibile, pari ad euro 1.453.433,93, sarebbe stato oggetto di recupero, invitando, altresì, il Soggetto attuatore a fornire, entro il termine di trenta giorni, eventuali controdeduzioni alla rideterminazione, in assenza dei quali si sarebbe proceduto all'adozione del provvedimento di chiusura nei termini sopra descritti;

ATTESO che

- a. a favore dell'Ente attuatore risultano già erogate, con i Decreti Dirigenziali citati in premessa, le prime cinque rate, per un ammontare complessivo di euro 1.504.795,96;
- b. dalla documentazione trasmessa dall'Ente esecutore, nonché dalla documentazione agli atti del fascicolo regionale di progetto, risulta che il Comune di San Salvatore Telesino ha trasmesso sia la documentazione attestante la conclusione dell'opera finanziata e il conseguimento delle finalità previste nell'Accordo di Programma Quadro di riferimento - così come risulta dai certificati di regolare esecuzione (dei lavori principali del 10.12.2007 e dei lavori in economia del 04.09.2009) e dalla dichiarazione del R.U.P. del 12.04.2024 che certifica la realizzazione dei lavori di completamento in conformità al progetto approvato, sia la correlata rendicontazione dei costi sostenuti, supportata dai giustificativi di pagamento;
- c. l'attività istruttoria condotta sulla documentazione prodotta, nonché su quanto già presente agli atti, sulla scorta dei criteri previsti nel Disciplinare di attuazione di cui al D.D. n. 406/2003, ha accertato che l'entità del finanziamento deve essere rideterminata 1.453.433,93, interamente a valere sulle risorse FSC 2000-2006, per la realizzazione dell'intervento "Recupero e valorizzazione dell'Antica Telesia" (Cod. BN-AK08);
- d. per la voce di Q.E. denominata "Espropri", si è registrata un'eccedenza di spesa pari a euro 439,20, che resta in capo al soggetto attuatore, come previsto dalla lett. N) del disciplinare di attuazione di cui al D.D. n. 406/2003, secondo cui *"ogni eccedenza di spesa... (...) farà comunque carico al soggetto esecutore dovendosi escludere che ogni ulteriore onere, eccedente tale limite, possa gravare sulla Regione"*;
- e. secondo quanto disposto dalla lett. M) del citato D.D. n. 406/2003, *"le economie realizzate... (...) costituiranno elemento di detrazione in sede di chiusura dei conti con la Regione e saranno oggetto di riprogrammazione"*;
- f. pertanto, in base alla documentazione trasmessa ed in funzione delle previsioni di cui ai punti precedenti, il quadro economico finale dell'intervento risulta così rideterminato:

	QE variante DGC 83 del 01/10/2013	Importo rendicontato	Importo ammesso	Importo a carico del SA
TOTALE LAVORI	€ 1.054.289,59	€ 975.036,01	€ 975.036,01	€ -
Lavori principali				
<i>Lavori appaltati</i>	€ 451.030,70			
<i>Variante</i>	€ 22.977,67	€ 482.534,78	€ 482.534,78	
<i>Costi per la sicurezza</i>	€ 8.526,41			
Lavori di completamento	€ 110.145,75	€ 63.051,19	€ 63.051,19	
Lavori Esclusi dall'appalto principale				
<i>Attività di supporto e servizi</i>	€ 73.641,20	€ 50.008,59	€ 50.008,59	
<i>Lavori in economia</i>	€ 373.237,47	€ 379.441,45	€ 379.441,45	
<i>Oneri di sicurezza</i>	€ 6.203,98			
SOMME A DISPOSIZIONE	€ 519.336,51	€ 478.837,13	€ 478.397,93	€ 439,20
IVA su Lavori principali	€ 94.801,67	€ 94.801,67	€ 94.801,67	
IVA su Lavori in economia	€ 74.647,49	€ 74.647,49	€ 74.647,49	
IVA su On.Sic. (Princ.+Econ.)	€ 2.946,08	€ 2.946,08	€ 2.946,08	
IVA su Lavori di compl.	€ 23.130,61	€ 13.240,75	€ 13.240,75	
Spese tecniche	€ 133.019,09	€ 163.169,20	€ 163.169,20	
IVA su spese tecniche	€ 30.948,84			
Incentivi personale	€ 18.098,12	€ 18.098,12	€ 18.098,12	
Espropri	€ 111.494,61	€ 111.933,81	€ 111.494,61	€ 439,20
Allacc. a pubblici servizi	€ 25.000,00			
IVA su Allacc. a pbl. servizi	€ 5.250,00			
TOTALE GENERALE SPESE	€ 1.573.626,10	€ 1.453.873,13	€ 1.453.433,93	€ 439,20

RILEVATO che

- a. per effetto delle previsioni di cui ai punti precedenti, l'importo finale del finanziamento relativo all'intervento "Recupero e valorizzazione dell'Antica Telesia" (Cod. BN-AK08), è rideterminato in euro 1.453.433,93, interamente a valere sulle risorse FSC 2000-2006;

- b. che gli elementi informativi relativi al progetto sono:

PROGETTO/PRESTAZIONE		
Denominazione	CIG	CUP
Recupero e valorizzazione dell'Antica Telesia	ND	F57G07000010002

- c. che gli elementi informativi relativi al debitore sono:

BENEFICIARIO			
Nominativo/ Ragione sociale	Indirizzo	Comune	Codice fiscale
Comune di San Salvatore Telesino	Via Gioia 1, 82030 - San Salvatore Telesino (BN)	Comune di San Salvatore Telesino (BN)	Codice Fiscale 81002210623

VERIFICATO che i dati relativi all'intervento di che trattasi risultano pubblicati, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del portale istituzionale;

RITENUTO

- di dover rideterminare l'importo finale del finanziamento in euro 1.453.433,93, interamente a valere sulle risorse FSC 2000-2006, per la realizzazione dell'intervento "Recupero e valorizzazione dell'Antica Telesia" (Cod. BN-AK08);
- di dover quantificare l'economia complessiva in euro 130.561,80, composta, segnatamente, per euro 51.362,24, quale somma erogata in eccesso al Comune di San Salvatore Telesino, e per euro 79.199,56 quale quota della rata di saldo non dovuta al Soggetto attuatore per la realizzazione dell'intervento "Recupero e valorizzazione dell'Antica Telesia" (Cod. BN-AK08);
- di disimpegnare la somma di euro 79.199,56 a valere sull'impegno perente n. 9040003163 assunto con D.D. n. 387 del 21/07/2004 sul capitolo U02536 del bilancio gestionale 2004, come da allegato SAP n. 113825;
- di dover recuperare la somma di euro 51.362,24 quale differenza tra l'importo complessivamente erogato dalla Regione Campania, pari ad euro 1.504.795,96, e l'importo effettivamente ammissibile, pari ad euro 1.453.433,93, per la realizzazione dell'intervento "Recupero e valorizzazione dell'Antica Telesia" (Cod. BN-AK08);
- di dover stabilire che il Comune di San Salvatore Telesino provveda, entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, alla restituzione della somma di euro 51.362,24 erogata in eccesso dalla Regione Campania mediante versamento a mezzo bonifico sul conto di Tesoreria Unica Regionale - codice tesoreria 425, codice conto tesoreria 0031409, con la causale "Codice BN-AK08- Accordo di Programma Quadro "Il Atto Integrativo Sistemi Urbani - Recupero e valorizzazione dell'Antica Telesia" e trasmetta copia del bonifico alla DG Autorità di Gestione FSE e FSC;

VISTI

- tutti gli atti richiamati in premessa;
- il D.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011;
- la L.R. n. 24 del 28.12.23 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-26 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2024";
- la L.R. n. 25 del 28 dicembre 2023 "Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-2026 della Regione Campania";
- la D.G.R. n. 814 del 29 dicembre 2023 "Approvazione Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione per il triennio 2024/2026";
- la D.G.R. n. 3 del 10 gennaio 2024 "Approvazione Bilancio gestionale 2024-2026 della Regione Campania – Indicazioni gestionali";
- la D.G.R. n. 174 del 10 aprile 2024 "Disposizioni organizzative per il puntuale rispetto delle modalità e dei tempi di programmazione e di utilizzo delle risorse";

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Funzionario nominato tramite Decreto Dirigenziale n. 64 del 24.03.2023, nonché della espressa dichiarazione di regolarità resa dal Direttore Generale;

DECRETA

Per tutto quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato e trascritto:

1. di rideterminare l'importo finale del finanziamento in euro 1.453.433,93, interamente a valere sulle risorse FSC 2000-2006, per la realizzazione dell'intervento "Recupero e valorizzazione dell'Antica Telesia" (Cod. BN-AK08);
2. di quantificare l'economia complessiva in euro 130.561,80, composta, segnatamente, per euro 51.362,24, quale somma erogata in eccesso al Comune di San Salvatore Telesino, e per euro 79.199,56 quale quota della rata di saldo non dovuta al Soggetto attuatore per la realizzazione dell'intervento "Recupero e valorizzazione dell'Antica Telesia" (Cod. BN-AK08);
3. di disimpegnare la somma di euro 79.199,56 a valere sull'impegno perente n. 9040003163 assunto con D.D. n. 387 del 21/07/2004 sul capitolo U02536 del bilancio gestionale 2004, come da allegato SAP n. 113825;
4. di recuperare la somma di euro 51.362,24 quale differenza tra l'importo complessivamente erogato dalla Regione Campania, pari ad euro 1.504.795,96, e l'importo effettivamente ammissibile, pari ad euro 1.453.433,93, per la realizzazione dell'intervento "Recupero e valorizzazione dell'Antica Telesia" (Cod. BN-AK08);
5. di stabilire che il Comune di San Salvatore Telesino provveda, entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, alla restituzione della somma di euro 51.362,24 erogata in eccesso dalla Regione Campania mediante versamento a mezzo bonifico sul conto di Tesoreria Unica Regionale - codice tesoreria 425, codice conto tesoreria 0031409, con la causale "Codice BN-AK08 - Accordo di Programma Quadro "Il Atto Integrativo Sistemi Urbani - Recupero e valorizzazione dell'Antica Telesia" e trasmetta copia del bonifico alla DG Autorità di Gestione FSE e FSC;
6. di pubblicare il presente decreto, in quanto modifica dell'importo del finanziamento, sul sito istituzionale della Regione Campania, nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezioni "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici", "Atti di revoca e/o modifica", ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e in conformità dei chiarimenti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza di cui alla circolare n. 2 del 08/09/2022 prot. 441389;
7. di inviare copia del presente provvedimento allo staff "Funzioni di supporto tecnico operativo. Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa" della Direzione Generale Risorse Finanziarie, alla Segreteria di Giunta e alla Casa di Vetro per gli adempimenti di rispettiva competenza, nonché al Comune di San Salvatore Telesino.

Dott.ssa Maria Somma