



## *Giunta Regionale della Campania*

### **DECRETO DIRIGENZIALE**

DIRETTORE GENERALE/  
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

**Dott.ssa Somma Maria**

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE  
STAFF

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
<b>213</b>	<b>11/07/2023</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

Oggetto:

***Intesa Istituzionale di Programma. A.P.Q. Infrastrutture di supporto alle attivita' economiche IV  
Atto integrativo. Intervento Riqualificazione delle infrastrutture per il centro I lotto funzionale  
SU4 SA14. Soggetto attuatore Comune di Contursi Terme SA Determinazioni finali.***

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

**PREMESSO che,**

- a. in data 15.10.2007, in attuazione dell'Intesa Istituzionale di Programma approvata il 16.02.2000, Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Regione Campania hanno sottoscritto il IV Atto Integrativo all'Accordo di Programma Quadro "Infrastrutture per i Sistemi urbani";
- b. l'Accordo testé citato prevedeva, tra gli altri, il finanziamento di € 510.000,00 in favore del Comune di Contursi Terme, in qualità di Soggetto Attuatore, per la realizzazione dell'intervento "Riqualificazione delle infrastrutture per il centro I° lotto funzionale" (SU4-SA14);
- c. con Decreto Dirigenziale n. 1196 del 24.10.2007 sono stati fissati i criteri e gli indirizzi cui devono attenersi i soggetti preposti all'attuazione degli interventi finanziati con il surrichiamato Atto Integrativo, nonché la disciplina per la regolamentazione dei flussi finanziari;
- d. con Decreto Dirigenziale n. 29 del 26.02.2008, la Regione Campania ha provveduto all'assegnazione provvisoria del finanziamento di € 510.000,00 in favore del Comune di Contursi Terme per la realizzazione dell'intervento "Riqualificazione delle infrastrutture per il centro I° lotto funzionale" (SU4-SA14);
- e. con Decreto Dirigenziale n. 1462 del 28.12.2007 si è provveduto all'impegno del rinveniente onere di € 459.000,00 sul capitolo di bilancio n. 2488 U.P.B. 1.4.11 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2007;
- f. con nota prot. 3074 del 11.05.2008 il Comune di Contursi Terme ha trasmesso la Deliberazione di Giunta Municipale n. 281 del 07.05.2008 con cui si è provveduto alla rimodulazione del quadro economico a seguito di gara, per un ammontare complessivo pari a € 396.971,81, come di seguito riportato:

	<b>QE post gara DG 281/2008</b>
<b>LAVORI</b>	<b>€ 289.623,05</b>
Lavori	€ 259.329,65
Costi per la sicurezza	€ 3.964,03
IVA su Lavori	€ 26.329,37
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 107.348,76</b>
Spese tecniche + IVA	€ 59.645,21
Lavori in economia	€ 5.599,11
IVA su accantonamento 7%	€ 1.843,06
IVA su Lavori in economia	€ 559,91
IVA su Imprevisti	€ 1.933,72
Imprevisti	€ 19.337,20
Accantonamento 7%	€ 18.430,56
<b>TOTALE GENERALE SPESE</b>	<b>€ 396.971,81</b>

- g. sulla base della documentazione trasmessa con la citata nota 3074/2008, si è proceduto, con il Decreto Dirigenziale n. 455 del 30.05.2008, all'assegnazione in via definitiva del finanziamento per l'intervento "Riqualificazione delle infrastrutture per il centro I° lotto funzionale" - Codice SU4-SA14 - per l'importo pari ad € 396.971,81, ed alla contestuale erogazione dell'importo di € 59.545,77 a titolo di prima rata del finanziamento;
- h. con il summenzionato D.D. n. 455/2008, inoltre, si è provveduto al disimpegno ai fini programmatici della somma di € 62.028,19, quale differenza tra l'importo impegnato con D.D. n. 1462/2007 e l'assegnazione definitiva (€ 459.000,00 - € 396.971,81);-
- i. con successivi Decreti Dirigenziali n. 9 del 28.05.2015 e n. 101 del 06.12.2016 si è provveduto alla liquidazione delle successive rate di acconto del finanziamento assentito, fino alla quinta rata compresa, per un importo complessivo pari a € 377.123,21;

**PREMESSO, altresì, che**

- a. il Soggetto attuatore ha trasmesso le note n. 943 del 23.02.2016, n. 3678 del 30.06.2017 e n. 5306 del 04.10.2017, con cui ha chiesto l'autorizzazione all'utilizzo delle somme non ancora utilizzate per la realizzazione di opere complementari;

- b. con nota n. 0724444 del 03.11.2017 la Regione Campania ha autorizzato l'utilizzo delle sole economie derivanti da voci relative ai lavori, per un totale di € 59.067,00, come descritto nella seguente tabella:

	<b>QE post gara DG 281/2008</b>	<b>Perizia di completamento</b>
<b>LAVORI</b>	<b>€ 289.623,05</b>	<b>€ 272.351,80</b>
Lavori	€ 259.329,65	€ 272.351,80
Costi per la sicurezza	€ 3.964,03	
IVA su Lavori	€ 26.329,37	
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 107.348,76</b>	<b>€ 118.713,20</b>
Spese tecniche + IVA	€ 59.645,21	€ 59.645,21
Lavori in economia	€ 5.599,11	
IVA su accantonamento 7%	€ 1.843,06	
IVA su Lavori in economia	€ 559,91	
IVA su Imprevisti	€ 1.933,72	
Imprevisti	€ 19.337,20	
Accantonamento 7%	€ 18.430,56	
Opere complementari		€ 59.067,99
<b>Importi residui</b>		<b>€ 5.906,81</b>
<b>TOTALE GENERALE SPESE</b>	<b>€ 396.971,81</b>	<b>€ 396.971,82</b>

### **PREMESSO, infine, che**

- con deliberazione n. 464 del 01.10.2019 la Giunta Regionale, nel prendere atto della situazione di stallo in cui versano diversi interventi finanziati nell'ambito degli APQ dell'Intesa Istituzionale di Programma FSC 2000-2006, ha demandato alle strutture regionali, ciascuna per gli Accordi di cui è Responsabile Unico dell'Attuazione, lo svolgimento di una ricognizione puntuale di quei progetti che, dagli atti in proprio possesso e dai dati presenti nei sistemi di monitoraggio, non evidenziano avanzamenti in termini attuativi e/o di spesa;
- la predetta ricognizione, come stabilito nel su citato provvedimento giuntale, è finalizzata all'attivazione delle necessarie verifiche sullo stato di attuazione degli interventi medesimi, anche mediante visite in loco presso gli uffici dei soggetti attuatori e, ove strettamente necessario, presso i luoghi di realizzazione delle opere;
- attraverso tali verifiche si dovrà pervenire all'accertamento del reale stato di attuazione degli interventi in fase di stallo e, conseguentemente, dell'eventuale sussistenza dei presupposti per procedere, anche d'ufficio, alla chiusura amministrativo-contabile del finanziamento o in alternativa attivare, secondo le consuete procedure previste dagli APQ 2000-2006, l'Organismo di Programmazione del PSC;
- con nota prot. n. 747033 del 06.12.2019, la Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ha trasmesso le "Linee guida per lo svolgimento delle attività di verifica sugli interventi finanziati dal FSC 2000-2006", dalla stessa redatte in qualità di Organismo di programmazione FSC in attuazione degli indirizzi giuntali formulati con DGR n. 464/2019, finalizzate a definire modalità, strumenti di supporto e procedure uniformi da seguire da parte di ciascun RUA nell'espletamento dei controlli sugli interventi di competenza;
- con Decreto Dirigenziale n. 4 del 15.01.2020 della Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, è stato costituito, nel rispetto di quanto previsto dalla DGR n. 464/2019 e dalle Linee guida di cui alla nota prot. n. 747033 del 06.12.2019, il Team operativo di supporto al RUA per lo svolgimento delle attività di verifica volte all'accertamento del reale stato di attuazione degli interventi in fase di stallo negli APQ FSC 2000-2006 di competenza della medesima DG 50.01;
- successivamente, con i Decreti Dirigenziali n. 105 del 20.04.2021 e n. Decreto Dirigenziale n. 151 del 19.07.2022, è stato aggiornato il precitato Team operativo di supporto al RUA per lo svolgimento delle suindicate attività di verifica;

### **CONSIDERATO che**

- dalla ricognizione condotta dalla DG 50.01 in relazione agli APQ FSC 2000-2006 di propria competenza, è emerso che per l'intervento finanziato in favore del Comune di Contursi Terme, contrassegnato dal codice SU4-SA14, non risultava concluso l'iter amministrativo sotteso al finanziamento de quo mediante l'emissione del decreto di determinazioni finali dell'intervento;

- b. con nota prot. n. 393263 del 29.07.2022, la Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, nel rispetto di quanto disposto dalla D.G.R. n. 464/2019 e delle "Linee guida per lo svolgimento delle attività di verifica sugli interventi finanziati dal FSC 2000-2006", ha assegnato al Comune di Contursi Terme un termine per la trasmissione di una relazione illustrativa sullo stato di attuazione delle opere oggetto di finanziamento, corredata da ogni documento utile a definire lo stato dell'intervento e a consentire la chiusura amministrativo-contabile del finanziamento, precisando che, in assenza di riscontro, si sarebbe proceduto alla necessaria verifica in "loco" - in modalità telematica - allo scopo di constatare l'effettivo stato di attuazione dell'intervento;
- c. con nota prot. n. 7255 del 24.08.2022, acquisita al protocollo regionale al n. 430760 del 02.09.2022, il Soggetto Attuatore, nel riscontrare la citata comunicazione prot. n. 393263/2022, ha trasmesso:
  - i. una relazione esplicativa sullo stato di attuazione dell'intervento;
  - ii. la D.G.C. n. 209 del 05/07/20016 di approvazione degli atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione;
  - iii. un elenco delle spese effettivamente sostenute;
- d. con nota prot. n. 433946 del 05/09/2022 la Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ha sospeso i termini della verifica in loco, in attesa di procedere all'istruttoria sulla documentazione ricevuta;
- e. con nota prot. n. 3737 del 16/03/2023, acquisita al protocollo regionale al n. 249848 del 15/05/2023, il Comune di Contursi Terme ha integrato quanto precedentemente trasmesso, inviando ulteriore documentazione attestante la conclusione dell'intervento e giustificativa della spesa.

### CONSIDERATO, altresì, che

- a. con nota prot. n. 317070 del 21.06.2023, l'Amministrazione regionale ha comunicato le determinazioni finali al Soggetto attuatore evidenziando che, in base all'istruttoria condotta sulla documentazione trasmessa e su quanto già agli atti, coerentemente con i criteri previsti dal disciplinare di attuazione di cui al D.D. n. 1196/2007, l'entità del finanziamento riconoscibile per l'intervento de quo è pari a € 376.764,43 a fronte di un importo originariamente assentito di € 396.971,81,
- b. con la medesima nota, l'Amministrazione regionale ha invitato il Comune di Contursi Terme a restituire la somma pari alla differenza tra l'importo erogato e quello effettivamente documentato;

### ATTESO CHE

- a. in favore dell'Ente attuatore risultano già erogate, con i Decreti Dirigenziali citati in premessa, le prime cinque rate, per un ammontare complessivo di € 377.123,21;
- b. il Soggetto attuatore ha adempiuto integralmente agli obblighi di rendicontazione, trasmettendo la documentazione attestante la conclusione dell'opera finanziata - dal momento che i lavori principali sono stati oggetto di Certificato di Regolare Esecuzione in data 28/06/2016 approvato con determinazione n. 246 del 25/08/2016, mentre la regolare esecuzione delle opere complementari è certificata dal documento del 03/05/2019, approvato con determinazione n. 83 del 14/05/2019 - nonché la correlata rendicontazione finale supportata dai rispettivi giustificativi di spesa;
- c. dalla documentazione agli atti e da quella prodotta dal Comune di Contursi Terme, così come evidenziato nella citata nota prot. 317070/2023, risultano spese sostenute per la realizzazione dell'opera pari complessivamente ad € 388.861,01 di cui € 376.764,43 ammissibili a valere sulle risorse FSC 2000-2006;
- d. il Decreto Dirigenziale n. 1196/2007:
  - i. alla lettera L) prevede che *"il saldo finale del 5% sarà erogato ad avvenuta approvazione del collaudo finale ed alla definizione dei conti con la Regione, cui dovrà per tale finalità essere trasmessa la certificazione finale delle spese"*;
  - ii. alla lettera N) prevede che *"gli ulteriori importi che risultino disponibili a seguito di economie realizzate nelle varie fasi procedurali ... costituiranno elemento di detrazione in sede di chiusura dei conti con la regione e saranno oggetto di riprogrammazione"*;
  - iii. alla lettera O) dispone che *"ogni eccedenza di spesa, rispetto all'impegno definitivo, farà comunque carico al soggetto esecutore, dovendosi escludere che ogni ulteriore onere, eccedente tale limite, possa gravare sulla Regione"*;
- e. pertanto, in base alla rendicontazione trasmessa e in funzione delle previsioni di cui ai punti precedenti, il quadro economico finale dell'intervento, risulta complessivamente così rideterminato:

	QE post gara	Perizia di	QE	di cui	di cui
--	--------------	------------	----	--------	--------

	DG 281/2008	completamento	rendicontato	Ammissibile FSC	a carico del SA
<b>LAVORI</b>	<b>€ 289.623,05</b>	<b>€ 272.351,80</b>	<b>€ 272.351,80</b>	<b>€ 272.351,80</b>	<b>€ 0,00</b>
Lavori	€ 259.329,65	€ 272.351,80	€ 272.351,80	€ 272.351,80	
Costi per la sicurezza	€ 3.964,03				
IVA su Lavori	€ 26.329,37				
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 107.348,76</b>	<b>€ 118.713,20</b>	<b>€ 116.509,21</b>	<b>€ 104.412,63</b>	<b>€ 12.096,58</b>
Spese tecniche + IVA	€ 59.645,21	€ 59.645,21	€ 62.899,87	€ 59.645,21	€ 3.254,66
Lavori in economia	€ 5.599,11				
IVA su accantonamento 7%	€ 1.843,06				
IVA su Lavori in economia	€ 559,91				
IVA su Imprevisti	€ 1.933,72				
Imprevisti	€ 19.337,20				
Accantonamento 7%	€ 18.430,56				
Opere complementari		€ 59.067,99	€ 44.767,42	€ 44.767,42	
Interessi legali da Atto transattivo con Curatore Fall.			€ 8.841,92		€ 8.841,92
<b>Importi residui</b>		<b>€ 5.906,81</b>			
<b>TOTALE GENERALE SPESE</b>	<b>€ 396.971,81</b>	<b>€ 396.971,82</b>	<b>€ 388.861,01</b>	<b>€ 376.764,43</b>	<b>€ 12.096,58</b>

## RILEVATO

- che per effetto delle previsioni di cui ai punti precedenti, l'importo del finanziamento finale a valere su risorse FSC 2000-2006 relativo all'intervento dell'intervento "Riqualficazione delle infrastrutture per il centro I° lotto funzionale" SU4-SA14 (CUP: F75F08000000002), è rideterminato in € 376.764,43, dunque inferiore rispetto alle somme già liquidate, con i Decreti Dirigenziali citati in premessa, in favore del Comune di Contursi Terme, ammontanti complessivamente a € 377.123,21;
- che, pertanto, l'importo da recuperare è pari a € 358,78;
- che gli elementi informativi relativi al progetto sono:

PROGETTO/PRESTAZIONE		
Denominazione	CIG	CUP
"Riqualficazione delle infrastrutture per il centro I° lotto funzionale" (SU4-SA14)	N.D.	F75F08000000002

- che gli elementi informativi relativi al creditore (beneficiario) sono:

BENEFICIARIO			
Nominativo/ Ragione sociale	Indirizzo	Comune	Codice fiscale P. Iva
Comune di Contursi Terme	Piazza Garibaldi - 84024	Comune di Contursi Terme (CE)	C.F. 82001930658

**VERIFICATO** che i dati relativi all'intervento di che trattasi risultano pubblicati, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del portale istituzionale;

## RITENUTO

- alla luce della documentazione trasmessa dal Soggetto attuatore, di dover rideterminare in € 376.764,43 l'importo finale dell'intervento "Riqualficazione delle infrastrutture per il centro I° lotto funzionale" - contrassegnato dal codice SU4-SA14 (CUP F75F08000000002);
- di dover quantificare l'economia complessiva in € 20.207,38 (composta per € 358,78 quale quota della V rata già corrisposta e non dovuta e per € 19.848,59 quale rata di saldo non corrisposta) per l'intervento "Riqualficazione delle infrastrutture per il centro I° lotto funzionale" - (Cod. SU4-SA14);
- di dover disimpegnare la somma complessiva di € 19.848,59 a valere sull'impegno perente n. 9070007250 assunto con D.D. n. 1462 del 28.12.2007 sul capitolo U02488 del bilancio gestionale 2007;

- d. di dover recuperare la somma di € 358,78 quale differenza fra l'importo complessivamente erogato dalla Regione Campania pari ad € 377.123,21 e quello ammesso, pari ad € 376.764,43, per la realizzazione dell'intervento "Riqualificazione delle infrastrutture per il centro I° lotto funzionale" (Cod. SU4-SA14);
- e. di dover stabilire che il Soggetto attuatore provveda, entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, alla restituzione della somma € 358,78 erogata in eccesso dalla Regione Campania mediante versamento a mezzo bonifico sul conto di Tesoreria Unica Regionale - codice tesoreria 425, codice conto tesoreria 0031409, con la causale "Codice SU4-SA14 - Riqualificazione delle infrastrutture per il centro I° lotto funzionale" e trasmetta copia del bonifico alla Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione;

## VISTI

- a. il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;
- b. il Regolamento di Contabilità Regionale n. 5 del 7 giugno 2018;
- c. la Legge regionale n. 18 del 29 dicembre 2022;
- d. la Legge regionale n. 19 del 29 dicembre 2022;
- e. la D.G.R. n. 8 del 12 gennaio 2023 *"Approvazione Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione per il triennio 2023/2025 della Regione Campania"*;
- f. la D.G.R. n. 9 del 12 gennaio 2023 *"Approvazione Bilancio gestionale 2023-2025 della Regione Campania - Indicazioni gestionali"*;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento ex Decreto Dirigenziale n. 129 del 24.11.2017, nonché della espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso;

## DECRETA

Per tutto quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato e trascritto:

1. alla luce della documentazione trasmessa dal Soggetto attuatore, di rideterminare in € 376.764,43 l'importo finale dell'intervento "Riqualificazione delle infrastrutture per il centro I° lotto funzionale" - contrassegnato dal codice SU4-SA14 (CUP F75F08000000002);
2. di quantificare l'economia complessiva in € 20.207,38 (composta per € 358,78 quale quota della V rata già corrisposta e non dovuta e per € 19.848,59 quale rata di saldo non corrisposta) per l'intervento "Riqualificazione delle infrastrutture per il centro I° lotto funzionale" - (Cod. SU4-SA14);
3. di disimpegnare la somma complessiva di € 19.848,59 a valere sull'impegno perente n. 9070007250 assunto con D.D. n. 1462 del 28.12.2007 sul capitolo U02488 del bilancio gestionale 2007;
4. di recuperare la somma di € 358,78 quale differenza fra l'importo complessivamente erogato dalla Regione Campania pari ad € 377.123,21 e quello ammesso pari ad € 376.764,43 per la realizzazione dell'intervento "Riqualificazione delle infrastrutture per il centro I° lotto funzionale" (Cod. SU4-SA14);
5. di dover stabilire che il Soggetto attuatore provveda, entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, alla restituzione della somma € 358,78 erogata in eccesso dalla Regione Campania mediante versamento a mezzo bonifico sul conto di Tesoreria Unica Regionale - codice tesoreria 425, codice conto tesoreria 0031409, con la causale "Codice SU4-SA14 - Riqualificazione delle infrastrutture per il centro I° lotto funzionale" e trasmetta copia del bonifico alla Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione".
6. di pubblicare il presente atto nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del portale istituzionale della Regione Campania ai sensi di quanto previsto dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii;
7. di inviare copia del presente provvedimento "Funzioni di supporto tecnico operativo. Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa" della Direzione Generale Risorse Finanziarie, alla Segreteria di Giunta per gli adempimenti di rispettiva competenza, nonché al Comune di Contursi Terme.

Dott.ssa Maria Somma