



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

Dott.ssa Somma Maria

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
122	06/06/2024	1	0

Oggetto:

Intesa Istituzionale di Programma. FSC 2000-2006. Accordo di Programma Quadro Infrastrutture per i Sistemi urbani III Atto Integrativo. Intervento: Ristrutturazione e riqualificazione urbana di Via Aversa Piazza Garibaldi (Cod. SU3 CE11). Soggetto attuato re: Comune di Villa Literno. Determinazioni finali e disimpegno economie.

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

PREMESSO che

- a. in data 09.02.2006 è stato sottoscritto, tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Regione Campania, nell'ambito dell'Intesa Istituzionale di Programma, l'Accordo di Programma Quadro "Infrastrutture per i Sistemi urbani - III Atto Integrativo";
- b. con detto Accordo si è provveduto, tra l'altro, al finanziamento di n. 153 interventi per il complessivo ammontare di euro 224.642.217,26;
- c. l'Accordo testé citato prevede, tra gli altri, il finanziamento dell'importo complessivo di euro 2.200.000,00, interamente a valere sulle risorse FSC 2000-2006, in favore del Comune di Villa Literno, in qualità di Soggetto attuatore, per la realizzazione dell'intervento "Ristrutturazione e riqualificazione urbana di Via Aversa- Piazza Garibaldi", contrassegnato dal codice SU3-CE.11;
- d. con Decreto Dirigenziale n. 165 del 28.02.2006 sono stati fissati i principi e le direttive cui devono attenersi i soggetti preposti all'attuazione per la realizzazione degli interventi, nonché norme per la regolamentazione dei flussi finanziari;
- e. il Soggetto attuatore, con nota prot. n. 7917 del 02.05.2006 e con nota prot. n. 9819 del 26.05.2006, ha provveduto a trasmettere la documentazione propedeutica all'assegnazione provvisoria del suindicato finanziamento;
- f. con Decreto Dirigenziale n. 481 del 09.06.2006, successivamente rettificato dal D.D. n. 566 del 07.07.2006, si è proceduto all'assegnazione – in via provvisoria – del finanziamento per l'importo complessivo di euro 2.200.000,00, interamente a valere sulle risorse FSC 2000-2006, in favore del Comune di Villa Literno, in qualità di Soggetto attuatore, per la realizzazione dell'intervento "Ristrutturazione e riqualificazione urbana di Via Aversa- Piazza Garibaldi" (Cod. SU3-CE.11);
- g. il Comune di Villa Literno, con nota prot. n. 15952 del 10.09.2007, acquisita a protocollo regionale n.764814 del 11.09.2007 e con nota prot. n. 20907 del 19.11.2007, assunta a protocollo regionale n. 1016861 del 29.11.2007, ha trasmesso la documentazione prodromica all'assegnazione definitiva, producendo, tra l'altro, la copia della D.G.C. n. 176 del 13.11.2007 di approvazione della rimodulazione del quadro economico, in seguito all'esperimento della procedura di evidenza pubblica, come di seguito riportato:

	Q.E. post gara DGC n. 176 del 13.11.2007
Lavori	1.299.166,08
Oneri per la sicurezza	27.000,00
Totale Lavori	1.326.166,08
<i>Somme a disposizione</i>	
Rilievi accertamenti ed indagini	12.100,00
Spese per attività di consulenza	129.900,00
Spese per accertamenti verifiche e collaudo	13.200,00
INARCASSA spese tecniche (2% di B1+B5+B7)	3.104,00
Spese tecniche progettazione (ex art. 18 L. 109/94)	32.540,00
Spese di pubblicità di gara	4.700,00
Spese di commissione di gara	2.000,00
IVA su spese tecniche (B1+B5+B6+B7+B9)	32.600,80
IVA lavori	132.616,61
Allacciamento a pubblici servizi	4.500,00
Imprevisti	79.906,33
Accantonamento	92.820,00
Totale Somme a disposizione	539.987,74
Totale Intervento	1.866.153,82

- h. con Decreto Dirigenziale n. 1386 del 29.11.2007 si è provveduto, dunque, all'assegnazione – in via definitiva – in favore del Comune di Villa Literno, in qualità di Soggetto attuatore, per l'importo complessivo di euro 1.866.153,82, interamente a valere sulle risorse FSC 2000-2006, per la realizzazione dell'intervento "Ristrutturazione e riqualificazione urbana di Via Aversa- Piazza Garibaldi", contrassegnato dal codice SU3-CE.11;
- i. con il medesimo D.D. n. 1386/2007, si è, altresì, provveduto a disimpegnare – ai soli fini programmatici - il residuo importo di euro 333.846,18, derivante dal ribasso di gara e, contestualmente, ad erogare la prima rata di euro 279.923,07 pari al 15% del finanziamento assentito;
- j. successivamente, con i Decreti Dirigenziali n. 72 del 04.03.2009, n. 417 del 07.07.2010, n. 243 del 23.04.2012, n.426 del 11.05.2012 e, infine, n. 622 del 08.10.2013 sono stati erogati, rispettivamente, a titolo di seconda, terza, quarta e quinta rata, la somma di euro 1.492.923,04;

- k. pertanto, l'Amministrazione regionale ha erogato, tramite l'erogazione di n. 5 rate, in favore del Soggetto attuatore, l'importo complessivo di euro 1.772.846,11;

PREMESSO, altresì, che

- a. durante il corso del procedimento amministrativo, si è reso necessario realizzare una perizia di variante tecnico-suppletiva, al fine di rendere l'opera finanziata maggiormente funzionale;
- b. il Soggetto attuatore ha trasmesso, con nota prot. n. 9078 del 19.05.2010, acquisita a protocollo regionale n. 461830 del 27.05.2010, la relazione tecnica esplicativa della perizia di variante tecnico-suppletiva e la correlata approvazione, da parte dell'Organo competente, tramite D.G.M. n. 29 del 17.03.2010 di rimodulazione del quadro economico, come di seguito riportato:

	Perizia di Variante Deliberazione n. 29 del 17.03.2010
Lavori	1.375.115,87
Oneri per la sicurezza	27.000,00
Totale Lavori	1.402.115,87
<i>Somme a disposizione</i>	
Rilievi accertamenti ed indagini	12.100,00
Spese per attività di consulenza	129.900,00
Spese per accertamenti verifiche e collaudo	13.200,00
INARCASSA spese tecniche (2% di B1+B5+B7)	3.104,00
Spese tecniche progettazione (ex art. 18 L. 109/94)	32.540,00
Spese di commissione di gara	2.000,00
IVA su spese tecniche (B1+B5+B6+B7+B9)	32.600,80
IVA lavori	140.211,59
Spese di pubblicità di gara	4.700,00
Allacciamento a pubblici servizi	4.500,00
Imprevisti	79.906,33
Accantonamento	9.275,23
Totale Somme a disposizione	464.037,95
Totale Intervento	1.866.153,82

- c. con nota prot. n. 517438 del 16.06.2010 l'Amministrazione regionale ha preso atto della documentazione trasmessa in merito alla suindicata perizia di variante tecnico-suppletiva;

PREMESSO, infine, che

- a. con deliberazione n. 464 del 01/10/2019 la Giunta Regionale, nel prendere atto della situazione di stallo in cui versano diversi interventi finanziati nell'ambito degli APQ dell'Intesa Istituzionale di Programma FSC 2000-2006, ha demandato alle strutture regionali, ciascuna per gli Accordi di cui è Responsabile Unico dell'Attuazione, lo svolgimento di una ricognizione puntuale di quei progetti che, dagli atti in proprio possesso e dai dati presenti nei sistemi di monitoraggio, non evidenziano avanzamenti in termini attuativi e/o di spesa;
- b. la predetta ricognizione, come stabilito nel su citato provvedimento giuntale, è finalizzata all'attivazione delle necessarie verifiche sullo stato di attuazione degli interventi medesimi, anche mediante visite in loco presso gli uffici dei soggetti attuatori e, ove strettamente necessario, presso i luoghi di realizzazione delle opere;
- c. attraverso tali verifiche si dovrà pervenire all'accertamento del reale stato di attuazione degli interventi in fase di stallo e, conseguentemente, dell'eventuale sussistenza dei presupposti per procedere, anche d'ufficio, alla chiusura amministrativo-contabile del finanziamento o in alternativa attivare, per il tramite dell'Organismo di Programmazione del FSC e secondo le consuete procedure previste dagli APQ 2000-2006, il competente Tavolo dei Sottoscrittori dell'Accordo per le determinazioni del caso;
- d. con nota prot. n. 747033 del 06/12/2019, la DG 50.01 ha trasmesso le "Linee guida per lo svolgimento delle attività di verifica sugli interventi finanziati dal FSC 2000-2006", dalla stessa redatte in qualità di Organismo di programmazione FSC in attuazione degli indirizzi giuntali formulati con DGR n. 464/2019, finalizzate a definire modalità, strumenti di supporto e procedure uniformi da seguire da parte di ciascun RUA nell'espletamento dei controlli sugli interventi di competenza;
- e. con Decreto Dirigenziale n. 4 del 15.01.2020 della Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, è stato costituito, nel rispetto di quanto previsto dalla DGR n. 464/2019 e dalle Linee guida di cui alla nota prot. n. 747033 del 06.12.2019, il Team operativo di supporto al RUA per lo svolgimento delle attività di verifica volte all'accertamento del reale stato di attuazione degli interventi in fase di stallo negli APQ FSC 2000-2006 di competenza della medesima DG 50.01;

- f. successivamente, con i Decreti Dirigenziali n. 105 del 20.04.2021 e n. Decreto Dirigenziale n. 151 del 19.07.2022, è stato aggiornato il precitato Team operativo di supporto al RUA per lo svolgimento delle suindicate attività di verifica;

CONSIDERATO che

- a. dalla ricognizione condotta dall' Autorità di Gestione FSE e FSC, in relazione agli APQ FSC 2000-2006 di propria competenza, è emerso che, per l'intervento finanziato in favore della Amministrazione comunale di Villa Literno, contrassegnato dal codice SU3-CE.11, denominato "Ristrutturazione e riqualificazione urbana di Via Aversa- Piazza Garibaldi", non risultava ancora concluso l'iter amministrativo sotteso al finanziamento in parola mediante l'emissione del decreto di determinazioni finali a chiusura dell'intervento;
- b. con nota prot. n. 576963 del 22.11.2022, la Direzione Generale - Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, nel rispetto di quanto disposto dalla D.G.R. n. 464/2019 e delle "Linee guida per lo svolgimento delle attività di verifica sugli interventi finanziati dal FSC 2000-2006", ha assegnato al Comune di Villa Literno un termine, entro il 05.12.2022, per la trasmissione di una relazione illustrativa sullo stato di attuazione delle opere oggetto di finanziamento, corredata da ogni documento utile a definire lo stato dell'intervento e a consentire la chiusura amministrativo-contabile del finanziamento, precisando che, in assenza di riscontro, si sarebbe proceduto alla necessaria verifica in "loco" – in modalità telematica – il giorno 14.12.2022 alle h. 12:00, allo scopo di constatare l'effettivo stato di attuazione dell'intervento;
- c. con nota prot. n. 609941 del 07.12.2022, attesa la mancata trasmissione della documentazione richiesta, l'Amministrazione regionale ha confermato lo svolgimento della verifica in loco – in modalità telematica il giorno 14.12.2022 alle h. 12:00, secondo le modalità precedentemente comunicate;
- d. con nota prot. n. 631162 del 20.12.2022 la Direzione Generale - Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, ha comunicato al Soggetto attuatore gli esiti della suindicata verifica in loco, accogliendo l'istanza, avanzata dal Soggetto attuatore, di prendere visione del fascicolo regionale di progetto per la relativa consultazione ai fini della produzione della documentazione finale richiesta, rappresentando, contestualmente che, in caso di mancata presentazione, si sarebbe proceduto d'ufficio all'avvio del procedimento di revoca del finanziamento assentito con il recupero delle somme erogate;
- e. atteso il mancato adempimento degli obblighi di rendicontazione, prescritti nel Disciplinare di attuazione al D.D. n. 165/2006, nonostante la consultazione del fascicolo regionale di progetto, l'Amministrazione regionale, con note prot. n. 99970 del 24.02.2023 e n. 447203 del 21.09.2023, ha sollecitato il Comune di Villa Literno alla trasmissione della documentazione finale concordata durante il corso della verifica e durante il corso dell'incontro presso gli uffici regionali;
- f. con nota pec del 12.10.2023, acquisita a protocollo regionale n. 496204 del 17.10.2023, nota pec del 11.01.2024, assunta a protocollo n. 35635 del 22.01.2024 e, infine, con nota pec del 05.04.2024, acquisita a protocollo regionale n. 187104 del 12.04.2024, il Soggetto attuatore ha ottemperato agli obblighi di rendicontazione, previsti nel Disciplinare di attuazione di cui al D.D. n. 165/2006, trasmettendo una relazione sull'attuazione dell'opera, la documentazione attestante la conclusione dell'opera finanziata e la correlata rendicontazione dei costi sostenuti supportata dai giustificativi di pagamento;

CONSIDERATO, altresì, che

- a. con nota prot. n. 202592 del 22.04.2024, la Direzione Generale - Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, a conclusione dell'istruttoria, ha comunicato al Soggetto attuatore le determinazioni finali, ovvero che, per la realizzazione dell'opera finanziata, è ammissibile l'importo di euro 1.692.128,76, interamente a valere sulle risorse FSC 2000-2006;
- b. con la precitata nota prot. n. 202592/2024 l'Amministrazione regionale ha rappresentato che l'importo di euro 80.717,36, data dalla differenza tra l'importo erogato, pari ad euro 1.772.846,11, e quello effettivamente ammissibile pari ad euro 1.692.128,76, sarebbe stato oggetto di recupero invitando, altresì, il Soggetto attuatore a fornire, entro il termine di quindici giorni, eventuali controdeduzioni alla rideterminazione, in assenza dei quali si sarebbe proceduto all'adozione del provvedimento di chiusura nei termini sopra descritti;
- c. con nota pec del 24.05.2024, il Comune di Villa Literno ha integrato la documentazione, sinora prodotta, trasmettendo la rendicontazione aggiornata supportata dai giustificativi di pagamento;
- d. con nota prot. n. 269548 del 30.05.2024, l'Amministrazione regionale, in seguito all'istruttoria condotta sulla documentazione finale integrativa, ha evidenziato che, a fronte di una spesa rendicontata di euro 1.772.846,12, risulta ammissibile l'importo di euro 1.754.267,07, interamente a valere sulle risorse FSC 2000-2006;
- e. con la succitata nota prot. n. 269548/2024 è stato, altresì, rappresentato al Soggetto attuatore di dover restituire l'importo di euro 18.579,08, quale differenza tra la somma complessivamente erogata dalla Regione Campania e l'importo effettivamente ammissibile;

ATTESO che

- a. a favore dell'Ente attuatore risultano già erogate, con i Decreti Dirigenziali citati in premessa, le prime cinque rate, per un ammontare complessivo di euro 1.772.846,11;
- b. dalla documentazione trasmessa dall'Ente esecutore, nonché dalla documentazione agli atti del fascicolo regionale di progetto, risulta che il Comune di Villa Literno ha trasmesso la documentazione attestante la conclusione dell'opera finanziata, nonché il conseguimento delle finalità previste nell'Accordo di Programma Quadro di riferimento - così come da collaudo tecnico-amministrativo - e la correlata rendicontazione dei costi sostenuti supportata dai giustificativi di pagamento;
- c. l'attività istruttoria condotta sulla documentazione prodotta, nonché su quanto già presente agli atti, sulla scorta dei criteri previsti nel Disciplinare di attuazione di cui al D.D. n. 165/2006, ha accertato che l'entità del finanziamento deve essere rideterminata 1.754.267,07, interamente a valere sulle risorse FSC 2000-2006, per la realizzazione dell'intervento "Ristrutturazione e riqualificazione urbana di Via Aversa- Piazza Garibaldi" (Cod. SU3-CE.11);
- d. secondo quanto disposto dalla lett. M) del D.D. n. 165/2006, "le economie realizzate... (...) costituiranno elemento di detrazione in sede di chiusura dei conti con la Regione e saranno oggetto di riprogrammazione";
- e. così come disciplinato dalla lett. N) del Disciplinare di attuazione di cui al D.D. n. 165/2006, "ogni eccedenza di spesa... (...) farà comunque carico al soggetto esecutore dovendosi escludere che ogni ulteriore onere, eccedente tale limite, possa gravare sulla Regione";
- f. pertanto, in base alla documentazione trasmessa ed in funzione delle previsioni di cui ai punti precedenti, il quadro economico finale dell'intervento risulta così rideterminato:

	Perizia di Variante Deliberazione n. 29 del 17.03.2010	Rendicontato	Ammissibile
Lavori	1.375.115,87	1.385.594,28	1.385.594,28
Oneri per la sicurezza	27.000,00		
Totale Lavori	1.402.115,87	1.385.594,28	1.385.594,28
<u>Somme a disposizione</u>			
Rilevi accertamenti ed indagini	12.100,00	244.023,88 Spese tecnico- generali (IVA inclusa)	225.444,80 Spese tecnico- generali (IVA inclusa)
Spese per attività di consulenza	129.900,00		
Spese per accertamenti verifiche e collaudo	13.200,00		
INARCASSA spese tecniche (2% di B1+B5+B7)	3.104,00		
Spese tecniche progettazione (ex art. 18 L. 109/94)	32.540,00		
Spese di commissione di gara	2.000,00		
IVA su spese tecniche (B1+B5+B6+B7+B9)	32.600,80		
IVA lavori	140.211,59	138.559,42	138.559,42
Spese di pubblicità di gara	4.700,00	4.668,54	4.668,54
Allacciamento a pubblici servizi	4.500,00	-	-
Imprevisti	79.906,33	-	-
Accantonamento	9.275,23	-	-
Totale Somme a disposizione	464.037,95	387.251,84	368.672,76
Totale Intervento	1.866.153,82	1.772.846,12	1.754.267,04

RILEVATO che

- a. per effetto delle previsioni di cui ai punti precedenti, l'importo finale del finanziamento relativo all'intervento "Ristrutturazione e riqualificazione urbana di Via Aversa- Piazza Garibaldi" (Cod. SU3-CE.11), è rideterminato in euro 1.754.267,07, interamente a valere sulle risorse FSC 2000-2006;
- b. che gli elementi informativi relativi al progetto sono:

PROGETTO/PRESTAZIONE		
Denominazione	CIG	CUP
Ristrutturazione e riqualificazione urbana di Via Aversa- Piazza Garibaldi" (Cod. SU3-CE.11)	ND	ND

- c. che gli elementi informativi relativi al debitore sono:

BENEFICIARIO			
Nominativo/ Ragione sociale	Indirizzo	Comune	Codice fiscale

Comune di Villa Literno	Piazza Marconi 1 - 81039 Villa Literno (CE)	Comune di Villa Literno (Ce)	Codice Fiscale 81000610618
-------------------------	--	---------------------------------	-------------------------------

VERIFICATO che i dati relativi all'intervento di che trattasi risultano pubblicati, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del portale istituzionale;

RITENUTO

- di dover rideterminare l'importo finale del finanziamento in euro 1.754.267,07, interamente a valere sulle risorse FSC 2000-2006, per la realizzazione dell'intervento "Ristrutturazione e riqualificazione urbana di Via Aversa- Piazza Garibaldi" (Cod. SU3-CE.11);
- di dover quantificare l'economia complessiva in euro 111.886,79, composta, segnatamente, per euro 18.579,08, quale somma erogata in eccesso al Comune di Villa Literno, e per euro 93.307,71 quale quota della rata di saldo non dovuta al Soggetto attuatore per la realizzazione dell'intervento "Ristrutturazione e riqualificazione urbana di Via Aversa- Piazza Garibaldi" (Cod. SU3-CE.11);
- di disimpegnare la somma di euro 93.307,71 a valere sull'impegno perente n. 9060003021 assunto con D.D. n. 481 del 09/06/2006, successivamente rettificato con D.D. n. 566 del 07/07/2006, sul capitolo di bilancio U02484 del bilancio gestionale 2006, come da allegato SAP n. 108963;
- di dover recuperare la somma di euro 18.579,08 quale differenza tra l'importo complessivamente erogato dalla Regione Campania, pari ad euro 1.772.846,11, e l'importo effettivamente ammissibile, pari ad euro 1.754.267,07, per la realizzazione dell'intervento "Ristrutturazione e riqualificazione urbana di Via Aversa- Piazza Garibaldi" (Cod. SU3-CE.11);
- di dover stabilire che il Comune di Villa Literno provveda, entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, alla restituzione della somma di euro 18.579,08 erogata in eccesso dalla Regione Campania mediante versamento a mezzo bonifico sul conto di Tesoreria Unica Regionale - codice tesoreria 425, codice conto tesoreria 0031409, con la causale "Codice SUCE.11 - Accordo di Programma Quadro Infrastrutture per i Sistemi urbani III Atto Integrativo – Ristrutturazione e riqualificazione urbana di Via Aversa- Piazza Garibaldi" e trasmetta copia del bonifico alla DG Autorità di Gestione FSE e FSC;

VISTI

- tutti gli atti richiamati in premessa;
- il D.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011;
- la L.R. n. 24 del 28.12.23 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-26 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2024";
- la L.R. n. 25 del 28 dicembre 2023 "Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-2026 della Regione Campania";
- la D.G.R. n. 814 del 29 dicembre 2023 "Approvazione Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione per il triennio 2024/2026";
- la D.G.R. n. 3 del 10 gennaio 2024 "Approvazione Bilancio gestionale 2024-2026 della Regione Campania – Indicazioni gestionali"
- la D.G.R. n. 174 del 10 aprile 2024 "Disposizioni organizzative per il puntuale rispetto delle modalità e dei tempi di programmazione e di utilizzo delle risorse";

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Funzionario nominato Responsabile Unico del Procedimento con Decreto Dirigenziale n. 340 del 01.12.2021, nonché della espressa dichiarazione di regolarità resa dal Direttore Generale;

DECRETA

Per tutto quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato e trascritto:

- di rideterminare l'importo finale del finanziamento in euro 1.754.267,07, interamente a valere sulle risorse FSC 2000-2006, per la realizzazione dell'intervento "Ristrutturazione e riqualificazione urbana di Via Aversa- Piazza Garibaldi" (Cod. SU3-CE.11);
- di quantificare l'economia complessiva in euro 111.886,79, composta, segnatamente, per euro 18.579,08, quale somma erogata in eccesso al Comune di Villa Literno, e per euro 93.307,71 quale quota della rata di saldo non dovuta al Soggetto attuatore per la realizzazione dell'intervento "Ristrutturazione e riqualificazione urbana di Via Aversa- Piazza Garibaldi" (Cod. SU3-CE.11);
- di disimpegnare la somma di euro 93.307,71 a valere sull'impegno perente n. 9060003021 assunto con D.D. n. 481 DEL 9/6/2006, successivamente rettificato con D.D. n. 566 del 7/7/2006, sul capitolo di bilancio U02484 del bilancio gestionale 2006, come da allegato SAP n. 108963;
- di recuperare la somma di euro 18.579,08 quale differenza tra l'importo complessivamente erogato dalla Regione Campania, pari ad euro 1.772.846,11, e l'importo effettivamente ammissibile, pari ad euro

- 1.754.267,07, per la realizzazione dell'intervento "Ristrutturazione e riqualificazione urbana di Via Aversa-Piazza Garibaldi" (Cod. SU3-CE.11);
5. di stabilire che il Comune di Villa Literno provveda, entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, alla restituzione della somma di euro 18.579,08 erogata in eccesso dalla Regione Campania mediante versamento a mezzo bonifico sul conto di Tesoreria Unica Regionale - codice tesoreria 425, codice conto tesoreria 0031409, con la causale "Codice SUCE.11 - Accordo di Programma Quadro Infrastrutture per i Sistemi urbani III Atto Integrativo – Ristrutturazione e riqualificazione urbana di Via Aversa- Piazza Garibaldi" e trasmetta copia del bonifico alla DG Autorità di Gestione FSE e FSC;
 6. di pubblicare il presente decreto, in quanto modifica dell'importo del finanziamento, sul sito istituzionale della Regione Campania, nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezioni "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici", "Atti di revoca e/o modifica", ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e in conformità dei chiarimenti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza di cui alla circolare n. 2 del 08/09/2022 prot. 441389;
 7. di inviare copia del presente provvedimento allo staff "Funzioni di supporto tecnico operativo. Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa" della Direzione Generale Risorse Finanziarie, alla Segreteria di Giunta e alla Casa di Vetro per gli adempimenti di rispettiva competenza, nonché al Comune di Villa Literno.

Dott.ssa Maria Somma