



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

Dott.ssa Somma Maria

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
37	03/03/2023	1	0

Oggetto:

Intesa Istituzionale di Programma - APQ "Infrastrutture di supporto alle attività economiche, potenziamento dei collegamenti con le aree industriali. Recupero delle aree dismesse - Atto integrativo". Intervento: "Sistemazione viabilità esterna delle strade rurali Barca e Ricuso" (PTA-SA/18). Soggetto attuatore: Comune di Sala Consilina (SA). Soggetto responsabile: Patto Territoriale tematico Vallo di Diano. Determinazioni finali e disimpegno economie.

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

PREMESSO che

- a. in data 16/04/2013 è stato sottoscritto nell'ambito dell'Intesa Istituzionale di Programma, l'Atto integrativo all'Accordo di Programma Quadro "Infrastrutture di supporto alle attività economiche, potenziamento dei collegamenti con le aree industriali. Recupero delle aree dismesse" destinato al finanziamento di Opere Infrastrutturali dei Patti Territoriali Agricoli e del Patto Generalista Bussento-Vallo di Diano;
- b. che l'Accordo testé citato prevedeva, tra gli altri, il finanziamento di € 222.592,92 a favore del Comune di Sala Consilina, in qualità di Soggetto Attuatore, per la realizzazione dell'intervento "Sistemazione viabilità esterna delle strade rurali Barca e Ricupo" (PTA-SA/18), nell'ambito del "Patto Territoriale Vallo di Diano" che assumeva, per l'intervento di che trattasi, la qualità di soggetto responsabile;
- c. con Decreto Dirigenziale n. 214 del 30/04/2003 sono stati fissati i criteri e gli indirizzi cui devono attenersi i soggetti preposti all'attuazione degli interventi finanziati con il surrichiamato Atto Integrativo, nonché la disciplina per la regolamentazione dei flussi finanziari;
- d. con Decreto Dirigenziale n. 120 del 02/03/2004, la Regione Campania all'atto della trasmissione degli atti convalidati dal Soggetto Responsabile della documentazione indicata alla lettera B del Decreto Dirigenziale n. 214/2003, ha provveduto all'assegnazione provvisoria del finanziamento di € 222.592,92 a favore del Comune di Sala Consilina per la realizzazione dell'intervento "Sistemazione viabilità esterna delle strade rurali Barca e Ricupo" (PTA-SA/18);
- e. con Decreto Dirigenziale n. 228 del 23/04/2004 si è provveduto all'impegno del rinveniente onere di € 222.592,92, sul capitolo di bilancio n. 2480 U.P.B. 1.4.11 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2004;
- f. con nota PROT.TEM 210/05 il Soggetto Responsabile "Patto Territoriale Vallo di Diano" ha convalidato la rimodulazione, presentata dal Comune di Sala Consilina, del quadro economico in seguito ad espletamento gara d'appalto, per complessivi € 178.908,67, come di seguito riportato:

	QE post gara
LAVORI	
<i>Lavori e oneri di sicurezza</i>	100.723,35
Totale lavori e oneri	100.723,35
SOMME A DISPOSIZIONE	
<i>Espropri</i>	15.953,35
<i>Imprevisti</i>	4.138,66
<i>Spese tecniche</i>	20.327,68
<i>Per soggetto responsabile</i>	2.225,93
<i>RUP</i>	2.868,73
<i>Accantonamento</i>	7.050,63
<i>IVA lavori</i>	20.144,67
<i>IVA spese tecniche</i>	4.065,54
<i>IVA accantonamento</i>	1.410,13
Totale somme a disposizione	78.185,32
TOTALE COMPLESSIVO	178.908,67

- g. sulla base della documentazione trasmessa con la citata nota PROT.TEM 210/05, si è provveduto con il Decreto Dirigenziale n. 438 del 04/11/2005 all'assegnazione in via definitiva a finanziamento dell'intervento "Sistemazione viabilità esterna delle strade rurali Barca e Ricupo" – PTA-SA/18 per l'importo pari ad € 178.908,67 ed erogare l'importo di € 26.836,30 a titolo di prima rata del finanziamento

- h. con il summenzionato Decreto Dirigenziale n. 438 del 04/11/2005 si è, altresì, provveduto a confermare il riveniente onere di € 178.908,67 sul capitolo di bilancio n. 2480 U.P.B. 1.4.11 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2004 ed al disimpegno contabile di € 43.684,25;-
- i. con successivi Decreti Dirigenziali n. 219 del 21/03/2006, n.610 del 27/06/2006, n.839 del 02/11/2006 e, n. 1274 del 12/11/2007 si è provveduto alla liquidazione delle successive rate di acconto del finanziamento assentito, fino alla quinta rata compresa, per un importo complessivo pari a € 169.963,22;
- j. con Determinazione n. 366 del 04/08/2005, il Comune di Sala Consilina ha approvato la perizia di variante di seguito riportata:

	Perizia di variante (Determina nr.366 del 04/08/2005)
LAVORI	
<i>Lavori e oneri di sicurezza</i>	105.175,02
Totale lavori e oneri	105.175,02
SOMME A	
DISPOSIZIONE	
<i>Espropri</i>	15.953,35
<i>Imprevisti</i>	4.138,66
<i>Spese tecniche</i>	20.327,68
<i>Per soggetto responsabile</i>	2.225,93
<i>RUP</i>	2.868,73
<i>Accantonamento</i>	-----
<i>IVA lavori</i>	21.035,00
<i>IVA spese tecniche</i>	4.065,54
<i>IVA accantonamento</i>	-----
Totale somme a disposizione	70.614,89
Economie	3.118,76
TOTALE COMPLESSIVO	178.908,67

PREMESSO, altresì, che

- a. con deliberazione n. 464 del 01.10.2019 la Giunta Regionale, nel prendere atto della situazione di stallo in cui versano diversi interventi finanziati nell'ambito degli APQ dell'Intesa Istituzionale di Programma FSC 2000-2006, ha demandato alle strutture regionali, ciascuna per gli Accordi di cui è Responsabile Unico dell'Attuazione, lo svolgimento di una ricognizione puntuale di quei progetti che, dagli atti in proprio possesso e dai dati presenti nei sistemi di monitoraggio, non evidenziano avanzamenti in termini attuativi e/o di spesa;
- b. la predetta ricognizione, come stabilito nel su citato provvedimento giuntale, è finalizzata all'attivazione delle necessarie verifiche sullo stato di attuazione degli interventi medesimi, anche mediante visite in loco presso gli uffici dei soggetti attuatori e, ove strettamente necessario, presso i luoghi di realizzazione delle opere;
- c. attraverso tali verifiche si dovrà pervenire all'accertamento del reale stato di attuazione degli interventi in fase di stallo e, conseguentemente, dell'eventuale sussistenza dei presupposti per procedere, anche d'ufficio, alla chiusura amministrativo-contabile del finanziamento o in alternativa attivare, secondo le consuete procedure previste dagli APQ 2000-2006, l'Organismo di Programmazione del PSC;
- d. con nota prot. n. 747033 del 06.12.2019, la Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ha trasmesso le "Linee guida per lo svolgimento delle attività di verifica sugli interventi finanziati dal FSC 2000-2006", dalla stessa redatte in qualità di Organismo di programmazione FSC in attuazione degli indirizzi giuntali formulati con DGR n. 464/2019, finalizzate a definire modalità, strumenti di supporto e procedure uniformi da seguire da parte di ciascun RUA nell'espletamento dei controlli sugli interventi di competenza;

- e. con Decreto Dirigenziale n. 4 del 15.01.2020 della Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, è stato costituito, nel rispetto di quanto previsto dalla DGR n. 464/2019 e dalle Linee guida di cui alla nota prot. n. 747033 del 06.12.2019, il Team operativo di supporto al RUA per lo svolgimento delle attività di verifica volte all'accertamento del reale stato di attuazione degli interventi in fase di stallo negli APQ FSC 2000-2006 di competenza della medesima DG 50.01;
- f. successivamente, con i Decreti Dirigenziali n. 105 del 20.04.2021 e n. Decreto Dirigenziale n. 151 del 19.07.2022, è stato aggiornato il precitato Team operativo di supporto al RUA per lo svolgimento delle suindicate attività di verifica;

CONSIDERATO che

- a. dalla ricognizione condotta dalla DG 50.01 in relazione agli APQ FSC 2000-2006 di propria competenza, è emerso che per l'intervento finanziato in favore del Comune di Sala Consilina, contrassegnato dal codice PTA-SA/18, non risultava concluso l'iter amministrativo sotteso al finanziamento de quo mediante l'emissione del decreto di determinazioni finali dell'intervento;
- b. con nota prot. n. 576996 del 22/11/2022, la Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, nel rispetto di quanto disposto dalla D.G.R. n. 464/2019 e delle "Linee guida per lo svolgimento delle attività di verifica sugli interventi finanziati dal FSC 2000-2006", ha assegnato al Comune di Sala Consilina un termine per la trasmissione di una relazione illustrativa sullo stato di attuazione delle opere oggetto di finanziamento, corredata da ogni documento utile a definire lo stato dell'intervento e a consentire la chiusura amministrativo-contabile del finanziamento, precisando che, in assenza di riscontro, si sarebbe proceduto alla necessaria verifica in "loco" - in modalità telematica - allo scopo di constatare l'effettivo stato di attuazione dell'intervento;
- c. con nota prot. n. 609733 del 05/12/2022, la DG 50.01, constatato il mancato invio della documentazione richiesta, confermava lo svolgimento delle attività di verifica, fissata per il giorno 15/12/2022, secondo le modalità precedentemente comunicate;
- d. il Comune di Sala Consilina ha preso parte alla sopramenzionata verifica, espletata dal funzionario della DG 01 individuato ai sensi del D.D. n. 4/2020, aggiornato con i successivi Decreti Dirigenziali n. 105/2021 e n. 151/2022;
- e. con nota prot. 17808 del 12/01/2022, la DG 50.01 ha trasmesso al Comune di Sala Consilina l'esito della verifica in loco effettuata in modalità telematica, rappresentando che, per la chiusura amministrativo-contabile dell'intervento, fosse necessario acquisire la rendicontazione finale delle spese, e che, in caso di mancato riscontro entro il termine stabilito, ovvero in caso di esito negativo della verifica sulla documentazione trasmessa, si sarebbe proceduto all'adozione del decreto di chiusura amministrativo-contabile sulla base delle sola documentazione presente agli atti;
- f. con pec del 12/01/2022, acquisita al protocollo regionale n. 35106 del 23/01/2023, il Comune di Sala Consilina ha trasmesso la documentazione richiesta, necessaria alla chiusura amministrativo-contabile dell'intervento;

CONSIDERATO, infine, che

- a. con nota prot. n. 43386 del 26/01/2023, l'Amministrazione regionale ha comunicato le determinazioni finali al Soggetto attuatore evidenziando che, a fronte di una somma erogata pari ad € 169.963,22, risultava rendicontata ed ammissibile per la realizzazione dell'opera finanziata a valere sulle risorse FSC 2000-2006 l'importo di € 153.785,33;
- b. con la suindicata nota prot. n. 43386 /2023, si preavvisava di dover restituire in assenza di ulteriori integrazioni l'importo complessivo pari ad € 16.177,89 corrispondente alla differenza tra l'importo erogato dalla Regione Campania e quello rendicontato ed ammissibile;
- c. con la suindicata nota prot. n. 43386/2023, Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ha invitato l'Ente comunale a presentare, a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni, le eventuali integrazioni in ordine alla rideterminazione dell'intervento de quo, corredate dai relativi elementi documentali a supporto;
- d. il Soggetto attuatore non ha riscontrato la precitata nota n. 43386/2023;
- e. pertanto, sulla scorta della documentazione agli atti della Regione Campania, risulta ammissibile, per la realizzazione dell'intervento "Sistemazione viabilità esterna delle strade rurali Barca e Ricupo" – PTA-SA/18 - a valere sulle risorse FSC 2000-2006 - l'importo complessivo di € 153.785,33;

ATTESO che

- a. a favore dell'Ente attuatore risultano già erogate, con i Decreti Dirigenziali citati in premessa, le prime cinque rate, per un ammontare complessivo di € 169.963,22;

- b. dalla documentazione agli atti e da quella prodotta dal Comune di Sala Consilina, così come evidenziato nella nota prot. 43386 del 26/01/2023, risultano spese sostenute per la realizzazione dell'opera pari complessivamente ad € 153.785,33;-
- c. il Decreto Dirigenziale n. 214/2003 alla lettera M) prevede che "gli ulteriori importi che risultino disponibili a seguito di economie realizzate nelle varie fasi procedurali...costituiranno elemento di detrazione in sede di chiusura dei conti con la Regione e saranno oggetto di riprogrammazione";
- d. pertanto, in base alla rendicontazione trasmessa e in funzione delle previsioni di cui ai punti precedenti, il quadro economico finale dell'intervento, risulta complessivamente così rideterminato:

	Perizia di variante (Determina nr.366 del 04/08/2005)	Spesa Rendicontata e Ammissibile FSC
LAVORI		
<i>Lavori e oneri di sicurezza</i>	105.175,02	105.175,02
Totale lavori e oneri	105.175,02	105.175,02
SOMME A DISPOSIZIONE		
<i>Espropri</i>	15.953,35	400,00
<i>Imprevisti</i>	4.138,66	-----
<i>Spese tecniche</i>	20.327,68	19.770,00
<i>Per soggetto responsabile</i>	2.225,93	2.225,93
<i>RUP</i>	2.868,73	1.540,22
<i>Accantonamento</i>	-----	-----
<i>IVA lavori</i>	21.035,00	21.035,00
<i>IVA spese tecniche</i>	4.065,54	3.639,16
<i>IVA accantonamento</i>	-----	-----
Totale somme a disposizione	70.614,89	48.610,13
Economie	3.118,76	-----
TOTALE COMPLESSIVO	178.908,67	153.785,33

RILEVATO che

- a. per effetto delle previsioni di cui ai punti precedenti, l'importo del finanziamento finale a valere su risorse FSC 2000-2006 relativo all'intervento dell'intervento "Sistemazione viabilità esterna delle strade rurali Barca e Ricupo" - PTA-SA/18 (CUP J37H04000320002), è rideterminato in € 153.785,33, pertanto inferiore rispetto alle somme già liquidate, con i Decreti Dirigenziali citati in premessa, in favore del Comune di Sala Consilina (SA), ammontanti complessivamente ad € 169.963,22;
- b. gli elementi informativi relativi al progetto sono:

PROGETTO/PRESTAZIONE		
Denominazione	CIG	CUP
"Sistemazione viabilità esterna delle strade rurali Barca e Ricuso" (PTA-SA/18)	NA	J37H04000320002

- c. gli elementi informativi relativi al creditore (beneficiario) sono:

BENEFICIARIO			
Nominativo/ Ragione sociale	Indirizzo	Comune	Codice fiscale P. Iva
Comune di Sala Consilina	via Mezzacapo 44 – 84036 (SA)	Comune di Sala Consilina	C.F. 00502010655

RITENUTO

- a. alla luce della rendicontazione trasmessa dal Soggetto attuatore, di dover rideterminare in € 153.785,33 l'importo finale dell'intervento "Sistemazione viabilità esterna delle strade rurali Barca e Ricuso" - PTA-SA/18;
- b. di dover recuperare la somma di € 16.177,89 già liquidata in eccedenza con Decreto n. 1274 del 12/11/2007 nei confronti del comune di Sala Consilina (C.F. 00502010655);
- c. di dover quantificare l'economia complessiva del finanziamento in € 25.123,34 (composta per € 16.177,89 quale quota della V rata già corrisposta e non dovuta e per € 8.945,45 quale rata di saldo non corrisposta), per l'intervento "Sistemazione viabilità esterna delle strade rurali Barca e Ricuso" (PTA-SA/18) – CUP J37H04000320002 nei confronti del Comune di Sala Consilina (C.F. 00502010655);
- d. di dover disimpegnare la somma complessiva di € 8.945,45 a valere sull'impegno n. 3150001396 assunto con DGR n. 221 del 05/05/2015 sul capitolo U02480 del bilancio gestionale 2015;
- e. di dover stabilire che il Comune Sala Consilina provveda, entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, alla restituzione della somma anticipata dalla Regione Campania non dovuta di € 16.177,89 mediante versamento a mezzo bonifico sul conto di Tesoreria Unica Regionale - codice tesoreria 425, codice conto tesoreria 0031409, con la causale "Codice PTA-SA/18. "Sistemazione viabilità esterna delle strade rurali Barca e Ricuso" e trasmetta copia del bonifico alla DG Autorità di Gestione FSE e FSC.

VISTI

- a. il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;
- b. il Regolamento di Contabilità Regionale n. 5 del 7 giugno 2018;
- c. la Legge regionale n. 18 del 29 dicembre 2022;
- d. la Legge regionale n. 19 del 29 dicembre 2022;
- e. la D.G.R. n. 8 del 12 gennaio 2023 "Approvazione Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione per il triennio 2023/2025 della Regione Campania";
- f. la D.G.R. n. 9 del 12 gennaio 2023 "Approvazione Bilancio gestionale 2023-2025 della Regione Campania – Indicazioni gestionali";

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento ex Decreto Dirigenziale n.66 del 30/04/2020, nonché della espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso;

DECRETA

Per tutto quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato e trascritto:

1. alla luce della rendicontazione trasmessa dal Soggetto attuatore, di rideterminare in € 153.785,33 l'importo finale dell'intervento "Sistemazione viabilità esterna delle strade rurali Barca e Ricuso" - PTA-SA/18;
2. di recuperare la somma di € 16.177,89 già liquidata in eccedenza con Decreto n. 1274 del 12/11/2007 nei confronti del comune di Sala Consilina (C.F. 00502010655);
3. di dover quantificare l'economia complessiva del finanziamento in € 25.123,34 (composta per € 16.177,89 quale quota della V rata già corrisposta e non dovuta e per € 8.945,45 quale rata di saldo non corrisposta), per l'intervento "Sistemazione viabilità esterna delle strade rurali Barca e Ricuso" (PTA-SA/18) – CUP J37H04000320002 nei confronti del Comune di Sala Consilina (C.F. 00502010655);
4. di disimpegnare la somma complessiva di € 8.945,45 a valere sull'impegno n. 3150001396 assunto con DGR n. 221 del 05/05/2015 sul capitolo U02480 del bilancio gestionale 2015;
5. di stabilire che il Comune Sala Consilina provveda, entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, alla restituzione della somma anticipata dalla Regione Campania non dovuta di € 16.177,89 mediante versamento a mezzo bonifico sul conto di Tesoreria Unica Regionale - codice tesoreria 425, codice conto tesoreria 0031409, con la causale "Codice PTA-SA/18. "Sistemazione viabilità esterna delle strade rurali Barca e Ricuso" e trasmetta copia del bonifico alla DG Autorità di Gestione FSE e FSC;

6. di pubblicare il presente atto nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del portale istituzionale della Regione Campania ai sensi di quanto previsto dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii;
7. di inviare copia del presente provvedimento "Funzioni di supporto tecnico operativo. Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa" della Direzione Generale Risorse Finanziarie, alla Segreteria di Giunta per gli adempimenti di rispettiva competenza, nonché al Comune di Sala Consilina ed al Soggetto Responsabile (Patto).

Dott.ssa Maria Somma