



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

Dott.ssa Somma Maria

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
260	22/09/2023	1	0

Oggetto:

APQ Infrastrutture per i sistemi urbani III Protocollo aggiuntivo. Intervento Lavori di sistemazione e riqualificazione ambientale della S.P. Ciraccio in Procida. Codice SU3 NA 07. Chiusura amministrativo contabile. Liquidazione saldo e disimpegno economi e.

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

PREMESSO che

- a. in data 09.02.2006, in attuazione dell'Intesa Istituzionale di Programma approvata il 16 febbraio 2000, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Regione Campania hanno sottoscritto l'Accordo di Programma Quadro "Infrastrutture per i Sistemi Urbani - III Protocollo Aggiuntivo";
- b. il suddetto Accordo prevede, tra gli altri, il finanziamento di € 1.277.550,95 per l'intervento "Lavori di sistemazione e riqualificazione ambientale della S.P. Ciraccio in Procida" Cod. SU3-NA.07 a favore della Città Metropolitana di Napoli;
- c. con il Decreto Dirigenziale n. 165 del 28.02.2006 sono stati fissati i criteri e gli indirizzi cui devono attenersi i soggetti preposti all'attuazione per la realizzazione degli studi di fattibilità nonché la disciplina per la regolamentazione dei flussi finanziari;
- d. con Decreto Dirigenziale n. 983 del 27.12.2006 è stato impegnato l'importo di € 638.775,48 sul capitolo U02484 UPB 1.4.11 dello stato di previsione della spesa di bilancio per l'esercizio finanziario 2006;
- e. con il Decreto Dirigenziale n. 495 del 11.06.2008, si è provveduto all'assegnazione provvisoria del finanziamento, in favore della Città Metropolitana di Napoli, per un importo complessivo di € 1.277.550,95 interamente a carico dei fondi FSC 2000 – 2006 per la realizzazione dell'intervento "Lavori di sistemazione e riqualificazione ambientale della S.P. Ciraccio in Procida". Cod. SU3-NA.07, rinviando l'ammissione definitiva, a successivo provvedimento e comunque a seguito dell'espletamento della procedura di aggiudicazione della gara;
- f. con nota prot. n. 34572 del 26.03.2009 la Città Metropolitana di Napoli ha trasmesso la Determinazione Dirigenziale n. 3439 del 24.03.2009 di rimodulazione del quadro economico a seguito dell'espletamento gara, come di seguito riportato:

	Q.E. post gara
Lavori	569.666,97
Oneri per la sicurezza	4.945,44
Totale Lavori	574.612,41
Somme a disposizione	
IVA 20% lavori	118.983,58
Spese tecniche (IVA inclusa)	16.933,54
Prove su materiali (IVA inclusa)	3.600,00
Incentivi progettazione	18.576,61
Oneri di scarica (IVA inclusa)	20.305,47
Accantonamento	41.644,25
Totale Somme a disposizione	220.043,45
Totale Intervento	794.655,86

- g. con Decreto Dirigenziale n. 269 del 09.04.2009 si è provveduto ad assegnare in via definitiva l'importo complessivo di € 794.655,86, interamente a valere sulle risorse FSC, ad impegnare l'ulteriore importo di € 155.880,37 quale differenza tra l'importo impegnato con DD n. 983/2006 e l'importo assegnato in via definitiva, nonché ad erogare la I rata del finanziamento di € 119.198,38 (pari al 15% dell'importo assentito);
- h. con i Decreti Dirigenziali n. 305 del 24.05.2010 e n. 20 del 25.02.2011 si è provveduto ad erogare la II, la III e la IV rata del finanziamento per un importo complessivo pari a € 476.793,51;
- i. con nota prot. n. 162987 del 10.03.2015 la città Metropolitana di Napoli, ha trasmesso la determinazione n. 6511 del 09.06.2011 di rescissione contrattuale con la ditta esecutrice dei lavori;
- j. a seguito della rescissione contrattuale, avendo accertato che i lavori sono stati realmente realizzati è stato redatto il verbale di accertamento tecnico contabile, che ai sensi dell'art. n. 138 del D. Lgs n. 163/2006 surroga il certificato di collaudo, in caso di rescissione contrattuale;
- k. con determina n. 871 del 03.02.2014 la Città Metropolitana ha approvato il verbale di accertamento tecnico contabile;
- l. con nota prot. n. 447208 del 11.07.2018, il soggetto Attuatore ha trasmesso la documentazione attestante la conclusione dell'opera, in precedenza richiamata, ma non la rendicontazione finale necessaria alla chiusura dell'intervento;
- m. con successiva nota prot. n. 62930 del 29.05.2019, la Città metropolitana di Napoli ha trasmesso la dichiarazione del legale rappresentante dell'ente che attestava la conclusione dei lavori;

PREMESSO, altresì, che

- a. Con DGR n. 464 del 01.10.2019 la Giunta Regionale, nel prendere atto della situazione di stallo in cui versano diversi interventi finanziati nell'ambito degli APQ dell'Intesa Istituzionale di Programma FSC 2000 – 2006, ha demandato alle strutture regionali, ciascuna per gli Accordi di cui è Responsabile Unico di Attuazione, lo svolgimento di una ricognizione puntuale di quei progetti che, dagli atti in proprio possesso e dai dati presenti nei sistemi di monitoraggio, non evidenziano avanzamenti in termini attuativi e/o di spesa;
- b. la predetta ricognizione, come stabilito nel su citato provvedimento giuntale, è finalizzata all'attivazione delle necessarie verifiche in loco presso gli uffici dei soggetti attuatori e, ove strettamente necessario, presso i luoghi di realizzazione delle opere;
- c. attraverso tali verifiche si dovrà pervenire all'accertamento del reale stato di attuazione degli interventi in fase di stallo e, conseguentemente, dell'eventuale sussistenza dei presupposti per procedere, anche d'ufficio, alla chiusura amministrativo contabile del finanziamento o in alternativa attivare, secondo le consuete procedure previste dagli APQ 2000 – 2006, l'Organismo di Programmazione del PSC;
- d. con Decreto Dirigenziale n. 105 del 20.04.2021 e ss.mm.ii., è stato costituito, nel rispetto di quanto previsto dalla DGR n. 464/2019 e dalle linee guida di cui alla nota prot. n. 747033 del 06.12.2019, il Team operativo di supporto al RUA per lo svolgimento delle attività di verifica volte all'accertamento del reale stato di attuazione degli interventi in fase di stallo negli APQ FSC 2000 – 2006 di competenza della medesima DG 50.01;
- e. dalla ricognizione condotta dalla Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, in relazione agli APQ FSC 2000 – 2006 di propria competenza, è emerso che per l'intervento finanziato in favore della Città Metropolitana di Napoli, contrassegnato dal COD. SU3-NA.07, non risulta trasmessa, nonostante il lungo lasso di tempo trascorso dall'ultima erogazione avvenuta con il citato Decreto Dirigenziale n. 131/2011, la documentazione relativa alla rendicontazione finale, propedeutica all'emissione del decreto di saldo del finanziamento;
- f. con nota prot. n. 549580 del 08.11.2022, la DG 50.01, nel rispetto delle surriferite "Linee guida per lo svolgimento delle attività di verifica sugli interventi finanziati dal FSC 2000 – 2006", ha assegnato alla Città Metropolitana di Napoli un termine per la trasmissione di una relazione illustrativa sullo stato di attuazione delle opere oggetto del finanziamento de quo, corredata da ogni documento utile a definire lo stato di avanzamento dell'intervento ed eventualmente a consentire la chiusura amministrativo-contabile del finanziamento (ad es. SAL, giustificativi di spesa, certificato di collaudo ecc.) precisando che, in assenza di riscontro, si sarebbe proceduto alla necessaria verifica in "loco" – in modalità telematica – in data 30.11.2022, allo scopo di constatare l'effettivo stato di attuazione dell'intervento;
- g. con nota prot. n. 146854 del 21.11.2022, la Città Metropolitana di Napoli ha comunicato di avere trasmesso la documentazione attestante la fine dei lavori;
- h. con nota prot. n. 586701 del 25.11.2022, la Direzione generale 50.01, nel prendere atto di quanto comunicato dal soggetto attuatore, ha ritenuto di dover confermare la verifica in loco, al fine di costatare l'effettivo stato di attuazione dell'intervento e reperire la documentazione ancora non presente agli atti, necessaria per il riconoscimento della spesa;
- i. con nota prot. n. 56966 del 02.02.2023 la Direzione generale 50.01 ha inviato gli esiti della verifica in loco, tenutasi in data 30.11.2022 alle ore 12:00;

CONSIDERATO che

- a. con nota prot. n. 22168 del 08.02.2023 la Città Metropolitana di Napoli ha trasmesso ulteriore documentazione integrativa, tra cui la rendicontazione delle spese ancora non presente agli atti, nonché la scheda "C" aggiornata al 10.07.2018, da cui è possibile evincere una spesa rendicontata pari a € 656.581,30;
- b. con nota prot. n. 284478 del 01.06.2023 la Direzione Generale 50.01, a seguito dell'istruttoria condotta, ha comunicato al soggetto attuatore una rideterminazione degli importi, riconoscendo ai sensi del disciplinare n. 165/2006 le sole spese quietanzate e ammissibili, per un importo complessivo di € 656.581,30;

ATTESO che

- a. a favore dell'Ente attuatore risultano erogate, con i Decreti Dirigenziali citati in premessa, le prime quattro rate del finanziamento, per un ammontare complessivo di € 595.991,89;
- b. la documentazione trasmessa attesta che l'intervento ha conseguito le sue finalità essendo stato oggetto di verbale di accertamento tecnico contabile ai sensi dell'art. n. 138 del D. Lgs n. 163/2006;
- c. dalla documentazione trasmessa dalla Città Metropolitana di Napoli risultano spese sostenute ed ammissibili, coerentemente con il Disciplinare 165/2006, pari a € 656.581,30;
- d. il Decreto Dirigenziale n. 165/2006 alla lettera "K" terza allinea, prevede che il saldo "sarà erogato ad avvenuta approvazione del collaudo finale ed alla definizione dei conti con la Regione, cui dovrà, per tale finalità, essere trasmessa la certificazione finale delle spese";
- e. pertanto, in base alla rendicontazione trasmessa e in funzione delle previsioni di cui ai punti precedenti, il quadro economico finale dell'intervento, risulta complessivamente così rideterminato:

	Q.E. post gara	Rendicontato
Lavori inclusi oneri per la sicurezza	574.612,41	532.776,52
Totale Lavori	574.612,41	532.776,52
<u>Somme a disposizione</u>		
IVA 20% lavori	118.983,58	108.599,67
Spese tecniche (IVA inclusa)	16.933,54	
Prove su materiali (IVA inclusa)	3.600,00	
Incentivi progettazione	18.576,61	15.205,11
Oneri di discarica (IVA inclusa)	20.305,47	
Accantonamento	41.644,25	
Totale Somme a disposizione	220.043,45	123.804,78
Totale Intervento	794.655,86	656.581,30

- f. che con Decreto Dirigenziale n. 232 del 28.07.2023 è stata disposta la chiusura amministrativo-contabile dell'intervento con la liquidazione del saldo ed il disimpegno delle economie;
- g. la Direzione Generale per le Risorse Finanziarie con mail del 16.08 2023 ha segnalato l'impossibilità di dare esecuzione al predetto D.D. n. 232 del 28.07.2023 a causa della mancata indicazione, nel relativo allegato contabile SAP, delle economie quantificate nel decretato;
- h. con Decreto Dirigenziale n. 248 del 13.09.2023 si è provveduto ad annullare il succitato DD n. 232/2023 al fine di provvedere alla rettifica dell'allegato contabile, rinviando a successivo provvedimento la riproposizione del decreto di liquidazione e chiusura dell'intervento;

RILEVATO che

- a. per effetto delle previsioni di cui ai punti precedenti, l'importo del finanziamento finale a valere sulle risorse FSC 2000 – 2006 relativo all'intervento "Lavori di sistemazione e riqualificazione ambientale della S.P. Ciraccio in Procida" SU3 – NA.07 (CUP H77H07000000002) è rideterminato in € 656.581,30 e pertanto superiore alle somme liquidate, con i Decreti Dirigenziali citati in premessa in favore della Città Metropolitana di Napoli, ammontanti complessivamente a € 595.991,89;

VERIFICATO

- a. che la liquidazione rispetta i limiti dell'impegno di riferimento;
- b. che i dati relativi all'intervento di che trattasi risultano pubblicati, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del portale istituzionale;
- c. che non è dovuta la verifica di cui all'art. 48-bis del DPR n. 600/1973, trattandosi di trasferimenti verso una pubblica amministrazione;

RITENUTO

- a. di dover rideterminare in € 656.581,30 l'importo finale del finanziamento, interamente a valere sulle risorse FSC 2000 – 2006, per l'intervento "Lavori di sistemazione e riqualificazione ambientale della S.P. Ciraccio in Procida" (CUP H77H07000000002) contrassegnato dal codice SU3-NA.07;
- b. di dover liquidare a saldo la somma di € 60.589,41, in favore della Città Metropolitana di Napoli (CF 01263370635) per la realizzazione dell'intervento "Lavori di sistemazione e riqualificazione ambientale della S.P. Ciraccio in Procida" con Cod. SU3-NA.07;
- c. di dover far gravare il riveniente onere sull'impegno n. n. 3160000167, assunto con DGR n. 5/2016 sul capitolo U02484 del bilancio 2016, come da allegato SAP n. 87619;
- d. di dover autorizzare lo staff "Funzioni di supporto tecnico operativo. Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa" della DG Risorse Finanziarie a pagare la somma di € 60.589,41 in favore della Città Metropolitana di Napoli mediante giroconto sulla contabilità speciale di Tesoreria Unica – Codice Tesoreria 425 - Codice Conto di Tesoreria 0060715, facendo gravare il riveniente onere sull'impegno n. 3160000167 assunto con la DGR n. 5 del 12.01.2016 sul capitolo U02484;
- e. di dover quantificare l'economia complessiva del finanziamento in € 138.074,56 quale quota parte della V e del saldo non ancora erogato per l'intervento "Lavori di sistemazione e riqualificazione ambientale della S.P. Ciraccio in Procida" COD. SU3 – NA.07 nei confronti della Città Metropolitana di Napoli;
- f. di dover disimpegnare la somma complessiva di € 138.074,56, di cui € 95.290,96 a valere sull'impegno n. 3160000167 assunto con DGR n. 5 del 12.01.2016 e € 42.783,60 impegnata con Decreto Dirigenziale n. 983 del 27.12.2007 sul capitolo di U02484 a valere sul residuo perente conservato a Stato Patrimoniale con scheda perente n. 9060008002;

VISTI

- a. il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;
- b. il Regolamento di Contabilità Regionale n. 5 del 7 giugno 2018;
- d. la Legge regionale n. 18 del 29 dicembre 2022;
- e. la Legge regionale n. 19 del 29 dicembre 2022;
- f. la D.G.R. n. 8 del 12 gennaio 2023 "Approvazione Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione per il triennio 2023/2025 della Regione Campania";
- g. la D.G.R. n. 9 del 12 gennaio 2023 *"Approvazione Bilancio gestionale 2023-2025 della Regione Campania – Indicazioni gestionali"*;

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento nominato con Decreto Dirigenziale n. 143 del 12.07.2022, nonché della espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso

DECRETA

per i motivi indicati in narrativa:

1. di rideterminare in € 656.581,30 l'importo finale del finanziamento, interamente a valere sulle risorse FSC 2000 – 2006, per l'intervento "Lavori di sistemazione e riqualificazione ambientale della S.P. Ciraccio in Procida" (CUP H77H07000000002) contrassegnato dal codice SU3-NA.07;
2. di liquidare a saldo la somma di € 60.589,41, in favore della Città Metropolitana di Napoli (CF 01263370635) per la realizzazione dell'intervento "Lavori di sistemazione e riqualificazione ambientale della S.P. Ciraccio in Procida" Cod. SU3-NA.07;
3. di far gravare il riveniente onere sull'impegno n. n. 3160000167, assunto con DGR n. 5/2016 sul capitolo U02484 del bilancio 2016, come da allegato SAP n. 87619;
4. di autorizzare lo staff "Funzioni di supporto tecnico operativo. Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa" della DG Risorse Finanziarie a pagare la somma di € 60.589,41 in favore della Città Metropolitana di Napoli mediante giroconto sulla contabilità speciale di Tesoreria Unica – Codice Tesoreria 425 - Codice Conto di Tesoreria 0060715, facendo gravare il riveniente onere sull'impegno n. 3160000167 assunto con il DGR n. 5 del 12.01.2016 sul capitolo U02484;
5. di quantificare l'economia complessiva del finanziamento in € 138.074,56 quale quota parte della V e del saldo non ancora erogato per l'intervento "Lavori di sistemazione e riqualificazione ambientale della S.P. Ciraccio in Procida" COD. SU3 – NA.07 nei confronti della Città Metropolitana di Napoli;
6. di disimpegnare la somma complessiva di € 138.074,56, di cui € 95.290,96 a valere sull'impegno n. 3160000167 assunto con DGR n. 5 del 12.01.2016 e € 42.783,60 impegnata con Decreto Dirigenziale n. 983 del 27.12.2007 sul capitolo di U02484 a valere sul residuo perente conservato a Stato Patrimoniale con scheda perente n. 9060008002;
7. di pubblicare il presente atto nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del Portale Istituzionale della Regione Campania, ai sensi di quanto previsto dagli artt. n. 26-27 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
8. di inviare copia del presente provvedimento allo staff "Funzioni di supporto tecnico operativo Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa" della Direzione Generale Risorse Finanziarie e alla Segreteria

di Giunta per gli adempimenti di rispettiva competenza, nonché alla Casa di Vetro e alla Città Metropolitana di Napoli.

Somma