



## ***Giunta Regionale della Campania***

### **DECRETO DIRIGENZIALE**

DIRETTORE GENERALE/  
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

**Dott.ssa Somma Maria**

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE  
STAFF

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
<b>70</b>	<b>27/03/2025</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

Oggetto:

***Intesa Istituzionale di Programma. FSC 2000-2006. APQ Infrastrutture per i sistemi urbani.  
Progetto: "Realizzazione del collegamento del centro urbano e delle frazioni alte alla  
Tangenziale Lungoirno - Intervento B: "Parco urbano attrezzato e collegamento alla viabilita'  
comunale" Cod. SA/1BB. Soggetto Attuatore: Comune di Salerno. Modifica Decreto  
Dirigenziale n. 116 del 07.03.2008 di rideterminazione del costo totale intervento.  
Determinazioni finali ed erogazione saldo.***

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

**PREMESSO che**

- a. in data 06.02.2001, è stato sottoscritto, nell'ambito dell'Intesa Istituzionale di Programma, l'Accordo di Programma Quadro relativo alle "Infrastrutture per i sistemi urbani";
- b. l'Accordo testé citato prevede, tra gli altri, il finanziamento di euro 17.345.204,96 a favore del Comune di Salerno (soggetto attuatore) per la realizzazione dell'intervento "Collegamento del centro urbano e delle frazioni alte alla Tangenziale Lungoirno" (Cod. SA/1B);
- c. con Decreto Dirigenziale n. 119 del 05.07.2001, si è provveduto all'impegno di spesa dell'intero importo sul capitolo n. 2472 (UPB 1.4.11) del Bilancio 2001 e sono stati fissati i criteri e gli indirizzi cui devono attenersi i soggetti preposti all'attuazione degli interventi finanziati con il richiamato APQ, nonché le norme finanziarie per la regolamentazione dei flussi finanziari;
- d. il Comune di Salerno, poiché l'intervento da realizzare insisteva su aree la cui acquisizione richiedeva tempi differenti, ha ritenuto di dover sdoppiare l'intervento nelle due seguenti proposte progettuali:
  1. "Realizzazione del collegamento del centro urbano e delle frazioni alte alla Tangenziale Lungoirno - Intervento A: Collegamento viabilità comunale e Parco dei Pini" (cod. SA/1Ba), importo euro 8.600.000,00;
  2. "Realizzazione del collegamento del centro urbano e delle frazioni alte alla Tangenziale Lungoirno - Intervento B: "Parco urbano ex Salid e collegamento Lungoirno-Tangenziale" (cod. SA/1Bb), importo euro 8.745.204,96;
- e. successivamente, il Comune di Salerno, valutata la rilevanza urbanistica dell'intervento cod. SA/1Ba, al fine di ottenere il miglior coordinamento dell'intervento progettato con la complessiva redazione del PRG, ha proceduto ad una rivisitazione del progetto che ha comportato un nuovo quadro economico per l'intervento de quo;
- f. conseguenzialmente, anche al fine di evitare interferenze tra l'intervento "Parco dei Pini" e la realizzazione del "Sottopasso di via Torrione", il Comune di Salerno, con delibera di G.C. n. 1354 del 22.10.2003, ha modificato, nell'ambito delle risorse assentite per l'intervento iniziale, gli importi destinati ai due interventi, come sopra definiti, nel seguente modo:
  1. "Realizzazione del collegamento del centro urbano e delle frazioni alte alla Tangenziale Lungoirno":
    - "Intervento A, stralcio 1 - Collegamento viabilità comunale" (cod. SA/1Ba1), importo euro 8.160.398,09;
    - "Intervento A, stralcio 2 - Collegamento viabilità comunale - Parco dei Pini" (cod. SA/1Ba2), importo euro 552.229,80;
  2. "Realizzazione del collegamento del centro urbano e delle frazioni alte alla Tangenziale Lungoirno Intervento B: Parco urbano attrezzato e collegamento alla viabilità comunale" - importo euro 8.632.577,07 (cod. SA/1Bb).
- g. la Regione Campania, con Decreto Dirigenziale n. 554 del 12.11.2003, ha preso atto delle nuove proposte progettuali e dei relativi importi;
- h. con nota n. 111173 del 22.12.2005, assunta al protocollo regionale n. 1060836 del 27.12.2005, il Comune di Salerno ha provveduto a trasmettere la Determina Dirigenziale n. 1659 del 23.11.2005 di approvazione del quadro economico rimodulato in seguito all'espletamento della procedura ad evidenza pubblica, come di seguito riportato:

	<b>QE post gara det. 1659 del 23.11.2005</b>
<b>LAVORI</b>	<b>€ 3.964.123,19</b>
Lavori e oneri sicurezza	€ 3.964.123,19
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 2.881.440,70</b>
accantonam 7%	€ 277.488,62
espropri	€ 596.124,00
indennizzi imprevisi oneri	€ 425.000,00
spese tecniche e generali	€ 817.000,00
contenziosi	€ 178.266,90
iva lavori e accanton	€ 424.161,18
iva su sp tec e gen	€ 163.400,00
<b>TOTALE GENERALE SPESE</b>	<b>€ 6.845.563,89</b>

- i. con il Decreto Dirigenziale n. 73 del 01.02.2006, si è provveduto all'assegnazione definitiva, in favore del Comune di Salerno in qualità di Soggetto attuatore, del finanziamento per l'importo di euro 6.845.563,89, interamente a valere sulle risorse FSC 2000-2006, per la realizzazione dell'intervento di cui trattasi, alla liquidazione della somma di euro 1.026.834,58, a titolo di I rata, e al disimpegno dell'importo di euro 1.787.013,18;

**PREMESSO, altresì, che**

- a. il Comune di Salerno, a seguito della manifestata necessità di eseguire interventi migliorativi ed integrativi relativi all'intervento "Realizzazione del collegamento del centro urbano e delle frazioni alte alla Tangenziale Lungoirno: Intervento A, stralcio 1 - Collegamento viabilità comunale" (cod. SA/1BA1), con delibera di G.C. n. 131 dello 08/02/2008 ha modificato, nell'ambito delle risorse assentite, gli importi destinati ai due interventi come segue:
1. "Realizzazione del collegamento del centro urbano e delle frazioni alte alla Tangenziale Lungoirno":
    - "Intervento A, stralcio 1: Collegamento viabilità comunale" (cod. SA/1Ba1), importo euro 7.501.696,56;
    - "Intervento A, stralcio 2: Collegamento viabilità comunale - Parco dei Pini" (cod. SA/1Ba2), importo euro 363.153,25;
  2. "Realizzazione del collegamento del centro urbano e delle frazioni alte alla Tangenziale Lungoirno - Intervento B: "Parco urbano attrezzato e collegamento alla viabilità comunale" (cod. SA/1Bb), importo euro 6.260.414,56;
- b. con Decreto Dirigenziale n. 116 del 07.03.2008, la Regione Campania ha preso atto della nuova rimodulazione delle risorse assegnate ai predetti interventi, rideterminando definitivamente in euro 6.260.414,56 la somma già assegnata al Comune di Salerno per la realizzazione dell'intervento contrassegnato dal cod. SA/1Bb;
- c. con i successivi Decreti Dirigenziali n. 63 del 27.02.2007, n. 66 del 04.03.2008 e n. 89 del 04.03.2009, si è provveduto a liquidare le prime cinque rate del finanziamento assentito per la somma complessiva di euro 4.920.560,16;
- d. pertanto, durante il corso del procedimento amministrativo, l'Amministrazione regionale ha erogato complessivamente per l'intervento COD. SA/1Bb, in favore del Comune di Salerno, la somma di euro 5.947.394,74;
- e. con Determina Dirigenziale n. 4120 del 05.08.2009, trasmessa con nota n. 152154 del 03.09.2009, acquisita al prot. reg. con n. 760300 del 04.09.2009, il Soggetto Attuatore ha approvato una perizia di variante di completamento, assentita dalla Amministrazione Regionale con nota prot. 827823 del 29/09/2009;
- f. con determina dirigenziale n. 616 del 04/02/2025, il Soggetto attuatore ha definitivamente rimodulato ed assestato il quadro economico di riferimento, come riportato nella seguente tabella:

	QE post-gara rimodulato (Det. n. 131 del 08.02.2008)	QE Variante (Det. n. 4120 del 05.08.2009)	QE Assestamento finale (Det. n. 616 del 04.02.2025)
<b>LAVORI</b>	<b>€ 3.964.123,19</b>	<b>€ 4.573.336,86</b>	<b>€ 4.836.816,57</b>
Lavori e oneri sicurezza	€ 3.964.123,19	€ 3.964.123,19	€ 4.085.790,76
Lavori di completamento		€ 609.213,67	€ 357.726,65
Lavori di ultimazione			€ 311.072,71
Variazione prezzi su lavori			€ 82.226,45
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 2.296.291,37</b>	<b>€ 1.687.077,70</b>	<b>€ 1.369.526,18</b>
IMPREVISTI		€ 90.449,10	
accantonamento 7%	€ 277.488,62		
espropri	€ 463.723,53		
spese tecniche e generali	€ 817.000,00	€ 949.412,43	€ 729.198,89
contenziosi	€ 178.266,90		
iva lavori e accantonamento	€ 396.412,32	€ 457.333,68	€ 483.681,66
iva su spese tecniche e gen.	€ 163.400,00	€ 189.882,49	€ 156.645,63
<b>TOTALE GENERALE SPESE</b>	<b>€ 6.260.414,56</b>	<b>€ 6.260.414,56</b>	<b>€ 6.206.342,75</b>

#### PREMESSO, infine, che

- a. con DGR n. 464 del 01.10.2019, la Giunta Regionale, nel prendere atto della situazione di stallo in cui versano diversi interventi finanziati nell'ambito degli APQ dell'Intesa Istituzionale di Programma FSC 2000 – 2006, ha demandato alle strutture regionali, ciascuna per gli Accordi di cui è Responsabile Unico di Attuazione, lo svolgimento di una ricognizione puntuale di quei progetti che, dagli atti in proprio possesso e dai dati presenti nei sistemi di monitoraggio, non evidenziano avanzamenti in termini attuativi e/o di spesa;
- b. la predetta ricognizione, come stabilito nel su citato provvedimento giuntale, è finalizzata all'attivazione delle necessarie verifiche in loco presso gli uffici dei soggetti attuatori e, ove strettamente necessario, presso i luoghi di realizzazione delle opere;
- c. attraverso tali verifiche si dovrà pervenire all'accertamento del reale stato di attuazione degli interventi in fase di stallo e, conseguentemente, dell'eventuale sussistenza dei presupposti per procedere, anche d'ufficio, alla chiusura amministrativo contabile del finanziamento o in alternativa attivare, secondo le consuete procedure previste dagli APQ 2000 – 2006, l'Organismo di Programmazione del PSC;
- d. con Decreto Dirigenziale n. 105 del 20.04.2021 e ss.mm.ii., è stato costituito, nel rispetto di quanto previsto dalla DGR n. 464/2019 e dalle linee guida di cui alla nota prot. n. 747033 del 06.12.2019, il

Team operativo di supporto al RUA per lo svolgimento delle attività di verifica volte all'accertamento del reale stato di attuazione degli interventi in fase di stallo negli APQ FSC 2000 – 2006 di competenza della medesima DG 50.01;

#### CONSIDERATO che

- a. dalla ricognizione condotta dalla Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, in relazione agli APQ FSC 2000-2006 di propria competenza, è emerso che per l'intervento finanziato in favore del Comune di Salerno, contrassegnato dal COD. SA/1Bb, non risultava tramessa, nonostante il lungo lasso di tempo trascorso dall'ultima erogazione avvenuta con il citato Decreto Dirigenziale n. 89/2009 la documentazione relativa allo stato finale, propedeutica all'emissione del decreto di saldo;
- b. con nota prot. n. 150194 del 22.03.2024, la DG 50.01, nel rispetto delle surriferite "Linee guida per lo svolgimento delle attività di verifica sugli interventi finanziati dal FSC 2000-2006", ha assegnato al Comune di Salerno un termine per la trasmissione di una relazione illustrativa sullo stato di attuazione delle opere oggetto del finanziamento *de quo*, corredata da ogni documento utile a definire lo stato di avanzamento dell'intervento ed eventualmente a consentire la chiusura amministrativo-contabile del finanziamento (ad es. SAL, giustificativi di spesa, certificato di collaudo ecc.), nonché dall'indicazione, nel caso in cui i lavori non fossero già conclusi e l'opera collaudata, delle eventuali azioni che il beneficiario intendesse porre in essere per la chiusura dell'intervento, con espresso impegno ad attuarle secondo un cronoprogramma congruo, precisando che, in assenza di riscontro, si sarebbe proceduto alla necessaria verifica in "loco" - in modalità telematica - allo scopo di constatare l'effettivo stato di attuazione dell'intervento;
- c. con nota prot. n. 181932 del 10.04.2024, l'Amministrazione regionale, attesa la mancata trasmissione della documentazione finale richiesta, ha confermato lo svolgimento delle attività di verifiche in loco;
- d. con nota prot. n. 86692/2024, assunta al protocollo regionale con n. 205008 del 23.04.2024, il Comune di Salerno ha trasmesso una relazione illustrativa sullo stato di attuazione dell'opera con l'elenco delle spese sostenute, corredata da documentazione integrativa;
- e. con nota prot. n. 207180 del 24.04.2024 sono stati trasmessi gli esiti della verifica in loco tenutasi in data 11.04.2024;

#### CONSIDERATO, altresì, che

- a. con nota prot. n. 120892/2024, assunta al prot. reg. con n. 265999 del 29.05.2024, e successiva integrazione acquisita al prot. reg. con n. 74752 del 13.02.2025, il Soggetto attuatore ha provveduto alla trasmissione della rendicontazione finale dei costi sostenuti, supportati dai giustificativi di pagamento, per la realizzazione dell'opera finanziata, ai fini dell'erogazione del rateo di saldo del finanziamento assentito;
- b. il Soggetto Attuatore ha presentato l'atto unico di collaudo emesso in data 02.04.2024 e la successiva approvazione, intervenuta con Determina Dirigenziale n. 4654 del 06.10.2024;
- c. con nota prot. n. 92205 del 21.02.2025, la Direzione Generale - Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, ha comunicato la rideterminazione dell'importo finale del progetto in euro 6.206.342,73, a valere sulle risorse FSC 2000-2006, pari alla spesa rendicontata ed ammissibile, potendo procedersi all'erogazione del saldo del finanziamento assentito per euro 258.947,99;
- d. ai sensi del punto L) del disciplinare di attuazione di cui al citato d.d. n. 119/2001 "*... gli ulteriori importi che risultino disponibili a seguito di economie realizzate nelle varie fasi procedurali costituiranno elemento di detrazione in sede di chiusura dei conti con la Regione e saranno oggetto di riprogrammazione*";
- e. pertanto, in base alla documentazione trasmessa ed in funzione delle previsioni di cui ai punti precedenti, il quadro economico finale dell'intervento, risulta complessivamente così rideterminato:

	QE Assestam. finale Det. n. 616 del 04.02.2025	QE rendicontato e ammesso
<b>LAVORI</b>	<b>€ 4.836.816,57</b>	<b>€ 4.836.816,57</b>
Lavori e oneri sicurezza	€ 4.085.790,76	€ 4.085.790,76
Lavori di completamento	€ 357.726,65	€ 357.726,65
Lavori di ultimazione	€ 311.072,71	€ 311.072,71
Variazione prezzi su lavori	€ 82.226,45	€ 82.226,45
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 1.369.526,18</b>	<b>€ 1.369.526,16</b>
spese tecniche e generali	€ 729.198,89	€ 729.198,89
iva lavori e accantonamento	€ 483.681,66	€ 483.681,64
iva su spese tecniche e gen.	€ 156.645,63	€ 156.645,63
<b>TOTALE GENERALE SPESE</b>	<b>€ 6.206.342,75</b>	<b>€ 6.206.342,73</b>

#### ATTESO che

- a. con D.D. n. 442 del 14.09.2010, la Regione Campania, in relazione all'APQ "Accelerazione della Spesa nelle Aree Urbane", nel rideterminare l'importo dell'intervento "*Piano Strategico della città di Salerno*" (Cod. RAU-PS.SA), ha disposto il recupero di euro 56.192,19;
- b. con D.D. n. 390 del 28.11.2024, la Regione Campania, in relazione all'APQ "Infrastrutture per i sistemi urbani - III Atto integrativo", nel rideterminare l'importo dell'intervento "*Riqualificazione urbana quartieri Casa Manzo Brignano*" (Cod. SU3-SA.01), ha disposto il recupero di euro 52.093,53;
- c. a favore dell'Ente Attuatore risulta già erogata, per l'intervento COD. SA/1Bb, la somma complessiva pari a euro 5.947.394,74;
- d. il Soggetto Attuatore ha adempiuto integralmente agli obblighi di rendicontazione previsti nel Disciplinare di attuazione di cui al D.D. n. 119/2001, trasmettendo la documentazione attestante la conclusione dell'opera finanziata e la correlata rendicontazione delle spese sostenute;
- e. con la precitata nota prot. n. 92205/2025, l'Amministrazione regionale:
  - ha rappresentato la sussistenza dei presupposti previsti dal suindicato Disciplinare per la chiusura amministrativo-contabile dell'intervento COD. SA/1Bb, mediante l'erogazione di euro 258.947,99, in favore del Comune di Salerno in qualità di Soggetto attuatore, a titolo di saldo del finanziamento assentito, evidenziando, altresì, che l'Ente esecutore risulta debitore nei confronti della Regione Campania della somma complessiva di euro 108.285,72 in relazione agli interventi "*Piano Strategico della città di Salerno*" (Cod. RAU-PS.SA), per euro 56.192,19) e "*Riqualificazione urbana quartieri Casa Manzo Brignano*" (Cod. SU3-SA.01), per euro 52.093,53);
  - considerata la sussistenza di debiti e crediti reciproci nei confronti del Comune di Salerno, si è riservata di procedere, mediante compensazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1241 e 1242 c.c., salvo diverso avviso da parte dell'Ente attuatore, al fine di assicurare una snella, tempestiva ed efficace azione amministrativa;
- f. con nota prot. n. 0056552/2025 del 05.03.2025, acquisita al prot. reg. n. 126314 del 12.03.2025, il Comune di Salerno ha espressamente accettato la proposta di compensazione di cui alla citata nota prot. n. 92205/2025;
- g. per effetto di quanto indicato ai punti precedenti, è possibile, dunque, procedere alla compensazione tra reciproci crediti/debiti tra la Regione Campania ed il Comune di Salerno;

#### **RILEVATO che**

- a. a causa del lungo lasso temporale trascorso dalla concessione del finanziamento, le risorse impegnate con il succitato D.D. n. 119 del 05.07.2001 per la realizzazione dell'intervento in oggetto risultavano colpite da perenzione amministrativa;
- b. con Delibera di Giunta regionale n. 246 del 08.06.2021 si è provveduto ad adottare le variazioni al Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2021-2023, al Documento Tecnico di Accompagnamento e al Bilancio Gestionale 2021-2023, anche mediante l'applicazione nell'esercizio 2021 di quote di avanzo accantonato per finanziare impegni perenti già manifestati, incrementando, altresì, la dotazione di cassa mediante il prelevamento dal Fondo di Riserva di Cassa, ai sensi dell'articolo 51 del D.lgs.vo n. 118/2011;
- c. successivamente, con Decreto Dirigenziale n. 293 del 03.11.2021 si è provveduto a impegnare il residuo importo di euro 303.019,81 in favore del Comune di Salerno, in qualità di Soggetto attuatore del progetto in parola, sul capitolo di spesa capitolo U02472 del bilancio gestionale 2021-2023, esercizio finanziario 2021, quale reimputazione del residuo perente conservato a Stato Patrimoniale con scheda perente n. 9010002959;
- d. per effetto di quanto riportato nei punti precedenti, l'importo del finanziamento relativo all'intervento "Realizzazione del collegamento del centro urbano e delle frazioni alte alla Tangenziale Lungoripa - Intervento B: "Parco urbano attrezzato e collegamento alla viabilità comunale" (cod. SA/1BB) è rideterminato in euro 6.206.342,73, interamente a valere sulle risorse FSC 2000-2006, generandosi un saldo del finanziamento pari ad euro 258.947,99;

#### **RILEVATO, altresì, che**

- a. con D.G.R. n. 174 del 10.04.2024, avente ad oggetto "Disposizioni organizzative per il puntuale rispetto delle modalità e dei tempi di programmazione e di utilizzo delle risorse", al punto 1.3, è stato demandato alle Autorità di Gestione e agli Organismi di coordinamento dei programmi nazionali per i programmi a rendicontazione (FESR/FSE/FSC/PSC/POC/FEAMP e a quelli nazionali che prevedono le medesime regole) per i quali vi è una pluralità di soggetti coinvolti nel processo e per cui non sempre vi è coincidenza di titolarità dei capitoli di entrata e di spesa, l'attivazione di un monitoraggio rafforzato finalizzato al coordinamento delle liquidazioni delle diverse strutture mediante espressione del "Visto" per la liquidazione della spesa tenendo conto della tempestività della certificazione, anche soprattutto in vista della chiusura della rendicontazione dei programmi 14/20, dell'avanzamento dei programmi e del raggiungimento dei target;

- b. con riferimento all'erogazione in parola, è stata attivata la procedura prevista dalla citata D.G.R. 174/2024 tesa a verificare, nel caso in questione, la sussistenza dei requisiti che giustificano la liquidazione dell'intervento.

## **VERIFICATO**

- a. che la liquidazione per l'intervento COD. SA/1Bb rispetta i limiti dell'impegno di riferimento;
- b. i dati relativi all'intervento di che trattasi risultano pubblicati, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del portale istituzionale;
- c. non è dovuta la verifica di cui all'art. 48-bis del D.P.R. n. 600/1973, trattandosi di trasferimenti verso una Pubblica Amministrazione;
- d. la somma da liquidare rientra tra quelle escluse dalla procedura richiamata dalle disposizioni attuative in materia di regolarizzazione delle posizioni debitorie per canoni idrici e di depurazione di cui all'art. 1 della L.R.1/12, all'art. 181, comma 1 della L.R. 5/13 e alle D.G.R. n. 380/12, n. 816/12; n. 121/13, n. 118/19;
- e. per la realizzazione dell'intervento COD. SA/1Bb, ad oggi sono state effettuate liquidazioni per un importo complessivo di euro 5.947.394,74;
- f. che l'intervento è correttamente implementato ed aggiornato sul sistema informativo (codice SURF n. 21118CP000000182);
- g. il team per i controlli di primo livello ha espletato con esito positivo le relative attività di competenza, come da check-list protocollo n. 129381 del 13.03.2025, per un importo complessivo di euro 98.550,66, a valere sui fondi del FSC 2000-2006;

**DATO ATTO** che l'attività istruttoria condotta dal RUP, nonché quelle espletate dallo Staff 50.01.92 e dalla UOD 50.01.01, con particolare riferimento agli elementi previsti dalla D.G.R. n. 174 del 10.04.2024 hanno avuto esito positivo;

## **RITENUTO**

- a. di dover prendere atto che, essendo stato assolto l'onere istruttorio previsto dalla D.G.R. 174/2024, l'intervento COD. SA/1Bb può costituire oggetto di liquidazione;
- b. di dover rideterminare in euro 6.206.342,73 l'importo complessivo del finanziamento, a valere sulle risorse FSC, in favore del Comune di Salerno, in qualità di Soggetto attuatore, per la realizzazione dell'intervento "Realizzazione del collegamento del centro urbano e delle frazioni alte alla Tangenziale Lungoirno - Intervento B: "Parco urbano attrezzato e collegamento alla viabilità comunale" (cod. SA/1Bb);
- c. di dover liquidare in favore del Comune di Salerno (Via Roma - Palazzo di Città, 84100 C.F. 80000330656 P.IVA 00263650657) la somma di euro 258.947,99 a titolo di saldo del finanziamento assentito per l'intervento COD. SA/1Bb, ai sensi e per gli effetti della lett. H) del Disciplinare di attuazione di cui al D.D. n. 119/2001, facendo gravare l'onere sull'impegno di spesa n. 3240002614 assunto con DD n. 293 del 03.11.2021 sul capitolo U02472 del bilancio gestionale 2024;
- d. di dover autorizzare lo Staff "Funzioni di supporto tecnico-operativo. Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa" della Direzione Generale Risorse finanziarie a pagare, in favore del Comune di Salerno, l'importo complessivo di euro 258.947,99, di cui euro 150.662,27 mediante giroconto IBAN IT6800100004306TU0000021212 ed euro 108.285,72 mediante commutazione in quietanza d'entrata in favore della Regione Campania a valere sull'accertamento che si dispone con il presente provvedimento sul capitolo di entrata E01403 del bilancio gestionale 2025;
- e. di dover quantificare l'economia complessiva del finanziamento dell'intervento COD. SA/1Bb in euro 54.071,82, quale quota parte della rata di saldo non erogata;
- f. di dover disimpegnare la somma complessiva di euro 54.071,82, di cui 44.071,82 a valere sull'impegno n. 3240002614 assunto con DD n. 293 del 03.11.2021 sul capitolo U02472 del bilancio gestionale 2024 ed euro 10.000,00 a valere sull'impegno perente n. 9010002959 assunto con D.D. n. 119/2001 sul capitolo U02472 del bilancio 2001;

## **VISTI**

- a. tutti gli atti richiamati in premessa;
- b. il D.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011;
- c. il Regolamento Regionale n. 5 del 7 giugno 2018;
- d. la DGR n. 174 del 10 aprile 2024 "Disposizioni organizzative per il puntuale rispetto delle modalità e dei tempi di programmazione e di utilizzo delle risorse";
- e. la DGR n. 246 del 08.06.2021 "Applicazione quote di Avanzo Vincolato ed Accantonato al Bilancio di Previsione 2021/2023 - Prelevamento dal Fondo di Riserva di cassa";

- f. la Legge regionale n. 25 del 30 dicembre 2024 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2025”;
- g. la Legge regionale n. 26 del 30 dicembre 2024 “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024 – 2026 della Regione Campania”;
- h. la D.G.R. n. 773 del 27 dicembre 2024 “Approvazione Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione per il triennio 2025/2027”;
- i. la DGR n. 1 del 07.01.2025 approvazione del Bilancio Gestionale per gli anni 2025-2027;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Funzionario nominato Responsabile Unico del Procedimento con Decreto Dirigenziale n. 191 del 29.07.2024, nonché della espressa dichiarazione di regolarità resa dal Direttore Generale;

## **DECRETA**

Per tutto quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato e trascritto:

1. di rideterminare in euro 6.206.342,73 l'importo complessivo del finanziamento, a valere sulle risorse FSC, in favore del Comune di Salerno, in qualità di Soggetto attuatore, per la realizzazione dell'intervento “Realizzazione del collegamento del centro urbano e delle frazioni alte alla Tangenziale Lungoirono - Intervento B: “Parco urbano attrezzato e collegamento alla viabilità comunale” (cod. SA/1Bb);
2. di liquidare in favore del Comune di Salerno (Via Roma - Palazzo di Città, 84100 C.F 80000330656 P.IVA 00263650657) la somma di euro 258.947,99 a titolo di saldo del finanziamento assentito per l'intervento COD. SA/1Bb, ai sensi e per gli effetti della lett. H) del Disciplinare di attuazione di cui al D.D. n. 119/2001, facendo gravare l'onere sull'impegno di spesa n. 3240002614 assunto con DD n. 293 del 03.11.2021 sul capitolo U02472 del bilancio gestionale 2024;
3. di autorizzare lo Staff “Funzioni di supporto tecnico-operativo. Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa” della Direzione Generale Risorse finanziarie a pagare, in quanto sussistono tutti i requisiti previsti dalla D.G.R. n. 174 del 10/04/2024, in favore del Comune di Salerno, l'importo complessivo di euro 258.947,99, di cui euro 150.662,27 mediante giroconto IBAN IT6800100004306TU0000021212 ed euro 108.285,72 mediante commutazione in quietanza d'entrata in favore della Regione Campania a valere sull'accertamento che si dispone con il presente provvedimento sul capitolo di entrata E01403 del bilancio gestionale 2025;
4. di quantificare l'economia complessiva del finanziamento per l'intervento COD. SA/1Bb in euro 54.071,82, quale quota parte della rata di saldo non erogata;
5. di disimpegnare la somma complessiva di euro 54.071,82, di cui 44.071,82 a valere sull'impegno n. 3240002614 assunto con DD n. 293 del 03.11.2021 sul capitolo U02472 del bilancio gestionale 2024 ed euro 10.000,00 a valere sull'impegno perente n. 9010002959 assunto con D.D. n. 119/2001 sul capitolo U02472 del bilancio 2001;
6. di pubblicare il presente decreto, in quanto modifica l'importo del finanziamento, sul sito istituzionale della Regione Campania, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezioni “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”, “Atti di revoca e/o modifica”, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e in conformità dei chiarimenti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza di cui alla circolare n. 2 del 08/09/2022 prot. 441389;
7. di inviare copia del presente provvedimento allo Staff “Funzioni di supporto tecnico operativo. Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa” della Direzione Generale Risorse Finanziarie, alla Segreteria di Giunta ed alla Casa di Vetro per gli adempimenti di rispettiva competenza, nonché al Comune di Salerno.

Somma