



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

Dott. Palmieri Michele

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

Dott. Ferraro Angelo

| DECRETO N° | DEL | DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT. | UOD / STAFF |
|------------|-------------------|--|----------------|
| 782 | 07/11/2023 | 6 | 0 |

Oggetto:

CHIUSRA POR FESR 2014/2020 - Ob. Sp. 6.2 - Az. 6.2.1 - Operazione "Messa in sicurezza permanente della ex discarica comunale in loc. Piano Borea" - CUP J89J21017220006 - Codice SURF 21026BP0000000008 - Beneficiario Comune di Benevento - Liquidazione saldo di euro 460.636,09

| | | |
|--|---|--|
| | Data registrazione | |
| | Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo | |
| | Data dell'invio al B.U.R.C. | |
| | Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio) | |
| | Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi) | |

PREMESSO CHE

- a. con decreto dirigenziale n. 35 del 22/04/2020 la Direzione Generale "Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali" – U.O.D. "Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Benevento" ha approvato il progetto di messa in sicurezza permanente della discarica non più in esercizio sita nel Comune di Benevento, alla località Piano Borea, ai sensi dell'art. 242, comma 7, del d.lgs. n. 152/2006;
- b. con deliberazione della Giunta regionale n. 427 del 05/10/2021 è stato programmato il finanziamento del progetto in questione nell'ambito del POR FESR 2014/2020 - Obiettivo Specifico 6.2 - per l'importo di € 4.800.000,00, previo accertamento da parte del Responsabile dell'Obiettivo della conformità dello stesso con i criteri di ammissibilità dell'Azione 6.2.1;
- c. con decreto dirigenziale n. 65 del 17/02/2022, a seguito dell'istanza prot. n. 136032 del 25/11/2021 presentata dal Comune di Benevento, integrata con le note prot. n. 136783 del 29/11/2021, prot. n. 142045 del 13/12/2021, prot. n. 6501 del 20/01/2022 e prot. n. 10578 del 01/02/2022, la Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema ha concesso all'Ente il finanziamento di € 4.606.360,89 per la messa in sicurezza di cui trattasi, stante l'applicazione dell'aliquota iva agevolata del 10% alle spese relative alla progettazione, secondo i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 399 del 10/06/2021, in luogo di quella ordinaria del 22%, applicata dal Comune nel quadro economico approvato con la deliberazione della Giunta comunale n. 5 del 28/01/2022;
- d. pertanto, il quadro economico del progetto ammesso a finanziamento è stato il seguente:

| QUADRO ECONOMICO PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA AMMESSO A FINANZIAMENTO (v. D.D. n. 65/2022 della D.G. 50 06 00) | |
|--|-----------------------|
| a.1 Lavori soggetti a ribasso d'asta | € 3.528.848,67 |
| a.2 Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta | € 34.864,10 |
| a.3 Importo lavori (a.1+a.2) | € 3.563.712,77 |
| a.4 Progettazione definitiva | € 79.435,35 |
| a.5 Progettazione esecutiva | € 34.223,95 |
| a.6 Progettazione(a.4+a.5) | € 113.659,30 |
| TOTALE APPALTO(a.3+a.6) | € 3.677.372,07 |
| B SOMME A DISPOSIZIONE | |
| b.1 Imprevisti | € 178.185,63 |
| b.2 Oneri di smaltimento | € 28.0000,00 |
| b.3 Allacciamenti ai pubblici servizi | € 2.000,00 |
| b.4 Spese Generali escluso a.6(incluso a.6 € 395.150,87) | € 281.491,58 |
| b.4.1 Prove e accertamenti di laboratorio | € 44.703,26 |
| b.4.2 Oneri ex art. 113 D.lgs. n. 50/2016 (1,8%) | € 64.146,83 |
| b.4.3.Direzione dei Lavori, Coordinamento della Sicurezza, Collaudo, C.N.P.A.I.A | € 166.641,49 |
| b.4.4 Commissioni giudicatrici | € 3.000,00 |
| b.4.5 Pubblicità | € 3.000,00 |
| b.5 IVA: | € 439.311,61 |
| b.5.1.su a.3 e b1(10%) | € 374.189,84 |
| b.5.2 su a.6 (10%) | € 11.365,93 |
| b.5.3 su b2, b.3, b.4.1, b.4.3, b.4.5 (22%) | € 53.755,84 |
| Importo somme a disposizione | € 928.988,82 |
| Totale(a+b) | € 4.606.360,89 |

- e. in data 22/02/2022 il Rappresentante Legale del Comune di Benevento ha sottoscritto digitalmente la convenzione regolante i rapporti con il Responsabile dell'Obiettivo Specifico 6.2;
- f. il 23/02/2022 la suddetta convenzione è stata sottoscritta anche dal Responsabile dell'Obiettivo Specifico ed è stata acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema con il n. 100496;
- g. con decreto dirigenziale n. 116 del 03/03/2022 il Responsabile dell'O.S. 6.2 ha autorizzato la Direzione Generale Risorse Finanziarie - Staff 50.13.93 – a registrare nel bilancio regionale l'impegno di spesa di €

- 4.606.360,89, in favore del Comune di Benevento, in relazione all'operazione "Messa in sicurezza permanente della ex discarica in località Piano Borea" e a imputare l'impegno in questione per € 1.519.787,00 all'esercizio finanziario 2022 e per € 3.086.573,89 all'esercizio finanziario 2023, in linea con il cronoprogramma procedurale e di spesa trasmesso dall'Ente con nota prot. n. 10578 del 01/02/2022;
- h. con decreto dirigenziale n. 171 del 28/03/2022 la Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema, in base a quanto previsto dal Manuale di Attuazione del POR FESR 2014/2020, per favorire l'avvio tempestivo delle procedure di gara, ha autorizzato la liquidazione della prima anticipazione del finanziamento, pari al 10% dello stesso, dell'importo di € 460.636,08;
- i. con decreto dirigenziale n. 595 del 07/10/2022 la predetta Direzione ha:
- rideterminato il finanziamento concesso al Comune di Benevento per l'operazione "Messa in sicurezza permanente della ex discarica in località Piano Borea" da € 4.606.360,89 in € 4.291.095,26, a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto avente ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva e i lavori di messa in sicurezza della discarica, secondo il quadro economico sotto indicato:

| QUADRO ECONOMICO POST GARA AMMISSIBILE A FINANZIAMENTO (v. D.D. della D.G. 50 06 00 n. 595/2022) | |
|---|--|
| Lavori soggetti a ribasso d'asta | € 3.528.848,67 |
| Ribasso offerto 7,777% | € 274.438,56 |
| a1 Lavori al netto del ribasso d'asta | € 3.254.410,11 |
| a2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta | € 34.864,10 |
| A3 TOTALE LAVORI POST GARA | € 3.289.274,21 |
| Progettazione definitiva(al netto del CNPAIA 4%) soggetta a ribasso d'asta | € 76.380,14 |
| Progettazione esecutiva (al netto del CNPAIA 4%) soggetta a ribasso d'asta | € 32.907,64 |
| Ribasso offerto 7,777% | € 8.499,31(€ 5.940,08 su progettazione definitiva e € 2.559,23 su progettazione esecutiva) |
| a4 Progettazione definitiva al netto del ribasso d'asta | € 70.440,06 |
| a5 Progettazione esecutiva al netto del ribasso d'asta | € 30.348,41 |
| Totale progettazione al netto del ribasso d'asta | € 100.788,47 |
| a6 C.N.P.A.I.A su progettazione definitiva | € 2.817,60 |
| a7 C.N.P.A.I.A su progettazione esecutiva | € 1.213,94 |
| a8 Totale progettazione | € 104.820,01(di cui C.N.P.A.I.A. € 4.031,54) |
| A9 TOTALE APPALTO POST GARA | € 3.394.094,22 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE | |
| b1 Imprevisti | € 178.185,63 |
| b2 Oneri di smaltimento | € 28.0000,00 |
| b3 Allacciamenti ai pubblici servizi | € 2.000,00 |
| b4 SPESE GENERALI(escluso a8) | € 278.491,58 |
| b4.1 Prove e accertamenti di laboratorio | € 44.703,26 |
| b4.2 Oneri ex art. 113 D.lgs. n. 50/2016 (1,8%) | € 64.146,83 |
| b4.3 Direzione dei Lavori, Coordinamento della Sicurezza, Collaudo (compreso C.N.P.A.I.A) | € 166.641,49 |
| b4.4 Commissioni giudicatrici | € 3.000,00 |
| b5 IVA | € 410.323,83 |
| b5.1.su A3 e su b1(10%) | € 346.745,98 |
| b5.2 su a.8 (10%) | € 10.482,00 |
| b5.3 su b2, b3, b4.1, b4.3 (22%) | € 53.095,85 |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | € 897.001,04 |
| IMPORTO COMPLESSIVO | € 4.291.095,26 |

-decurtato dal finanziamento le spese di pubblicità dell'importo di € 3.000,00 e la relativa iva di € 660,00, ai sensi

- dell'art.5, comma 2, del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016 e del Manuale di Attuazione del POR FESR 2014/2020, al termine del procedimento amministrativo avviato con la comunicazione prot. n. 483267 del 04/10/2022;
- ridotto l'ammontare complessivo del C.N.P.A.I.A in quanto era stato calcolato erroneamente dal beneficiario sull'importo della progettazione a base d'asta e non su quello al netto del ribasso d'asta;
 - autorizzato, infine, su richiesta del Comune di Benevento prot. n. 95408 del 16/09/2022, la liquidazione della seconda anticipazione del finanziamento per l'importo di € 397.582,97, pari alla differenza tra il 20% del costo dell'operazione aggiornato e il primo acconto;
 - j. con decreto dirigenziale n. 736 del 23/11/2022, previa istanza del Comune di Benevento prot. n. 117997 del 17/11/2022, integrata con nota prot. n. 119831 del 22/11/2022, la Direzione generale per la Difesa del Suolo e l'ecosistema ha liquidato il terzo acconto per € 661.567,95, fino a concorrenza delle risorse disponibili nel bilancio regionale nell'esercizio finanziario 2022 per l'intervento di messa in sicurezza in questione e quindi in deroga alla percentuale del 30% stabilita dal Manuale di Attuazione del POR FESR 2014/2020;
 - k. a seguito dell'approvazione del bilancio regionale di previsione per il triennio 2023/2025 con la legge regionale n. 19 del 29 dicembre 2022 e dell'approvazione del bilancio gestionale per i medesimi esercizi finanziari con la deliberazione della Giunta regionale n. 9 del 12/01/2023, la predetta Direzione, con decreto dirigenziale n. 22 del 19/01/2023, ha liquidato un ulteriore acconto di € 625.760,63, pari alla differenza tra quanto sarebbe dovuto essere liquidato a titolo di terzo acconto (€ 1.287.328,58: 30% del finanziamento rideterminato di € 4.291.095,26) e quanto liquidato con il decreto n. 736 del 23/11/2022 (€ 661.567,95);
 - l. con decreto dirigenziale n. 182 del 31/03/2023, previa istanza del Comune di Benevento prot. n. 32856 del 22/03/2023, è stato liquidato a titolo di quarto acconto l'importo di € 383.603,04, corrispondente all'importo totale della fattura n. 17 del 17/03/2023, emessa dall'impresa Tecnocostruzioni s.r.l., relativa al saldo del certificato di pagamento n. 2;
 - m. con decreto dirigenziale n. 262 del 04/05/2023, previa istanza del beneficiario prot. n. 43565 del 20/04/2023, integrata con la nota prot. n. 45416 del 26/04/2023, è stato liquidato il quinto acconto di € 1.287.328,58, nel limite del 90% del finanziamento rideterminato (€ 4.291.095,26);
 - n. con decreto dirigenziale n. 529 del 31/07/2023 la Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema ha preso atto del nulla osta concesso dalla Direzione Generale "Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali", U.O. D. "Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Benevento" - alla variante in corso d'opera relativa al progetto di messa in sicurezza de quo di cui alla nota prot. n. 370824 del 21/07/2023, ai sensi dell'art. 242 del d.lgs. n. 152/2006 e dell'art. 9 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Bonifica delle aree inquinate della Regione Campania, approvate con deliberazione della Giunta Regionale n 417 del 27/07/2016 e s.m.i. e dell'approvazione della stessa con la determinazione comunale reg. gen. n. 551 del 10/05/2023, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 50/2016;
 - o. con il medesimo decreto la predetta Direzione ha preso atto anche della richiesta del Comune di Benevento prot. n. 56676 del 25/05/2023 di adeguare i prezzi dell'appalto dei lavori di messa in sicurezza al prezzario della Regione Campania approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 50 del 08/02/2023 e della decisione dell'Ente di utilizzare per la parziale copertura finanziaria dell'aumento del costo dei lavori le economie di spesa realizzate nell'ambito delle somme a disposizione, oltre alle economie di gara (rif. determinazione comunale reg. gen. n. 551 del 10/05/2023 che approva quadro economico rimodulato, prospetto analitico dei costi delle lavorazioni eseguite nel 2023, comparati con quelli determinati secondo le condizioni contrattuali originarie);
 - p. l'aumento del costo dei lavori, quantificato dal Comune di Benevento in € 801.886,92, oltre iva al 10%, per un totale di € 978.302,66, è stato riconosciuto ammissibile dalla Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema secondo quanto stabilito dall'art. 26 del Decreto Legge n. 50/2022, come modificato dalla legge n. 197 del 29/12/2022, con riferimento alle procedure di appalto aggiudicate nell'anno 2022 e quindi nella misura del 80%, considerato che il restante aumento deve essere a carico dell'appaltatore, rientrando nella normale alea contrattuale (80% di € 801.886,92 = € 641.509,54, oltre iva di € 64.150,95);
 - q. con il decreto n. 529 del 31/07/2023 la suddetta Direzione Generale ha rideterminato il finanziamento concesso al Comune di Benevento, a valere sulle risorse del POR FESR 2014/2020, Obiettivo Specifico 6.2, da € 4.291.095,26 in € 4.606.360,89, secondo il quadro economico di seguito indicato:

QUADRO ECONOMICO AGGIORNATO A SEGUITO DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA, ADEGUAMENTO COSTI APPALTO AL PREZZARIO REGIONALE 2023, ECONOMIE DI SPESA (v. decreto D.G. 50 06 00 n. 529/2023)

| | |
|---|-----------------------|
| Lavori soggetti a ribasso d'asta | € 3.528.848,67 |
| Ribasso offerto 7,777% | € 274.438,56 |
| Lavori al netto del ribasso d'asta | € 3.254.410,11 |
| Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso | € 34.864,10 |

| | |
|--|---|
| d'asta | |
| a.1 TOTALE LAVORI POST GARA | € 3.289.274,21 |
| a.2 TOTALE PROGETTAZIONE POST GARA | € 104.820,01(di cui C.N.P.A.I.A. € 4.031,54) |
| TOTALE APPALTO POST GARA(a.1+a.2) | € 3.394.094,22 |
| a.3 AUMENTO COSTO LAVORI PER VARIANTE IN CORSO D'OPERA | 0,00 |
| a.4 AUMENTO COSTO LAVORI PER AGGIORNAMENTO PREZZI AL PREZZARIO 2023 | € 801.886,92 |
| a.5 AUMENTO COSTO LAVORI PER AGGIORNAMENTO PREZZI FINANZIABILE, ai sensi dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022 e s.m.i. (80% di a.4) | € 641.509,54 |
| a.6 TOTALE COSTO LAVORI AGGIORNATO FINANZIABILE, ai sensi dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022(a.1 + a.5) | € 3.930.783,75 |
| TOTALE APPALTO AGGIORNATO(a.1 +a.2+a.5) | € 4.035.603,76 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE | |
| b.1 Oneri di smaltimento | € 102.000,00 |
| b.2 Allacciamenti ai pubblici servizi | € 2.000,00 |
| b.3 Spese Generali(escluso a.2): | € 201.178,09 |
| b.3.1 Prove e accertamenti di laboratorio | € 44.703,26 |
| b.3.2 Incentivo ex art. 113 D.lgs. n. 50/2016 (1,8%) | € 64.146,83 |
| b.3.3 Direzione dei Lavori, Coordinamento della Sicurezza, Collaudo, compreso C.N.P.A.I.A. | € 91.728,00 |
| b.3.4 Contributo ANAC | € 600,00 |
| b.4 IVA : | € 451.090,86 |
| b.4.1 su a.6 (10%) | € 393.078,37 |
| b.4.2 su a.2 (10%) | € 10.482,00 |
| b.4.3 su b.1 + b.2 + b.3.3 (22%) | € 43.060,16 |
| b.4.4 su b.3.1 (10%) | € 4.470,33 |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | € 756.268,95 |
| COSTO TOTALE PROGETTO AGGIORNATO(A+B) | € 4.791.872,71 |
| ECONOMIE DI GARA | € 315.265,63 |
| COSTO TOTALE PROGETTO AGGIORNATO FINANZIABILE CON IL FESR 2014/2020 | € 4.606.360,89 |
| Aumento costo lavori privo di copertura finanziaria | € 185.511,82 |

- r. con decreto dirigenziale n. 633 del 26/09/2023, previa istanza del Comune di Benevento prot. n. 56676 del 25/05/2023, integrata con le note prot. n. 84655 del 02/08/2023 e con pec prot. n. 94664 del 06/09/2023 e prot. n. 95100 del 07/09/2023, la Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema ha autorizzato la liquidazione del sesto acconto del finanziamento dell'importo di € 329.245,55, in parziale deroga alle disposizioni del Manuale di Attuazione del programma, al fine di assicurare la conclusione fisica e finanziaria del progetto di messa in sicurezza della discarica in località Piano Borea entro il termine finale di ammissibilità della spesa del 31/12/2023, stabilito dall'art. 65, comma 2, del Reg. (UE) n. 1303/2013, tenuto conto delle indicazioni operative dell'Autorità di Gestione del POR FESR 2014/2020 di cui alla nota prot. n. 454426 del 25/09/2023, dell'oggetto dell'intervento e del cronoprogramma aggiornato trasmesso dal beneficiario con la nota prot. n. 102079 del 25/09/2023;
- s. le spese rendicontate dal Comune di Benevento erano, infatti, inferiori alla percentuale del 95% stabilita dal

Manuale di Attuazione del POR e precisamente corrispondevano al 93,33% del totale accreditato dalla Regione Campania;

- t. in ogni caso, l'acconto liquidato con il decreto n. 633/2023 è stato calcolato fino a concorrenza del 90% del finanziamento aggiornato, come previsto dal suddetto Manuale anteriormente al collaudo di un'operazione;
- u. l'importo totale accreditato dalla Regione Campania al Comune di Benevento è pari ad € 4.145.724,80;

PRESO ATTO CHE

- a. con nota prot. n. 110358 del 12/10/2023 il Comune di Benevento ha chiesto la liquidazione del saldo di € 460.636,09, al fine di pagare l'importo residuo dei lavori, del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, degli oneri di smaltimento in discarica e del collaudo;
- b. con la nota suddetta l'Ente ha comunicato che, nel mese di novembre 2023, verrà conclusa l'attività di collaudo e ha trasmesso lo stato finale dei lavori, la relazione sul conto finale, il verbale di accertamento della fine dei lavori del 22/09/2023 e la determinazione del dirigente del Servizio Ambiente reg. gen. n. 1373 del 12/10/2023 di presa d'atto degli atti in questione;
- c. con nota prot. n. 117871 del 31/10/2023 il Comune di Benevento ha trasmesso, inoltre, la determinazione del dirigente del Servizio Ambiente reg. gen. n. 1457 del 30/10/2023 con la quale è stato approvato il quadro economico finale dell'intervento di messa in sicurezza di cui trattasi, di seguito indicato:

| QUADRO ECONOMICO FINALE (rif. determinazione comunale reg. gen. n. 1457/2023) | |
|--|-----------------------|
| A.1 Lavori a base d'asta | € 3.528.848,67 |
| A.2 Ribasso offerto 7,777% | € 274.438,56 |
| A.3 importo lavori ribassato | € 3.254.410,11 |
| A.4 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta | € 34.864,10 |
| A.5 totale lavori post-gara | € 3.289.274,21 |
| A.6 Progettazione definitiva (al netto del CNPAIA 4%) | € 76.380,14 |
| A.7 Progettazione esecutiva (al netto del CNPAIA 4%) | € 32.907,64 |
| A.8 Importo progettazione | € 109.287,78 |
| A.9 Ribasso offerto 7,777% | € 8.499,31 |
| A.10 Importo progettazione ribassato | € 100.788,47 |
| A.11 CNPAIA per progettazione definitiva | € 2.817,60 |
| A.12 CNPAIA per progettazione esecutiva | € 1.213,94 |
| A.13 Totale progettazione | € 104.820,01 |
| A.14 TOTALE APPALTO | € 3.394.094,22 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | |
| B.1 Oneri ex art. 26 del D.L. 50/2022 e s.m.i. | € 429.429,27 |
| B.2 imprevisti | € 0,00 |
| B.3 Oneri di smaltimento | € 199.955,95 |
| B.4 Allacciamenti ai pubblici servizi | € 122,95 |
| B.5 Prove e accertamenti di laboratorio | € 0,00 |
| B.6 Oneri ex art. 113 D.lgs. n. 50/2016 | € 50.676,00 |
| B.7 Spese tecniche compreso C.N.P.A.I.A., C.S.E., Collaudo | |
| B.7.1 Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione | € 60.840,00 |
| B.7.1 Collaudo in corso d'opera | € 30.888,00 |
| B.8 Commissioni giudicatrici | € 0,00 |
| B.9 Contributo gara | € 600,00 |
| B.10 IVA su A.5 (10%): | € 328.927,42 |
| B.11 IVA su A.13 (10%) | € 10.482,00 |

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| B.12 Iva su B.3+B.4+B.7.1 (22%) | € 57.402,16 |
| B.13 IVA su B.1 (10%) | € 42.942,93 |
| b.4.4 su b.3.1 (10%) | € 4.470,33 |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | € 1.212.266,67 |
| IMPORTO COMPLESSIVO | € 4.606.360,89 |

- d. il beneficiario, in data 30/10/2023, ha presentato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la *richiesta di accesso al fondo per adeguamento dei prezzi di cui all'art. 26 del decreto-legge n. 50/2022*, relativamente all'incremento del costo dei lavori (iva compresa) che non ha trovato copertura nell'ambito delle somme a disposizione del quadro economico dell'operazione oggetto di finanziamento del FESR né nelle economie di gara, che è stato quantificato in € 233.288,74;
- e. la prova della presentazione dell'istanza suddetta è stata trasmessa alla U.O.D. Bonifiche il 02/11/2023, a garanzia del rispetto del divieto del doppio finanziamento pubblico dei costi di un investimento, sancito dall'art. 65, comma 11, del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- f. il quadro economico finale, approvato con la determinazione comunale reg. gen. n. 1457 del 30/10/2023, confrontato con quello approvato dalla Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema con il decreto dirigenziale n. 529 del 31/07/2023, presenta alcune variazioni che, tuttavia, non hanno inciso sul costo totale dell'intervento di messa in sicurezza finanziato dal FESR:
- il costo dei lavori è stato quantificato in € 3.718.703,48 (oltre iva di € 371.870,35), al netto dell'importo di € 233.288,74 richiesto al M.I.T.;
 - gli oneri di smaltimento in discarica da € 102.000,00 sono stati stimati in € 199.955,95;
 - l'importo degli allacciamenti ai pubblici servizi da € 2.000,00 è stato quantificato in € 122,95;
 - la voce di spesa "Prove e Accertamenti di laboratorio" dell'importo di € 44.703,26 è stata eliminata dal quadro economico;
 - l'incentivo di cui all'art. 113 del d.lgs. n. 50/2016 da € 64.146,83 è stato ridotto in € 50.676,00;
 - l'iva sugli oneri di smaltimento, sugli allacciamenti ai pubblici servizi, sulla direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo da € 43.060,16 è stata stimata in € 57.402,00;
- g. inoltre, nel sistema di monitoraggio SURF il Comune di Benevento ha documentato spese quietanzate ammontanti complessivamente ad € 3.873.220,13, corrispondenti al 93,43% degli acconti accreditati dalla Regione Campania (€ 4.145.724,80); l'importo totale delle fatture, invece, è pari ad € 3.907.943,97 e corrisponde al 94,26% degli acconti suddetti;

CONSIDERATO CHE

- a. l'Autorità di Gestione, con le note prot. n. 454426 del 25/09/2023 e prot. n. 465993 del 02/10/2023, al fine di assicurare una procedura più celere di liquidazione degli acconti/saldi dei finanziamenti a valere sulle risorse del POR FESR 2014/2020, ha autorizzato l'adozione dei decreti di liquidazione anche in assenza dei presupposti stabiliti dal Manuale di Attuazione del programma (rendicontazione di spese inferiori alla percentuale del 95% degli acconti ricevuti dalla Regione Campania o, nel caso di saldo, rendicontazione di spese inferiori alla percentuale del 100% degli acconti suddetti), purché il beneficiario trasmetta fatture e stati di avanzamento di attività previste nel quadro economico del progetto prive di copertura finanziaria totale o parziale;
- b. il Comune di Benevento, con la nota prot. n. 110358 del 12/10/2023, ha trasmesso lo stato finale dei lavori che non è stato ancora liquidato e pagato dall'Ente per carenza parziale di fondi, oltre alla relazione sul conto finale, alla determinazione comunale n. 1373 del 12/10/2023 di presa d'atto della conclusione delle attività previste in progetto;
- c. con la nota suddetta il beneficiario ha, inoltre, comunicato di dover pagare anche le spese relative al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, agli oneri di smaltimento in discarica e al collaudo;

DATO ATTO CHE l'obiettivo delle citate disposizioni dell'Autorità di Gestione è favorire l'osservanza, da parte dei beneficiari dei finanziamenti, del termine finale di ammissibilità della spesa del 31/12/2023, previsto dall'art. 65, comma 2, del Reg. (UE) n. 1303/2013, con il presente provvedimento sarà liquidato al Comune di Benevento il saldo del finanziamento, nonostante la spesa rendicontata non raggiunga la percentuale stabilita dal Manuale di Attuazione del POR FESR 2014/2020 e non siano state trasmesse le fatture degli operatori economici prive di copertura finanziaria;

RITENUTO

- a. di dover, per le motivazioni esposte nei precedenti punti, rideterminare il quadro economico dell'operazione "Messa in sicurezza permanente della ex discarica in località Piano Borea" – CUP J89J21017220006 - Codice SURF 21026BP000000008 – con beneficiario il Comune di Benevento - a valere sulle risorse del POR FESR

2014/2020, Obiettivo Specifico 6.2, come seguito indicato, sebbene il costo complessivo dell'intervento (€ 4.606.360,89) non abbia subito variazioni rispetto al decreto dirigenziale n. 529 del 31/07/2023:

| QUADRO ECONOMICO FINALE POR FESR 2014/20 (rif. determinazione comunale reg. gen. n. 1457/2023) | |
|--|---|
| a.1 Importo lavori da stato finale (al netto dell'incremento dei costi richiesto al M.I.T.) | € 3.683.839,38 |
| a.2 Oneri della sicurezza | € 34.864,10 |
| A) Importo lavori da stato finale (a.1+a.2) | € 3.718.703,48 |
| a.3 importo totale progettazione | € 104.820,01 (di cui C.N.P.A.I.A. € 4.031,54) |
| Costo totale finale appalto (a.1 +a.2+a.3) | € 3.823.523,49 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE | |
| b.1 Oneri di smaltimento | € 199.955,95 |
| b.2 Allacciamenti ai pubblici servizi | € 122,95 |
| b.3 Spese Generali (escluso a.3): | € 143.004,00 |
| b.3.1 Incentivo ex art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 | € 50.676,00 |
| b.3.2 Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione | € 60.840,00 |
| b.3.3 Collaudo in corso d'opera | € 30.888,00 |
| b.3.4 Contributo ANAC | € 600,00 |
| b.4 IVA : | € 439.754,51 |
| b.4.1 su A (10%) | € 371.870,35 |
| b.4.2 su a.3 (10%) | € 10.482,00 |
| b.4.3 su b.1+b.2+b.3.2 (22%) | € 57.402,16 |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | € 782.837,41 |
| COSTO TOTALE PROGETTO FINALE SUL POR FESR 2014/2020 | € 4.606.360,89 |
| Aumento del costo dei lavori, iva compresa, oggetto di istanza integrativa di finanziamento al M.I.T. | € 233.288,74 |

- b. di dover autorizzare la Direzione Generale Risorse Finanziarie - Staff 50.13.93 – a procedere alla liquidazione del saldo di € 460.636,09, in favore del Comune di Benevento - C.F 00074270620 - in relazione all'operazione "Messa in sicurezza permanente della ex discarica in località Piano Borea"– CUP J89J21017220006 - Codice SURF 21026BP000000008 – a valere sulle risorse del POR FESR 2014/2020, Obiettivo Specifico 6.2, corrispondente alla differenza tra il totale accreditato dalla Regione Campania all'Ente (€ 4.145.724,80) e l'importo del finanziamento aggiornato con il decreto n. 529/2023 (€ 4.606.360,89), a valere sull'impegno n. 3220001259 assunto con il decreto n. 116 del 03/03/2022, da accreditare sul codice tesoreria 421 – codice conto di tesoreria 0063331(v. Allegato Contabile "Beneficiario" generato dal sistema SAP, costituente parte integrante del presente decreto);
- c. di dover dare atto che la liquidazione autorizzata con il presente provvedimento, gravando sulle risorse del POR FESR Campania 2014/2020, Obiettivo Specifico 6.2, rientra tra i casi esclusi dall'applicazione dell'art. 1, comma 181, della legge regionale n. 5 del 6 maggio 2013 e che il Comune di Benevento non è compreso negli elenchi aggiornati al 31/08/2023 degli Enti locali debitori, nei confronti della Regione Campania, dei canoni idrici e di depurazione;
- d. di dover dare atto che, sulla base degli atti in possesso della U.O.D. Bonifiche, non si deve procedere alla verifica di cui all'art. 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, in quanto trattasi di pagamenti/trasferimenti disposti per dare esecuzione a un progetto cofinanziato dall'Unione Europea;
- e. di dover dare atto che il tasso di partecipazione del FESR, in virtù della Decisione Comunitaria n. C (2015) 8578 del 01/12/2015, è pari al 75% del finanziamento aggiornato;
- f. di dover ordinare al Comune di Benevento di pagare le spese residue entro il termine massimo di 15 giorni dall'accredito delle risorse da parte della Regione Campania e di aggiornare tempestivamente i dati procedurali e finanziari dell'operazione nel sistema di monitoraggio SURF, al fine di consentire alla Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema di certificare le spese in questione alla Commissione Europea;

g. di dover autorizzare la pubblicazione del presente provvedimento, in quanto modifica il decreto n. 529 del 31/07/2023 relativamente al quadro economico, sul sito istituzionale della Regione Campania nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto-sezioni “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”; “Atti di revoca e Modifica”, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e in conformità dei chiarimenti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza di cui alle circolari n. 1 del 11/10/2021 prot. n. 5016172021 e n. 2 del 08/09/2022 prot. 441389;

VISTI

- gli atti trasmessi dal Comune di Benevento;
- il Manuale di Attuazione del POR FESR 2014/2020, versione IX;
- il d.lgs. n. 118/2011, come modificato e integrato dal decreto legislativo n. 126/2014;
- la legge regionale n. 18 del 29 dicembre 2022, che ha approvato le “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023/2025 della Regione Campania – Legge di stabilità regionale per il 2023”;
- la legge regionale n. 19 del 29 dicembre 2022, che ha approvato il “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023/2025 della Regione Campania”;
- la deliberazione della Giunta regionale della Campania n. 9 del 12/01/2023, che ha approvato il bilancio gestionale per gli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 181 del 04/04/2023, che ha approvato le variazioni al Bilancio di Previsione e al Bilancio Gestionale 2023/2025;
- la legge regionale n. 5 del 6 maggio 2013, art. 1, comma 181;
- la nota della Direzione Generale Risorse Finanziarie prot. n. 358375 del 13/07/2023;
- la nota della D.G. 50 03 00 prot. n. 454426 del 25/09/2023;
- la nota delle DD.GG. 50 03 00 e 50 13 00 prot. 465993 del 02/10/2023;
- il D.P.R. n. 602/1973, art. 48-bis;
- gli ulteriori atti richiamati nel presente provvedimento;

alla stregua dell’istruttoria svolta dalla dott.ssa Corinna Di Napoli e dal dott. Vittorio Picariello, in servizio presso la Direzione Generale 50.06 - UOD Bonifiche – incaricati dell’attuazione dell’operazione di cui trattasi, nell’ambito dell’Obiettivo Specifico 6.2 del POR FESR Campania 2014/2020, i quali attestano, ai sensi dell’art. 6 bis della l. n. 241/90 e s.m.i., che nel procedimento de quo non sussistono situazioni di conflitto di interesse attuali o potenziali

DECRETA

Per i motivi esposti in narrativa che, nella presente parte dispositiva, si intendono integralmente richiamati:

1. di **rideterminare il quadro economico** dell’operazione “**Messa in sicurezza permanente della ex discarica in località Piano Borea**”– **CUP J89J21017220006 - Codice SURF 21026BP000000008** – con beneficiario il **Comune di Benevento** - a valere sulle risorse del **POR FESR 2014/2020, Obiettivo Specifico 6.2**, come seguito indicato, sebbene il costo complessivo dell’intervento (€ 4.606.360,89) non abbia subito variazioni rispetto al decreto dirigenziale n. 529 del 31/07/2023:

| QUADRO ECONOMICO FINALE POR FESR 2014/20(rif. determinazione comunale reg. gen. n. 1457/2023) | |
|--|---|
| a.1 Importo lavori da stato finale | € 3.683.839,38 |
| a.2 Oneri della sicurezza | € 34.864,10 |
| B) Importo lavori da stato finale (a.1+a.2) | € 3.718.703,48 |
| a.3 importo totale progettazione | € 104.820,01 (di cui C.N.P.A.I.A. € 4.031,54) |
| Costo totale finale appalto (a.1 +a.2+a.3) | € 3.823.523,49 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE | |
| b.1 Oneri di smaltimento | € 199.955,95 |
| b.2 Allacciamenti ai pubblici servizi | € 122,95 |
| b.3 Spese Generali(escluso a.3): | € 143.004,00 |
| b.3.1 Incentivo ex art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 | € 50.676,00 |
| b.3.2 Coordinamento della Sicurezza in fase di | € 60.840,00 |

| | |
|--|-----------------------|
| esecuzione | |
| b.3.3 Collaudo in corso d'opera | € 30.888,00 |
| b.3.4 Contributo ANAC | € 600,00 |
| b.4 IVA : | € 439.754,51 |
| b.4.1 su A (10%) | € 371.870,35 |
| b.4.2 su a.3 (10%) | € 10.482,00 |
| b.4.3 su b.1+b.2+b.3.2 (22%) | € 57.402,16 |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | € 782.837,41 |
| COSTO TOTALE PROGETTO FINALE POR FESR 2014/2020 | € 4.606.360,89 |
| Aumento costo dei lavori, iva compresa, oggetto di istanza integrativa di finanziamento al M.I.T. | € 233.288,74 |

2. di autorizzare la Direzione Generale Risorse Finanziarie - Staff 50.13.93 – a procedere alla liquidazione del saldo di € 460.636,09, in favore del Comune di Benevento - C.F 00074270620 - in relazione all'operazione "Messa in sicurezza permanente della ex discarica in località Piano Borea" – CUP J89J21017220006 - Codice SURF 21026BP000000008 – a valere sulle risorse del POR FESR 2014/2020, Obiettivo Specifico 6.2, corrispondente alla differenza tra il totale accreditato dalla Regione Campania all'Ente (€ 4.145.724,80) e l'importo del finanziamento aggiornato con il decreto n. 529/2023 (€ 4.606.360,89), a valere sull'impegno n. 3220001259 assunto con il decreto n. 116 del 03/03/2022, da accreditare sul codice tesoreria 421 – codice conto di tesoreria 0063331 (v. Allegato Contabile "Beneficiario" generato dal sistema SAP, costituente parte integrante del presente decreto);
3. di dare atto che la liquidazione autorizzata con il presente provvedimento, gravando sulle risorse del POR FESR Campania 2014/2020, Obiettivo Specifico 6.2, rientra tra i casi esclusi dall'applicazione dell'art. 1, comma 181, della legge regionale n. 5 del 6 maggio 2013 e che il Comune di Benevento non è compreso negli elenchi aggiornati al 31/08/2023 degli Enti locali debitori, nei confronti della Regione Campania, dei canoni idrici e di depurazione;
4. di dare atto che, sulla base degli atti in possesso della U.O.D. Bonifiche, non si deve procedere alla verifica di cui all'art. 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, in quanto trattasi di pagamenti/trasferimenti disposti per dare esecuzione a un progetto cofinanziato dall'Unione Europea;
5. di dare atto che il tasso di partecipazione del FESR, in virtù della Decisione Comunitaria n. C (2015) 8578 del 01/12/2015, è pari al 75% del finanziamento aggiornato;
6. di ordinare al Comune di Benevento di pagare le spese residue entro il termine massimo di 15 giorni dall'accredito delle risorse da parte della Regione Campania e di aggiornare tempestivamente i dati procedurali e finanziari dell'operazione nel sistema di monitoraggio SURF, al fine di consentire alla Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema di certificare le spese in questione alla Commissione Europea;
7. di autorizzare la pubblicazione del presente provvedimento, in quanto modifica il decreto n. 529 del 31/07/2023 relativamente al quadro economico, sul sito istituzionale della Regione Campania nella sezione "Amministrazione Trasparente", sotto-sezioni "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici"; "Atti di revoca e Modifica", ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e in conformità dei chiarimenti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza di cui alle circolari n. 1 del 11/10/2021 prot. n. 5016172021 e n. 2 del 08/09/2022 prot. 441389;
8. di trasmettere il decreto:
 - alla Segreteria della Giunta Regionale della Campania;
 - alla D.G. 50 13 00 - Staff 50.13.93;
 - alla D.G. 50 03 00;
 - all'ufficio competente alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Campania, nella sezione "Amministrazione Trasparente", sotto-sezioni "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici"; "Atti di revoca e Modifica";
 - al beneficiario Comune di Benevento, ad avvenuta registrazione nelle scritture contabili regionali.

Il Responsabile dell'O.S. 6.2
Dott. Michele Palmieri