

DATI	DESCRIZIONE
CUP	B61B03000270005
CIG	26043086F1
STRUTTURA PROPONENTE	Commissario ad acta ex art. 86 L. 289/02 / Attualmente Ufficio Speciale "Grandi Opere" US. 60-06-00
OGGETTO DI BANDO E/O CONCESSIONE	Affidamento in Concessione per la Progettazione ed i Lavori di costruzione della strada a scorrimento veloce "Lioni—Grottaminarda" 1° LOTTO dalla progressiva km 6+500 alla progressiva km 19+980; (Affidamento per stralci esecutivi) <u>LUOGO DI ESECUZIONE:</u> Comuni di Frigento, Gesualdo, Grottaminarda, Villamaina; <u>IMPORTO COMPLESSIVO 1°LOTTO Lavori+Oneri Sicurezza+Oneri Concessione:</u> € 265.114.465,16 (Importo Stralci esecutivi affidati: € 265.114.465,16)
PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	CONCESSIONE -"Atto aggiuntivo Quadro" in data 28.7.2010 approvato con Decreto n°724 del 2 settembre 2010 del Commissario ad Acta di cui all'art. 86 legge 27 dicembre 2002 n° 289
ELENCO DEGLI OPERATORI CHE HANNO PRESENTATO LE OFFERTE	-
AGGIUDICATARI/CONCESSIONARIO /ESECUTORI	CONCESSIONARIO : Consorzio INFR.AV. — Costruzione Infrastrutture Aree Sviluppo Industriale Avellino - P.IVA 1431461001; CONSORZIATE ESECUTRICI: - Ici Italiana Costruzioni Infrastrutture Srl -P.Iva 11841781005; - Marino Costruzioni Srl -P.Iva. 05903201217; - Saf 3 Srl -P.Iva 12564651003; - Societa' Italiana Per Condotte D'acqua Spa 1880 Srl. P.Iva 16218331003;
IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE/AFFIDAMENTO CONCESSIONE E RELATIVI STRALCI ESECUTIVI (Lavori+OS+OC)	1°Stralcio - € 64.543.457,709 2°Stralcio - € 55.566.473,17 3°Stralcio - € 82.462.537,63 4°Stralcio - € 62.541.996,65 Importo totale lavori affidati € 265.114.465,16
TEMPI CONTRATTUALI DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, STRALCI ESECUTIVI	1°Stralcio - 28/03/2023 2°Stralcio - 03/06/2023 3°Stralcio - 05/09/2024 4° Stralcio 25/07/2027
IMPORTO AVANZAMENTO SAL .)	1°Stralcio - SAL € 58.094,077,38 2°Stralcio - SAL € 51.443.312,61 3°Stralcio - SAL € 35.521.255,65 4° Stralcio - SAL € 312.455,29
N. STATI DI AVANZAMENTO EMESSI al 31.12.23	1°Stralcio - SAL n°62 2°Stralcio - SAL n°47 3°Stralcio - SAL n°44 4° Stralcio - SAL n°4
AVANZAMENTO CONTABILE IN %	1°Stralcio - 90,0%; 2°Stralcio - 92,6%; 3°Stralcio - 43,1%; 4° Stralcio 0,5%