



Giunta Regionale della Campania

Decreto

Dipartimento:

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

N°	Del	Dipart.	Direzione G.	Unità O.D.
149	11/12/2017	50	2	3

Oggetto:

Art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003. DGR 48/2014. Proroga del termine di ultimazione dei lavori per la costruzione e l'esercizio di un impianto eolico, di potenza pari a 14 MW, da realizzare nel Comune di Altavilla Silentina (SA), loc. Monte Spogliamonaco, in catasto al Foglio 38, p.lle 23 e 97, già autorizzato con Decreto Dirigenziale n. 6 del 10/01/2014. Proponente: "San Marco s.r.l.".

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : 99436C8BAD2ED703085752832569511C7F1849A8

Frontespizio Allegato : E2309C67590DEBD2EBE4A9E0A41E7984E9D520F0



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /
DIRIGENTE STAFF

Dott. Bonavita Alfonso

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
149	11/12/2017	2	3

Oggetto:

Art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003. DGR 48/2014. Proroga del termine di ultimazione dei lavori per la costruzione e l'esercizio di un impianto eolico, di potenza pari a 14 MW, da realizzare nel Comune di Altavilla Silentina (SA), loc. Monte Spogliamonaco, in catasto al Foglio 38, p.lle 23 e 97, già' autorizzato con Decreto Dirigenziale n. 6 del 10/01/2014. Proponente: "San Marco s.r.l.".

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- a) con Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 (G.U. 31 gennaio 2004, n. 25. S.O.) si è dato attuazione alla Direttiva 2001/77/CE, relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;
- b) il comma 1 dell'articolo 12 del su citato D. Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 dichiara di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi, autorizzate ai sensi del comma 3 del medesimo Decreto;
- c) il comma 3 dello stesso articolo 12 sottopone ad autorizzazione unica, nell'ambito di una Conferenza di servizi convocata dalla Regione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi;
- d) il comma 4 del richiamato articolo 12 dispone, inoltre, che l'autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
- e) lo stesso comma 4 stabilisce che l'autorizzazione costituisce titolo unico a costruire e ad esercitare l'impianto in conformità al progetto approvato;
- f) con DM 10/9/2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n° 219 del 18/9/2010, il MISE ha emanato le "Linee guida per il procedimento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili, nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi" (d'ora in poi Linee Guida Nazionali) in applicazione del citato comma 10 dell'art. 12 del D.lgs. n° 387/03;
- g) con DD. n. 50/2011, pubblicato sul BURC n. 14/2011, sono stati dettati i criteri per l'uniforme applicazione delle "Linee guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D. Lgs 387/03 per l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile, nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi emanate con DM (MISE) 10/9/2010 pubblicato sulla G.U. n. 219 del 18/9/2010;
- h) con D.D. 516/2011 AGC 12/Sett04/Serv.03 sono stati forniti i criteri procedurali per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili;
- i) la Giunta Regionale con deliberazione n. 325/2013 ha dettato la Disciplina di completamento in materia di autorizzazioni energetiche;
- j) la Giunta Regionale con deliberazione n. 48/2014, avente ad oggetto la "Revoca della DGR 1642/09 e disciplina di dettaglio della procedura di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003" ha, tra l'altro, dettato una Disciplina di dettaglio della procedura di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003.

CONSIDERATO che

- a) con Decreto Dirigenziale n. 129 del 10/04/2013 la Regione Campania ha espresso parere favorevole di compatibilità ambientale, su conforme giudizio della Commissione V.I.A., V.A.S. e V.I., espresso nella seduta del 24.01.2013, per il progetto "impianto eolico" da realizzarsi in loc. Monte Spogliamonaco nel Comune di Altavilla Silentina (SA), proposto dalla Soc. San Marco srl, con sede in Battipaglia (SA) 84091 Via SS 18 km 76 + 500, per 7 aerogeneratori, rimanenti a seguito della soppressione degli aerogeneratori WTG01, WTG6 e WTG10, con una potenza massima totale di 14 MW;
- b) con Decreto Dirigenziale n. 6 del 10/01/2014 la "San Marco s.r.l." è stata autorizzata:
 - 1. alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica, costituito da n. 7 aerogeneratori, da Mw 2 ciascuno, per una potenza totale di MW 14, da realizzarsi nel Comune di Altavilla Silentina (SA), escludendo dall'autorizzazione gli aerogeneratori WTG01, WTG06 e WTG10 come dal citato D.D. VIA n. 129/2013 AGC5/Sett02/Serv03;

2. all'allacciamento alla rete di Distribuzione tramite realizzazione di un nuovo stallo AT a 150 kv nella cabina primaria "Capaccio".
- c) con Decreto Dirigenziale n.143 del 22/9/2015:
- è stata approvata la variante non sostanziale al progetto per la costruzione e l'esercizio dell'impianto eolico in parola, da realizzare nel comune di Altavilla Silentina, loc. Monte Spogliamonaco, foglio 38, p.lle 23 e 97;
 - è stato prorogato di mesi dodici, decorrenti dal 15/1/2015, l'inizio dei lavori per la costruzione ed esercizio dell'impianto eolico in questione, fermo restando il tempo complessivo per la esecuzione dei lavori previsti in anni quattro decorrenti dall'esecutività del DD n. 6 del 10/1/2014;
- d) in data 08/01/2016 la "San Marco s.r.l." ha comunicato l'inizio dei lavori a far data dall'11/01/2016.

CONSIDERATO, altresì, che

- a) il 6/06/2017 il Direttore dei lavori ha provveduto a redigere un verbale di sospensione dei lavori, trasmesso a mezzo PEC, motivando tale sospensione con l'insorgenza di problematiche di natura tecnica, impreviste ed imprevedibili e non dipendenti dalla volontà del proponente;
- b) ad oggi le problematiche tecniche non sono state ancora risolte e, inoltre, sono in corso indagini geotecniche su alcuni siti di ubicazione degli aerogeneratori e la conseguente necessità di integrare gli elaborati esecutivi, già depositati al competente Ufficio del Genio Civile sulla scorta delle risultanze delle nuove indagini in corso;
- c) con nota acquisita al prot. 2017. 0647566 del 3/10/2017 la "San Marco Srl" ha richiesto, *"ai sensi dell'art. 15 del DPR 380/2001 e s.m. e i., una proroga di anni 1 (uno), dalla ripresa dei lavori (10/01/2018, come dichiarato dal proponente nella nota di cui alla lettera d) successiva), per l'ultimazione delle opere"* afferenti l'impianto in parola;
- d) con lettera di trasmissione prot. 2017. 0686065 del 18/10/2017 la "San Marco Srl", ad integrazione della documentazione già agli atti e in seguito alle nuove indagini esperite, ha inviato:
- copia dell'autorizzazione sismica GS.SA.2015.004278.AUT.PRD del 23/12/2015 rilasciata dal competente ufficio territoriale del Genio Civile di Salerno;
 - denuncia di inizio lavori per autorizzazione sismica con individuazione delle figure incaricate per l'esecuzione dell'opera;
 - notifica preliminare allegata alla comunicazione inizio lavori, dal quale si evince anche la figura del responsabile della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
- e) il 7/12/2017 il proponente ha comunicato, con nota del Direttore dei lavori, la ripresa degli stessi a far data dall'8 gennaio 2018.

VALUTATO che

- la richiesta di proroga è motivata da cause di forza maggiore, impreviste ed imprevedibili e non dipendenti dalla volontà del proponente.
- il periodo intercorrente tra la data di sospensione dei lavori e la ripresa degli stessi risulta essere pari a mesi 7 (sette) consecutivi.

RICHIAMATI

- a) Il DPGR n. 9/2016 di conferimento alla Dott.ssa Roberta Esposito dell'incarico di Direttore Generale della DG 51/02 "Sviluppo economico e Attività Produttive";
- b) il DPGR n. 198 del 23/09/2016 di conferimento al Dr. Alfonso Bonavita, dell'incarico di Dirigente della U.O.D. 51.02.04. "Energia e Carburanti" le cui competenze sono confluite nella UOD 50.020.03 "Energia, efficientamento e risparmio energetico, Green Economy e Bioeconomia";
- c) il DD. n. 1194 del 1/12/2014 di conferimento all'ing. Giuseppe Ragucci dell'incarico di posizione organizzativa denominata "Istruttorie ed attività per il rilascio di autorizzazioni ex art. 12 del D.Lgs 387/03";
- d) il Decreto Dirigenziale n. 172 del 17/02/2015 con il quale il Direttore Generale allo Sviluppo Economico e AA.PP. ha, tra l'altro, attribuito i poteri di emissione dei provvedimenti finali nelle materie di competenza delle UU.OO.DD. di cui si compone la Direzione Generale Sviluppo economico ed attività produttive ai dirigenti delle UU.OO.DD. medesime;

- e) il Decreto Dirigenziale n. 29 del 20/06/2017 con il quale il Direttore Generale allo Sviluppo Economico e AA.PP. ha previsto, tra l'altro, che *"restano attribuiti a ciascun dirigente i procedimenti riconducibili ratione materiae alla responsabilità della struttura ordinamentale cui è preposto, con competenza all'adozione dei relativi atti finali, come pure quelli discendenti dalle previsioni di atti di programmazione o di organizzazione dell'Ente, ivi comprese quelle del piano della performance"*;

PRESO ATTO

- a) dell'istruttoria svolta dal titolare di Posizione Organizzativa competente per materia attestata con la proposta del presente provvedimento;
- b) che non sussistono motivi ostativi alla proroga per l'ultimazione dei lavori.

RITENUTO

- a) di dover, quindi, procedere, in conformità all'istruttoria effettuata, alla proroga per l'ultimazione dei lavori afferenti la costruzione e l'esercizio di un impianto eolico, di potenza pari a 14 MW, da realizzare nel Comune di Altavilla Silentina (SA), loc. Monte Spogliamonaco, in catasto al Foglio 38, p.lle 23 e 97, già autorizzato con Decreto Dirigenziale n. 6 del 10/01/2014.

VISTI

- a) la Direttiva 2001/77/CE ed il Decreto legislativo di attuazione n. 387 del 29 dicembre 2003;
- b) la Direttiva 2009/28/CE ed il Decreto legislativo di attuazione n. 28 del 3 marzo 2011;
- c) il Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 10 settembre 2010;
- d) la L.R. 28 novembre 2007, n. 12;
- e) il Regolamento n. 12 "Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania", pubblicato sul BURC n. 77 del 16/12/2011;
- f) la deliberazione di Giunta Regionale con n. 478/2012 e ss.mm.ii. di approvazione dell'articolazione delle strutture ordinamentali.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla U.O.D. 51.02.04 e delle risultanze degli atti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge

DECRETA

Per i motivi espressi in premessa che qui si danno per ripetuti e riscritti e fatti salvi i diritti di terzi:

- a) di prorogare di mesi 7 (sette), a far data dal 08/01/2018 e fino al 07/08/2019 il termine per l'ultimazione dei lavori per la costruzione e l'esercizio di un impianto eolico, di potenza pari a 14 MW, da realizzare nel Comune di Altavilla Silentina (SA), loc. Monte Spogliamonaco, in catasto al Foglio 38, p.lle 23 e 97, già autorizzato con Decreto Dirigenziale n. 6 del 10/01/2014, proposto dalla "San Marco Srl", avente sede legale in Battipaglia (SA) alla Via S.S. 18 km 76 + 500, P.IVA: 04257440653;
- b) di fare salvo tutto quanto disposto dai richiamati DD n. 6 del 10/01/2014 e D.D. 143 del 22/09/2015 (che qui si intendono integralmente richiamati e riscritti), non oggetto di modifica del presente atto;
- c) di notificare il presente atto alla proponente;
- d) di comunicare (a cura dell'Amministrazione procedente) il presente provvedimento alle Amministrazioni interessate al procedimento, nonché al Gestore di rete e all'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane territorialmente competente;
- e) di inviare copia del presente atto all'Assessore allo Sviluppo Economico e AA.PP., alla Segreteria di Giunta per gli adempimenti consequenziali.

dott. Alfonso Bonavita

