



*Giunta Regionale della Campania*

Direzione Generale  
Governo del Territorio Lavori Pubblici e Protezione Civile  
U.O.D. - Genio Civile di Napoli

**Oggetto:** Lavori di Somma Urgenza, ai sensi dell'art.163 del D.Lgs n° 50/2016 e degli artt. 18 e 67 della Legge Regionale n° 3/2007, per il ripristino della funzionalità idraulica del canale denominato "Cerillo" alla loc. S. Anna - Comune di Bacoli (NA) -

**Impresa:** NEW VERDE SRL - P. IVA n. 04956271219 - legale rappresentante e direttore tecnico Sig. Verde Andrea, nato a Napoli il 24.03.1982 - domiciliato per la carica presso la sede legale della società alla via G. De Falco n°14 - 80010 Quarto (NA);

**Contratto:** Stipulato in data 20.12.2017 (Prot. Regione Campania n. 841013/2017) e Registrato in data 04.01.2018 al n. 21/3 presso l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Napoli - Ufficio Territoriale di Napoli 1.

CIG: Z5F1F4C853 CUP: B84H17000810002

RELAZIONE SUL CONTO FINALE  
E  
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

**RELAZIONE SUL CONTO FINALE**

**Perizia:** con Decreto n. 17 del 18/10/2017 del Dirigente della UOD 500915 Genio Civile di Napoli veniva approvata la perizia in linea tecnica dei lavori di somma urgenza, ai sensi dell'art.163 del D.Lgs n° 50/2016 e degli artt. 18 e 67 della Legge Regionale n° 3/2007, per il ripristino della funzionalità idraulica del canale denominato "Cerillo" alla loc. S. Anna - Comune di Bacoli (NA) - redatta da tecnici del Genio Civile di Napoli - dell'importo complessivo di Euro 50.000,00 di cui Euro 39.591,73 per lavori ed Euro 10.408,27 per somme a disposizione dell'Amm.ne;

**Aggiudicazione dei lavori:** il R.U.P., dott. Ennio Ciervo, in data 10.07.2017, in regime di somma urgenza, affidava i lavori di che trattasi all'impresa NEW VERDE SRL - P. IVA n. 04956271219 - legale rappresentante e direttore tecnico Sig. Verde Andrea, nato a Napoli il 24.03.1982 - domiciliato per la carica presso la sede legale della società alla via G. De Falco n°14 - 80010 Quarto (NA) - che offrì un ribasso del 15,00% sull'importo a base di appalto - impegnandosi ad eseguire i lavori per un importo netto di euro 33.666,78=

**Perizie di variante:**

Non sono state approvate perizie di variante;

NEW VERDE S.R.L.  
Via G. De Falco 14  
80010 QUARTO (NA)  
P.IVA n. 04956271219

## QUADRO ECONOMICO IN PERIZIA

A) Importo Lavori	Euro	39.591,73	Euro	39.591,73
Incidenza sicurezza	Euro	<u>72,05</u>		
Importo soggetto a ribasso	Euro	39.519,68		
B) Somme a disposizione della Amministrazione				
IVA 22% su Euro 39.591,73	Euro	8.710,18		
Spese Tecniche 2% su Euro 39.591,73	Euro	791,83		
Spese Generali e di Gestione	Euro	<u>906,26</u>		
Totale somme a disposizione	Euro	10.408,27	Euro	<u>10.408,27</u>
Totale A+B			Euro	50.000,00

**Atto di Cottimo Fiduciario:** Stipulato in data 20.12.2017 (Prot. Regione Campania n. 841013/2017) e Registrato in data 04.01.2018 al n. 21/3 presso l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Napoli - Ufficio Territoriale di Napoli 1.

**Cauzione:** a garanzia dell'osservanza degli oneri contrattuali la Soc. NEW VERDE SRL - Partita IVA n. 04956271219 - legale rappresentante e direttore tecnico Sig. Verde Andrea, nato a Napoli il 24.03.1982 - domiciliato per la carica presso la sede legale della società alla via G. De Falco n°14 - 80010 Quarto (NA) - ha costituito la cauzione definitiva, con la Elba Assicurazioni S.p.A. Con sede sociale e direzione generale in Via Mecenate, 90 - 20138 Milano, mediante polizza fidejussione n. 1107838 emessa dall'agenzia A.C.INSURANCE cod. 122 - Napoli in data 31.08.2017 nell'interesse della contraente ed a favore della Regione Campania fino alla concorrenza di Euro 5.051,00 - importo congruo con quanto previsto dal Codice dei Contratti - art. 103 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. - Con la medesima fideiussione la società assicuratrice ha altresì rinunciato all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile.

**Consegna dei lavori:** l'affidamento e consegna dei lavori venne effettuata, sotto le riserve di Legge, il giorno 10.07.2017 come risulta dall'apposito verbale;

**Inizio lavori:** i lavori ebbero inizio nello stesso giorno della consegna;

**Sospensione dei lavori:** i lavori furono sospesi dal giorno 08.08.2017 al giorno 29.08.2017;

**Termine di ultimazione dei lavori:** a termine dell'art. 10 del foglio di patti e condizioni, allegato al contratto di appalto, i lavori dovevano essere ultimati entro 90 (novanta) giorni dalla data di inizio e quindi (tenuto conto della sospensione) entro il 29.10.2017;

**Ultimazione dei lavori:** è stata accertata per il giorno 28.10.2017, come risulta dal verbale compilato in data 30.10.2017;

**Andamento dei lavori:** i lavori sono stati eseguiti in conformità alla perizia approvata con decreto n. 17 del 18/10/2017 del Dirigente della UOD Genio Civile di Napoli e alle disposizioni impartite dalla Direzione Lavori;

**Assicurazione operai:** l'Impresa ha provveduto, ad assicurare gli operai contro gli infortuni sul lavoro dal 08/08/2017 - identificativo richiesta DL 2017-08-08000374 del 08/08/2017 n. protocollo documento E-08/08/2017-33400-190079894, Portale Inail 33400 - Napoli, codice ditta 14112666.

**Cessione del credito:** non risulta che l'Impresa Soc. NEW VERDE SRL - P. IVA n. 04956271219 - legale rappresentante e direttore tecnico Sig. Verde Andrea, nato a Napoli il 24.03.1982 - domiciliato per la carica presso la sede legale della società alla via G. De Falco n°14 - 80010 Quarto (NA), abbia ceduto l'importo dei suoi crediti o rilasciato deleghe o procure a favore di terzi come da dichiarazione resa dal Dott. Ennio Ciervo - Responsabile del Procedimento;

**Certificati di acconto:** Non sono stati emessi certificati di pagamento in acconto;

**Stato finale dei lavori:** dallo stato finale, redatto in data 18/01/2018, risulta che l'ammontare complessivo dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta del 15,00% e comprensivo degli oneri per la sicurezza, è di Euro 33.536,33=  
Pertanto, secondo il detto stato finale, resta il credito netto dell'Impresa di Euro 33.536,33 per lavori, comprensivo dell'incidenza della sicurezza, oltre I.V.A. al 22% pari ad Euro 7.377,99=

#### **QUADRO ECONOMICO ALLO STATO FINALE**

A) Lavori a misura	Euro 39.442,10
Incidenza sicurezza	Euro 70,25
Importo soggetto a ribasso d'asta	Euro 39.371,85
a detrarre il ribasso d'asta del 15%	Euro 5.905,77
importo lavori al netto del ribasso d'asta	Euro 33.466,08
incidenza sicurezza	Euro 70,25
Sommano i lavori a misura, al netto del ribasso d'asta del 15%,	Euro 33.536,33
B) Somme a disposizione della Amministrazione	
IVA 22% su Euro 33.536,33	Euro 7.377,99
Spese Tecniche 2% su Euro 39.591,73	Euro 791,83
Spese Generali e di Gestione	Euro 906,26
Totale somme a disposizione	Euro 9.076,08
C) Economie sull'importo di perizia autorizzato	Euro 7.387,59
Totale A+B+C	Euro 50.000,00

Raffronto tra le somme (lorde) autorizzate per lavori e le somme spese:

Somma autorizzata per lavori - in perizia Euro 39.591,73=  
Somma spesa per lavori - in contabilità Euro 39.442,10=

#### **Termine contrattuale per la compilazione del conto finale e la redazione del certificato di regolare esecuzione:**

la compilazione del conto finale e il rilascio del certificato di regolare esecuzione dovrà avvenire entro 90 (novanta) giorni dall'ultimazione dei lavori;

**Progetto e Direzione Lavori:** la perizia dei lavori è stata redatta, dai tecnici del Genio Civile di Napoli, Geom. Giuseppe Punzo, Ing. Maurizio Campiche e Ing. Marcello Buccino - la Direzione dei Lavori è stata eseguita dal Geom. Domenico Di Domenico funzionario del Genio Civile di Napoli;

**Adempimenti dell'Impresa agli obblighi assicurativi:** l'Impresa deve ritenersi in regola con l'assolvimento degli obblighi del versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi così come da DURC On Line prot. INAIL N. 6932942 del 27/03/2017 e DURC On Line prot. INAIL N. 9660954 del 27/11/2017;

#### **VISITA DI CONTROLLO**

Esaminati gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto ed in seguito a preavviso dato all'Impresa, il sottoscritto Direttore dei Lavori, il giorno 16/01/2018 si è recato sul sito dei lavori dove, alla presenza dell'Impresa, ha proceduto sulla scorta della perizia alla ricognizione dei lavori eseguiti, riscontrando che gli stessi trovansi in buono stato di conservazione e che tutte le opere eseguite rispondono ai requisiti progettuali.

NEWVERDE S.R.L.  
Via G. De Falco 14  
80010 QUARTO (NA)  
P.IVA 07104950627

## CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

In seguito alle risultanze della visita sopra riferita, il sottoscritto:  
VISTE le Leggi e i Regolamenti vigenti in materia di LL.PP.;

### CONSIDERATO :

1. che i lavori eseguiti dall'impresa Soc. NEW VERDE SRL - P. IVA n. 04956271219 - legale rappresentante e direttore tecnico Sig. Verde Andrea, nato a Napoli il 24.03.1982 - domiciliato per la carica presso la sede legale della società alla via G. De Falco n°14 - 80010 Quarto (NA), corrispondono a quelli indicati nella perizia e negli atti contabili relativi;
2. che i medesimi furono eseguiti in perfetta regola d'arte;
3. che gli operai vennero regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro, come si evince dall'identificativo richiesta DL 2017-08-08000374 del 08/08/2017 n. protocollo documento E-08/08/2017-33400-190079894, Portale Inail 33400 - Napoli, codice ditta 14112666;
4. che l'Impresa deve ritenersi in regola con l'assolvimento degli obblighi del versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi così come da DURC On Line prot. INAIL N. 6932942 del 27/03/2017 e DURC On Line prot. INAIL N. 9660954 del 27/11/2017;
5. che non si è dato luogo alla pubblicazione degli avvisi "ad opponendum" - giusta certificazione rilasciata dal Responsabile del Procedimento, allegata agli atti;
6. che l'Impresa non ha ceduto l'importo dei suoi crediti o rilasciato deleghe o procure a favore di terzi, giusta certificazione rilasciata dal Responsabile Unico del Procedimento;
7. che la contabilità finale è stata regolarmente firmata dall'Impresa senza riserve alcune;
8. che l'importo dei lavori, al netto del ribasso d'asta del 15%, giusta le risultanze dello Stato Finale accettato senza riserve alcune dall'Impresa è di Euro 33.536,33 per lavori, comprensivo dell'incidenza della sicurezza, oltre IVA al 22% pari ad Euro 7.377,99=

### CERTIFICA

Che i lavori sopra descritti, eseguiti dall'Impresa Soc. NEW VERDE SRL - P. IVA n. 04956271219 - legale rappresentante e direttore tecnico Sig. Verde Andrea, nato a Napoli il 24.03.1982 - domiciliato per la carica presso la sede legale della società alla via G. De Falco n°14 - 80010 Quarto (NA) - in virtù del contratto di appalto stipulato in data 20.12.2017 (Prot. Regione Campania n. 841013/2017) e Registrato in data 04.01.2018 al n. 21/3 presso l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Napoli - Ufficio Territoriale di Napoli 1- sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo netto di Euro 33.536,33= (euro trentatremilacinquecentotrentasei/33) per lavori a misura, comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre I.V.A. al 22% pari ad Euro 7.377,99= (euro settemilatrecentosettantasette/99) per un totale complessivo di Euro 40.914,32 (euro quarantamilanovecentoquattordici/32) che può pagarsi all'Impresa, salvo l'approvazione del presente atto.

Napoli li 18.01.2018

L'Impresa

NEW VERDE S.R.L.  
Via G. De Falco 14  
80010 QUARTO (NA)  
P.IVA n. 04956271219

Il Direttore dei Lavori  
Geom. Domenico Di Domenico

Il Responsabile Unico del Procedimento  
Dott. Ennio Ciervo

*Ennio Ciervo*