

## IL DIRIGENTE

**PREMESSO** che:

- a. con la deliberazione n. 1112 del 04/07/2008 la Giunta Regionale ha autorizzato l'utilizzo delle risorse, pari complessivamente a € 44.873.294,85 per finanziare progetti esecutivi redatti dai Consorzi di Bonifica della Campania coerenti, per finalità, tipologia, modalità e tempi di esecuzione, agli interventi previsti dalla Misura 1.4 del POR ed ha incaricato il Coordinatore dell'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario a disporre l'emanazione del bando per l'acquisizione dei progetti esecutivi;
- b. con decreto regionale dirigenziale n. 147 del 15/05/2009, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 33 del 01/06/2009, è stato approvato il bando per la presentazione dei predetti progetti esecutivi corredato dei relativi allegati;
- c. con decreto regionale dirigenziale n. 389 del 22/12/2009 il Coordinatore dell'AGC Sviluppo Attività Settore Primario ha approvato, tra l'altro, la graduatoria delle istanze ammesse a finanziamento e tra queste il progetto denominato " *Intervento per la razionalizzazione della risorsa idrica ed implementazione e interconnessione delle reti di telecontrollo consortili*" - CUP G17H03000130001- presentato dal Consorzio di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno;
- d. in data 24/03/2010 - prot. Settore ITABI 264766 - è stato sottoscritto dal delegato del predetto Consorzio l'atto di sottomissione con l'Amministrazione regionale della Campania;
- e. con decreto regionale dirigenziale n. 102 del 26/04/2010 è stato concesso al Consorzio di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno per la realizzazione della succitata iniziativa un finanziamento di € 4.900.000,00;
- f. con decreto regionale dirigenziale n. 38 del 17.4.2012, a seguito delle risultanze della gara di appalto, è stato approvato il nuovo quadro economico dell'opera da realizzare che fissa la spesa complessiva da sostenere in euro 4.456.517,67 ed è stata, altresì, disposta a favore del predetto Consorzio la liquidazione della somma di euro 1.782.607,07 pari al 40% della somma avanti assentita quale prima anticipazione del finanziamento concesso con il DDR n. 102 del 26.4.2010;
- g. con nota n. 5162 del 20.6.2012 integrata dalla nota n. 7333 del 31.7.2012 il Consorzio Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno, ha richiesto la liquidazione della seconda anticipazione a cui non è stato possibile dare seguito in attesa della conclusione dell'istruttoria relativa alla perizia di variante che lo stesso Consorzio ha approvato con propria deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 74/2012;
- h. con decreto dirigenziale regionale n. 159 del 30.11.2012 è stata autorizzata la perizia di variante n.1 ed è stato approvato il nuovo quadro economico del progetto che fissa in euro 4.402.258,92 la spesa totale da sostenere di cui euro 4.361.213,63 a carico del bilancio regionale (rinvenienze POR Campania 2000-2006) ed euro 41.045,29 a carico esclusivo del bilancio consortile come dal seguente quadro economico:

DESCRIZIONE		IMPORTI €
<b>A</b>		
a.1	Lavori	1.627.451,31
a.2	Forniture	1.715.095,29
a.3	Sommario dei lavori e forniture	3.342.546,60
a.4	Oneri per la sicurezza	
	Totale A (a.1 – a.4)	3.342.546,60
a.5	Oneri per la sicurezza in variante	5.103,70
a.6	Opere in variante	118.904,78
	Totale A (a.1 – a.6)	3.466.555,08
<b>B</b>		
b.1	Spese generali (12% I.V.A. inclusa) di a.1 + a.4 e (7% IVA inclusa) di a.2	166.681,98
b.2	IVA 21% di A (escluso a.5)	701.934,79
b.3	IVA 21% di a.5 e a.6	26.041,78
b.4	Totale IVA 21% di A	727.976,57
	Totale B	894.658,55
	<b>TOTALE INVESTIMENTO FINANZIATO (A+B)</b>	<b>4.361.213,63</b>
<b>C</b>	Somme a carico del Consorzio	
c.1	Lavori	29.552,64
c.2	Forniture	9.498,06
	<b>TOTALE LAVORI E FORNITURE</b>	<b>39.050,70</b>
i. c.3	IVA 21% di c.2	1.994,59
	<b>LAVORI A CARICO DEL CONSORZIO Totale C</b>	<b>41.045,29</b>
	<b>TOTALE INVESTIMENTO (A+B+C)</b>	<b>4.402.258,92</b>

con

decreto dirigenziale regionale n. 160 del 30.11.2012 è stata disposta la liquidazione della seconda anticipazione del contributo pari ad euro 2.142.485,20 raggiungendo il 90% dell'importo (euro 3.925.092,27) erogabile al Consorzio pari complessivamente ad euro 4.361.213,63;

**CONSIDERATO** che:

- con nota n. 622919 del 26.9.2016 a firma del Dirigente della ex UOD 520606 è stato costituito il "Gruppo di lavoro" per l'istruttoria dei progetti afferenti anche alle rinvenienze POR 2000-2006;
- il Consorzio di Bonifica del Volturno con nota n. 5329 del 4.9.2014, acquisita agli atti della ex UOD 520606 ha trasmesso gli atti comprovanti la spesa sostenuta ed ha chiesto la liquidazione del saldo del contributo;
- con nota n. 8694 del 27.11.2017 – prot reg. 781716 del 28.11.2017 il predetto Consorzio ha trasmesso documentazione integrativa;
- con nota n. 8739 del 28.11.2017 prot. reg. 788757 del 29.11.2017 il medesimo Consorzio ha chiesto, per la rendicontazione del saldo e la chiusura dell'intervento, una proroga di gg. 60.

**PRESO ATTO** che

- con nota n. 0795961 del 1.12.2017 i tecnici incaricati dell'istruttoria (nel seguito Gruppo di Lavoro) hanno trasmesso il verbale di accertamento finale delle spese con il quale:
  - propongono
    - la presa d'atto del quadro economico, di seguito riportato (TAB. 1), approvato dal Consorzio con deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 515 del 10.11.2014, in quanto le variazioni, rispetto al Q.E. approvato con il DDR n. 159/2012, sono di modesta

entità e riguardano l'aliquota IVA che, in adeguamento alla normativa nazionale, è stata aumentata dal 21% al 22% rimanendo, comunque, inalterato l'importo assentito :

<b>TAB. 1</b>		<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTI €</b>
A			
a.1	Lavori		1.627.451,31
a.2	Forniture		1.715.095,29
a.3	Sommario dei lavori e forniture		3.342.546,60
a.4	Oneri per la sicurezza		
		Totale A (a.1 – a.4)	3.342.546,60
a.5	Oneri per la sicurezza in variante		5.103,70
a.6	Opere in variante		118.904,78
		Totale A (a.1 – a.6)	3.466.555,08
B			
b.1	Spese generali (12% I.V.A. inclusa) di a.1 + a.4 e (7% IVA inclusa) di a.2		164.637,31
b.2	IVA 21% di A (escluso a.5)		701.934,79
b.3	IVA 21% di a.5 e a.6		26.041,78
b.4	IVA 1% di A € 204.467,07 (aliquota dal 21 al 22%)		2.044,67
b.5		Totale IVA di A	730.021,24
		Totale B	894.658,55
		<b>TOTALE INVESTIMENTO FINANZIATO (A+B)</b>	<b>4.361.213,63</b>
C	Somme a carico del Consorzio		
c.1	Lavori		29.552,64
c.2	Forniture		9.498,06
		<b>TOTALE LAVORI E FORNITURE</b>	<b>39.050,70</b>
c.3	IVA 21% di c.2		1.994,59
		<b>TOTALE C LAVORI A CARICO DEL CONSORZIO</b>	<b>41.045,29</b>
		<b>TOTALE INVESTIMENTO (A+B+C)</b>	<b>4.402.258,92</b>

**a.2-** fanno presente che hanno proceduto sulla base del predetto quadro economico all'accertamento delle spese sostenute dal Consorzio del Bacino Inferiore del Volturno e alla determinazione della rata di saldo del contributo

**a.3** - hanno verificato che il Consorzio di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno ha prodotto atti giustificativi della spesa finora sostenuta pari ad euro 3.931.103,72 e pertanto, a fronte dell'importo complessivamente assentito, pari ad € 4.361.213,63, risultano, ancora da pagare e giustificare, da parte del Consorzio, spese per €. 430.050,91 e di seguito (Tab.2) sono riassunti gli importi ammissibili per voce di spesa:

**Tab. 2**

N.	voce di spesa	importo massimo ammissibile <b>A)</b>	importo pagato e rendicontato dichiarato dall'Ente <b>B)</b>	Da pagare come dichiarato dal Consorzio. <b>C)</b>	TOTALE ( B ) +C) <b>D)</b>	Differenza tra importo massimo ammissibile e totale speso dal consorzio (economie) ( A) - D) <b>E)</b>
1	Lavori incluso forniture	3.466.555,08	3.229.202,74	237.352,34	3.466.555,08	0,00
2	spese generali Comprehensive di iva	164.637,31	23.768,40	140.809,51	164.577,91	59,40
3	Iva lavori al 21%	727.976,57	678.132,58	49.843,99	727.976,57	0,00
4	Iva lavori al 22%	2.044,67		2.044,67	2.044,67	0,00
5	totale	4.361.213,63	3.931.103,72	430.050,91	<b>4.361.154,23</b>	59,40
6	Lavori e forniture a carico del Consorzio	39.050,70	39.050,70	0,00	39.050,70	
7	Iva 21% del punto 4	1.994,59	1.994,59	0,00	1.994,59	
	totale	41.045,29	41.045,29	0,00	41.045,29	59,40

- la colonna A) riporta gli importi complessivi delle voci di spesa accorpate esposte nel Q.E. del DDR 159/12 e rimodulate con la delibera della deputazione amministrativa dell'Ente n. 515 del 10.11.2014.

- la colonna B) riporta le somme che il Consorzio ha liquidato, i cui giustificativi sono agli atti nel fascicolo relativo al progetto. Il totale per questa voce è pari ad € 3.931.103,72.

- la colonna C) riporta le somme relative ai pagamenti che il Consorzio ha dichiarato di non aver ancora perfezionato, il cui totale ammonta ad € 430.050,91.

- la colonna D) riporta il totale ottenuto dalla somma degli importi pagati e rendicontati e l'importo relativo alle fatture non ancora quietanzate, sostanzialmente, il costo complessivo dell'iniziativa dichiarato dall'Ente che ammonta ad € 4.402.258,92, di cui € 4.361.154,23 a carico del finanziamento concesso con il DDR 102/10 ed oggetto della presente istruttoria.

- la colonna E) riporta le economie derivanti dalla differenza tra l'importo massimo ammissibile per singola voce (colonna A) e il totale complessivo della spesa dichiarata dal Consorzio (colonna D) che risulta pari ad € 59,40.

- b. hanno determinato in euro 4.361.154,23 la spesa ammissibile a contributo e fissata la rata di saldo del contributo in euro 436.061,96 pari alla differenza tra la somma ammessa a finanziamento e le anticipazioni già erogate cioè (4.361.154,23 - 3.925.092,27) riassumendo il lavoro svolto come da tabella 3 di seguito riportata:

**Tab. 3**

N.	voce di spesa	importo massimo ammissibile (DDA n. 515 del 10.11.2014 A)	Totale somma rendicontata dall'Ente B)	Importi accertati e ritenuti ammissibili dal Gruppo di Lavoro. C)
1	lavori	3.466.555,08	3.466.555,08	3.466.555,08
2	spese generali Comprensive di iva	164.637,31	164.577,91	164.577,91
3	Iva lavori al 21%	727.976,57	727.976,57	727.976,57
4	Iva lavori al 22%	2.044,67	2.044,67	2.044,67
	<b>totale</b>	<b>4.361.213,63</b>	<b>4.361.154,23</b>	<b>4.361.154,23</b>

- c. hanno accertato una economia di € 59,40 derivante dalla differenza della somma di € 4.361.213,63 (ultima rimodulazione avvenuta con DDR 159/12), e l'importo complessivamente riconoscibile per la realizzazione dell'iniziativa in argomento pari ad € 4.361.154,23 a valere sul cap. 3856 impegno n. 3204/2010;
- d. propongono di assegnare al Consorzio un termine di 60 giorni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di liquidazione, per la rendicontazione del saldo dell'iniziativa;
- e. propongono, inoltre, di rimandare alla fase di rendicontazione del saldo la visita in loco e l'apposizione della sigla su tutti gli originali delle fatture ammesse a contributo;

**RITENUTO**, pertanto, per quanto sopra specificato, di dover procedere:

- a. alla presa d'atto del quadro economico dell'intervento approvato dal Consorzio di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno con la delibera della deputazione amministrativa n. 515 del 10.11.2014;
- b. alla rideterminazione del contributo, a seguito delle risultanze dell'accertamento tecnico-amministrativo finale, fissando in euro 4.361.154,23 l'importo complessivamente ammissibile per la realizzazione dell'iniziativa denominata "*Intervento per la razionalizzazione della risorsa idrica ed implementazione e interconnessione delle reti di telecontrollo consortili*" - CUP G17H03000130001- presentato dal Consorzio di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno" così come si evince dal totale della colonna C) della tabella 3 sottostante:

**Tab. 3**

N.	voce di spesa	importo massimo ammissibile (DDA n. 515 del 10.11.2014 A)	Totale somma rendicontata dall'Ente B)	Importi accertati e ritenuti ammissibili dal Gruppo di Lavoro. C)
1	lavori	3.466.555,08	3.466.555,08	3.466.555,08
2	spese generali Comprensive di iva	164.637,31		164.577,91

			164.577,91	
3	Iva lavori al 21%	727.976,57	727.976,57	727.976,57
4	Iva lavori al 22%	2.044,67	2.044,67	2.044,67
	<b>totale</b>	<b>4.361.213,63</b>	<b>4.361.154,23</b>	<b>4.361.154,23</b>

- c. alla liquidazione della somma di euro 436.061,96 quale rata di saldo del finanziamento concesso con il DDR 102/2010 a favore del Consorzio di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno per la realizzazione dell'iniziativa in questione derivante dalla differenza tra la somma ammessa a finanziamento e le anticipazioni già erogate con i pregressi provvedimenti nn. 38/2012 e 160/2012 cioè (4.361.154,23 - 3.925.092,27);
- d. all'accertamento della economia pari ad euro 59,40, derivante dalla differenza della somma di € 4.361.213,63 (ultima rimodulazione avvenuta con DDR 159/12), e l'importo complessivamente riconoscibile per la realizzazione dell'iniziativa in argomento pari ad € 4.361.154,23 a valere sul cap. 3856/2010 impegno n. 3204/2010;
- e. di rimandare alla fase di rendicontazione del saldo da parte dell'Ente la visita in loco e l'apposizione della sigla su tutti gli originali delle fatture ammesse a contributo;
- f. alla concessione della proroga dei termini per la rendicontazione finale e chiusura dell'intervento di gg. 60 a partire dalla data di notifica al Consorzio del presente provvedimento;

## VISTO

- a. la Legge 241/90;
- b. il Decreto Regionale Dirigenziale n° 69/03: POR 2000/2006 FEOGA SFOP "Sistema di controllo dell'Autorità di Pagamento" che approva, tra l'altro, il vademecum per l'esecuzione del controllo finanziario;
- c. la L.R. n. 7 del 30.4.02, che disciplina la liquidazione delle spese;
- d. la L.R. n. 4 del 20.01.2017, che ha approvato il bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2017-2019;
- e. la Deliberazione di Giunta Regionale n. 59 del 7/02/2017 ad oggetto: "Approvazione Bilancio gestionale per gli anni 2017/ 2019";
- f. la Deliberazione di Giunta Regionale n.230 del 26/04/2017 ad oggetto : "Approvazione Bilancio gestionale Assestato 2017/ 2019";
- g. la DGR n. 236 del 26.04.2017, con la quale è stato conferito l'incarico di Responsabile della Direzione Generale per le "Politiche Agricole, Alimentari e Forestali" al Dr Filippo Diasco;
- h. le note n. 277953 del 13/04/2017 e n.414845 del 14/06/2017 a firma del Direttore Generale Dott. Filippo Diasco con le quali egli individua i limiti degli impegni e delle liquidazioni per l'anno

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento e dal gruppo di lavoro istituito con nota della UOD 06 prot. n. 0622919 del 26.9.2016, delle risultanze e degli atti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della espressa dichiarazione di regolarità resa dal Responsabile del procedimento con prot. n. 806891 del 6.12.2017 (alla quale sono anche allegate le dichiarazioni rese dal sottoscrittore del presente provvedimento, e dai componenti del gruppo di lavoro che ha curato l'istruttoria, delle quali si prende atto, di assenza di conflitti di interessi anche potenziale, per il presente procedimento).

## DECRETA

per i motivi citati in narrativa che si intendono trascritti ed approvati di:

1. prendere atto del quadro economico dell'intervento approvato dal Consorzio di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno con la delibera della deputazione amministrativa n. 515 del 10.11.2014 riportato alla lettera h) della premessa;

2. rideterminare in euro 4.361.213,63, l'importo complessivamente assentito per la realizzazione dell'iniziativa denominata *"Intervento per la razionalizzazione della risorsa idrica ed implementazione e interconnessione delle reti di telecontrollo consortili"* - di cui al decreto regionale dirigenziale di concessione n. 102 del 26/04/2010 – codice CUP G17H03000130001;" così come si evince dal totale della colonna C) della tabella 3 esposta in narrativa;
3. disporre, a titolo saldo, la liquidazione della somma di € 436.061,96 (codice gestionale 2247) in favore del Consorzio di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno per i lavori di realizzazione della suddetta iniziativa;
4. autorizzare la Direzione Generale delle Risorse Finanziarie - UOD 501302 Gestione delle Spese Regionali - al pagamento della somma di € 436.061,96, in favore del Consorzio di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno (Codice fiscale n. 8000042520611), mediante versamento sull'apposito conto corrente bancario dedicato all'iniziativa n. 04309 1000 3000178 acceso presso il Banco di Napoli – Centro Tesoreria - di Caserta –: codice IBAN IT32 W010 1014 9011 0000 0300 035;
5. far gravare la spesa emergente di € 436.061,96 sull'ex-cap. di cassa n. 3856 del bilancio corrispondente al cap 3856 del bilancio di previsione della spesa del bilancio della Regione Campania 2017 - in conto residui - a carico dell'impegno n. 3204 assunto con decreto dirigenziale regionale n. 102 del 26.4.2010 sul cap. 3856/2010 che presenta sufficiente disponibilità secondo lo schema di seguito riportato:

Cap.	Miss.	Prog.ma	TIT. DPCM	Macro Aggr	IV Livello PDC	V Livello PDC	COFOG (II Liv)	Codice transazioni UE	Ricorrenti	Perimetro sanità
3856	16	3	2	203	2.03.03.03.000	2.03.03.03.999	04.02	3	4	3

6. considerare economia la somma di euro 59,40, derivante dalla differenza tra la somma di € 4.361.213,63 (ultima rimodulazione avvenuta con il DDR 159/12), e l'importo complessivamente riconoscibile per la realizzazione dell'iniziativa in argomento pari ad € 4.361.154,23 a valere sull'impegno 3204 assunto con decreto dirigenziale regionale n. 102 del 26.4.2010 sul cap. 3856/2010
7. rimandare alla fase di rendicontazione del saldo da parte dell'Ente la visita in loco e l'apposizione della sigla su tutti gli originali delle fatture ammesse a contributo;
8. concedere al Consorzio del Bacino Inferiore del Volturno la proroga di gg 60, a decorrere dalla data di notifica del presente provvedimento, per la rendicontazione finale e chiusura dell'intervento de quo;
9. riservarsi, nella fase di verifica delle spese rendicontate a saldo, gli opportuni approfondimenti e di non ammettere, sulla base della certificazione prodotta dall'Ente, eventuali spese non supportate da documentazione giustificativa probante.
10. stabilire, ai fini dell'applicazione del principio di competenza economica, che l'impegno sul quale è imputata la seguente liquidazione presenta la seguente competenza economica: 1.1.2017 - 31.12.2017.
11. per quanto prescritto dal D. Lgs n. 33/2013 e ss.mm.ii. per il presente provvedimento si dispone la pubblicazione di quanto richiesto dagli artt. 26 e 27 dello stesso decreto legislativo.
12. di specificare che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24.11.1971, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notifica dello stesso.
13. obbligare il Consorzio a:
  - 13.1 attenersi alle prescrizioni contenute nei precedenti provvedimenti regionali;

- 13.2. provvedere a completare i pagamenti ed a trasmettere i relativi documenti giustificativi della spesa (mandati di pagamento, bonifici, deputazioni amministrative etc.). Alle fatture quietanzate devono essere allegate dichiarazioni liberatorie che devono contenere le indicazioni delle modalità di pagamento e fare esatto riferimento al documento quietanzato;
- 13.3. trasmettere copia dell'estratto conto riportante tutte le transazioni effettuate;
- 13.4. esonerare l'Amministrazione Regionale da qualunque eventuale danno che, in conseguenza dell'esecuzione e dell'esercizio degli investimenti previsti, venga arrecato a persone ed a beni pubblici e privati;
- 13.5. conservare e rendere accessibile, a richiesta dell'Amministrazione, per un periodo minimo di dieci anni successivi al pagamento da parte della Commissione UE del saldo relativo al P.O.R., la documentazione tecnico-amministrativa attinente l'iniziativa cofinanziata in maniera ordinata e razionale e tale comunque da essere consultabile in qualsiasi momento anche in assenza del responsabile del procedimento;
- 14.** inviare copia del presente provvedimento :
  - 14.1. al Consorzio di Bonifica beneficiario;
  - 14.2. all'Autorità di Gestione del PSR Campania 2007 – 2013;
  - 14.3. alla Direzione Generale per le Risorse finanziarie 50.13. 02;
  - 14.4. all'Ufficio Centrale della Gestione Economica Contabile e Finanziaria (UOD 50.07.09);
  - 14.5. all'UDCP - Segreteria di Giunta - Ufficio III Affari Generali -archiviazione decreti dirigenziali.
- 15.** trasmettere copia del presente provvedimento (eventualmente emendato dei dati personali se ciò è necessario per il rispetto del D.Lgs.196/2003 e ss.mm.ii.), ad avvenuta esecutività dello stesso, anche all'indirizzo di posta elettronica redazione.portale@regione.campania.it, a cura del responsabile del procedimento, per dare attuazione a quanto previsto dall'art.5 della legge regionale n. 23/2017 (nonché dalle direttive ad oggi emanate in proposito: prot..n. 653705 del 05/10/17); in caso di decreto di natura contabile detta trasmissione dovrà avvenire dopo che si sarà avuta notizia della regolare annotazione dell'operazione nelle scritture contabili da parte della struttura amministrativa regionale competente in materia di risorse finanziarie.

Ing. Sergio Caiazzo