



## ***Giunta Regionale della Campania***

### **DECRETO DIRIGENZIALE**

DIRETTORE GENERALE/  
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

**arch. Massimo Pinto**

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE  
STAFF

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
<b>246</b>	<b>15/12/2017</b>	<b>9</b>	<b>0</b>

Oggetto:

***Piano Operativo Complementare 2014/2020 Completamento intervento ammesso sul POR  
Campania FESR 2007/2013 Obiettivo Operativo 2.5 DGR n.496/2013 Progetto 2° stralcio delle  
opere di completamento, riqualificazione, rifunzionalizzazione e ricognizione infrastrutturale a  
servizio delle aziende industriali ad artigianali in localita' Selva e Mennitto di San Salvatore  
Telesino***

***Codice smile 254***

***CUP F59J14000070002***

***Beneficiario Comune di San Salvatore Telesino***

***Liquidazione saldo***

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

## IL DIRIGENTE

### PREMESSO

- Che la Commissione Europea, con Decisione n.C(2007) 4265 dell'11 settembre 2007, ha adottato la proposta di Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007/2013 (di seguito POR Campania FESR 2007/2013), modificato con la Decisione n. C(2012) 1843 del 27 marzo 2012 e con la Decisione C(2013) 4196 del 5 luglio 2013 e che la Giunta regionale ne ha preso atto con propria deliberazione n. 226 del 19 luglio 2013;
- Che con la DGR n. 148/2013, la Giunta Regionale ha operato una scelta strategica volta all'accelerazione della spesa dei Fondi Strutturali attraverso interventi finanziati dal POR Campania FESR 2007/2013;
- Che con DPGR n. 139/2013 e s.m.i. è stato costituito il Gruppo di Lavoro di cui alla DGR 148/2013 coordinato dall'ADG del POR Campania FESR 2007/2013, ai fini di dare attuazione alle iniziative di accelerazione di cui alla DGR 148/2013;
- Che con DGR n. 378/2013 sono stati ritenuti selezionabili, a valere sul POR Campania FESR 2007/2013 i progetti di immediata attuazione, con cronoprogrammi coerenti con i termini di ammissibilità della spesa e con gli orientamenti di chiusura dei programmi operativi di cui alla Decisione C (2013) 1573 del 20/03/2013, nonché i progetti giacenti presso le strutture regionali coerenti con i criteri di selezione di cui alla DGR n.1663/2009 e le priorità della DGR n. 148/2013;
- Che con la DGR n. 378/2013 sono state, altresì, approvate le procedure di attuazione della DGR n. 148/2013, affidandone l'esecuzione al Gruppo di lavoro di cui al DPGR n. 139/2013 e s.m.i., coordinato dall'Autorità di Gestione del POR Campania FESR 2007/2013, e costituito dai dirigenti Ratione Materiae già individuati con D.P.G.R. n. 139/2013 ed è stato deliberato di programmare sul POR Campania FESR 2007/2013 il completamento degli interventi compresi negli APQ regionali;
- Che con DGR n. 496/2013 è stato approvato l'elenco dei progetti di completamento riconducibili ad APQ, PIP, ASI e L.R. 1/2009 di cui alla DGR n. 148/2013, da programmare sul POR Campania FESR 2007/2013, ed è stato demandato ai dirigenti ratione materiae l'istruttoria finalizzata all'emissione del decreto di ammissione a finanziamento a valere sulle risorse dei pertinenti Obiettivi Operativi del POR Campania FESR 2007/2013;
- Che tra i progetti giacenti presso le strutture regionali, è stato ritenuto opportuno programmare sul POR FESR, tra l'altro, gli interventi di cui ai seguenti Accordi di Programma Quadro (APQ):
  - a. Difesa del suolo – Il atto integrativo;
  - b. Difesa Suolo – Delibere CIPE 142/1999, 84/2000, 17/2003, 20/2004;
  - c. Difesa Suolo – I atto integrativo – Delibera CIPE 3/2006;
  - d. Delibera CIPE 8/2012 – Accordo di programma dissesto idrogeologico;
  - e. Difesa Suolo – Piano Strategico Nazionale 2007;
  - f. L.R. n. 1/2009;

### PRESO ATTO che

- a. il Parlamento ed il Consiglio Europeo hanno adottato il Regolamento (CE) n. 1301 del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) 1080/2006;
- b. il Parlamento ed il Consiglio Europeo hanno adottato il Regolamento n. 1303 del 17 dicembre 2013 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- c. ai sensi dell'art. 26, comma 1, del Regolamento Generale n. 1303 del 17 dicembre 2013 "I fondi SIE (fondi strutturali e di investimento europei) sono attuati mediante programmi conformemente all'accordo di partenariato. Ciascun programma copre il periodo compreso fra il 1 o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020";
- d. la Delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015 definisce i criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020;
- e. negli "Orientamenti di chiusura dei Programmi Operativi 2007/2013" approvati con Decisione C(2015) 2771 del 30 aprile 2015 viene confermato al 31 dicembre 2015 il termine ultimo di ammissibilità delle spese sostenute dai beneficiari nell'ambito del POR Campania FESR 2007/2013;

- f. l'art. 1, comma 804 della Legge di Stabilità 2016 consente l'utilizzo delle risorse di cui alla Delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015 al fine di completare i progetti inseriti nella programmazione dei fondi strutturali europei 2007/2013 non conclusi alla data del 31 dicembre 2015;
- g. a tal fine, con DGR n. 59 del 15 febbraio 2016, la Giunta regionale ha approvato la proposta del programma di Azione e Coesione – Programma Operativo Complementare 2014/2020 (POC), ai fini della successiva trasmissione al CIPE;
- h. il CIPE, nella seduta straordinaria del 1 maggio 2016, ha approvato con proprie deliberazioni n. 11 e n. 12 la proposta del POC presentata dalla Regione Campania, ai sensi della delibera del CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015, con la disponibilità complessiva della Regione - a valere sulle risorse del Fondo di rotazione - pari a € 1.732.749.429,23;
- i. della predetta disponibilità complessiva, sono state destinate al completamento dei progetti inseriti nei programmi FESR 2007/2013, non conclusi alla data del 31 dicembre 2015, risorse pari ad € 496.539.429,23 ai sensi dell'art. 1 comma 804 della Legge di Stabilità 2016 ed ulteriori risorse pari a € 218.816.669,27 per progetti coerenti con il POR Campania FESR 2014/2020;
- j. con DGR n. 215 del 18 maggio 2016 la Giunta Regionale ha assunto le determinazioni in relazione al completamento dei progetti del POR FESR 2007/2013 non conclusi entro il 31 dicembre 2015, individuando, tra le varie fonti di finanziamento, il POC quale fonte di copertura degli stessi per un importo complessivo di € 715.356.098,50 e dando mandato all'AdG del POR FESR 2007/2013 di provvedere alla pubblicazione degli elenchi puntuali degli interventi avviati con la programmazione 2007/2013 con la relativa fonte di finanziamento individuata necessaria per il completamento degli stessi;
- k. con Decreto Dirigenziale n. 43 del 1 giugno 2016 l'AdG del POR FESR 2007/2013 ha provveduto a pubblicare l'elenco, in esecuzione del mandato ricevuto;
- l. con D.G.R. n. 357 del 6 luglio 2016 la Giunta regionale ha acquisito ed iscritto nella competenza del bilancio 2016 l'importo di € 715.356.098,50, istituendo i capitoli di entrata 2040 e 2042, la cui titolarità è attribuita alla Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, correlati ai capitoli di spesa contestualmente istituiti, attribuiti alle competenti strutture regionali, in base all'elenco allegato al citato DD n. 43/2016;
- m. con la predetta D.G.R. n. 357/2016 e con D.G.R. n. 468 del 02/08/2016 la Giunta regionale ha, tra l'altro, istituito i seguenti capitoli di spesa, attribuiti alla scrivente Direzione generale, provvedendo al relativo stanziamento, come di seguito indicato:

Capitolo di spesa	Denominazione	MISSIONE	PROGRAMMA	TIT DPCM	MACROAGGREGATO	IV LIVELLO PIANO DEI CONTI	COFOG	SIOPE (codice bilancio)	Spesa ric./non ric.	COD ID SPESA UE	STANZIAMENTO
8404	POC 2014/2020 - Del. CIPE 11/2016 - Amm.ni centrali - LL.PP. e prot. civile	1	12	2	203	2.03.01.01.000	01.3	2.02.01	4	8	2.700.082,38
8406	POC 2014/2020 - Del. CIPE 11/2016 - Enti locali - LL.PP. e prot. civile	8	3	2	203	2.03.01.02.000	01.3	2.02.03	4	8	67.117.556,23
8428	POC 2014/2020 - Del. CIPE 12/2016 - Art. 1, co. 804 L. 208/2015 - Enti locali - LL. PP. e prot. civ.	1	12	2	203	2.03.01.02.000	01.3	2.02.03	4	8	120.853.467,53
8430	POC 2014/2020 - Del. CIPE 12/2016 - Art. 1, co. 804 L. 208/2015 - Ist. Sociali private - LL.PP. e prot. civ.	1	12	2	203	2.03.04.01.000	01.3	2.03.03	4	8	841.156,13

- n. Che con D.D. n. 103 del 22/07/2016 e con D.D. n. 114 del 09/08/2016, la Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale ha proceduto ad accertare sulla competenza del capitolo 2040 la somma di € 241.629.083,61 e sulla competenza del capitolo 2042 la somma di € 496.539.429,23;
- o. Che nell'elenco di cui alla D.G.R. n. 496/2013 risulta inserito l'intervento denominato "**Progetto 2° stralcio delle opere di completamento, riqualificazione, rifunzionalizzazione e riorganizzazione infrastrutturale a servizio delle aziende industriali ed artigianali in località Selva e Mennitto di**

**San Salvatore Telesino"** con beneficiario il **Comune di San Salvatore Telesino (BN)** - C.F. 81002210623;

- p. Che con Decreto Dirigenziale n. 498 del 09/07/2014 il progetto di cui sopra è stato ammesso a finanziamento per l'importo di Euro 2.498.800,00 a valere sulle risorse del POR Campania FESR 2007/2013 - Obiettivo Operativo 2.5 - Asse 2;
- q. Che con Decreto Dirigenziale n. 2170 del 12/12/2015 è stato liquidato l'importo di Euro 1.133.966,09;
- r. che il suddetto intervento non si è concluso finanziariamente entro il 31/12/2015, termine di chiusura del POR FESR 2007/2013;
- s. con Deliberazione della Giunta regionale n. 278 del 14 giugno 2016 avente ad oggetto: "POR Campania FESR 2014/2020 - Adozione del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co). Corrispondenza Si.Ge.Co. POC", si è stabilito che i completamenti delle operazioni avviate con il precedente ciclo di programmazione finanziati con il POC, restano in capo ai Responsabili di Obiettivo Operativo/Dirigenti Ratione Materiae del POR FESR 2007-2013;
- t. che in relazione all'intervento denominato **"Progetto 2° stralcio delle opere di completamento, riqualificazione, rifunzionalizzazione e riorganizzazione infrastrutturale a servizio delle aziende industriali ed artigianali in località Selva e Mennitto di San Salvatore Telesino"** con beneficiario il Comune di San Salvatore Telesino (BN), con D.D. n. 633 del 15/07/2016 in esecuzione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 215 del 18-05-2016, al fine di assicurare il completamento dell'intervento avviato con il POR FESR 2007/2013, in coerenza con gli Orientamenti di chiusura di cui alla Decisione della Commissione Europea (C 2015) n. 2771 del 30-04-2015, si è decretato di disporre la chiusura del medesimo sul POR FESR 2007/2013, determinandone l'importo definitivo pari alle spese effettivamente quietanzate dal Beneficiario entro il termine ultimo del 31-12-2015;
- u. che con il suddetto decreto si è altresì proceduto, a seguito di verifica di coerenza e compatibilità con le linee di azione del Programma di Azione e Coesione – Programma Operativo Complementare 2014/2020, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 59 del 15-02-2016, all'ammissione a finanziamento dell'intervento in oggetto sul Programma Operativo Complementare 2014/2020.
- v. che il Beneficiario **Comune di San Salvatore Telesino (BN)**, dell'intervento **"Progetto 2° stralcio delle opere di completamento, riqualificazione, rifunzionalizzazione e riorganizzazione infrastrutturale a servizio delle aziende industriali ed artigianali in località Selva e Mennitto di San Salvatore Telesino"**, ha trasmesso l'elenco delle spese effettivamente quietanzate entro il termine ultimo del 31/12/2015, ritenute ammissibili al POR FESR 2007/2013, pari ad € 1.133.458,98
- w. che in data 15/12/2016 prot. n. 816193 il Beneficiario ha firmato l'Atto Aggiuntivo alla Convenzione già repertoriata per l'ammissione a finanziamento sul POR FESR 2007/2013, quale impegno giuridico e finanziario finalizzato ad assicurare il mantenimento dell'attualità e della consistenza dei risultati attesi sulla base dei quali sono state assegnate le risorse per il completamento dell'intervento e per garantire l'ammissibilità della quota di spesa già effettuata sul POR FESR 2007/2013 al 31/12/2015.
- x. che l'importo **dell'Atto aggiuntivo** è pari ad **€ 1.364.833,91** a valere sulle risorse del Piano Operativo Complementare 2014-2020;

#### **CONSIDERATO che**

- a. con Decreto dirigenziale n. 2170 del 12/12/2015 si è proceduto ad erogare a favore del Beneficiario, **Comune di San Salvatore Telesino (BN)**, C.F. **81002210623**, l'importo complessivo di € 1.133.966,09 a valere sui Fondi POR FESR 2007-2013;
- b. con nota prot. il **Comune di San Salvatore Telesino (BN)**, ha trasmesso la rendicontazione delle spese sostenute e quietanzate al 31/12/2015 pari ad a valere sul POR FESR 2007/2013,
- c. che con D.D. 1932 del 15/12/2016 si è provveduto ad ammettere a finanziamento il progetto **"Progetto 2° stralcio delle opere di completamento, riqualificazione, rifunzionalizzazione e riorganizzazione infrastrutturale a servizio delle aziende industriali ed artigianali in località Selva e Mennitto di San Salvatore Telesino"** a valere sulle risorse del Piano Operativo Complementare 2014-2020 e contestualmente a:
  - impegnare l'importo di € 1.223.497,55 sul cap. 8428 del Bilancio per l'esercizio finanziario 2016
  - liquidare l'importo di € 987.294,79 sul citato cap. 8428
- d. che pertanto è stato trasferito al Comune di San Salvatore Telesino (BN) un importo totale pari a € 2.121.260,88 di cui:
  - **€ 1.133.966,09** a valere sulle risorse POR FESR 2007/2013;
  - **€ 987.294,79** a valere sulle risorse del Piano Operativo Complementare 2014-2020;

- e. Che i controlli di primo livello hanno effettuato una verifica parziale delle spese quietanzate certificando l'importo di **€ 896.575,55**, pertanto con successivo atto amministrativo si provvederà alla reimputazione contabile dell'importo di **€ 237.390,54** dai fondi POR FESR 2007-2013 al Programma Operativo Complementare 2014-2020;
- f. che con nota inviata mezzo pec prot. n. 5175 del 07/07/2017 il Comune di San Salvatore Telesino ha trasmesso tutta la documentazione attestante la conclusione ed il costo finale richiedendo contestualmente l'erogazione del saldo del finanziamento concesso;
- g. che con Determina n. 102 del 09/08/2017 il Comune di San Salvatore Telesino ha approvato il quadro economico consuntivo delle opere dell'intervento di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO CONSUNTIVO		
Voci di Spesa		FINALE (in €)
a1	lavori	1.835.037,48
a2	oneri per la sicurezza	12.507,79
<b>importo complessivo dei lavori</b>		<b>1.847.545,27</b>
b1	lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	28.644,89
b2	rilevi, accertamenti e indagini	-
b3	allacciamenti ai pubblici servizi	-
b4	imprevisti (max 5%)	-
b5	acquisizione aree o immobili	-
b6	accantonamento di cui all'art.26, comma 4, L.109/94 e s.m.i.	-
b7	spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione dei lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	173.213,01
b8	spese per attività di consulenza o di supporto	-
b9	eventuali spese per commissioni giudicatrici	4.172,12
b10	spese per pubblicità ed, ove previsto, per opere artistiche	1.541,68
b11	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	10.343,16
b12	IVA come per legge ed altre eventuali imposte	223.458,50
<b>somme a disposizione della stazione appaltante</b>		<b>441.373,36</b>
<b>Totale</b>		<b>2.288.918,63</b>

- che in relazione alle effettive contabilizzazioni delle risorse il Quadro Economico di cui sopra risulta essere così ripartito:

- y. € 896.575,55 quale quota a carico del POR FESR 2007/2013;
- z. € 1.154.952,54 quale quota a carico del POC 2014/2020;
- aa. € 237.390,54 già trasferiti al Beneficiario a valere sulle risorse POR/FESR 2007/2013 e da reimputare ai Fondi POC 2014/2020 con successivo provvedimento;

- che allo stato attuale risultano da erogare al Comune di San Salvatore Telesino (BN), a titolo di saldo, ancora € 167.657,75 in corrispondenza delle spese ancora da sostenere dal Beneficiario;

- **RITENUTO** pertanto che ricorrono le condizioni per l'erogazione del saldo finale del finanziamento per un importo totale di **€ 167.657,75** a valere sull'impegno n. 6692 assunto con D.D. n. 1932 del 15/12/2016 sul capitolo 8428 – Programma di Azione e Coesione – Programma Operativo Complementare 2014/2020;

## VISTI

- Il Regolamento (CE) 1080/2006 e ss.mm.ii;
- Il Regolamento (CE) 1083/2006 e ss.mm.ii;
- Il Regolamento (CE) 1828/2006 e ss.mm.ii;
- la DGR n.148/2013;
- la DGR 378/2013;
- la DGR 496/2013;
- il D.P.G.R n. 262/2013;
- il D.P.G.R n. 437/2013;
- la L.R. n. 3 del 20.01.2017, avente ad oggetto "Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2017";
- la L.R. n. 4 del 20.01.2017 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario della Regione Campania per il triennio 2017-2019;
- il Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 della Regione Campania approvato con DGR n. 6 del 10.01.2017;
- la DGR n. 59 del 07.02.2017, di approvazione del Bilancio gestionale della Regione Campania per gli anni 2017, 2018 e 2019;
- la DGR n. 344/2014;
- la DGR n. 548 del 10/11/2015;
- la DGR n. 693 del 10/12/2015;
- 

*Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento Ing. Massimo SERGIO matr. 18695 e delle risultanze e degli atti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal responsabile del procedimento medesimo:*

## DECRETA

Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti di:

- Determinare l'importo definitivo di chiusura dell'intervento in **€ 2.288.918,63** così distinto:
  - € 896.575,55 quale quota a carico del POR FESR 2007/2013;
  - € 1.154.952,54 quale quota a carico del POC 2014/2020;
  - € 237.390,54 già trasferiti al Beneficiario a valere sulle risorse POR/FESR 2007/2013 e da reimputare ai Fondi POC 2014/2020 con successivo provvedimento;
- Di stabilire che il Quadro Economico Finale, risultante dalle effettive contabilizzazioni, risulta essere il seguente:

QUADRO ECONOMICO CONSUNTIVO		
Voci di Spesa		FINALE (in €)
a1	lavori	1.835.037,48
a2	oneri per la sicurezza	12.507,79
importo complessivo dei lavori		<b>1.847.545,27</b>
b1	lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	28.644,89
b2	rilevi, accertamenti e indagini	-
b3	allacciamenti ai pubblici servizi	-
b4	imprevisti (max 5%)	-
b5	acquisizione aree o immobili	-
b6	accantonamento di cui all'art.26, comma 4, L.109/94 e s.m.i.	-
b7	spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione dei lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	173.213,01
b8	spese per attività di consulenza o di supporto	-
b9	eventuali spese per commissioni giudicatrici	4.172,12
b10	spese per pubblicità ed, ove previsto, per opere artistiche	1.541,68
b11	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	10.343,16
b12	IVA come per legge ed altre eventuali imposte	223.458,50
somme a disposizione della stazione appaltante		<b>441.373,36</b>
Totale		<b>2.288.918,63</b>

- per il progetto **“Progetto 2° stralcio delle opere di completamento, riqualificazione, rifunionalizzazione e riorganizzazione infrastrutturale a servizio delle aziende industriali ed artigianali in località Selva e Mennitto di San Salvatore Telesino”** Codice Smile n. **254**, CUP: **F59J14000070002**– Beneficiario Comune di **San Salvatore Telesino (BN)**;
- di liquidare l'importo di **€ 167.657,75** a valere sull'impegno n. 6692/2016 già assunto sul capitolo 8428 con Decreto n. **1932 del 15/12/2016** a titolo di saldo del finanziamento, a valere sul Programma Operativo Complementare 2014/2020;
- di demandare a successivo atto amministrativo la reimputazione contabile dell'importo di **€ 237.390,54** dai fondi POR 2007-2013 al Programma Operativo Complementare 2014-2020;
- di specificare che il Beneficiario dovrà trasmettere la rendicontazione finale della spesa entro 20 giorni dall'acquisizione delle risorse;
- di precisare che a seguito di verifica della rendicontazione di cui sopra, se alcune spese dovessero risultare inammissibili, si procederà al recupero delle stesse;
- di dover indicare la corrispondenza del capitolo di spesa alla classificazione prevista dal D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come di seguito riportato:

Capitolo	Denominazione	Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	V livello del piano dei conti	COFOG	Codice di spesa UE	Spesa ric./non ric.	SIOPE(codice bilancio)	Codice gestionale
8428	POC 2014/2020 - Del. CIPE 12/2016 - Art. 1, co. 804 L. 208/2015 - Enti locali - LL. PP. e prot. civ.	1	12	2	203	2.03.01.02.003	01.3	8	4	02.02.03	2234

- di autorizzare la UOD 50.13.93 “Gestione delle Spese Regionali” al pagamento della somma di **€ 167.657,75** in favore del **Comune di San Salvatore Telesino (BN) - C.F.81002210623** per la



realizzazione dell'intervento denominato **"Progetto 2° stralcio delle opere di completamento, riqualificazione, rifunzionalizzazione e riorganizzazione infrastrutturale a servizio delle aziende industriali ed artigianali in località Selva e Mennitto di San Salvatore Telesino"** CUP: **F59J14000070002- Codice Smile: 254** mediante accredito sulla Contabilità Speciale di Tesoreria Unica – Codice Tesoreria 421 – sezione di Benevento – Conto di Tesoreria 0304678 intestato al **Comune di San Salvatore Telesino (BN)**;

- di prevedere la liquidazione della restante somma impegnata entro il termine dell'esercizio;
- di ribadire che la presente liquidazione è necessaria in quanto rappresenta spesa urgente e indifferibile il cui mancato assolvimento potrebbe procurare un danno certo e grave all'ente;
- di stabilire, ai fini dell'applicazione del principio di competenza economica, che l'impegno sul quale è imputata la presente liquidazione presenta la competenza economica dal 01/08/2016 al 31/12/2016;
- Di precisare che si è adempiuto agli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui agli artt. 26 e 27 del D.L. 33/2013;
- Di dare atto che l'intervento in completamento di che trattasi, già ammesso sull'Obiettivo Operativo 6.3 del POR FESR 2007-2013, è coerente e compatibile con la seguente strategie e linee di azione "Rigenerazione urbana e politiche per il turismo" di cui al Programma di Azione e Coesione – Programma Operativo Complementare 2014-2020, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 59 del 15-02-2016.
- Di inviare il presente provvedimento:
  - Al Beneficiario per il seguito di competenza;
  - Alla UOD 50.13.93 "Gestione delle spese regionali";
  - Alla DG 50.03;
  - Alla Direzione Generale per l'Internazionalizzazione ed i rapporti con l'Unione Europea del sistema regionale.

Arch. Massimo Pinto