



## *Giunta Regionale della Campania*

### DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/  
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

**Dott.ssa Somma Maria**

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE  
STAFF

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
<b>56</b>	<b>20/03/2023</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

Oggetto:

***Intesa Istituzionale di Programma - FSC 2000-2006. APQ "Infrastrutture per i Sistemi Urbani. VI Atto Integrativo - Intervento: "Riqualificazione ambientale ex containers - Trasformazione in verde pubblico attrezzato e dotazione di parcheggio integrato" - Cod. GR-AV01. Soggetto attuatore: Comune di Avella. CUP J22D09000000008 Determinazioni finali ed erogazione saldo del finanziamento.***

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

## PREMESSO CHE

- a) in data 01.08.2008, in attuazione dell'Intesa Istituzionale di Programma approvata il 16 febbraio 2000, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Regione Campania hanno sottoscritto il Sesto Atto Integrativo all'Accordo di Programma Quadro – Infrastrutture per i Sistemi Urbani – Premialità per la raccolta differenziata;
- b) l'accordo testé citato prevedeva, tra gli altri, la realizzazione dell'intervento "Riqualificazione ambientale ex containers – Trasformazione in verde pubblico attrezzato e dotazione di parcheggio integrato" – Cod. GR-AV01 nel Comune di Avella per un importo complessivo di € 4.684.148,00 a valere sulle risorse FAS derivanti dalla Legge 208/98, assegnate alla Regione Campania con la deliberazione CIPE n.3/2006;
- c) con il Decreto Dirigenziale n. 15 del 04/09/2008, sono stati fissati i criteri e gli indirizzi cui devono attenersi i soggetti preposti all'attuazione degli interventi finanziati con il surrichiamato Atto Integrativo, nonché la disciplina per la regolamentazione dei flussi finanziari;
- d) con Delibera di Giunta Comunale n. 18 del 27/01/2005 il Comune di Avella approvava il progetto esecutivo dell'opera "Riqualificazione ambientale ex containers – Trasformazione in verde pubblico attrezzato e dotazione di parcheggio integrato";
- e) con Decreto Dirigenziale n. 128 del 09/03/2009, la Regione Campania all'atto della trasmissione da parte dell'Ente della documentazione indicata alla lettera B del Decreto Dirigenziale n. 15/2008, ha provveduto all'assegnazione provvisoria del finanziamento di € 4.684.148,00 a favore del Comune di Avella per la realizzazione dell'intervento "Riqualificazione ambientale ex containers – Trasformazione in verde pubblico attrezzato e dotazione di parcheggio integrato" (Cod. GR-AV01);
- f) con nota prot. n.6100 del 17/11/2010, il Comune di Avella ha restituito il succitato D.D. 15/2008 debitamente sottoscritto da parte del Responsabile del procedimento e del Rappresentante legale del Comune medesimo;
- g) con Delibera del Commissario Prefettizio n. 7 del 11/11/2010, a seguito ad espletamento della gara d'appalto, il Comune di Avella ha approvato il quadro economico rimodulato per complessivi € 4.684.148,00 come di seguito riportato:

	<b>Post-gara Delibera nr.7 del 11/11/2010</b>
Lavori + oneri di sicurezza	3.634.321,34
<b>Totale Lavori</b>	<b>3.634.321,34</b>
<b>Somme a disposizione</b>	
Spese generali	232.000,00
Imprevisti (iva inclusa)	47.665,53
Accantonamento 7%	110.135,45
Espropri	217.580,00
Allacciamenti (Iva inclusa)	33.000,00
Iva sui lavori	363.432,13
Iva su accantonamento	11.013,55
Iva sulle spese generali	35.000,00
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>1.049.826,66</b>
<b>Totale voci</b>	<b>4.684.148,00</b>

- h) con Decreto Dirigenziale n. 552 del 03/12/2010 si è provveduto ad assegnare in via definitiva al Comune di Avella il finanziamento della somma di € 4.684.148,00 per la realizzazione dell'intervento "Riqualificazione ambientale ex containers – Trasformazione in verde pubblico attrezzato e dotazione di parcheggio integrato" (Cod. GR-AV01);
- i) con i Decreti Dirigenziali n. 552 del 03/12/2010, n.82 del 09/05/2011, n. 158 del 22/06/2011, n. 230 del 23/04/2012, n. 231 del 24/04/2012 e n. 559 del 25/09/2013 si è provveduto complessivamente all'erogazione di € 4.449.940,60 a titolo delle prime 5 rate del finanziamento;

- j) con nota prot. n. 839 del 27/02/2012, acquisita a prot. regionale n. 171283 del 06/03/2012 il Comune di Avella ha trasmesso la Determina n. 12 del 27/02/2012 di approvazione della perizia di variante che rimodulava il Q.E. come sotto riportato:

	<b>Q.E. perizia di variante Determina nr.12 del 27/02/2012</b>
Lavori + oneri di sicurezza	3.744.456,79
<b>Totale Lavori</b>	<b>3.744.456,79</b>
<b>Somme a disposizione</b>	
Spese generali	232.000,00
Imprevisti (iva inclusa)	47.665,53
Espropri	206.180,00
Allacciamenti (Iva inclusa)	33.000,00
Iva sui lavori	374.445,68
Iva sulle spese generali	46.400,00
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>939.691,21</b>
<b>Totale voci</b>	<b>4.684.148,00</b>

- k) con nota prot. n. 210145 del 19/03/2012, la Regione Campania prendeva atto dell'utilizzo degli importi accantonati a copertura della suddetta perizia di variante;

#### **PREMESSO, altresì, che**

- a) con la DGR n. 148 del 27 maggio 2013, la Giunta Regionale ha operato una scelta strategica volta all'accelerazione della spesa dei Fondi Strutturali;
- b) con DGR n. 378 del 24 settembre 2013 sono stati ritenuti finanziabili, a valere sul P.O. Campania FESR 2007-2013 i progetti di immediata attuazione, con cronoprogrammi coerenti con i termini di ammissibilità della spesa e con gli orientamenti di chiusura dei Programmi Operativi di cui alla Decisione C (2013) 1573 del 20/03/2013, nonché i progetti giacenti presso le strutture regionali coerenti con i criteri di selezione di cui alla DGR n.1663/2009 e le priorità della DGR n. 148/2013;
- c) con la medesima DGR n.378/2013 sono state con la medesima DGR n. 378/2013 sono state, altresì, approvate le procedure di attuazione della DGR n. 148/2013, affidandone l'esecuzione al Gruppo di lavoro di cui al DPGR n. 139/2013 e s.m.i., coordinato dall'Autorità di Gestione del P.O. Campania FESR 2007/2013 ed è stato deliberato di programmare sul P.O. Campania FESR 2007/2013 il completamento degli interventi compresi negli APQ regionali;
- d) con la Delibera 496/2013 è stato demandato ai dirigenti *ratione materiae*, individuati con DPGRC n. 255 del 31 ottobre 2013 e s.m.i., l'istruttoria finalizzata all'emissione del decreto di ammissione a finanziamento a valere sulle risorse dei pertinenti Obiettivi Operativi del P.O. Campania FESR 2007-2013;
- e) con decreto dirigenziale n. 378 del 30 novembre 2014, il dirigente *ratione materiae* ha ammesso a cofinanziamento sull'obiettivo operativo 6.3 del PO FESR Campania 2007/13 l'intervento "Riqualificazione ambientale ex area containers – Trasformazione in verde pubblico attrezzato e dotazione di parcheggio integrato" (CUP J22D09000000008 SMILE ID 654, attuato dal Comune di Avella, per l'importo di € 4.684.148,00 di cui € 3.997.753,47 a carico del PO FESR Campania 2007/13 e € 686.394,53 a valere sul FSC 2000/2006 sulla base al seguente quadro economico post- gara:

	<b>Post-gara</b>	<b>Quota FESR</b>	<b>Quota FSC</b>
Lavori + oneri di sicurezza	3.634.321,34	3.634.321,34	
<b>Totale Lavori</b>	<b>3.634.321,34</b>	<b>3.634.321,34</b>	
<b>Somme a disposizione</b>			
Spese generali	232.000,00		232.000,00
Imprevisti	47.665,53		47.665,53
Accantonamento 7%	110.135,45		110.135,45

Acquisizione aree ed immobili	206.180,00		206.180,00
Iva su spese generali	46.400,00		46.400,00
Iva sui lavori	363.432,13	363.432,13	
Lavori in economia - allacciamenti	33.000,00		33.000,00
Iva su accantonamento	11.013,55		11.013,55
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>1.049.826,66</b>		
<b>Totale voci</b>	<b>4.684.148,00</b>	<b>3.997.753,47</b>	<b>686.394,53</b>

## CONSIDERATO, che

- a) con deliberazione n. 89 del 09/03/2015 e s.m.i., la Giunta Regionale della Campania, ha demandato ai dirigenti *ratione materiae* del Gruppo di Lavoro di cui al DPGR n. 139/2013 e [ss.mm.ii.](#), in coerenza con quanto disposto con DGR n. 46/2015, la gestione e la chiusura dell'intervento selezionato in APQ ammesso a cofinanziamento a valere sulle risorse del POR Campania FESR 2007/2013;
- b) con deliberazione n. 404 del 20/07/2016, la Giunta Regionale della Campania ha attribuito, a parziale modifica di quanto stabilito con le precedenti deliberazioni nn. 89 del 09/03/2015 e 498 del 21/10/2015, la gestione degli interventi ammessi al cofinanziamento FESR nell'ambito delle procedure di accelerazione della spesa, da completare a valere sulla originaria fonte di finanziamento FSC, alla competenza dell'originario Responsabile dell'APQ in cui ciascun intervento è inserito ed ha stabilito che i dirigenti *ratione materiae* trasmettessero al responsabile dell'APQ di provenienza di ciascun intervento il cui finanziamento torna sulla originaria fonte FSC 2000/2006:
  - un prospetto riepilogativo dello stato di attuazione dell'intervento, contenente le informazioni sull'avanzamento fisico e contabile di ciascun intervento, nonché sull'importo certificato alla Commissione Europea per ciascun progetto;
  - tutti i provvedimenti di chiusura del finanziamento a valere sul PO FESR Campania 2007-2013, non appena approvati;
- c) con nota prot. n. 552571 del 10/08/2016, il DRM dell'ambito "Sviluppo urbano per interventi di riqualificazione", in ottemperanza a quanto disposto dalla già citata DGR n. 404/2016, ha trasmesso al RUA del settore "Sistemi Urbani" l'elenco degli interventi da completare sulla originaria fonte di finanziamento FSC e tra questi è compreso anche l'intervento "Riqualificazione ambientale ex containers – Trasformazione in verde pubblico attrezzato e dotazione di parcheggio integrato" del Comune di Avella, con il relativo stato di attuazione delle liquidazioni;
- d) il citato DRM dell'ambito "Sviluppo urbano per interventi di riqualificazione" non ha disposto liquidazioni a valere sulla fonte FESR 2007-2013, per l'intervento "*Riqualificazione ambientale ex area containers – Trasformazione in verde pubblico attrezzato e dotazione di parcheggio integrato*";
- e) con nota prot. n. 402535 del 08/06/2017, il su citato DRM in assenza della dichiarazione di funzionalità dell'opera dei tempi previsti dagli orientamenti di chiusura del programma per il periodo 2007-2013 disponeva l'avvio della procedura di revoca del finanziamento al PO FERS 2007-2013

## CONSIDERATO, altresì, che

- a) riportando il finanziamento dell'intervento sulla originaria fonte FSC, occorre applicare le modalità di erogazione disposte dal soprarichiamato D.D. n.15/2008 e convenzionalmente pattuite con il Soggetto Attuatore;
- b) il Comune di Avella, con nota n.6419 del 31/12/2020, e successive integrazioni n. 1794 del 28/02/2022, n. 5295 del 21/06/2022, n. 6604 del 08/08/2022 e n. 1299 del 13/02/2023 ha trasmesso la richiesta del saldo del finanziamento, a sensi del D.D. n.15/2008, dell'intervento "*Riqualificazione ambientale ex area containers – Trasformazione in verde pubblico attrezzato e dotazione di parcheggio integrato*".
- c) con nota prot. n. 0105847 del 28/02/2023, l'Amministrazione regionale ha comunicato le determinazioni finali al Soggetto attuatore evidenziando che, a fronte di una somma erogata pari ad € 4.449.940,60, risultava rendicontata ed ammissibile per la realizzazione dell'opera finanziata a valere sulle risorse FSC 2000-2006 l'importo di € 4.652.072,46;
- d) con la suindicata nota prot. n. 0105847/2023, si determinava l'importo da erogare a favore del Soggetto attuatore a titolo di saldo pari ad € 202.131,86, corrispondente alla differenza tra l'importo rendicontato ed ammissibile e quello erogato dalla Regione Campania;
- e) con la suindicata nota prot. n. 0105847/2023, l'Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo

Sviluppo e la Coesione ha invitato l'Ente comunale a presentare, a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni, le eventuali controdeduzioni in ordine alla rideterminazione dell'intervento de quo, corredate dai relativi elementi documentali a supporto;

- f) il Soggetto attuatore non ha riscontrato la precitata nota prot. n. 0105847 del 28/02/2023;
- g) pertanto, sulla scorta della documentazione agli atti della Regione Campania, risulta ammissibile, per la realizzazione dell'intervento "*Riqualificazione ambientale ex containers – Trasformazione in verde pubblico attrezzato e dotazione di parcheggio integrato*" (Cod. GR-AV01)" a valere sulle risorse FSC 2000-2006 - l'importo complessivo di € 4.652.072,46;

## ATTESO CHE

- a. a favore dell'Ente attuatore risultano già erogate, con i Decreti Dirigenziali citati in premessa, le prime cinque rate, per un ammontare complessivo di € 4.449.940,60;
- b. dalla documentazione agli atti e da quella prodotta dal Comune di Avella, risultano spese sostenute per la realizzazione dell'opera pari complessivamente ad € 4.667.117,17 di cui € 4.443.141,61 liquidate ed € 224.018,43 non liquidate per carenza di fondi;
- c. il Decreto Dirigenziale n. 15/2008 alla lettera M) prevede che "gli ulteriori importi che risultino disponibili a seguito di economie realizzate nelle varie fasi procedurali costituiranno elemento di detrazione in sede di chiusura dei conti con la Regione e saranno oggetto di riprogrammazione";
- d. il medesimo D.D. n. 15/2008 alla lettera N) prevede che "ogni eccedenza di spesa rispetto all'importo definitivo farà comunque carico al soggetto esecutore, dovendosi escludere che ogni ulteriore onere, eccedente tale limite, possa gravare sulla Regione";
- e. il precitato D.D. n. 15/2008 alla lettera K) prevede che "il saldo del 5% sarà erogato ad avvenuta approvazione del collaudo finale ed alla definizione dei conti con la Regione, cui dovrà essere trasmessa la certificazione delle spese, con l'impegno per l'Ente di rendicontare le residue spese sostenute con l'invio della relativa documentazione completa delle relative fatture quietanzate";
- f. pertanto, in base alla rendicontazione trasmessa e in funzione delle previsioni di cui ai punti precedenti, il quadro economico finale dell'intervento, risulta complessivamente così rideterminato:

	<b>Q.E. perizia di variante Determina nr.12 del 27/02/2012</b>	<b>Spesa Rendicontata</b>	<b>Spesa Ammissibil e FSC</b>	<b>A carico del Soggetto Attuatore</b>
<b>LAVORI</b>				
Lavori e oneri di sicurezza	3.744.456,79	3.758.133,81	3.744.456,79	13.677,02
<b>Totale lavori e oneri</b>	<b>3.744.456,79</b>	<b>3.758.133,81</b>	<b>3.744.456,79</b>	<b>13.677,02</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>				
Spese Generali	232.000,00	231.217,87	231.217,87	-----
Imprevisti	47.665,53	47.630,00	47.630,00	-----
Espropri	206.180,00	200.953,70	200.953,70	-----
Allacciamenti	33.000,00	32.927,15	32.927,15	-----
Iva sui lavori	374.445,68	375.813,37	374.445,68	1.367,69
Iva sulle spese generali	46.400,00	20.441,27	20.441,27	
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>939.691,21</b>	<b>908.983,36</b>	<b>908.983,36</b>	<b>1.367,69</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>4.684.148,00</b>	<b>4.667.117,17</b>	<b>4.652.072,46</b>	<b>15.044,71</b>

VISTO il

il Decreto dirigenziale n. 144 del 20/12/2016, così come integrato dal D.D nr. 4 del 17/01/2023, con il quale si è provveduto, tra l'altro, ad impegnare sul capitolo 2512 del bilancio gestionale 2016 la somma complessiva di euro € 234.207,40 in favore del Comune di Avella;

#### RILEVATO che

- a. per effetto delle previsioni di cui ai punti precedenti, l'importo del finanziamento finale a valere su risorse FSC 2000-2006 relativo all'intervento dell'intervento "*Riqualificazione ambientale ex containers – Trasformazione in verde pubblico attrezzato e dotazione di parcheggio integrato*" (Cod. GR-AV01) (CUP J22D09000000008), è rideterminato in € 4.652.072,46, generandosi un saldo del finanziamento pari a € 202.131,86;
- b. gli elementi informativi relativi al progetto sono:

PROGETTO/PRESTAZIONE		
Denominazione	CIG	CUP
" <i>Riqualificazione ambientale ex containers – Trasformazione in verde pubblico attrezzato e dotazione di parcheggio integrato</i> " (Cod. GR-AV01)	NA	J22D09000000008

- c. gli elementi informativi relativi al creditore (beneficiario) sono:

BENEFICIARIO			
Nominativo/ Ragione sociale	Indirizzo	Comune	Codice fiscale P. Iva
Comune di Avella	Piazza Municipio CAP 83021 (AV)	Comune di Avella	P.IVA 00248800641

- d. gli elementi informativi contabili sono:

Decreto impegno	Impegno definitivo	Modalità di pagamento	Causale pagamento	Importo	Esercizio finanziario
DD n. 144 del 20/12/2016	n. 3160007398	Giroconto Codice Tesoreria 420 – Codice Conto di Tesoreria 0185049	SALDO	€ 202.131,86	2016

#### RITENUTO

- a. alla luce della rendicontazione trasmessa dal Soggetto attuatore, di dover rideterminare in € 4.652.072,46 l'importo finale dell'intervento "dell'intervento "*Riqualificazione ambientale ex containers – Trasformazione in verde pubblico attrezzato e dotazione di parcheggio integrato*" (Cod. GR-AV01)
- b. di dover provvedere a liquidare, sulla scorta di quanto disposto dal D.D. 15/2008, la somma di € 202.131,86 in favore del Comune di Avella (P.IVA 00248800641) quale saldo del finanziamento concesso pari alla differenza fra l'importo della rendicontazione finale della spesa ammissibile e quello già erogato dall'amministrazione regionale;
- c. di dover autorizzare lo staff "Funzioni di supporto tecnico operativo. Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa" della Direzione Generale Risorse Finanziarie a pagare la somma di € 202.131,86 in favore del Comune di Avella mediante giroconto sulla contabilità speciale di Tesoreria Unica - Codice Tesoreria n. 420 e cod. conto di tesoreria n. 0185049;
- d. di dover far gravare il rinveniente onere sull'impegno n. 3160007398, assunto con il Decreto dirigenziale n. 144 del 20/12/2016, così come integrato dal D.D. nr. 4 del 17/01/2023, sul capitolo 2512 del bilancio gestionale 2016;
- e. di dover disimpegnare la somma complessiva di € 32.075,54 quale importo non dovuto della rata di saldo a valere sull'impegno n. 3160007398, assunto con Decreto dirigenziale 144 del 20/12/2016, così come integrato dal D.D. nr. 4 del 17/01/2023, sul capitolo 2512 del bilancio gestionale 2016;

- f. di dover stabilire che il Comune di Avella, entro e non oltre sessanta giorni dall'accredito della erogazione disposta con il presente provvedimento, provveda a trasmettere alla Direzione Generale "Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e Coesione" i mandati di pagamento quietanzati relativi alle spese non pagate per carenza dei fondi così come riportati nella scheda "D" inviata con nota prot. 1299 del 13/02/2023.

## VISTI

- a. il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;
- b. il Regolamento di Contabilità Regionale n. 5 del 7 giugno 2018;
- c. la Legge regionale n. 18 del 29 dicembre 2022;
- d. la Legge regionale n. 19 del 29 dicembre 2022;
- e. la D.G.R. n. 8 del 12 gennaio 2023 "Approvazione Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione per il triennio 2023/2025 della Regione Campania";
- f. la D.G.R. n. 9 del 12 gennaio 2023 "Approvazione Bilancio gestionale 2023-2025 della Regione Campania – Indicazioni gestionali";

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento ex Decreto Dirigenziale n.66 del 30/04/2020, nonché della espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso;

## DECRETA

Per tutto quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato e trascritto:

1. alla luce della rendicontazione trasmessa dal Soggetto attuatore, di rideterminare in € 4.652.072,46 l'importo finale dell'intervento "dell'intervento *"Riqualificazione ambientale ex containers – Trasformazione in verde pubblico attrezzato e dotazione di parcheggio integrato"* (Cod. GR-AV01)
2. di provvedere a liquidare, sulla scorta di quanto disposto dal D.D. 15/2008, la somma di € 202.131,86 in favore del Comune di Avella (P.IVA 00248800641) quale saldo del finanziamento concesso pari alla differenza fra l'importo della rendicontazione finale della spesa ammissibile e quello già erogato dall'amministrazione regionale;
3. di autorizzare lo staff "Funzioni di supporto tecnico operativo. Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa" della Direzione Generale Risorse Finanziarie a pagare la somma di € 202.131,86 in favore del Comune di Avella mediante giroconto sulla contabilità speciale di Tesoreria Unica - Codice Tesoreria n. 420 e cod. conto di tesoreria n. 0185049;
4. di far gravare il rinveniente onere sull'impegno n. 3160007398, assunto con il Decreto dirigenziale n. 144 del 20/12/2016, così come integrato dal D.D. nr. 4 del 17/01/2023, sul capitolo 2512 del bilancio gestionale 2016;
5. di disimpegnare la somma complessiva di € 32.075,54 quale importo non dovuto della rata di saldo a valere sull'impegno n. 3160007398, assunto con Decreto dirigenziale 144 del 20/12/2016, così come integrato dal D.D. nr. 4 del 17/01/2023, sul capitolo 2512 del bilancio gestionale 2016;
6. di pubblicare il presente atto nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del portale istituzionale della Regione Campania ai sensi di quanto previsto dagli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii;
7. di stabilire che il Comune di Avella, entro e non oltre sessanta giorni dall'accredito della erogazione disposta con il presente provvedimento, provveda a trasmettere alla Direzione Generale "Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e Coesione" i mandati di pagamento quietanzati relativi alle spese non pagate per carenza dei fondi così come riportati nella scheda "D" inviata con nota prot. 1299 del 13/02/2023.
8. di inviare copia del presente provvedimento "Funzioni di supporto tecnico operativo. Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa" della Direzione Generale Risorse Finanziarie, alla Segreteria di Giunta per gli adempimenti di rispettiva competenza, nonché al Comune di Avella.

Dott.ssa Maria Somma