



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

Dott.ssa Somma Maria

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /
DIRIGENTE STAFF

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
381	22/11/2024	1	0

Oggetto:

APQ Infrastrutture per i Sistemi Urbani - VII Atto Integrativo - Progetto "Il grande attrattore culturale Certosa di San Lorenzo. Recupero e riqualificazione ambientale paesaggistica e infrastrutturale delle aree circostanti il monumento e altri interventi di completamento - Lotto A ..." - Codice SU7-SA02 CUP C38C09000010002 - Soggetto attuatore Comune di Padula - Determinazioni finali, modifica del decreto di concessione n. 481 del 27/9/2009 e recupero somme

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- a. in data 18/12/2008, in attuazione dell'Intesa Istituzionale di Programma approvata il 16 febbraio 2000, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Regione Campania hanno sottoscritto il VII Atto Integrativo all'Accordo di Programma Quadro "Infrastrutture per Sistemi Urbani";
- b. il suddetto Accordo prevede la realizzazione dell'intervento "Il grande attrattore culturale Certosa di San Lorenzo: Recupero e riqualificazione ambientale, paesaggistica e infrastrutturale delle aree circostanti il monumento e altri interventi di completamento. Lotto A) Lavori infrastrutturali e di sistemazione paesaggistica" - Cod. SU7-SA02 - CUP C38C09000010002 Soggetto attuatore Comune di Padula per un importo complessivo di € 4.600.000,00 a valere sulle risorse FAS derivanti dall'ex-lege 208/98 assegnate alla Regione Campania con la deliberazione CIPE n. 35/2005;
- c. con il Decreto dirigenziale n. 16 del 5/2/2009, sono stati fissati i criteri e gli indirizzi cui devono attenersi i soggetti preposti all'attuazione degli interventi finanziati con il su richiamato Atto integrativo, nonché la disciplina per la regolamentazione dei flussi finanziari;
- d. con il Decreto dirigenziale n. 481 del 27/9/2009, si è provveduto all'assegnazione definitiva del finanziamento per la somma di € 4.079.510,46 e al relativo impegno di spesa;
- e. con il Decreto dirigenziale n. 300 del 14/12/2018 di è proceduto a determinare in € 4.026.611,28 l'importo finale di finanziamento relativo all'intervento e all'erogazione del saldo finale;
- f. che l'importo complessivamente erogato in favore del Soggetto attuatore è pari ad € 4.026.611,28;

ATTESO che

- a. con nota prot. 812043 del 20/12/2018 la Regione Campania ha trasmesso al Comune di Padula la copia del succitato decreto n. 300/2018, richiedendo la trasmissione della documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle spese rendicontate ma non pagate, di cui alla richiamata "scheda D", reiterando la richiesta con le note prott. 720718 del 27/11/2019 e 481151 del 30/9/2021;
- b. che con pec del 26/4/2023, acquisita al prot. 225161 del 2/5/2023, il Comune di Padula ha trasmesso un documento di rendicontazione al 23/4/2023 e alcuni allegati;
- c. che in seguito alla istruttoria condotta la Regione Campania, con la nota prot. 599160 del 12/12/2023, ha evidenziato l'assenza della documentazione giustificativa di alcune delle spese indicate nel documento di rendicontazione, indicando la documentazione giustificativa mancante ed invitando l'Ente attuatore a trasmettere la stessa 90 giorni;
- d. che con la nota prot. 196819 del 18/4/2024, notificata a mezzo pec il 19/4/2024, la Regione Campania ha comunicato al Comune di Padula, ai sensi degli art. 7-8-10bis della L. 241/90 l'avvio del procedimento di rideterminazione del finanziamento in oggetto;
- e. che da parte del Comune di Padula è successivamente prevenuta, con pec del 23/4/2024, acquisita al prot. regionale 220889/2024, ulteriore documentazione giustificativa;

PRESO ATTO che

- a. in seguito all'istruttoria condotta sulla documentazione agli atti, risultano spese che in assenza di giustificativi non risultano rendicontabili sulle risorse dell'Accordo di Programma Quadro "Infrastrutture per i sistemi urbani" – VII Atto integrativo, e pertanto devono essere poste a carico del Soggetto Attuatore;
- b. sulla base dell'istruttoria effettuata sulla documentazione acquisita agli atti, risultano economie a valere sull'intervento ulteriori rispetto a quelle già rilevate con il decreto dirigenziale n. 300 del 14/12/2018;

RILEVATO che

in base alla rendicontazione trasmessa e in funzione delle previsioni di cui ai punti precedenti, il quadro economico finale dell'intervento risulta complessivamente così definito:

	Q.E. DGC 124/2015	Q.E. finale di rendicontazione DD 300/2018	somme non rendicontate e ulteriori economie	Q.E. finale
Lavori + oneri sicurezza	2.980.421,73	2.980.421,67		2.980.421,67
Totale lavori	2.980.421,73	2.980.421,67		2.980.421,67
Somme a disposizione				
Allacciamenti	75.000,00	60.169,50		60.169,50
Espropri			6.262,63	225.415,53
Spese tecniche e generali	348.883,10	348.883,10	22.059,66	326.823,44
Imprevisti				
Integrazione impianto illuminazione	23.052,75	23.052,75		23.052,75
Pavimentazione sede stradale	19.465,44	19.465,44		19.465,44
IVA lavori	298.042,17	298.042,17		298.042,17
IVA spese tecniche e generali	63.893,43	47.545,67	1.356,86	46.188,81
IVA allacciamenti	16.500,00	13.101,00		13.101,00
IVA Impianto illuminaz. + pavimentazione stradale	4.251,82	4.251,82		4.251,82
Totale somme a disposizione	1.099.088,71	1.046.189,61	33.712,09	1.012.477,52
TOTALE GENERALE	4.079.510,44	4.026.611,28	29.679,15	3.996.932,13

RITENUTO

- di dover rideterminare, a modifica del Decreto dirigenziale n. 481 del 27/9/2009, alla luce della rendicontazione trasmessa dal Soggetto attuatore, l'importo finale dell'intervento "Il grande attrattore culturale Certosa di San Lorenzo Recupero e riqualificazione ambientale paesaggistica e infrastrutturale delle aree circostanti il monumento e altri interventi di completamento Lotto A Lavori infrastrutturali e di sistemazione paesaggistica" - Cod. SU7-SA02 - CUP C38C09000010002 - in € 3.996.932,13, a fronte dell'importo già rideterminato in € 4.026.611,28, con il Decreto dirigenziale n. 300 del 14/12/2018;
- di dover quantificare l'economia complessiva del finanziamento relativamente all'intervento di cui trattasi in € 82.578,31, a valere sui fondi FSC come differenza fra il finanziamento assentito di € 4.079.510,44 e quello da determinazione finale pari ad € 3.996.932,13;
- di dover recuperare nei confronti del Comune di Padula la somma già liquidata di € 29.679,15 quale differenza fra il totale corrisposto e le spese rendicontate;
- di dover stabilire che il Comune Padula provveda, entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, alla restituzione della somma anticipata dalla Regione Campania non dovuta di € 29.679,15, mediante versamento a mezzo bonifico sul conto di Tesoreria Unica Regionale - codice tesoreria 425, codice conto tesoreria 0031409, con la causale "Cod. SU7-SA02 – CUP CUP C38C09000010002" - ed alla trasmissione di copia del bonifico alla DG Autorità di Gestione FSE e FSC;
- di dover stabilire fin d'ora che, decorso inutilmente il suddetto termine, si procederà al recupero coattivo delle somme erogate in eccesso, con aggravio delle ulteriori spese a carico del Soggetto attuatore;

- f. di dover pubblicare il presente decreto, in quanto modifica l'importo del finanziamento, sul sito istituzionale della Regione Campania, nella sezione "Amministrazione Trasparente", sotto-sezioni "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici", "Atti di revoca e/o modifica", ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e in conformità dei chiarimenti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza di cui alla circolare n. 2 del 08/09/2022 prot. 441389;

VISTI

- tutti gli atti richiamati in premessa;
- il D.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011;
- il D.lgs. n. 126 del 10 agosto 2014;
- la L.R. n. 37 del 5 dicembre 2017 – Principi e strumenti della programmazione ai fini dell'ordinamento contabile regionale;
- il Regolamento Regionale n. 5 del 7 giugno 2018 – Regolamento di contabilità regionale in attuazione dell'articolo 10 della L.R. n. 37 del 5 dicembre 2017;
- la L.R. n. 24 del 28 dicembre 2023 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-2026 della Regione Campania – Legge di stabilità regionale per il 2024";
- la L.R. n. 25 del 28 dicembre 2023 "Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-2026 della Regione Campania";
- la D.G.R. n. 814 del 29 dicembre 2023 "Approvazione Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione per il triennio 2024/2026";
- la D.G.R. n. 3 del 10 gennaio 2024 "Approvazione Bilancio gestionale 2024-2026 della Regione Campania – Indicazioni gestionali";

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento ex Decreto Dirigenziale n. n. 130 del 24/11/2017 nonché della espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso;

DECRETA

per tutto quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato e trascritto:

1. di rideterminare, a modifica del Decreto dirigenziale n. 481 del 27/9/2009, alla luce della rendicontazione trasmessa dal Soggetto attuatore, l'importo finale dell'intervento "Il grande attrattore culturale Certosa di San Lorenzo Recupero e riqualificazione ambientale paesaggistica e infrastrutturale delle aree circostanti il monumento e altri interventi di completamento Lotto A Lavori infrastrutturali e di sistemazione paesaggistica" - Cod. SU7-SA02 - CUP C38C09000010002 – in € 3.996.932,13, a fronte dell'importo già rideterminato in € 4.026.611,28, con il Decreto dirigenziale n. 300 del 14/12/2018;;
2. di quantificare l'economia complessiva del finanziamento relativamente all'intervento di cui trattasi in € 82.578,31, a valere sui fondi FSC come differenza fra il finanziamento assentito di € 4.079.510,44 e quello da determinazione finale pari ad € 3.996.932,13;
3. di recuperare nei confronti del Comune di Padula la somma già liquidata di € 29.679,15 quale differenza fra il totale corrisposto e le spese rendicontate;
4. di stabilire che il Comune Padula provveda, entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, alla restituzione della somma anticipata dalla Regione Campania non dovuta di € 29.679,15, mediante versamento a mezzo bonifico sul conto di Tesoreria Unica Regionale - codice tesoreria 425, codice conto tesoreria 0031409, con la causale "Cod. SU7-SA02 – CUP CUP C38C09000010002" - ed alla trasmissione di copia del bonifico alla DG Autorità di Gestione FSE e FSC;
5. di stabilire fin d'ora che, decorso inutilmente il suddetto termine, si procederà al recupero coattivo delle somme erogate in eccesso, con aggravio delle ulteriori spese a carico del Soggetto attuatore;
6. di pubblicare il presente decreto, in quanto modifica l'importo del finanziamento, sul sito

istituzionale della Regione Campania, nella sezione "Amministrazione Trasparente", sotto-sezioni "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici", "Atti di revoca e/o modifica", ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e in conformità dei chiarimenti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza di cui alla circolare n. 2 del 08/09/2022 prot. 441389;

7. di inviare copia del presente provvedimento alla Segreteria di Giunta per gli adempimenti di competenza e al Comune di Padula.

Somma