



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

Dott.ssa Somma Maria

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
217	14/07/2023	1	0

Oggetto:

Intesa Istituzionale di Programma. A.P.Q. Infrastrutture di supporto alle attività economiche. Potenziamento dei collegamenti con le aree industriali. Recupero delle aree dismesse. Atto Integrativo. Intervento: "Costruzione della strada denominata S.Nicola - Cimitero - Addolorata - Trevico e traversa" (PTA-AV/20). Soggetto attuatore: Comune di San Nicola Baronia (AV). Soggetto Responsabile: Patto Territoriale Agrirpinia - Determinazioni finali e liquidazione saldo.

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

PREMESSO che,

- a. in data 16/04/2013 è stato sottoscritto nell'ambito dell'Intesa Istituzionale di Programma, l'Atto integrativo all'Accordo di Programma Quadro "Infrastrutture di supporto alle attività economiche, potenziamento dei collegamenti con le aree industriali. Recupero delle aree dismesse" destinato al finanziamento di Opere Infrastrutturali dei Patti Territoriali Agricoli e del Patto Generalista Bussento-Vallo di Diano;
- b. l'Accordo testé citato prevedeva, tra gli altri, il finanziamento di € 472.558,06 a favore del Comune di San Nicola Baronia, in qualità di Soggetto Attuatore, per la realizzazione dell'intervento "Costruzione della strada denominata S.Nicola – Cimitero – Addolorata – Trevico e traversa" (PTA-AV/20), nell'ambito del "Patto Territoriale Agrirpinia" che assumeva, per l'intervento di che trattasi, la qualità di soggetto responsabile;
- c. con Decreto Dirigenziale n. 214 del 30/04/2003 sono stati fissati i criteri e gli indirizzi cui devono attenersi i soggetti preposti all'attuazione degli interventi finanziati con il surrichiamato Atto Integrativo, nonché la disciplina per la regolamentazione dei flussi finanziari;
- d. con Decreto Dirigenziale n. 515 del 30/09/2004, la Regione Campania all'atto della trasmissione degli atti convalidati dal Soggetto Responsabile della documentazione indicata alla lettera B del Decreto Dirigenziale n. 214/2003, ha provveduto all'assegnazione provvisoria del finanziamento di € 472.558,06 a favore del Comune di San Nicola Baronia per la realizzazione dell'intervento "Costruzione della strada denominata S.Nicola – Cimitero – Addolorata – Trevico e traversa" (PTA-AV/20);
- e. con Decreto Dirigenziale n. 515 del 30/09/2004 si è provveduto all'impegno del rinveniente onere di € 472.558,06 sul capitolo di bilancio n. 2480 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2004;
- f. con nota prot. 973/2005 Il Comune di San Nicola Baronia ha trasmesso la rimodulazione del quadro economico a seguito di gara, nonché la convalida del Soggetto Responsabile "Patto Territoriale Agrirpinia" dello stesso quadro economico come di seguito riportato:

	QE post gara
LAVORI	
<i>Lavori e oneri di sicurezza</i>	344.660,85
Totale lavori e oneri	344.660,85
SOMME A DISPOSIZIONE	
<i>Espropri</i>	1.000,00
<i>L. 109/94 e Oneri sopravvenuti 6% su importo aggiudicato</i>	20.679,65
<i>1% Soggetto responsabile</i>	4.725,58
<i>IVA su 1% Soggetto responsabile</i>	945,12
<i>Imprevisti</i>	165,08
<i>Incentivo legge 109/94</i>	3.626,34
<i>Spese tecniche</i>	36.531,69
<i>Spese geologo</i>	5.000,00
<i>IVA su spese tecniche</i>	8.306,34
<i>IVA sui lavori</i>	34.466,09
Totale somma a disposizione	115.445,89
TOTALE COMPLESSIVO	460.106,74

- g. sulla base della documentazione trasmessa con la citata nota 973/2005, si è provveduto con il Decreto Dirigenziale n. 325 del 22/06/2005 all'assegnazione in via definitiva a finanziamento dell'intervento "Costruzione della strada denominata S.Nicola – Cimitero – Addolorata – Trevico e

- traversa” – PTA-AV/20 per l'importo pari ad € 460.106,74, ed all'erogazione dell'importo di € 69.016,01 a titolo di prima rata del finanziamento;
- h. con il summenzionato Decreto Dirigenziale n. 325 del 22/06/2005 si è, altresì, provveduto a confermare il riveniente onere di € 460.106,74 sul capitolo di bilancio n. 2480 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2004 ed al disimpegno contabile di € 12.451,32;-
- i. con successivi Decreti Dirigenziali n. 332 del 29/09/2005 e n. 820 del 26/10/2006 si è provveduto alla liquidazione delle successive rate di acconto del finanziamento assentito, fino alla quinta rata compresa, per un importo complessivo pari a € 437.101,41;
- j. il Comune di San Nicola Baronia con Deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 20/11/2007 ha approvato la perizia di variante di seguito riportata:

	Perizia di Variante (D.G.C n.46 del 20/11/2007)
LAVORI	
<i>Lavori e oneri di sicurezza</i>	361.107,94
Totale lavori e oneri	361.107,94
SOMME A DISPOSIZIONE	
<i>Espropri</i>	3.711,00
<i>1% Soggetto responsabile</i>	4.725,58
<i>IVA su 1% Soggetto responsabile</i>	945,12
<i>Incentivo legge 109/94</i>	3.626,34
<i>Spese tecniche</i>	36.531,69
<i>Spese geologo</i>	5.000,00
<i>IVA su spese tecniche</i>	8.306,34
<i>IVA sui lavori</i>	36.110,79
<i>Economie somme</i>	41,94
Totale somme a disposizione	98.998,34
TOTALE COMPLESSIVO	460.106,74

PREMESSO, altresì, che

- a. con deliberazione n. 464 del 01.10.2019 la Giunta Regionale, nel prendere atto della situazione di stallo in cui versano diversi interventi finanziati nell'ambito degli APQ dell'Intesa Istituzionale di Programma FSC 2000-2006, ha demandato alle strutture regionali, ciascuna per gli Accordi di cui è Responsabile Unico dell'Attuazione, lo svolgimento di una ricognizione puntuale di quei progetti che, dagli atti in proprio possesso e dai dati presenti nei sistemi di monitoraggio, non evidenziano avanzamenti in termini attuativi e/o di spesa;
- b. la predetta ricognizione, come stabilito nel su citato provvedimento giuntale, è finalizzata all'attivazione delle necessarie verifiche sullo stato di attuazione degli interventi medesimi, anche mediante visite in loco presso gli uffici dei soggetti attuatori e, ove strettamente necessario, presso i luoghi di realizzazione delle opere;
- c. attraverso tali verifiche si dovrà pervenire all'accertamento del reale stato di attuazione degli interventi in fase di stallo e, conseguentemente, dell'eventuale sussistenza dei presupposti per procedere, anche d'ufficio, alla chiusura amministrativo-contabile del finanziamento o in alternativa attivare, secondo le consuete procedure previste dagli APQ 2000-2006, l'Organismo di Programmazione del PSC;
- d. con nota prot. n. 747033 del 06.12.2019, la Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ha trasmesso le "Linee guida per lo svolgimento delle attività di verifica sugli interventi finanziati dal FSC 2000-2006", dalla stessa redatte in qualità di Organismo di programmazione FSC in attuazione degli indirizzi giuntali formulati con DGR n. 464/2019, finalizzate a definire modalità, strumenti di supporto e procedure uniformi da seguire da parte di ciascun RUA nell'espletamento dei controlli sugli interventi di competenza;
- e. con Decreto Dirigenziale n. 4 del 15.01.2020 della Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, è stato costituito, nel rispetto di quanto previsto dalla DGR n. 464/2019 e dalle Linee guida di cui alla nota prot. n. 747033 del 06.12.2019, il Team operativo di supporto al RUA per lo svolgimento delle attività di verifica volte all'accertamento del reale stato di

attuazione degli interventi in fase di stallo negli APQ FSC 2000-2006 di competenza della medesima DG 50.01;

- f. successivamente, con i Decreti Dirigenziali n. 105 del 20.04.2021 e n. Decreto Dirigenziale n. 151 del 19.07.2022, è stato aggiornato il precitato Team operativo di supporto al RUA per lo svolgimento delle suindicate attività di verifica;

CONSIDERATO che

- a. dalla ricognizione condotta dalla DG 50.01 in relazione agli APQ FSC 2000-2006 di propria competenza, è emerso che per l'intervento finanziato in favore del Comune di San Nicola Baronia, contrassegnato dal codice PTA-AV/20, non risultava concluso l'iter amministrativo sotteso al finanziamento de quo mediante l'emissione del decreto di determinazioni finali dell'intervento;
- b. con nota prot. n. 549447 del 08/11/2022, la Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, nel rispetto di quanto disposto dalla D.G.R. n. 464/2019 e delle "Linee guida per lo svolgimento delle attività di verifica sugli interventi finanziati dal FSC 2000-2006", ha assegnato al Comune di San Nicola Baronia un termine per la trasmissione di una relazione illustrativa sullo stato di attuazione delle opere oggetto di finanziamento, corredata da ogni documento utile a definire lo stato dell'intervento e a consentire la chiusura amministrativo-contabile del finanziamento, precisando che, in assenza di riscontro, si sarebbe proceduto alla necessaria verifica in "loco" – in modalità telematica - allo scopo di constatare l'effettivo stato di attuazione dell'intervento;
- c. con nota prot. n. 586676 del 25/11/2022, la DG 50.01 rappresentava che la documentazione trasmessa dal Comune di San Nicola Baronia con nota prot. n. 4580 del 17/11/2022, non risultava sufficiente a consentire la chiusura amministrativo contabile dell'intervento, e confermava lo svolgimento delle attività di verifica, fissata per il giorno 01/12/2022, secondo le modalità precedentemente comunicate;
- d. il Comune di San Nicola Baronia ha preso parte alla sopramenzionata verifica, espletata dal funzionario della DG 01 individuato ai sensi del D.D. n. 4/2020, aggiornato con i successivi Decreti Dirigenziali n. 105/2021 e n. 151/2022;
- e. con nota prot. n. 645418 del 30/12/2022 la DG 50.01 ha trasmesso al Comune di San Nicola Baronia l'esito della verifica in loco effettuata in modalità telematica, rappresentando che, per la chiusura amministrativo-contabile dell'intervento, fosse necessario acquisire la rendicontazione finale delle spese, e che, in caso di mancato riscontro entro il termine stabilito, ovvero in caso di esito negativo della verifica sulla documentazione trasmessa, si sarebbe proceduto all'adozione del decreto di chiusura amministrativo-contabile sulla base delle sola documentazione presente agli atti;
- f. con pec del 04/02/2023, acquisita al protocollo regionale n. 80143 del 14/02/2023, il Comune di San Nicola Baronia ha trasmesso, tra l'altro, la rendicontazione finale delle spese necessaria alla chiusura amministrativo-contabile dell'intervento, unitamente alla convalida del Soggetto Responsabile;

CONSIDERATO, altresì, che

- a. a favore dell'Ente attuatore risultano già erogate, con i Decreti Dirigenziali citati in premessa, le prime cinque rate, per un ammontare complessivo di € 437.101,641;
- b. dalla documentazione agli atti e da quella prodotta dal Comune di San Nicola Baronia, così come evidenziato nella nota prot. 141180 del 15/03/2023, risultano spese sostenute per la realizzazione dell'opera pari complessivamente ad € 441.294,17;-
- c. il Decreto Dirigenziale n. 214/2003 alla lettera M) prevede che "gli ulteriori importi che risultino disponibili a seguito di economie realizzate nelle varie fasi procedurali...costituiranno elemento di detrazione in sede di chiusura dei conti con la Regione e saranno oggetto di riprogrammazione";
- d. il medesimo D.D. n. 214/2003 alla lettera N) prevede che "ogni eccedenza di spesa rispetto all'importo definitivo farà comunque carico al soggetto esecutore, dovendosi escludere che ogni ulteriore onere, eccedente tale limite, possa gravare sulla Regione";
- e. pertanto, in base alla rendicontazione trasmessa e in funzione delle previsioni di cui ai punti precedenti, il quadro economico finale dell'intervento, risulta complessivamente così rideterminato:

	Perizia di Variante (D.G.C n.46 del 20/11/2007)	Spesa Rendicontata e Ammissibile FSC
LAVORI		
<i>Lavori e oneri di sicurezza</i>	361.107,94	360.929,50

Totale lavori e oneri	361.107,94	360.929,50
SOMME A		
DISPOSIZIONE		
<i>Espropri</i>	3.711,00	3.693,02
<i>1% Soggetto responsabile</i>	4.725,58	4.725,58
<i>IVA su 1% Soggetto responsabile</i>	945,12	945,12
<i>Incentivo legge 109/94</i>	3.626,34	-----
<i>Spese tecniche</i>	36.531,69	24.880,00
<i>Spese geologo</i>	5.000,00	4.896,00
<i>IVA su spese tecniche</i>	8.306,34	5.132,00
<i>IVA sui lavori</i>	36.110,79	36.092,95
<i>Economie somme</i>	41,94	-----
Totale somme a	98.998,34	80.364,67
disposizione		
TOTALE COMPLESSIVO	460.106,74	441.294,17

ATTESO CHE

- a. con la citata prot. n.141180 del 15/03/2023, la Regione Campania:
 - i. ha comunicato le determinazioni finali al Soggetto attuatore evidenziando che, in base alla documentazione trasmessa, l'entità del finanziamento riconoscibile per l'intervento de quo è pari ad € 441.294,17 a fronte di un importo originariamente assentito di € 460.106,74;
 - ii. ha rappresentato che il Comune di San Nicola Baronia in relazione all'intervento "Parco mulini ad acqua e della falconeria" (Cod. PTA-AV/11), afferente al FSC 2000-2006, di cui all'Accordo di Programma Quadro "Infrastrutture di supporto alle attività economiche, potenziamento dei collegamenti con le aree industriali. Recupero delle aree dismesse", risulta debitore di € 856,30;
 - iii. ha comunicato, altresì, che, sussistendo debiti e crediti reciproci, si sarebbe riservata di procedere mediante procedura compensativa a valere sulla liquidazione del saldo finale dell'intervento de quo;
- b. nel riscontrare la succitata nota, il Comune di San Nicola Baronia, mediante nota prot. n. 1095 del 17/03/2023, ha accolto favorevolmente l'adozione della procedura compensativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 1241-1242 c.c.;
- c. con Decreto Dirigenziale n. 186 del 22/06/2023, nel rideterminare l'importo dell'intervento "Parco mulini ad acqua e della falconeria" contrassegnato dal codice PTA-AV/11, la Regione Campania ha disposto il recupero del rinveniente importo pari a € 856,30 mediante compensazione tra reciproci debiti-crediti intercorrenti tra l'Amministrazione regionale e l'Ente comunale, da effettuarsi, fino a concorrenza del debito, a valere sulla liquidazione del saldo finale pari ad € 4.192,76 dell'intervento de quo;
- d. pertanto, è possibile procedere alla compensazione di debiti-crediti reciproci tra la Regione Campania ed il Comune di San Nicola Baronia al fine di assicurare una snella, tempestiva ed efficace azione amministrativa;

DATO ATTO

- a. che con delibera di Giunta regionale n. 303 del 25/05/2023 si è provveduto ad adottare le variazioni al Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2023-2025, al Documento Tecnico di Accompagnamento e al Bilancio Gestionale 2023-2025, anche mediante l'applicazione nell'esercizio 2023 di quote di avanzo accantonato per finanziare impegni perenti già manifestati, incrementando, altresì, la dotazione di cassa mediante il prelevamento dal Fondo di Riserva di Cassa, ai sensi dell'articolo 51 del D.Lgs. n. 118/2011
- b. con Decreto dirigenziale n. 179 del 15/06/2023 si è provveduto, tra l'altro, ad impegnare sul capitolo di spesa U02480 del bilancio gestionale 2023-2025 la somma complessiva di € 4.192,76 in favore del Comune di San Nicola Baronia, quale reimputazione del residuo perente conservato a Stato patrimoniale con scheda perente n. 9040004115;

RILEVATO

- a. che per effetto delle previsioni di cui ai punti precedenti, l'importo del finanziamento finale a valere su risorse FSC 2000-2006 relativo all'intervento dell'intervento "Costruzione della strada denominata S.Nicola – Cimitero – Addolorata – Trevico e traversa" PTA-AV/20

(B81B04000550002), è rideterminato in € 441.294,17, generandosi un saldo del finanziamento pari ad € 4.192,76;

- b. che gli elementi informativi relativi al progetto sono:

PROGETTO/PRESTAZIONE		
Denominazione	CIG	CUP
"Costruzione della strada denominata S.Nicola – Cimitero – Addolorata – Trevico e traversa" (PTA-AV/20)	N.D.	B81B04000550002

- c. che gli elementi informativi relativi al creditore (beneficiario) sono:

BENEFICIARIO			
Nominativo/ Ragione sociale	Indirizzo	Comune	Codice fiscale P. Iva
Comune di San Nicola Baronia	Via Vittorio Veneto, 21 83050 (AV)	Comune di San Nicola Baronia	C.F. 81002530640

- d. che gli elementi contabili sono:

decreto impegno	Impegno definitivo	Modalità di pagamento	Causale pagamento	Importo	Es. finanziario
n. 179 del 15/06/2023	32300051321	Giroconto T.U. Codice Tesoreria 420 – Codice Conto n. 0304586	SALDO	€ 3.336,46	2023
		Commutazione in quietanza d'entrata a favore della Regione Campania a valere sul capitolo di entrata 1403		€ 856,30	

VERIFICATO

- a. che la liquidazione rispetta i limiti dell'impegno di riferimento;
- b. i dati relativi all'intervento di che trattasi risultano pubblicati, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del portale istituzionale;

RITENUTO

- a. alla luce della documentazione trasmessa dal Soggetto attuatore, di dover rideterminare in € 441.294,17 l'importo finale dell'intervento "Costruzione della strada denominata S.Nicola – Cimitero – Addolorata – Trevico e traversa" – Cod. PTA-AV/20 – (CUP B81B04000550002);
- b. di dover procedere alla liquidazione, in favore del Comune di San Nicola Baronia (C.F. 81002530640), dell'importo complessivo di € 4.192,76 quale saldo del finanziamento assentito facendo gravare l'onere sull'impegno di spesa n. 3230005131 assunto con Decreto Dirigenziale n. 179 del 15/06/2023 sul capitolo n. U02480 del bilancio gestionale 2023-2025;
- c. di dover autorizzare lo staff "Funzioni di supporto tecnico operativo. Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa" della Direzione Generale Risorse Finanziarie a pagare in favore dell'Amministrazione Comune di San Nicola Baronia (C.F. 81002530640) l'importo complessivo di € 4.192,76 di cui:
- a. € 3.336,46 mediante giroconto cod. tesoreria n.420 e cod. conto di tesoreria n. 0304586
- b. € 856,30 mediante commutazione in quietanza d'entrata in favore della Regione Campania a valere sull'accertamento n. 4180003481 assunto sul capitolo di entrata E01403 del bilancio gestionale 2018;

- d. di dover prendere atto della somma complessiva di € 18.812,57 quale economia di spesa conseguita per la realizzazione dell'intervento "Costruzione della strada denominata S.Nicola – Cimitero – Addolorata – Trevico e traversa" Cod. PTA-AV/20;
- e. di dover disimpegnare la somma complessiva di € 18.812,57 a valere sull'impegno perente n. 9040004115 assunto con Decreto Dirigenziale. n. 515/2004 sul capitolo U02480 del bilancio gestionale 2004, quale economia di spesa conseguita per la realizzazione dell'intervento "Costruzione della strada denominata S. Nicola – Cimitero – Addolorata – Trevico e traversa" Cod. PTA-AV/20;

VISTI

- a. il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;
- b. il Regolamento di Contabilità Regionale n. 5 del 7 giugno 2018;
- c. la Legge regionale n. 18 del 29 dicembre 2022;
- d. la Legge regionale n. 19 del 29 dicembre 2022;
- e. la D.G.R. n. 8 del 12 gennaio 2023 "Approvazione Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione per il triennio 2023/2025 della Regione Campania";
- f. la D.G.R. n. 9 del 12 gennaio 2023 "Approvazione Bilancio gestionale 2023-2025 della Regione Campania – Indicazioni gestionali";
- g. la D.G.R. n. 303 del 25/05/2023

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento ex Decreto Dirigenziale n.66 del 30/04/2020, nonché della espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso;

DECRETA

Per tutto quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato e trascritto:

- 1. alla luce della documentazione trasmessa dal Soggetto attuatore, di rideterminare in € 441.294,17 l'importo finale dell'intervento "Costruzione della strada denominata S.Nicola – Cimitero – Addolorata – Trevico e traversa" – Cod. PTA-AV/20 – (CUP B81B04000550002);
- 2. di procedere alla liquidazione, in favore del Comune di San Nicola Baronia (C.F. 81002530640), dell'importo complessivo di € 4.192,76 quale saldo del finanziamento assentito facendo gravare l'onere sull'impegno di spesa n. 3230005131 assunto con Decreto Dirigenziale n. 179 del 15/06/2023 sul capitolo n. U02480 del bilancio gestionale 2023-2025;
- 3. di autorizzare lo staff "Funzioni di supporto tecnico operativo. Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa" della Direzione Generale Risorse Finanziarie a pagare in favore dell'Amministrazione Comune di San Nicola Baronia (C.F. 81002530640) l'importo complessivo di € 4.192,76 di cui:
 - c. € 3.336,46 mediante giroconto cod. tesoreria n.420 e cod. conto di tesoreria n. 0304586
 - d. € 856,30 mediante commutazione in quietanza d'entrata in favore della Regione Campania a valere sull'accertamento n. 4180003481 assunto sul capitolo di entrata E01403 del bilancio gestionale 2018;
- 4. di prendere atto della somma complessiva di € 18.812,57 quale economia di spesa conseguita per la realizzazione dell'intervento "Costruzione della strada denominata S.Nicola – Cimitero – Addolorata – Trevico e traversa" Cod. PTA-AV/20;
- 5. di disimpegnare la somma complessiva di € 18.812,57 a valere sull'impegno perente n. 9040004115 assunto con Decreto Dirigenziale. n. 515/2004 sul capitolo U02480 del bilancio gestionale 2004, quale economia di spesa conseguita per la realizzazione dell'intervento "Costruzione della strada denominata S.Nicola – Cimitero – Addolorata – Trevico e traversa" Cod. PTA-AV/20;
- 6. di pubblicare il presente atto nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del portale istituzionale della Regione Campania ai sensi di quanto previsto dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii;
- 7. di inviare copia del presente provvedimento "Funzioni di supporto tecnico operativo. Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa" della Direzione Generale Risorse Finanziarie, alla Segreteria di Giunta per gli adempimenti di rispettiva competenza, nonché al Comune di San Nicola Baronia, ed al Soggetto Responsabile.

