



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

Dott.ssa Somma Maria

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
346	01/12/2023	1	0

Oggetto:

Intesa Istituzionale di Programma - FSC 2000-2006. Accordo di Programma Quadro Infrastrutture di supporto alle attività economiche - Atto Integrativo. Intervento: Potenziamento area PIP di Sassano (Cod. PTG SA 59). Soggetto attuatore: Comune di Sassano. Soggetto Responsabile: Patto Territoriale di Bussento Vallo di Diano. Determinazioni finali e disimpegno economie.

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

PREMESSO CHE

- a. In data 16.04.2023, è stato sottoscritto, nell'ambito dell'Intesa Istituzionale di Programma, tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Regione Campania, l'Accordo di Programma Quadro "Infrastrutture di supporto alle attività economiche – Atto Integrativo";
- b. l'Accordo testé citato prevede, tra gli altri, il finanziamento di euro 808.255,05 in favore del Comune di Sassano, in qualità di Soggetto attuatore, per la realizzazione dell'intervento "Potenziamento area PIP di Sassano", contrassegnato dal codice PTG-SA/59, nell'ambito del "Patto Territoriale Bussento – Vallo di Diano che assume, per l'intervento de quo, la qualità di Soggetto Responsabile;
- c. con Decreto Dirigenziale n. 214 del 30.04.2003 sono state fissate le prescrizioni procedurali per l'utilizzo dei finanziamenti assegnati;
- d. successivamente, con Decreto Dirigenziale n. 405 del 27.07.2004 si è provveduto ad assegnare – in via provvisoria - il finanziamento di euro 808.255,05, in favore del Comune di Sassano, in qualità di Soggetto attuatore, per la realizzazione dell'intervento "Potenziamento Area PIP di Sassano" (cod. PTG-SA/59);
- e. con nota prot. n. TER 222/06, acquisita al prot. regionale con il n. 451997 del 23.05.2006, il Soggetto Responsabile del Patto Territoriale Bussento Vallo di Diano ha trasmesso la documentazione propedeutica all'assegnazione definitiva, sulla scorta della lett. D), lett. E) e lett. F) del Disciplinare di attuazione di cui al D.D. n. 214/2003, nonché la copia della D.G.C. n. 81 del 18.04.2006 di approvazione del quadro economico post gara come di seguito riportato:

LAVORI	€ 370.801,29
SOMME A DISPOSIZIONE	€ 263.939,42
spostam. palo enel	€ 86.562,68
espropriazioni	€ 50.612,77
spese tecniche e generali	€ 44.802,90
iva lavori (10%)	€ 37.080,12
iva spese tec e gen (20%)	€ 8.960,50
accantonamento economie	€ 27.837,90
compenso Patto Territoriale	€ 8.082,55
TOTALE	€ 634.740,71

- f. pertanto, con Decreto Dirigenziale n. 588 del 13.07.2006 si è provveduto all'assegnazione – in via definitiva - il finanziamento di euro 634.740,71 in favore del Comune di Sassano, in qualità di Soggetto attuatore, per la realizzazione dell'intervento "Potenziamento Area PIP nel Comune di Sassano" (cod. PTG/SA.59);
- g. con il suindicato Decreto Dirigenziale n. 588/2006 si è, altresì, provveduto ad erogare la prima rata, pari al 15% del finanziamento assentito, per la somma di euro 95.211,11, nonché a disimpegnare, ai soli fini programmatici, il residuo importo di euro 173.514,34
- h. con i Decreti Dirigenziali n. 1282 del 12.11.2007, n. 430 del 23.05.2008, n. 51 del 23.09.2008 e n. Decreto Dirigenziale n. 105 del 05.03.2009 sono state erogate le prime cinque rate del finanziamento assentito per l'importo totale di euro 603.003,67;

PREMESSO, altresì, CHE

- a. il Soggetto attuatore ha adottato la Determina Dirigenziale n. 164 del 18.10.2007 di approvazione della variante suppletiva determinando la rimodulazione del Quadro Economico come di seguito riportato:

LAVORI	€ 384.278,07
Lavori a misura (oneri sicurezza inclusi)	€ 384.278,07
SOMME A DISPOSIZIONE	€ 250.463,09
Iva lavori (10%)	€ 38.427,80
Espropriazioni	€ 50.612,77
Spese tecniche e generali (IVA compresa)	€ 148.038,65
Accantonamenti economie	€ -
Imprevisti	€ 5.301,32

Compenso Patto Territoriale	€	8.082,55
TOTALE	€	634.741,16

- b. il Comune di Sassano ha provveduto a trasmettere all'Amministrazione regionale la documentazione attestante la conclusione dell'opera ed il conseguimento delle finalità originariamente previste nell'Accordo di Programma Quadro, ovvero, il certificato di regolare esecuzione del 03.11.2008 e la correlata approvazione, da parte dell'Organo competente, tramite Determinazione dell'Area Tecnica n. 117 del 05.11.2008, nonché la rendicontazione parziale delle spese sostenute dal Soggetto attuatore nella realizzazione dell'intervento supportate dai giustificativi di pagamento;
- c. il Patto Territoriale Bussento – Vallo di Diano ha provveduto, con nota prot. n. TER 393 del 09.12.2008, assunta a protocollo regionale n. 1043027 del 15.12.2008, a trasmettere la convalida della documentazione trasmessa dall'Ente esecutore;

CONSIDERATO CHE

- a. con deliberazione n. 464 del 01.10.2019 la Giunta Regionale, nel prendere atto della situazione di stallo in cui versano diversi interventi finanziati nell'ambito degli APQ dell'Intesa Istituzionale di Programma FSC 2000-2006, ha demandato alle strutture regionali, ciascuna per gli Accordi di cui è Responsabile Unico dell'Attuazione, lo svolgimento di una ricognizione puntuale di quei progetti che, dagli atti in proprio possesso e dai dati presenti nei sistemi di monitoraggio, non evidenziano avanzamenti in termini attuativi e/o di spesa;
- b. la predetta ricognizione, come stabilito nel su citato provvedimento giuntale, è finalizzata all'attivazione delle necessarie verifiche sullo stato di attuazione degli interventi medesimi, anche mediante visite in loco presso gli uffici dei soggetti attuatori e, ove strettamente necessario, presso i luoghi di realizzazione delle opere;
- c. attraverso tali verifiche si dovrà pervenire all'accertamento del reale stato di attuazione degli interventi in fase di stallo e, conseguentemente, dell'eventuale sussistenza dei presupposti per procedere, anche d'ufficio, alla chiusura amministrativo-contabile del finanziamento o in alternativa attivare, secondo le consuete procedure previste dagli APQ 2000-2006, l'Organismo di Programmazione del PSC;
- d. con nota prot. n. 747033 del 06.12.2019, la Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ha trasmesso le "Linee guida per lo svolgimento delle attività di verifica sugli interventi finanziati dal FSC 2000-2006", dalla stessa redatte in qualità di Organismo di programmazione FSC in attuazione degli indirizzi giuntali formulati con DGR n. 464/2019, finalizzate a definire modalità, strumenti di supporto e procedure uniformi da seguire da parte di ciascun RUA nell'espletamento dei controlli sugli interventi di competenza;
- e. con Decreto Dirigenziale n. 4 del 15.01.2020 della Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, è stato costituito, nel rispetto di quanto previsto dalla DGR n. 464/2019 e dalle Linee guida di cui alla nota prot. n. 747033 del 06.12.2019, il Team operativo di supporto al RUA per lo svolgimento delle attività di verifica volte all'accertamento del reale stato di attuazione degli interventi in fase di stallo negli APQ FSC 2000-2006 di competenza della medesima DG 50.01;
- f. successivamente, con i Decreti Dirigenziali n. 105 del 20.04.2021 e n. 151 del 19.07.2022, è stato aggiornato il precitato Team operativo di supporto al RUA per lo svolgimento delle suindicate attività di verifica;

CONSIDERATO, altresì, CHE

- a. dalla ricognizione condotta dalla Direzione Generale - Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, in relazione agli APQ FSC 2000-2006 di propria competenza, è emerso che, per l'intervento finanziato in favore del Comune di Sassano, contrassegnato dal codice PTG-SA/59, denominato "Potenziamento Area PIP di Sassano", non risultava ancora concluso l'iter amministrativo sotteso al finanziamento de quo mediante l'emissione del decreto dirigenziale di determinazioni finali a chiusura dell'intervento;
- b. con nota prot. n. 352834 del 11.07.2023, l'Amministrazione regionale, nel rispetto di quanto disposto dalla D.G.R. n. 464/2019 e delle "Linee guida per lo svolgimento delle attività di verifica sugli interventi finanziati dal FSC 2000-2006", ha assegnato al Comune di Sassano e al Patto Territoriale Bussento Vallo di Diano un termine, entro il 21.08.2023, per la trasmissione di una relazione illustrativa sullo stato di attuazione delle opere oggetto di finanziamento, corredata da ogni documento utile a definire lo stato dell'intervento e a consentire la sua chiusura amministrativo-contabile, precisando che, in assenza di riscontro, si sarebbe

proceduto alla verifica in "loco" - in modalità telematica - il giorno 13.09.2023 alle ore 12.00, allo scopo di constatare l'effettivo stato di attuazione dell'intervento;

- c. con nota prot. n. 411862 del 24.08.2023, l'Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, attesa la mancata trasmissione della documentazione richiesta, ha confermato lo svolgimento della verifica in loco – in modalità telematica, secondo le modalità precedentemente comunicate;
- d. con nota prot. n. 6037 del 12.09.2023, acquisita al protocollo regionale con il n. 447764 del 21.09.2023, l'Ente comunale ha chiesto, motivatamente, il differimento della verifica programmata per il 13.09.2023;
- e. con nota pec del 12.09.2023, l'Amministrazione regionale, in accoglimento della richiesta di cui al punto precedente, ha disposto il differimento della verifica al 29.09.2023 ore 11:00, riportando il relativo link per il collegamento in videoconferenza;
- f. con nota prot. n. 491965 del 16.10.2023, l'Amministrazione regionale ha comunicato al Soggetto Attuatore e al Soggetto Responsabile del Patto Territoriale Bussento – Vallo di Diano gli esiti della verifica in loco, invitando alla trasmissione, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della presente, della documentazione integrativa concordata in sede di verifica, rappresentando, contestualmente che, in caso di infruttuoso decorso del suindicato termine, si sarebbe proceduto all'adozione del decreto dirigenziale di chiusura sulla scorta della sola documentazione agli atti;

CONSIDERATO, infine, CHE

- a. con la nota prot. n. 6907 del 20.10.2023, acquisita a protocollo regionale n. 514440 del 26.10.2023, il Comune di Sassano ha provveduto a trasmettere la rendicontazione integrativa delle spese sostenute nella realizzazione dell'opera finanziata;
- b. con nota prot. n. 7140 del 26.10.2023, assunta al prot. regionale con il n. 521458 del 30.10.2023, il Soggetto Responsabile ha trasmesso la convalida della documentazione integrativa trasmessa dal Soggetto attuatore, così come prescritto dal Disciplinare di attuazione ex D.D. n. 214/2003;
- c. con nota prot. n. 539771 del 09.11.2023, la Direzione Generale - Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, a conclusione dell'istruttoria, ha comunicato al Soggetto Attuatore e al Soggetto Responsabile le determinazioni finali evidenziando che, sulla scorta dei criteri previsti dal Disciplinare di attuazione di cui al D.D. n. 214/2003, risulta rendicontato e ammissibile, per la realizzazione dell'opera finanziata, l'importo di euro 582.651,72, interamente a valere sulle risorse FSC 2000-2006, a fronte di un importo erogato dalla Regione Campania pari ad euro 603.003,67;
- d. con la suindicata nota prot. n. 539771/2023, l'Amministrazione regionale ha invitato il Comune di Sassano a restituire la somma di euro 20.351,95, quale differenza tra l'importo complessivamente erogato, pari ad euro 603.003,67, e l'importo finale rendicontato ed ammissibile pari ad euro 582.651,72;

ATTESO CHE

- a. in favore dell'Ente attuatore risultano già erogate, con i Decreti Dirigenziali citati in premessa, le prime cinque rate, per un ammontare complessivo di euro 603.003,67;
- b. il Soggetto attuatore ha adempiuto integralmente agli obblighi di rendicontazione previsti nel Disciplinare di attuazione di cui al D.D. n. 214/2003, trasmettendo la documentazione attestante la conclusione dell'opera finanziata e la correlata rendicontazione delle spese sostenute;
- c. dalla documentazione prodotta dal Soggetto attuatore, debitamente convalidata dal Soggetto Responsabile, nonché dalla documentazione agli atti del fascicolo regionale di progetto, risulta ammissibile l'importo finale di euro 582.651,72, per la realizzazione dell'opera "Potenziamento Area PIP di Sassano" (cod. PTG-SA/59), interamente a valere sulle risorse FSC 2000-2006;
- d. il Disciplinare di attuazione di cui al D.D. n. 214/2003 dispone alla lett. K) che "il saldo finale del 5% sarà erogato ad avvenuta approvazione del collaudo finale ed alla definizione dei conti con la Regione, cui dovrà per tale finalità essere trasmessa la certificazione finale delle spese";
- e. il suindicato Disciplinare di attuazione di cui al D.D. n. 214/2003 prevede, altresì, alla lett. M) che "gli ulteriori importi che risultino disponibili a seguito di economie (...) costituiranno elemento di detrazione in sede di chiusura dei conti con la Regione e saranno oggetto di riprogrammazione";
- f. pertanto, in base alla rendicontazione trasmessa e in funzione delle previsioni di cui ai punti precedenti, il quadro economico finale dell'intervento, risulta complessivamente così rideterminato:

	QE variante (D.G.C. n. 164 del 18.10.2007)	QE rendicontato ed ammissibile
LAVORI	€ 384.278,07	€ 378.960,05
Lavori a misura + oneri sic	€ 384.278,07	€ 378.960,05
SOMME A DISPOSIZIONE	€ 250.463,09	€ 203.691,43
Spese Generali e Tecniche (IVA compresa)	€ 148.038,65	€ 107.614,02
Espropriazioni	€ 50.612,77	€ 50.612,77
IVA lavori	€ 38.427,80	€ 37.382,09
Imprevisti	€ 5.301,32	
Compensi Patto Territoriale	€ 8.082,55	€ 8.082,55
TOTALE GENERALE SPESE	€ 634.741,16	€ 582.651,48

RILEVATO che

- per effetto delle previsioni di cui ai punti precedenti, l'importo finale del finanziamento relativo all'intervento "Potenziamento Area PIP di Sassano" (cod. PTG-SA/59) è rideterminato in euro 582.651,72, interamente a valere sulle risorse FSC 2000-2006;
- gli elementi informativi relativi al progetto sono:

PROGETTO/PRESTAZIONE		
Denominazione	CIG	CUP
"Potenziamento Area PIP di Sassano" - (Cod. PTG-SA/59)	ND	J72J02000000002

- gli elementi informativi relativi al Soggetto attuatore sono:

BENEFICIARIO			
Nominativo/ Ragione sociale	Indirizzo	Comune	Codice fiscale P. Iva
Comune di Sassano	Via Croce Cap 84038	Sassano (Sa)	C.F. 83002010656 P.IVA 02521440657

VERIFICATO CHE i dati relativi all'intervento di che trattasi risultano pubblicati, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del portale istituzionale;

RITENUTO

- di dover rideterminare in euro 582.651,72 l'importo finale dell'intervento "Potenziamento Area PIP di Sassano" (cod. PTG-SA/59) interamente a valere sulle risorse FSC 2000-2006;
- di dover quantificare l'economia complessiva del finanziamento in euro 52.088,99 (composta, segnatamente per euro 20.351,95 quale quota della V rata corrisposta in eccesso e per euro 31.737,04 quale rata di saldo non dovuta), relativamente all'intervento "Potenziamento Area PIP di Sassano" (cod. PTG-SA/59);
- di dover disimpegnare la somma di euro 31.737,04 a valere sull'impegno perente n. 9040003343 assunto giusta Decreto Dirigenziale n. 405 del 27/07/2004 sul capitolo U02480 del bilancio per l'esercizio finanziario 2004 come da Allegato SAP n. 95989;
- di dover recuperare la somma di euro 20.351,95, nei confronti del Comune di Sassano, quale differenza tra l'importo complessivamente erogato dalla Regione Campania, pari ad euro 603.003,67, e l'importo finale rendicontato ed ammissibile pari 582.651,72 per la realizzazione dell'intervento all'intervento "Potenziamento Area PIP di Sassano" (cod. PTG-SA/59);
- di dover stabilire che il Comune di Sassano provveda, entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, alla restituzione della somma di euro 20.351,95, erogata in eccesso dall'Amministrazione

regionale, mediante versamento a mezzo bonifico sul conto di Tesoreria Unica Regionale - codice tesoreria 425, codice conto tesoreria 0031409, con la causale "Codice PTG-SA/59 – Accordo di Programma Quadro Infrastrutture di supporto alle attività economiche – Atto Integrativo - Potenziamento Area PIP di Sassano" e trasmetta copia del bonifico alla DG Autorità di Gestione FSE e FSC;

VISTI

- a. il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss. mm. e ii.;
- b. il Regolamento di Contabilità Regionale n. 5 del 7 giugno 2018;
- c. la Legge regionale n. 18 del 29 dicembre 2022;
- d. la Legge regionale n. 19 del 29 dicembre 2022;
- e. la D.G.R. n. 8 del 12 gennaio 2023 "Approvazione Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione per il triennio 2023.2025 della Regione Campania";
- f. la D.G.R. n. 9 del 12 gennaio 2023 "Approvazione Bilancio gestionale 2023-2025 della Regione Campania – Indicazioni gestionali";

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Funzionario nominato con Decreto Dirigenziale n. 340 del 01.12.2021, nonché della espressa dichiarazione di regolarità resa dal Direttore Generale;

DECRETA

Per tutto quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato e trascritto:

1. di rideterminare in euro 582.651,72 l'importo finale dell'intervento "Potenziamento Area PIP di Sassano" (cod. PTG-SA/59) interamente a valere sulle risorse FSC 2000-2006;
2. di quantificare l'economia complessiva del finanziamento in euro 52.088,99 (composta, segnatamente per euro 20.351,95 quale quota della V rata corrisposta in eccesso e per euro 31.737,04 quale rata di saldo non dovuta), relativamente all'intervento "Potenziamento Area PIP di Sassano" (cod. PTG-SA/59);
3. di disimpegnare la somma di euro 31.737,04 a valere sull'impegno perente n. 9040003343 assunto giusta Decreto Dirigenziale n. 405 del 27/07/2004 sul capitolo U02480 del bilancio per l'esercizio finanziario 2004 come da Allegato SAP n. 95989;
4. di recuperare la somma di euro 20.351,95, nei confronti del Comune di Sassano, quale differenza tra l'importo complessivamente erogato dalla Regione Campania, pari ad euro 603.003,67, e l'importo finale rendicontato ed ammissibile pari 582.651,72 per la realizzazione dell'intervento all'intervento "Potenziamento Area PIP di Sassano" (cod. PTG-SA/59);
5. di stabilire che il Comune di Sassano provveda, entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, alla restituzione della somma di euro 20.351,95, erogata in eccesso dall'Amministrazione regionale, mediante versamento a mezzo bonifico sul conto di Tesoreria Unica Regionale - codice tesoreria 425, codice conto tesoreria 0031409, con la causale "Codice PTG-SA/59 – Accordo di Programma Quadro Infrastrutture di supporto alle attività economiche – Atto Integrativo - Potenziamento Area PIP di Sassano" e trasmetta copia del bonifico alla DG Autorità di Gestione FSE e FSC;
6. di pubblicare il presente atto nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del portale istituzionale della Regione Campania ai sensi di quanto previsto dagli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013 e ss. mm. e ii.;
7. di inviare copia del presente provvedimento all'Ufficio "Funzioni di supporto tecnico operativo. Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa" della Direzione Generale Risorse Finanziarie, alla Segreteria di Giunta e alla Casa di Vetro per gli adempimenti di rispettiva competenza, nonché al Comune di Sassano e al Patto Territoriale Bussento Vallo di Diano.

Dott.ssa Maria Somma