



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

Dott.ssa Somma Maria

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
109	12/05/2025	1	0

Oggetto:

***Intesa Istituzionale di Programma. FSC 2000-2006. Accordo di Programma Quadro
Accelerazione della spesa nelle aree urbane - Atto Integrativo. Intervento: Progetto per la
realizzazione di un parcheggio interrato e sistemazione a verde della via Casamartino (Cod. SG
NA.07). Soggetto Attuatore: Comune di Melito di Napoli. Determinazioni finali e disimpegno
risorse.***

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

PREMESSO che

- a. in data 19.01.2007 è stato sottoscritto tra il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero delle Infrastrutture e la Regione Campania, nell'ambito dell'Intesa Istituzionale di Programma, il Primo Atto Integrativo all'Accordo di Programma Quadro "Accelerazione della spesa nelle aree urbane";
- b. l'Accordo testé citato prevede, tra gli altri, la realizzazione dell'intervento denominato "Progetto per la realizzazione di un parcheggio interrato e sistemazione a verde della via Casamartino", contrassegnato dal codice SG-NA.07, per il complessivo importo di euro 3.080.000,00, di cui euro 2.926.000,00 a valere sulle risorse FSC 2000-2006, mentre la restante quota è posta a carico dell'Comune di Melito di Napoli;
- c. con il Decreto Dirigenziale n. 29 del 23.02.2007 sono stati fissati i criteri e gli indirizzi cui devono attenersi i soggetti preposti all'attuazione degli interventi finanziati nonché le norme per la regolamentazione dei flussi finanziari;
- d. con nota n. 8923 del 20.04.2009, il Comune di Melito ha trasmesso la documentazione amministrativa propedeutica all'assegnazione del finanziamento, producendo, tra gli altri, la Determinazione n. 418 del 20.04.2009, mediante la quale si è approvata la rimodulazione del quadro economico, in seguito all'espletamento della procedura ad evidenza pubblica, come di seguito riportato:

<u>Lavori</u>	Q.E. post gara Determina 418 del 20.04.2009
Lavori e oneri sicurezza	1.623.470,64
Totale Lavori	1.623.470,64
<u>Somme a disposizione</u>	
Lavori in economia	30.250,00
Spese per opere d'arte	48.500,00
Imprevisti	121.250,00
Allacciamenti	10.000,00
Accantonamento adeguamento prezzi	41.830,00
Rilievi accertamenti e indagini	35.000,00
Spese tecniche incentivi	24.250,00
Spese tecniche (DL SL etc.)	95.000,00
Spese per consulenza e supporto	45.000,00
Spese per commissioni	5.000,00
Spese per pubblicità	5.000,00
Spese per analisi e collaudo	40.000,00
Accantonamento	113.642,94
IVA su spese tecniche	38.760,00
IVA su lavori	193.711,36
Totale Somme a disposizione	847.194,30
Totale Intervento	2.470.664,94
Quota FSC (95%)	2.347.131,69
Quota COMUNE	123.533,25

- e. con Decreto Dirigenziale n. 326 del 06.05.2009, l'Amministrazione regionale ha, dunque, disposto l'assegnazione del finanziamento – in via definitiva – a favore del Comune di Melito, in qualità di Soggetto attuatore, per l'importo di euro 2.470.664,94, di cui euro 2.347.131,69, a valere sulle risorse FSC 2000-2006, mentre la restante quota è posta a carico dell'Ente esecutore, per la realizzazione dell'intervento "Progetto per la realizzazione di un parcheggio interrato e sistemazione a verde della via Casamartino" (cod. SG-NA.07);
- f. con il medesimo provvedimento si è, altresì, erogata la prima rata del finanziamento assentito, pari al 15%, per l'importo di euro 352.069,75;
- g. con i successivi Decreti Dirigenziali n. 150 del 19.03.2010, n. 382 del 28.06.2010, n. 223 del 20.04.2012, n. 563 del 25.09.2013 e, infine, n. 24 del 28.05.2015 si è provveduto ad erogare, a titolo di seconda, terza, quarta e quinta rata l'importo complessivo di euro 1.877.705,36;
- h. durante il corso del procedimento amministrativo si è, dunque, erogato nei confronti del Soggetto attuatore la somma complessiva di euro 2.229.775,11;

PREMESSO, altresì, che

- a. con nota prot. n. 5535 del 10.03.2010, assunta al prot. reg. con n. 233235 del 16.03.2010, il Soggetto attuatore ha trasmesso la Determina n. 343 del 10.03.2010 con cui il Comune di Melito di Napoli ha approvato una perizia di variante e suppletiva senza aumento di spesa, rimodulando il quadro economico come di seguito riportato:

<u>Lavori</u>	Q.E. perizia di variante Determina n. 343 del 10.03.2010
Lavori e oneri sicurezza	1.687.578,49

Totale Lavori	1.687.578,49
<u>Somme a disposizione</u>	
Lavori in economia	30.250,00
Spese per opere d'arte	48.500,00
Imprevisti	121.250,00
Allacciamenti	10.000,00
Accantonamento adeguamento prezzi	41.830,00
Rilievi accertamenti e indagini	35.000,00
Spese tecniche incentivi	36.375,00
Spese tecniche (DL SL etc.)	95.000,00
Spese per consulenza e supporto	35.000,00
Spese per commissioni	3.500,00
Spese per pubblicità	5.000,00
Spese per analisi e collaudo	40.000,00
Accantonamento	49.487,49
IVA su spese tecniche	38.232,75
IVA su lavori	193.711,36
Totale Somme a disposizione	783.136,60
Totale Intervento	2.470.715,09

- b. con nota prot. n. 243075 del 18.03.2010 l'Ufficio regionale competente ha preso atto della succitata perizia di variante;
- c. successivamente, con nota n. 16110 del 02.09.2011, assunta al prot. reg. con n. 668218 del 06.09.2011, il Soggetto attuatore ha trasmesso la Determina n. 17 del 28.07.2011 di approvazione di una seconda perizia di variante e suppletiva senza aumento di spesa, corredata da un quadro economico come riportato nella seguente tabella:

<u>Lavori</u>	Q.E. perizia di variante Determinazione n. 17 del 28.07.2011
Lavori e oneri sicurezza	1.857.044,07
Totale Lavori	1.857.044,07
<u>Somme a disposizione</u>	
Lavori in economia	30.250,00
Spese per opere d'arte	48.500,00
Imprevisti	1.271,92
Allacciamenti	10.000,00
Accantonamento adeguamento prezzi	41.830,00
Rilievi accertamenti e indagini	35.000,00
Spese tecniche incentivi	36.375,00
Spese tecniche (DL SL etc.)	105.976,09
Spese per consulenza e supporto	35.000,00
Spese per commissioni	3.500,00
Spese per pubblicità	5.000,00
Spese per analisi e collaudo	40.000,00
IVA su spese tecniche	27.722,45
IVA su lavori	193.195,41
Totale Somme a disposizione	613.620,87
Totale Intervento	2.470.664,94

DATO ATTO CHE

- a. l'art. 44 "Semplificazione ed efficientamento dei processi di programmazione, vigilanza ed attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione" del decreto-legge n. 34 del 30/04/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 28/06/2019 ss.mm.ii., prevede che, per ciascuna Amministrazione centrale, Regionale o Città metropolitana titolare di risorse del FSC 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, gli attuali documenti programmatori variamente denominati siano riclassificati, tenendo conto dello stato di attuazione degli interventi ivi inclusi, in un unico Piano operativo per ogni amministrazione, cosiddetto "Piano Sviluppo e Coesione";
- b. con Delibera n. 2 del 29.04.2021, il CIPESS, nello stabilire che con l'approvazione del Piano, gli strumenti programmatori ivi confluiti cessano la loro efficacia, ha approvato le disposizioni quadro applicabili ai Piani Sviluppo e Coesione, di cui all'art. 44 DL 34/2019, nonché la relativa disciplina regolatoria;
- c. con Delibera CIPESS n. 16 del 29.04.2021, è stato approvato il "Piano Sviluppo e Coesione" della Regione Campania, in cui sono confluiti gli interventi originariamente finanziati attraverso i diversi documenti programmatori adottati nel corso del tempo a valere sui cicli di programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione;
- d. con la Deliberazione n. 423 del 5.10.2021, la Giunta Regionale ha preso atto del "Piano Sviluppo e Coesione" di cui alla delibera CIPESS n. 16/2021, designando le strutture preposte al ruolo di Autorità Responsabile e di Organismo di Certificazione del PSC e istituendo, altresì, il Comitato di Sorveglianza del

CONSIDERATO che

- a. dalla ricognizione condotta dalla Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, in relazione agli APQ FSC 2000-2006 di propria competenza, è emerso che, per l'intervento finanziato in favore del Comune di Melito di Napoli, contrassegnato dal codice SG-NA.07, denominato "Progetto per la realizzazione di un parcheggio interrato e sistemazione a verde della via Casamartino", non risultava tramessa, nonostante il lungo lasso di tempo trascorso dalla concessione del finanziamento, la documentazione amministrativo-contabile propedeutica alla chiusura del procedimento sotteso al finanziamento assentito;
- b. con nota prot. n. 75403 del 13.02.2025, la Direzione Generale Autorità di Gestione FSE e FSC – 50.01, in considerazione del lasso di tempo intercorso dalla concessione del finanziamento in parola, ha sollecitato l'Ente comunale alla trasmissione della documentazione propedeutica alla chiusura finanziaria ed amministrativa dell'intervento de quo, rappresentando che, in assenza di riscontro, si sarebbe proceduto alla svolgimento dell'attività di verifica "in loco" - in modalità telematica - ai sensi e secondo le procedure previste dalla D.G.R. n. 464 del 01.10.2019, allo scopo di constatare l'effettivo stato di attuazione dell'intervento;
- c. con nota prot. n. 6742 del 07.03.2025, acquisita al protocollo regionale con n. 126542 del 12.03.2025, il Comune di Melito ha trasmesso una relazione tecnico-esplicativa sullo stato di attuazione dell'intervento in parola, nonché la rendicontazione della spesa sostenuta dal Soggetto attuatore, supportata dai giustificativi di pagamento;
- d. con nota prot. n. 138430 del 19.03.2025, l'Amministrazione regionale ha chiesto, ad integrazione di quanto trasmesso, il provvedimento di collaudo delle opere realizzate, ovvero un'autodichiarazione, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, attestante che le opere fin qui realizzate sono coerenti con le finalità originarie previste nell'Accordo di Programma Quadro di riferimento, nonché conformi alla disciplina giuridica vigente, precisando i motivi per cui non è stato possibile realizzare l'opera e che la stessa sarà completata a valere su altra fonte di finanziamento;
- e. con nota prot. n. 9895 del 11.04.2025, assunta a protocollo regionale n. 203340 del 22.04.2025, il Comune di Melito ha prodotto la documentazione integrativa richiesta, trasmettendo la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000 – a firma del RUP – riportante la coerenza dei lavori effettuati rispetto alle finalità originarie contenute nell'Accordo di Programma Quadro di riferimento;

CONSIDERATO, altresì, che

- a. con nota prot. n. 200229 del 17.04.2025, la Direzione Generale - Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, a conclusione dell'istruttoria condotta sulla documentazione trasmessa e su quanto già presente agli atti, ha comunicato al Comune di Melito le determinazioni finali, evidenziando che, sulla scorta dei criteri previsti dal citato Disciplinare di attuazione di cui al D.D. n. 29/2007, risulta rendicontato ed ammissibile l'importo di euro 2.044.654,69, di cui euro 1.942.421,95 a valere sulle risorse FSC 2000-2006, mentre la restante quota è posta a carico del Soggetto attuatore;
- b. con la succitata nota prot. n. 200229/2025 si è, altresì, evidenziato al Comune di Melito di dover restituire l'importo pari ad euro 287.353,16 erogato in eccesso rispetto a quanto effettivamente rendicontato;
- c. con la suindicata nota prot. n. 200229/2025 si è invitato il Soggetto Attuatore, entro il termine di quindici giorni dalla ricezione della presente, a fornire le eventuali controdeduzioni e/o integrazioni, unitamente agli elementi documentali a supporto, evidenziando, contestualmente, che, in caso di infruttuoso decorso del succitato termine, si sarebbe proceduto all'adozione del provvedimento di chiusura del procedimento amministrativo sotteso al finanziamento assentito;
- d. il Comune di Melito non ha formulato controdeduzioni, ovvero, trasmesso integrazioni documentali entro il summenzionato termine concesso;

RILEVATO, altresì, che

- a. a favore dell'Ente attuatore risultano già erogate, con i Decreti Dirigenziali citati in premessa, le prime cinque rate, per un ammontare complessivo di euro 2.229.775,11;
- b. il Soggetto attuatore ha adempiuto agli obblighi di rendicontazione previsti nel Disciplinare di attuazione di cui al D.D. n. 29/2007, trasmettendo la documentazione attestante il raggiungimento delle finalità pubbliche sottese al finanziamento assentito e la correlata rendicontazione delle spese sostenute;
- c. in base alla rendicontazione trasmessa e in funzione delle previsioni di cui ai punti precedenti, il quadro economico finale dell'intervento risulta complessivamente così rideterminato:

Q.E. perizia di variante Determinazione n. 17 del 28.07.2011	Rendicontato
--	--------------

Lavori e oneri sicurezza	1.857.044,07	1.695.330,00
Totale Lavori	1.857.044,07	1.695.330,00
Somme a disposizione		
Lavori in economia	30.250,00	
Spese per opere d'arte	48.500,00	
Imprevisti	1.271,92	
Allacciamenti	10.000,00	
Accantonamento adeguamento prezzi	41.830,00	
Rilievi accertamenti e indagini	35.000,00	4.067,32
Spese tecniche incentivi	36.375,00	42.020,29
Spese tecniche (DL SL etc.)	105.976,09	96.636,51
Spese per consulenza e supporto	35.000,00	9.443,36
Spese per commissioni	3.500,00	
Spese per pubblicità	5.000,00	885,76
Spese per analisi e collaudo	40.000,00	
IVA su spese tecniche	27.722,45	26.675,45
IVA su lavori	193.195,41	169.596,00
Totale Somme a disposizione	613.620,87	349.324,69
Totale Intervento	2.470.664,94	2.044.654,69

VERIFICATO che i dati relativi all'intervento di che trattasi risultano pubblicati, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del portale istituzionale;

RITENUTO

- di dover rideterminare l'importo finale del finanziamento euro 2.044.654,69, di cui euro 1.942.421,95 a valere sulle risorse FSC 2000-2006, mentre la restante quota è posta a carico del Soggetto attuatore, per la realizzazione dell'intervento "Progetto per la realizzazione di un parcheggio interrato e sistemazione a verde della via Casamartino" (cod. SG-NA.07), secondo le percentuali di cofinanziamento originariamente stabilite;
- di dover quantificare l'economia complessiva del finanziamento in euro 404.709,74, composta, segnatamente, per euro 287.353,16 quale importo erogato in eccesso al Soggetto attuatore ed euro 117.356,58 quale rata di saldo non dovuta;
- di dover disimpegnare l'importo complessivo di euro 117.356,58 a valere sull'impegno perente n. 9070003218 assunto con D.D. n. 615/2007 sul capitolo U02434 del bilancio 2007, come da Allegato SAP n. 134747;
- di dover intimare al Comune di Melito ad adempiere, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, al pagamento della somma di euro 287.353,16 mediante versamento a mezzo bonifico sul conto corrente intestato a Regione Campania con IBAN IT55F0100004306TU0000021927 con la dicitura "APQ Accelerazione della spesa nelle aree urbane - I Atto integrativo - Progetto per la realizzazione di un parcheggio interrato e sistemazione a verde della via Casamartino codice SG-NA.07" e trasmetta copia del bonifico alla Direzione Generale - Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione;
- di dover stabilire che, in caso di infruttuoso decorso del succitato termine, si procederà al recupero coattivo del credito ai sensi del R.D. 14 aprile 1910, n° 639, ss.mm.ii., nonché mediante iscrizione a ruolo ai sensi del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973 per il tramite dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, anche ai fini dell'esecuzione forzata, con aggravio delle spese a carico del Soggetto Attuatore di esecuzione, nonché degli interessi legali, decorrenti dalla data della notifica del presente provvedimento;

VISTI

- tutti gli atti richiamati in premessa;
- il D.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011;
- il Regolamento Regionale n. 5 del 7 giugno 2018;
- la Legge regionale n. 25 del 30 dicembre 2024 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2025";
- la Legge regionale n. 26 del 30 dicembre 2024 "Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024 – 2026 della Regione Campania";
- la D.G.R. n. 773 del 27 dicembre 2024 "Approvazione Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione per il triennio 2025/2027";
- la DGR n. 1 del 07.01.2025 approvazione del Bilancio Gestionale per gli anni 2025-2027;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Funzionario nominato Responsabile del Procedimento ex Decreto Dirigenziale n. 340 del 01.12.2021, nonché della espressa dichiarazione di regolarità resa dal Direttore Generale mediante la sottoscrizione del medesimo provvedimento;

DECRETA

Per tutto quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato e trascritto:

1. di rideterminare l'importo finale del finanziamento euro 2.044.654,69, di cui euro 1.942.421,95 a valere sulle risorse FSC 2000-2006, mentre la restante quota è posta a carico del Soggetto attuatore, per la realizzazione dell'intervento "Progetto per la realizzazione di un parcheggio interrato e sistemazione a verde della via Casamartino" (cod. SG-NA.07);
2. di quantificare l'economia complessiva del finanziamento in euro 404.709,74, composta, segnatamente, per euro 287.353,16 quale importo erogato in eccesso al Soggetto attuatore ed euro 117.356,58 quale rata di saldo non dovuta;
3. di disimpegnare l'importo complessivo di € 117.356,58 a valere sull'impegno perente n. 9070003218 assunto con D.D. n. 615/2007 sul capitolo U02434 del bilancio gestionale 2007, come da Allegato SAP n. 134747;
4. di intimare al Comune di Melito ad adempiere, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, al pagamento della somma di euro 287.353,16 mediante versamento a mezzo bonifico sul conto corrente intestato a Regione Campania con IBAN IT55F0100004306TU0000021927 con la dicitura "APQ Accelerazione della spesa nelle aree urbane - I Atto integrativo - Progetto per la realizzazione di un parcheggio interrato e sistemazione a verde della via Casamartino codice SG-NA.07" e trasmetta copia del bonifico alla Direzione Generale - Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione;
5. stabilire che, in caso di infruttuoso decorso del succitato termine, si procederà al recupero coattivo del credito ai sensi del R.D. 14 aprile 1910, n° 639, ss.mm.ii., nonché mediante iscrizione a ruolo ai sensi del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973 per il tramite dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, anche ai fini dell'esecuzione forzata, con aggravio delle spese a carico del Soggetto Attuatore di esecuzione, nonché degli interessi legali, decorrenti dalla data della notifica del presente provvedimento;
6. di pubblicare il presente decreto, in quanto modifica l'importo del finanziamento, sul sito istituzionale della Regione Campania, nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezioni "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici", "Atti di revoca e/o modifica", ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e in conformità dei chiarimenti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza di cui alla circolare n. 2 del 08/09/2022 prot. 441389;
7. di inviare copia del presente provvedimento allo Staff "Funzioni di supporto tecnico operativo. Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa" della Direzione Generale Risorse Finanziarie, alla Segreteria di Giunta ed alla Casa di Vetro per gli adempimenti di rispettiva competenza, nonché al Comune di Melito di Napoli.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Maria Somma