



## *Giunta Regionale della Campania*

### **DECRETO DIRIGENZIALE**

DIRETTORE GENERALE/  
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

**Dott.ssa Somma Maria**

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE  
STAFF

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
<b>355</b>	<b>12/12/2023</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

Oggetto:

***APQ Infrastrutture per i Sistemi Urbani - IV Protocollo Aggiuntivo. Intervento: Parco pubblico in via papa Giovanni XXIII. cod. SU4-NA15. Soggetto Attuatore Comune di Boscoreale  
Determinazioni finali***

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

**PREMESSO CHE**

- a. in data 15.10.2007 è stato sottoscritto tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Regione, nell'ambito dell'Intesa Istituzionale di Programma, l'Accordo di Programma Quadro "Infrastrutture per i Sistemi Urbani. IV Protocollo Aggiuntivo";
- b. tale Accordo ha previsto la realizzazione dell'intervento "Parco Pubblico in via Papa Giovanni XXIII" - cod. SU4-NA15, con soggetto attuatore il Comune di Boscoreale, per un importo complessivo di € 1.000.000,00 a valere sulle risorse assegnate alla Regione Campania con la deliberazione CIPE n. 20/2004;
- c. con Decreto Dirigenziale del Settore Affari Generali della Presidenza e Collegamento con gli Assessori del 24.10.2007 n. 1196 sono stati fissati principi e direttive cui devono attenersi i soggetti preposti all'attuazione per la realizzazione degli interventi, nonché norme per la regolamentazione dei flussi finanziari;
- d. con il Decreto Dirigenziale n. 1462 del 28.12.2007 si provveduto all'impegno di spesa della somma di € 900.000,00 sul cap. 2488 – UPB 1.4.11 del Bilancio 2007;
- e. il comune di Boscoreale, per l'intervento di che trattasi, ha chiesto alla Regione Campania di autorizzare la delocalizzazione dell'opera in altro sito di proprietà comunale denominata "Parco pubblico in località Pellegrini";
- f. il Tavolo dei Sottoscrittori, con nota prot. n. 3390-U del 05.03.10, ha condiviso la proposta del comune di Boscoreale, "fermo restando il medesimo costo e il medesimo soggetto attuatore";
- g. con il Decreto Dirigenziale n. 111 del 29.03.2013 è stato assegnato in via provvisoria il finanziamento per la realizzazione dell'intervento "Parco pubblico in località Pellegrini" per la somma di euro 1.000.000,00;

**PREMESSO, altresì, CHE**

- a. con la DGR n. 148 del 27.05.2013, la Giunta Regionale ha operato una scelta strategica volta all'accelerazione della spesa dei Fondi Strutturali;
- b. con DGR n. 378 del 24.09.2013 sono stati ritenuti finanziabili, a valere sul P.O. Campania FESR 2007-2013 i progetti di immediata attuazione, con cronoprogrammi coerenti con i termini di ammissibilità della spesa e con gli orientamenti di chiusura dei Programmi Operativi di cui alla Decisione C (2013) 1573 del 20.03.2013, nonché i progetti giacenti presso le strutture regionali coerenti con i criteri di selezione di cui alla DGR n.1663/2009 e le priorità della DGR n. 148/2013;
- c. con la medesima DGR n. 378/2013 sono state, altresì, approvate le procedure di attuazione della DGR n. 148/2013, affidandone l'esecuzione al Gruppo di lavoro di cui al DPGR n. 139/2013 e ss. mm. e ii., coordinato dall'Autorità di Gestione del P.O. Campania FESR 2007/2013 ed è stato deliberato di programmare sul P.O. Campania FESR 2007/2013 il completamento degli interventi compresi negli APQ regionali;
- d. con la Delibera 496/2013 è stata demandata ai dirigenti *ratione materiae*, individuati con DPGRC n. 255 del 31.10.2013 e ss. mm. e ii., l'istruttoria finalizzata all'emissione del decreto di ammissione a finanziamento a valere sulle risorse dei pertinenti Obiettivi Operativi del P.O. Campania FESR 2007- 2013;
- e. con decreto dirigenziale n. 59 del 18.06.2014, il Dirigente *ratione materiae* ha ammesso a cofinanziamento sull'obiettivo operativo 1.9 del PO FESR Campania 2007/13 l'intervento da realizzare nel Comune di Boscoreale "Parco Pubblico in Località Pellegrini" SU4-NA.15 (CUP J19H12000090002 – Codice SMILE: ID 388) per l'importo di € 1.000.000,00 di cui il 75% quale quota di cofinanziamento della UE;
- f. con deliberazione n. 89 del 09.03.2015 e ss. mm. ii., la Giunta Regionale della Campania, ha demandato ai dirigenti *ratione materiae* del Gruppo di Lavoro di cui al DPGR n. 139/2013 e ss.mm.ii., in coerenza con quanto disposto con DGR n. 46/2015, la gestione e la chiusura dell'intervento selezionato in APQ ammesso a cofinanziamento a valere sulle risorse del POR Campania FESR 2007/2013;

**PREMESSO, infine, CHE**

- a. con deliberazione n. 404 del 20.07.2016, la Giunta Regionale della Campania ha attribuito, a parziale modifica di quanto stabilito con le precedenti deliberazioni n. 89 del 09.03.2015 e n.498 del 21.10.2015, la gestione degli interventi ammessi al cofinanziamento FESR nell'ambito delle procedure di accelerazione

della spesa, da completare a valere sulla originaria fonte di finanziamento FSC, alla competenza dell'originario Responsabile dell'APQ in cui ciascun intervento è inserito;

- b. con nota prot. n. 552571 del 10.08.2016, il DRM dell'ambito "Sviluppo urbano per interventi di riqualificazione", in ottemperanza a quanto disposto dalla già citata DGR n. 404/2016, ha trasmesso al RUA del settore "Sistemi Urbani" l'elenco degli interventi da completare sulla originaria fonte di finanziamento FSC e, tra questi, l'intervento da realizzare nel Comune di Boscoreale "Parco Pubblico in Località Pellegrini" SU4-NA.15 (CUP J19H12000090002 – Codice SMILE: ID 388) per l'importo di € 1.000.000,00 di cui il 75% quale quota di cofinanziamento della UE, con il relativo stato di attuazione delle liquidazioni;
- c. il Comune di Boscoreale, con la nota prot. n. 26189 del 15.11.2016, acquisita al prot. regionale con il n. 763791 del 23.11.2016, ha trasmesso copia della D.D. n. 351 del 28.09.2016 di rimodulazione del QE post gara che presenta il seguente schema:

	<b>QE post gara DD 351 del 28.09.16</b>
<b>LAVORI</b>	<b>€ 609.861,83</b>
Lavori	€ 603.015,62
Oneri per la sicurezza	€ 6.846,21
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 249.033,81</b>
Allacciamenti	€ 500,00
Imprevisti	€ 12.000,00
Spese Generali	€ 97.304,04
IVA su lavori	€ 70.863,52
IVA su Spese Generali	€ 21.406,89
Accantonamento 7%	€ 42.690,33
IVA su accant. 10%	€ 4.269,03
<b>TOTALE GENERALE SPESE</b>	<b>€ 858.895,64</b>

- d. con decreto dirigenziale n. 116 del 09.12.2016 è stata disposta l'assegnazione, in via definitiva del finanziamento, rideterminato in € 858.895,64 e la contestuale liquidazione della somma complessiva di € 472.392,59 corrispondente alla 1<sup>a</sup> (€ 128.834,35), 2<sup>a</sup> (€ 171.779,12) e 3<sup>a</sup> (€ 171.779,12) rata del finanziamento;
- e. con decreto dirigenziale n. 58 del 31.08.2017 è stata disposta la liquidazione della somma di € 171.779,12 corrispondente alla 4<sup>a</sup> rata del finanziamento;
- f. il Comune di Boscoreale, con Determina n. 219 del 12.07.2017, ha approvato la rimodulazione del quadro economico conseguente alla perizia di variante, come da prospetto sottostante:

	<b>QE variante DD 219 del 12.07.17</b>
<b>LAVORI</b>	<b>€ 664.552,16</b>
Lavori	€ 603.015,62
Oneri per la sicurezza	€ 6.846,21
Opere complementari	€ 54.690,33
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 194.343,48</b>
Allacciamenti	€ 500,00
Imprevisti	€ -
Spese Generali	€ 97.304,04
IVA su lavori	€ 70.863,52
IVA su Spese Generali	€ 21.406,89
Accantonamento 7%	
IVA su accant. 10%	€ 4.269,03
<b>TOTALE GENERALE SPESE</b>	<b>€ 858.895,64</b>

- g. tale variante è stata trasmessa alla Regione Campania con nota prot. n. 18279 del 14.07.2017 e assunta al prot. regionale con il n. 607205 del 14.09.2017, che ne ha preso atto con nota prot. n. 644370 del 02.10.2017;
- h. con decreto dirigenziale n. 138 del 01.12.2017 è stata disposta la liquidazione della somma di € 102.946,06 corrispondente all'acconto sulla 5<sup>a</sup> rata del finanziamento;
- i. con decreto dirigenziale n. 224 del 15.11.2018 è stata disposta la liquidazione della somma di € 68.833,06 corrispondente al saldo della 5<sup>a</sup> rata del finanziamento;

## **CONSIDERATO CHE**

- a. con deliberazione n. 464 del 01.10.2019 la Giunta Regionale, nel prendere atto della situazione di stallo in cui versano diversi interventi finanziati nell'ambito degli APQ dell'Intesa Istituzionale di Programma FSC 2000-2006, ha demandato alle strutture regionali, ciascuna per gli Accordi di cui è Responsabile Unico dell'Attuazione, lo svolgimento di una ricognizione puntuale di quei progetti che, dagli atti in proprio possesso e dai dati presenti nei sistemi di monitoraggio, non evidenziano avanzamenti in termini attuativi e/o di spesa;
- b. la predetta ricognizione, come stabilito nel su citato provvedimento giuntale, è finalizzata all'attivazione delle necessarie verifiche sullo stato di attuazione degli interventi medesimi, anche mediante visite in loco presso gli uffici dei soggetti attuatori e, ove strettamente necessario, presso i luoghi di realizzazione delle opere;
- c. attraverso tali verifiche si dovrà pervenire all'accertamento del reale stato di attuazione degli interventi in fase di stallo e, conseguentemente, dell'eventuale sussistenza dei presupposti per procedere, anche d'ufficio, alla chiusura amministrativo-contabile del finanziamento o in alternativa attivare, secondo le consuete procedure previste dagli APQ 2000-2006, l'Organismo di Programmazione del PSC;
- d. con nota prot. n. 747033 del 06.12.2019, la Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ha trasmesso le "Linee guida per lo svolgimento delle attività di verifica sugli interventi finanziati dal FSC 2000-2006", dalla stessa redatte in qualità di Organismo di programmazione FSC in attuazione degli indirizzi giuntali formulati con DGR n. 464/2019, finalizzate a definire modalità, strumenti di supporto e procedure uniformi da seguire da parte di ciascun RUA nell'espletamento dei controlli sugli interventi di competenza;
- e. con Decreto Dirigenziale n. 4 del 15.01.2020 della Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, è stato costituito, nel rispetto di quanto previsto dalla DGR n. 464/2019 e dalle Linee guida di cui alla nota prot. n. 747033 del 06.12.2019, il Team operativo di supporto al RUA per lo svolgimento delle attività di verifica volte all'accertamento del reale stato di attuazione degli interventi in fase di stallo negli APQ FSC 2000-2006 di competenza della medesima DG 50.01;
- f. successivamente, con i Decreti Dirigenziali n. 105 del 20.04.2021 e n. 151 del 19.07.2022, è stato aggiornato il precitato Team operativo di supporto al RUA per lo svolgimento delle suindicate attività di verifica;

## **CONSIDERATO, altresì, CHE**

- a. dalla ricognizione condotta dalla Direzione Generale - Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (DG 50.01) in relazione agli APQ FSC 2000-2006 di propria competenza, è emerso che per l'intervento finanziato in favore del Comune di Boscoreale, contrassegnato dal codice SU4-NA.15, non risultava concluso l'iter amministrativo sotteso al finanziamento de quo mediante l'emissione del decreto di determinazioni finali dell'intervento;
- b. con nota prot. n. 352629 del 11.07.2023, l'Amministrazione regionale, nel rispetto di quanto disposto dalla D.G.R. n. 464/2019 e delle "Linee guida per lo svolgimento delle attività di verifica sugli interventi finanziati dal FSC 2000-2006", ha assegnato al Comune di Boscoreale un termine per la trasmissione di una relazione illustrativa sullo stato di attuazione delle opere oggetto di finanziamento, corredata da ogni documento utile a definire lo stato dell'intervento e a consentire la chiusura amministrativo-contabile del finanziamento, precisando che, in assenza di riscontro, si sarebbe proceduto alla necessaria verifica in "loco" - in modalità telematica - il giorno 04.09.2023 alle ore 12.00, allo scopo di constatare l'effettivo stato di attuazione dell'intervento;

- c. con nota prot. n. 411775 del 24.08.2023, l'Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, attesa la mancata trasmissione della documentazione richiesta, ha confermato la verifica in loco di cui innanzi;
- d. la verifica in loco si è svolta il 4.09.2023, con contestuale firma della scheda di verifica; successivamente, quest'ultima è stata trasmessa al Soggetto Attuatore con nota prot. n. 506351 del 23.10.2023;

#### CONSIDERATO, infine, CHE

- a. il soggetto attuatore, con nota prot. 28084 del 04.10.2023, acquisita al prot. regionale n. 491202 del 13.10.2023, ha inviato la documentazione necessaria alla chiusura amministrativo – contabile dell'intervento;
- b. con nota prot. n. 527375 del 02.11.2023, la Direzione Generale - Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, a conclusione dell'istruttoria, ha comunicato le determinazioni finali al Soggetto attuatore evidenziando che risultava rendicontato e ammissibile per la realizzazione dell'opera finanziata l'importo di € 801.136,77 a valere sulle risorse FSC 2000-2006, a fronte di un importo erogato dalla Regione pari a € 815.950,83;
- c. con la medesima nota, l'Amministrazione regionale ha invitato il Comune di Boscoreale a restituire la somma di € 14.814,06, pari alla differenza tra l'importo erogato e quello effettivamente documentato;

#### ATTESO CHE

- a. a favore dell'Ente attuatore risultano già erogate, con i Decreti Dirigenziali citati in premessa, le prime cinque rate, per un ammontare complessivo di € 815.950,83;
- b. il Soggetto attuatore ha adempiuto agli obblighi di rendicontazione previsti nel Disciplinare di attuazione di cui al D.D. 1196/2007, trasmettendo la documentazione attestante la conclusione dell'opera (certificato di collaudo del 05.09.2018, approvato con D.D. n. 244 del 21.09.2018), nonché il conseguimento delle finalità originariamente previste nell'Accordo di Programma Quadro, e la correlata rendicontazione finale delle spese sostenute;
- c. dalla documentazione agli atti risulta ammissibile l'importo finale per la realizzazione dell'opera "Parco Pubblico in località Pellegrini", cod. SU4-NA.15, pari a € 801.136,77 interamente a valere sulle risorse FSC 2000-2006;
- d. il Disciplinare di attuazione di cui al D.D. n. 1196/2007:
  - alla lettera L) prevede che "il saldo finale del 5% sarà erogato ad avvenuta approvazione del collaudo finale ed alla definizione dei conti con la Regione, cui dovrà per tale finalità essere trasmessa la certificazione finale delle spese";
  - alla lett. N) dispone che "gli ulteriori importi che risultino disponibili a seguito di economie (...) costituiranno elemento di detrazione in sede di chiusura dei conti con la Regione e saranno oggetto di riprogrammazione";
- e. pertanto, in base alla rendicontazione trasmessa e in funzione delle previsioni di cui ai punti precedenti, il quadro economico finale dell'intervento, risulta complessivamente così rideterminato:

	QE post gara DD 351 del 28.09.16	QE variante DD 219 del 12.07.17	QE rendicontato e ammesso
<b>LAVORI</b>	<b>€ 609.861,83</b>	<b>€ 664.552,16</b>	<b>€ 662.869,25</b>
Lavori	€ 603.015,62	€ 603.015,62	€ 662.869,25
Oneri per la sicurezza	€ 6.846,21	€ 6.846,21	
Opere complementari		€ 54.690,33	
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 249.033,81</b>	<b>€ 194.343,48</b>	<b>€ 138.267,52</b>
Allacciamenti	€ 500,00	€ 500,00	
Imprevisti	€ 12.000,00	€ -	
Spese Generali	€ 97.304,04	€ 97.304,04	€ 60.724,68
IVA su lavori	€ 70.863,52	€ 70.863,52	€ 66.287,11
IVA su Spese Generali	€ 21.406,89	€ 21.406,89	€ 11.255,73
Accantonamento 7%	€ 42.690,33		

IVA su accant. 10%	€ 4.269,03	€ 4.269,03	
<b>TOTALE GENERALE SPESE</b>	<b>€ 858.895,64</b>	<b>€ 858.895,64</b>	<b>€ 801.136,77</b>

## RILEVATO CHE

- a. per effetto delle previsioni di cui ai punti precedenti, l'importo del finanziamento finale relativo all'intervento, "Parco Pubblico in località Pellegrini", cod. SU4-NA.15, interamente a valere sulle risorse FSC 2000-2006, è rideterminato in € 801.136,77 ed è, pertanto, inferiore rispetto alle somme già erogate, pari a € 815.950,83;

## VERIFICATO CHE

- a. i dati relativi all'intervento di che trattasi risultano pubblicati, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33.2013, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del portale istituzionale;

## RITENUTO

- a. alla luce della rendicontazione trasmessa dal Soggetto attuatore, di dover rideterminare in € 801.136,77 l'importo finale dell'intervento "Parco Pubblico in località Pellegrini", cod. SU4-NA.15;
- b. di dover quantificare l'economia complessiva del finanziamento in € 57.758,87 (composta per € 14.814,06 quale quota della V rata corrisposta in eccesso e per € 42.944,81 quale rata di saldo non corrisposta), relativamente all'intervento "Parco Pubblico in località Pellegrini", cod. SU4-NA.15, nei confronti del Comune di Boscoreale;
- c. di dover disimpegnare la somma di € 42.944,81 a valere sull'impegno n. 3180006075 assunto giusta Decreto Dirigenziale n. 210 del 06.11.2018, sul capitolo di bilancio U02488 del bilancio gestionale 2018;
- d. di dover recuperare la somma di € 14.814,06 già liquidata in eccedenza con Decreto Dirigenziale n. 224 del 15.11.2018 nei confronti del comune di Boscoreale;
- e. di dover stabilire che il Comune di Boscoreale provveda, entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, alla restituzione della somma anticipata dalla Regione Campania non dovuta di € 14.814,06 mediante versamento a mezzo bonifico sul conto di Tesoreria Unica Regionale - codice tesoreria 425, codice conto tesoreria 0031409, con la causale "Codice SU4-NA.15 Parco Pubblico in località Pellegrini" e trasmetta copia del bonifico alla DG Autorità di Gestione FSE e FSC;

## VISTI

- a. il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss. mm. e ii.;
- b. il Regolamento di Contabilità Regionale n. 5 del 7 giugno 2018;
- c. la Legge regionale n. 18 del 29 dicembre 2022;
- d. la Legge regionale n. 19 del 29 dicembre 2022;
- e. la D.G.R. n. 8 del 12 gennaio 2023 "Approvazione Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione per il triennio 2023.2025 della Regione Campania";
- f. la D.G.R. n. 9 del 12 gennaio 2023 "Approvazione Bilancio gestionale 2023-2025 della Regione Campania – Indicazioni gestionali";

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento ex Decreto Dirigenziale n. 129 del 24.11.2017, nonché della espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso;

## DECRETA

Per tutto quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato e trascritto:

- a. alla luce della rendicontazione trasmessa dal Soggetto attuatore, di dover rideterminare in € 801.136,77 l'importo finale dell'intervento "Parco Pubblico in località Pellegrini", cod. SU4-NA.15;
- b. di quantificare l'economia complessiva del finanziamento in € 57.758,87 (composta per € 14.814,06 quale quota della V rata corrisposta in eccesso e per € 42.944,81 quale rata di saldo non corrisposta), relativamente all'intervento "Parco Pubblico in località Pellegrini", cod. SU4-NA.15, nei confronti del Comune di Boscoreale;

- c. di disimpegnare la somma di € 42.944,81 a valere sull'impegno n. 3180006075 assunto giusta Decreto Dirigenziale n. 210 del 06.11.2018, sul capitolo di bilancio U02488 del bilancio gestionale 2018, come da allegato SAP;
- d. di recuperare la somma di € 14.814,06 già liquidata in eccedenza con Decreto Dirigenziale n. 224 del 15.11.2018 nei confronti del comune di Boscoreale;
- e. di stabilire che il Comune di Boscoreale provveda, entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, alla restituzione della somma anticipata dalla Regione Campania non dovuta di € 14.814,06 mediante versamento a mezzo bonifico sul conto di Tesoreria Unica Regionale - codice tesoreria 425, codice conto tesoreria 0031409, con la causale "Codice SU4-NA.15 Parco Pubblico in località Pellegrini" e trasmetta copia del bonifico alla DG Autorità di Gestione FSE e FSC;
- f. di pubblicare il presente atto nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del portale istituzionale della Regione Campania ai sensi di quanto previsto dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss. mm. e ii;
- g. di inviare copia del presente provvedimento "Funzioni di supporto tecnico operativo. Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa" della Direzione Generale Risorse Finanziarie, alla Segreteria di Giunta e alla Casa di Vetro per gli adempimenti di rispettiva competenza, nonché al Comune di Boscoreale.

Somma