



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

Dott.ssa Somma Maria

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
322	14/10/2024	1	0

Oggetto:

Intesa Istituzionale di Programma. A.P.Q. Infrastrutture per i Sistemi Urbani III Atto Integrativo. Riqualificazione urbana area ospedaliera collinare della città di Napoli per la creazione del parco urbano artistico dell'Ospedale Cardarelli SU4 NA35. Chi usura amministrativo contabile. Rideterminazione del Decreto Dirigenziale n. 93 del 25.11.2016 di ammissione definitiva a finanziamento per un importo di euro 3.075.660,38.

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

PREMESSO che

- a. in data 15.10.2007 è stato sottoscritto tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Regione Campania, nell'ambito dell'intesa istituzionale di Programma, l'Accordo di Programma Quadro "Infrastrutture per i Sistemi Urbani IV Protocollo aggiuntivo";
- b. tale accordo prevede il finanziamento di € 4.000.000,00 a favore dell'Azienda Ospedaliera Antonio Cardarelli per la realizzazione dell'intervento di "Riqualificazione Urbana dell'area ospedaliera collinare della città di Napoli per la creazione del Parco Urbano Artistico dell'Ospedale Cardarelli" Codice SU4 – NA 35;
- c. con Decreto Dirigenziale n. 1196 del 24.10.2007 sono stati fissati principi e direttive cui devono attenersi i soggetti preposti all'attuazione per la realizzazione degli interventi, nonché norme per la regolamentazione dei flussi finanziari;
- d. con il Decreto Dirigenziale n. 409 del 10.05.2008 si è provveduto all'impegno di spesa della somma di € 4.000.000,00 per il finanziamento dell'intervento in argomento;
- e. con nota prot. n. del l'AORN Cardarelli ha trasmesso la determina n. di approvazione del quadro economico rimodulato a seguito dell'aggiudicazione della gara, come di seguito riportato:

	Q.E. post gara DG 2011
Lavori	2.680.023,57
Oneri per la sicurezza	104.532,40
Spese tecniche per progettazione	64.662,46
REVISIONE PREZZI	
Totale Lavori	2.849.218,43
<i>Somme a disposizione</i>	
IVA 22% lavori - oneri sicurezza - spese tecniche	556.991,19
IVA su incremento prezzi	
IVA e contributi su progettazione esecutiva	14.225,73
Spese generali e tecniche IVA inclusa	414.423,79
Imprevisti	141.318,08
Accantonamento art. 133 D. Lgs. 163/2006	55.691,12
Spese pubblicità	30.000,00
Fondi ex art. 92	71.082,03
Accantonamento per elementi di arredo	991.200,00
Accantonamento per forniture	150.000,00
Convezione MADRE	1.000,00
Accantonamento	120.745,08
Lavori di completamente a valere su accantonamento IVA inclusa	
Oneri di Discarica	
Totale Somme a disposizione	2.546.677,02
Totale Intervento	5.395.895,45

- f. con Decreto Dirigenziale n. 93 del 25.11.2016 l'intervento "Riqualificazione Urbana dell'area ospedaliera collinare della città di Napoli per la creazione del Parco Urbano Artistico dell'Ospedale Cardarelli" Codice SU4 – NA35 è stato ammesso a finanziamento in via definitiva per un importo di € 5.395.895,41 di cui €

3.075.660,38 (57%) a valere su risorse FSC 2000-2006 e € 2.320.235,03 (43%) a carico del Soggetto Attuatore, nonché l'erogazione della prima rata del finanziamento per l'intervento de quo, per l'importo di € 461.349,06;

- g. essendo stato oggetto di perenzione amministrativa l'impegno di cui al DD n.409/2008, con Decreto Dirigenziale n. 186 del 07.07.2021 si è provveduto a riscrivere nuovamente l'importo di € 2.337.009,44 sul capitolo di spesa U02488 dell'esercizio 2021 con impegno n. 3210003255, del bilancio gestionale 2021-2023;
- h. con Decreto Dirigenziale n. 192 del 14.07.2021 è stata disposta la liquidazione, stante la rendicontazione della spesa sostenuta, della seconda e della terza rata per un importo complessivo di € 1.230.264,15;

PREMESSO, altresì che

- a. con note prot. n. 419929 del 01.09.2023 e n. 465835 del 02.10.2023 l'AORN Cardarelli ha trasmesso una relazione di perizia di variante chiedendo l'autorizzazione alla rimodulazione del quadro economico, come di seguito riportato:

	Q.E. post gara	Perizia di variante
Lavori	2.680.023,57	2.680.023,57
Oneri per la sicurezza	104.532,40	104.532,40
Spese tecniche per progettazione	64.662,46	64.662,46
REVISIONE PREZZI		196.406,83
Totale Lavori	2.849.218,43	3.045.625,26
<u>Somme a disposizione</u>		
IVA 22% lavori - oneri sicurezza - spese tecniche	556.991,19	612.602,31
IVA su incremento prezzi		43.209,50
IVA e contributi su progettazione esecutiva	14.225,73	17.381,26
Spese generali e tecniche IVA inclusa	414.423,79	187.385,23
Imprevisti	141.318,08	0,00
Accantonamento art. 133 D. Lgs. 163/2006	55.691,12	25.691,12
Spese pubblicità	30.000,00	30.000,00
Fondi ex art. 92	71.082,03	89.273,94
Accantonamento per elementi di arredo	991.200,00	991.200,00
Accantonamento per forniture	150.000,00	150.000,00
Convezione MADRE	1.000,00	1.000,00
Accantonamento	120.745,08	120.745,08
Oneri di Discarica		81.701,75
Totale Somme a disposizione	2.546.677,02	2.350.190,19
Totale Intervento	5.395.895,45	5.395.815,45

- b. con nota prot. n. 492303 del 16.10.2023 la Direzione Generale 50.01 ha preso atto della summenzionata rimodulazione del quadro economico;
- c. con nota prot. n. 38633 del 23.01.2024, l'AORN Cardarelli ha trasmesso l'atto deliberativo con cui approva il quadro economico rimodulato a seguito della perizia di variante;
- d. con Decreto Dirigenziale n. 291 del 18.09.2024 si è provveduto, all'erogazione del IV rateo del finanziamento, per un importo di € 615.132,08;
- e. con le note prot. n. 373222 del 30.07.2024 e n. 445502 del 24.09.2024 l'AORN Cardarelli ha trasmesso il collaudo dell'opera e la rendicontazione finale della spesa;

- f. con nota prot. n. 453142 del 27.09.2024 Direzione Generale 50.01 ha comunicato al Soggetto Attuatore gli esiti dell'istruttoria condotta sulla documentazione trasmessa e quella presente agli atti, evidenziando che, essendo presente il collaudo dell'opera e la rendicontazione finale dell'opera è possibile procedere all'adozione del decreto di chiusura amministrativo contabile dell'intervento previa rideterminazione, invitando il soggetto attuatore a produrre eventuali controdeduzione entro il termine di 5 giorni dalla ricezione della nota;

PREMESSO, infine, che:

- a. l'art. 44 "Semplificazione ed efficientamento dei processi di programmazione, vigilanza ed attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione" del decreto-legge n. 34 del 30/04/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 28/06/2019 ss.mm.ii., prevede che, per ciascuna Amministrazione centrale, Regionale o Città metropolitana titolare di risorse del FSC 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, gli attuali documenti programmatori variamente denominati siano riclassificati, tenendo conto dello stato di attuazione degli interventi ivi inclusi, in un unico Piano operativo per ogni amministrazione, cosiddetto "Piano Sviluppo e Coesione";
- b. con delibera n. 2 del 29.04.2021, il CIPESS, nello stabilire che con l'approvazione del Piano, gli strumenti programmatori ivi confluiti cessano la loro efficacia, ha approvato le disposizioni quadro applicabili ai Piani Sviluppo e Coesione, di cui all'art. 44 DL 34/2019, nonché la relativa disciplina regolatoria;
- c. con delibera CIPESS n. 16 del 29.04.2021, è stato approvato il "Piano Sviluppo e Coesione" della Regione Campania, in cui sono confluiti gli interventi originariamente finanziati attraverso i diversi documenti programmatori adottati nel corso del tempo a valere sui cicli di programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione;
- d. con la deliberazione n. 423 del 5.10.2021, la Giunta Regionale ha preso atto del "Piano Sviluppo e Coesione" di cui alla delibera CIPESS n. 16/2021, designando le strutture preposte al ruolo di Autorità Responsabile e di Organismo di Certificazione del PSC e istituendo, altresì, il Comitato di Sorveglianza del Piano;

CONSIDERATO che

- a. il Decreto Dirigenziale n. 1196/2007 alla lettera "R" prevede che in caso di interventi cofinanziati i ratei del finanziamento devono essere erogati secondo il medesimo rapporto percentuale di cofinanziamento, originariamente assentito, in relazione all'avanzamento complessivo;
- b. dalla documentazione di rendicontazione di cui con le citate note prot. n. prot. n. 373222/2024 e n. 453141/2024 si evidenzia una spesa complessiva rendicontata di € 4.047.375,04 di cui € 2.306.745,29 a carico delle risorse FSC e € 1.740.629,75 a carico del Soggetto Attuatore;

ATTESO che

- a. a favore dell'Ente attuatore risultano già erogate, con i Decreti Dirigenziali citati in premessa, le prime quattro rate, per un ammontare complessivo di € 2.306.745,30;
- b. il Soggetto attuatore ha adempiuto integralmente agli obblighi di rendicontazione previsti nel Disciplinare di attuazione di cui al D.D. n. 1196/2007, trasmettendo la documentazione attestante la conclusione dell'opera finanziata e la correlata rendicontazione delle spese sostenute;
- c. il Disciplinare 1196/2007 prevede che le eccedenze di spesa saranno a carico del Soggetto Attuatore;
- d. in base alla rendicontazione trasmessa e in funzione delle previsioni di cui ai punti precedenti, il quadro economico finale dell'intervento, risulta complessivamente così rideterminato:

	Perizia di variante Det. n. 1115/2023	Rendicontato		
		Totale	Di cui a carico della Regione	Di cui a carico dell'AORN
Lavori oneri inclusi	2.784.555,97	2.784.205,94	1.586.997,39	1.197.208,55

Progettazione	64.662,46	64.662,42	36.857,58	27.804,84
Revisione prezzi	196.406,83	156.779,00	89.364,03	67.414,97
Totale Lavori	3.045.625,26	3.005.647,36	1.713.219,00	1.292.428,36
<u>Somme a disposizione</u>				
IVA lavori	612.602,31	612.525,30	349.139,42	263.385,88
IVA incremento prezzi	43.209,50	34.491,38	19.660,09	14.831,29
IVA e contributi su progettazione	17.381,26	17.381,26	9.907,32	7.473,94
Spese generali tecniche e IVA	187.385,23	159.858,77	91.119,50	64.914,81
Imprevisti	0,00		-	
Accantonamento art. 133 D. Lgs. 163/2006	25.691,12		-	
Spese pubblicità	30.000,00	14.700,00	8.379,00	6.321,00
Fondi ex art. 92	89.273,94	88.417,98	50.886,15	37.531,83
Accantonamento per elementi di arredo	991.200,00	31.341,80	17.864,83	13.476,97
Accantonamento forniture	150.000,00			
Convezione MADRE	1.000,00			
Accantonamento	120.745,08			
Oneri di Discarica	81.701,75	86.835,65	46.570,00	40.265,65
Totale Somme a disposizione	2.350.190,19	1.041.727,68	593.526,29	448.201,39
Totale Intervento	5.395.815,45	4.047.375,04	2.306.745,29	1.740.629,75

RILEVATO che in base alla documentazione trasmessa con la citate nota prot. n. 373222/2024 e n. 453141/2024 è possibile procedere alla chiusura amministrativo contabile dell'intervento "Riqualficazione Urbana dell'area ospedaliera collinare della Città di Napoli per la creazione del Parco Urbano Artistico dell'Ospedale Cardarelli" Codice SU4-NA35;

VERIFICATO che

- i dati relativi all'intervento di che trattasi risultano pubblicati, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del portale istituzionale;
- che l'intervento è correttamente implementato ed aggiornato sul sistema informativo (codice SURF n. 21118CP000000123);
- il team per i controlli di primo livello ha espletato con esito positivo le relative attività di competenza, come da check-list protocollo n.478556 dell' 11/10/2024 agli atti del fascicolo di progetto, per un importo complessivo di € 382.844,82 di cui a valere su FSC € 217.963,06;

RITENUTO

- di dover rideterminare l'importo finale del finanziamento in € 4.047.375,04 di cui € 2.306.745,29 a valere sulle risorse FSC 2000-2006, mentre la restante quota pari ad € 1.740.629,75 è posta a carico del Soggetto Attuatore, per la realizzazione dell'intervento "Riqualficazione Urbana dell'area ospedaliera collinare della Città di Napoli per la creazione del Parco Urbano Artistico dell'Ospedale Cardarelli" Codice SU4-NA35;
- di dover quantificare l'economia complessiva del finanziamento in € 768.915,09 quale rata di saldo non corrisposta per l'intervento "Riqualficazione Urbana dell'area ospedaliera collinare della Città di Napoli per la creazione del Parco Urbano Artistico dell'Ospedale Cardarelli" Codice SU4-NA35;
- di dover disimpegnare la predetta somma di € 768.915,09, di cui € 138.650,94 a valere sull'impegno n. 3160006254 assunto con DD n. 140 del 19/12/2016 sul capitolo U02506 del bilancio 2016, € 491.613,21 a valere sull'impegno n. 3240002611 assunto con DD n. 186 del 07/07/2021 sul capitolo U02488 del bilancio 2021 e € 138.650,94 a valere sull'impegno perente 9070007250 assunto con DD n. 1462/2007 sul capitolo U02488 del bilancio 2007, come da allegato SAP n. 117347;

VISTI

- a. il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;
- b. il Regolamento di Contabilità Regionale n. 5 del 7 giugno 2018;
- c. la Legge regionale n. 24 del 28 dicembre 2023 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-2026 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2024”;
- d. la Legge regionale n. 25 del 28 dicembre 2023 “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024 – 2026 della Regione Campania”;
- e. la DGR n. 814 del 29 dicembre 2023 di approvazione del “Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2024/2026”;
- f. la DGR n. 3 del 10 gennaio 2024 approvazione del Bilancio Gestionale per gli anni 2024-2026;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento ex Decreto Dirigenziale n. n. 193 del 29.07.2024, nonché della espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso;

DECRETA

1. di rideterminare l'importo finale del finanziamento in € 4.047.375,04 di cui € 2.306.745,29 a valere sulle risorse FSC 2000-2006, mentre la restante quota pari ad € 1.740.629,75 è posta a carico del Soggetto Attuatore, per la realizzazione dell'intervento “Riqualificazione Urbana dell'area ospedaliera collinare della Città di Napoli per la creazione del Parco Urbano Artistico dell'Ospedale Cardarelli” Codice SU4-NA35;
2. di quantificare l'economia complessiva del finanziamento in € 768.915,09 quale rata di saldo non corrisposta per l'intervento “Riqualificazione Urbana dell'area ospedaliera collinare della Città di Napoli per la creazione del Parco Urbano Artistico dell'Ospedale Cardarelli” Codice SU4-NA35;
3. di disimpegnare la predetta somma di € 768.915,09, di cui € 138.650,94 a valere sull'impegno n. 3160006254 assunto con DD n. 140 del 19/12/2016 sul capitolo U02506 del bilancio 2016, € 491.613,21 a valere sull'impegno n. 3240002611 assunto con DD n. 186 del 07/07/2021 sul capitolo U02488 del bilancio 2021 e € 138.650,94 a valere sull'impegno perente 9070007250 assunto con DD n. 1462/2007 sul capitolo U02488 del bilancio 2007, come da allegato SAP n. 117347;
4. di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi degli artt. 26-27 del D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., nella Sezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici” della area “Amministrazione Trasparente” del portale istituzionale della Regione Campania;
5. di inviare copia del presente provvedimento allo Staff “Funzioni di supporto tecnico operativo. Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa” della Direzione Generale Risorse Finanziarie, alla Segreteria di Giunta, per gli adempimenti di rispettiva competenza, nonché all'Amministrazione Trasparente, alla Casa di Vetro ed all'AORN Cardarelli.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Maria Somma