



## ***Giunta Regionale della Campania***

### **DECRETO DIRIGENZIALE**

DIRETTORE GENERALE/  
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

**Dott.ssa Somma Maria**

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE  
STAFF

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
<b>214</b>	<b>11/07/2023</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

Oggetto:

***Intesa Istituzionale di Programma. A.P.Q. Infrastrutture di supporto alle attività economiche. Potenziamento dei collegamenti con le aree industriali. Recupero delle aree dismesse. Atto Integrativo. Intervento: "Sistemazione e miglioramento Via Appia" (P TA-AV/12). Soggetto attuatore: Comune di San Sossio Baronio (AV). Soggetto Responsabile: Patto Territoriale Agrirpinia. Determinazioni finali e liquidazione saldo***

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

**PREMESSO che**

- a. in data 16/04/2013 è stato sottoscritto nell'ambito dell'Intesa Istituzionale di Programma, l'Atto integrativo all'Accordo di Programma Quadro "Infrastrutture di supporto alle attività economiche, potenziamento dei collegamenti con le aree industriali. Recupero delle aree dismesse" destinato al finanziamento di Opere Infrastrutturali dei Patti Territoriali Agricoli e del Patto Generalista Bussento-Vallo di Diano;
- b. l'Accordo testé citato prevedeva, tra gli altri, il finanziamento di € 584.112,75 a favore del Comune di San Sossio Baronia, in qualità di Soggetto Attuatore, per la realizzazione dell'intervento "Sistemazione e miglioramento Via Appia" (PTA-AV/12), nell'ambito del "Patto Territoriale Agrirpinia" che assumeva, per l'intervento di che trattasi, la qualità di soggetto responsabile;
- c. con Decreto Dirigenziale n. 214 del 30/04/2003 sono stati fissati i criteri e gli indirizzi cui devono attenersi i soggetti preposti all'attuazione degli interventi finanziati con il surrichiamato Atto Integrativo, nonché la disciplina per la regolamentazione dei flussi finanziari;
- d. con Decreto Dirigenziale n. 425 del 10/09/2003, la Regione Campania all'atto della trasmissione degli atti convalidati dal Soggetto Responsabile della documentazione indicata alla lettera B del Decreto Dirigenziale n. 214/2003, ha provveduto all'assegnazione provvisoria del finanziamento di € 584.112,75 a favore del Comune di San Sossio Baronia per la realizzazione dell'intervento "Sistemazione e miglioramento Via Appia" (PTA-AV/12);
- e. con Decreto Dirigenziale n. 425 del 10/09/2003 si è provveduto all'impegno del rinveniente onere di € 584.112,75, sul capitolo di bilancio n. U02480 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2003;
- f. con nota n. 2035 del 20/05/2004, il Comune di San Sossio Baronia ha trasmesso la deliberazione di Giunta comunale n.34 del 28/04/2004 con la quale ha approvato il quadro economico rimodulato a seguito di ribasso d'asta, nonché la convalida del Patto Territoriale Agrirpinia del quadro economico definitivo, come di seguito riportato:

	<b>QE post gara</b>
<b>LAVORI</b>	
<i>Lavori e oneri di sicurezza</i>	297.748,89
<b>Totale lavori e oneri</b>	<b>297.748,89</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
<i>Iva lavori</i>	59.549,78
<i>Espropri</i>	5.438,00
<i>L. 109/94 e Oneri sopravvenuti 7% su imp. di aggiudicazione</i>	20.842,42
<i>Incentivo a favore Soggetto Responsabile 1%</i>	5.841,13
<i>Spese tecniche</i>	45.264,00
<i>Iva spese tecniche</i>	9.053,00
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>145.988,33</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>443.737,22</b>

- g. sulla base della documentazione trasmessa con la citata nota prot. n. 2035/2004, si è provveduto con il Decreto Dirigenziale n. 311 del 11/06/2004 all'assegnazione in via definitiva a finanziamento dell'intervento "Sistemazione e miglioramento Via Appia" – PTA-AV/12 per l'importo pari ad € 443.737,22 ed erogare l'importo di € 66.560,58 a titolo di prima rata del finanziamento
- h. con il summenzionato Decreto Dirigenziale n. 311 del 11/06/2004 si è, altresì, provveduto a confermare il rinveniente onere di € 443.737,22 sul capitolo di bilancio n. 2480 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2003 ed al disimpegno contabile di € 140.375,53;-

- i. con successivi Decreti Dirigenziali n. 527 del 11/10/2004, n.170 del 13/04/2005 e, n. 108 del 06/03/2008 si è provveduto alla liquidazione delle successive rate di acconto del finanziamento assentito, fino alla quinta rata compresa, per un importo complessivo pari a € 421.550,34 ;
- j. con Determinazioni n. 50 del 05/04/2005 e n.76 del 03/06/2005 il Comune di San Sossio Baronia ha approvato la perizia di variante di seguito riportata:

	<b>Perizia di variante (Determina nr.76 del 03/06/2005)</b>
<b>LAVORI</b>	
<i>Lavori e oneri di sicurezza</i>	312.290,53
<b><i>Totale lavori e oneri</i></b>	<b>312.290,53</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
<i>IVA lavori</i>	62.458,11
<i>Incentivo soggetto responsabile</i>	5.841,13
<i>IVA su incentivo</i>	1.168,22
<i>Espropri</i>	5.438,00
<i>Spese generali</i>	47.117,70
<i>IVA spese generali</i>	9.423,53
<b><i>Totale somme a disposizione</i></b>	<b>131.446,69</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>443.737,22</b>

#### **PREMESSO, altresì, che**

- a. con deliberazione n. 464 del 01.10.2019 la Giunta Regionale, nel prendere atto della situazione di stallo in cui versano diversi interventi finanziati nell'ambito degli APQ dell'Intesa Istituzionale di Programma FSC 2000-2006, ha demandato alle strutture regionali, ciascuna per gli Accordi di cui è Responsabile Unico dell'Attuazione, lo svolgimento di una ricognizione puntuale di quei progetti che, dagli atti in proprio possesso e dai dati presenti nei sistemi di monitoraggio, non evidenziano avanzamenti in termini attuativi e/o di spesa;
- b. la predetta ricognizione, come stabilito nel su citato provvedimento giuntale, è finalizzata all'attivazione delle necessarie verifiche sullo stato di attuazione degli interventi medesimi, anche mediante visite in loco presso gli uffici dei soggetti attuatori e, ove strettamente necessario, presso i luoghi di realizzazione delle opere;
- c. attraverso tali verifiche si dovrà pervenire all'accertamento del reale stato di attuazione degli interventi in fase di stallo e, conseguentemente, dell'eventuale sussistenza dei presupposti per procedere, anche d'ufficio, alla chiusura amministrativo-contabile del finanziamento o in alternativa attivare, secondo le consuete procedure previste dagli APQ 2000-2006, l'Organismo di Programmazione del PSC;
- d. con nota prot. n. 747033 del 06.12.2019, la Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ha trasmesso le "Linee guida per lo svolgimento delle attività di verifica sugli interventi finanziati dal FSC 2000-2006", dalla stessa redatte in qualità di Organismo di programmazione FSC in attuazione degli indirizzi giuntali formulati con DGR n. 464/2019, finalizzate a definire modalità, strumenti di supporto e procedure uniformi da seguire da parte di ciascun RUA nell'espletamento dei controlli sugli interventi di competenza;
- e. con Decreto Dirigenziale n. 4 del 15.01.2020 della Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, è stato costituito, nel rispetto di quanto previsto dalla DGR n. 464/2019 e dalle Linee guida di cui alla nota prot. n. 747033 del 06.12.2019, il Team operativo di supporto al RUA per lo svolgimento delle attività di verifica volte all'accertamento del reale stato di attuazione degli interventi in fase di stallo negli APQ FSC 2000-2006 di competenza della medesima DG 50.01;
- f. successivamente, con i Decreti Dirigenziali n. 105 del 20.04.2021 e n. Decreto Dirigenziale n. 151 del 19.07.2022, è stato aggiornato il precitato Team operativo di supporto al RUA per lo svolgimento delle suindicate attività di verifica;

## **CONSIDERATO che**

- a. dalla ricognizione condotta dalla DG 50.01 in relazione agli APQ FSC 2000-2006 di propria competenza, è emerso che per l'intervento finanziato in favore del Comune di San Sossio Baronia, contrassegnato dal codice PTA-AV/12, non risultava concluso l'iter amministrativo sotteso al finanziamento de quo mediante l'emissione del decreto di determinazioni finali dell'intervento;
- b. con nota prot. n. 549464 del 08/011/2022, la Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, nel rispetto di quanto disposto dalla D.G.R. n. 464/2019 e delle "Linee guida per lo svolgimento delle attività di verifica sugli interventi finanziati dal FSC 2000-2006", ha assegnato al Comune di Sala Consilina un termine per la trasmissione di una relazione illustrativa sullo stato di attuazione delle opere oggetto di finanziamento, corredata da ogni documento utile a definire lo stato dell'intervento e a consentire la chiusura amministrativo-contabile del finanziamento, precisando che, in assenza di riscontro, si sarebbe proceduto alla necessaria verifica in "loco" - in modalità telematica - allo scopo di constatare l'effettivo stato di attuazione dell'intervento;
- c. con nota prot. n. 586683 del 25/11/2022, la DG 50.01, constatato il mancato invio della documentazione richiesta, confermava lo svolgimento delle attività di verifica, fissata per il giorno 01/12/2022, secondo le modalità precedentemente comunicate;
- d. il Comune di San Sossio Baronia, con nota prot. n. 5199 del 25/11/2022, acquisita al protocollo regionale n. 595747 del 30/11/2022, stante l'impossibilità del RUP di partecipare all'incontro del giorno 01/12/2022, comunicava che avrebbe provveduto a trasmettere, entro il 12/12/2022 la documentazione tecnico/amministrativa riferita all'intervento de quo;
- e. con pec del 30/11/2022, la DG 50.01 nel prendere atto della richiesta manifestata dal Comune di San Sossio Baronia comunicava la sospensione della verifica in loco disposta con le sopra richiamate note prot. n.549464/2022 e n.586683/2022 in attesa della documentazione tecnico/amministrativa;
- f. con nota prot. n. 5225 del 02/12/2022, acquisita al prot. regionale n. 606355 del 06/12/2022, e nota prot. n. 1511 del 17/04/2023, acquisita al protocollo regionale n. 207256 del 19/04/2023, il Comune di San Sossio Baronia ha trasmesso la documentazione necessaria alla chiusura amministrativo-contabile dell'intervento;

## **CONSIDERATO, infine, che**

- a. con nota prot. n. 216281 del 26/04/2023, l'Amministrazione regionale ha comunicato le determinazioni finali al Soggetto attuatore evidenziando che, a fronte di una somma erogata pari ad € 421.550,34, risultava rendicontata ed ammissibile per la realizzazione dell'opera finanziata a valere sulle risorse FSC 2000-2006 l'importo di € 428.956,10;
- b. con la suindicata nota prot. n. 216281/2023, si determinava l'importo da erogare a favore del Soggetto attuatore a titolo di saldo pari ad € 7.405,76, corrispondente alla differenza tra l'importo rendicontato ed ammissibile e quello erogato dalla Regione Campania;
- c. con la suindicata nota prot. n. 216281/2023, l'Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ha invitato l'Ente comunale a presentare, a pena di decadenza, entro il termine di dieci giorni, le eventuali controdeduzioni in ordine alla rideterminazione dell'intervento de quo, corredate dai relativi elementi documentali a supporto;
- d. il Soggetto attuatore non ha riscontrato la precitata nota n. 216281/2023;
- e. pertanto, sulla scorta della documentazione agli atti della Regione Campania, risulta ammissibile, per la realizzazione dell'intervento "Sistemazione e miglioramento Via Appia" – PTA-AV/012 - a valere sulle risorse FSC 2000-2006 - l'importo complessivo di € 428.956,10;

## **ATTESO CHE**

- a. a favore dell'Ente attuatore risultano già erogate, con i Decreti Dirigenziali citati in premessa, le prime cinque rate, per un ammontare complessivo di € 421.550,34;
- b. dalla documentazione agli atti e da quella prodotta dal Comune di San Sossio Baronia, così come evidenziato nella nota prot. 216281 del 26/04/2023, risultano spese sostenute per la realizzazione dell'opera pari complessivamente ad € 435.557,18;-
- c. il Decreto Dirigenziale n. 214/2003 alla lettera M) prevede che "gli ulteriori importi che risultino disponibili a seguito di economie realizzate nelle varie fasi procedurali...costituiranno elemento di detrazione in sede di chiusura dei conti con la Regione e saranno oggetto di riprogrammazione";
- d. il medesimo D.D. n. 214/2003 alla lettera N) prevede che "ogni eccedenza di spesa rispetto all'importo definitivo farà comunque carico al soggetto esecutore, dovendosi escludere che ogni ulteriore onere, eccedente tale limite, possa gravare sulla Regione";
- e. il precitato D.D. n. 214/2002 alla lettera K) prevede che "il saldo del 5% sarà erogato ad avvenuta approvazione del collaudo finale ed alla definizione dei conti con la Regione, cui dovrà essere trasmessa

la certificazione delle spese, approvata dai competenti organi dell'Ente e dal Soggetto Responsabile ("Patto");

- f. pertanto, in base alla rendicontazione trasmessa e in funzione delle previsioni di cui ai punti precedenti, il quadro economico finale dell'intervento, risulta complessivamente così rideterminato:

	<b>Perizia di variante (Determina nr.76 del 03/06/2005)</b>	<b>Spesa Rendicontata</b>	<b>Spesa Ammissibil e FSC</b>	<b>A carico del Soggetto Attuatore</b>
<b>LAVORI</b>				
<i>Lavori e oneri di sicurezza</i>	312.290,53	317.711,16	312.290,53	5.500,89
<b>Totale lavori e oneri</b>	<b>312.290,53</b>	<b>317.611,16</b>	<b>312.290,53</b>	<b>5.500,89</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>				
<i>IVA lavori</i>	62.458,11	63.542,24	62.442,05	1.100,19
<i>Incentivo soggetto responsabile</i>	5.841,13	5.841,13	5.841,13	-----
<i>IVA su incentivo</i>	1.168,22	-----	-----	-----
<i>Espropri</i>	5.438,00	-----	-----	-----
<i>Spese generali</i>	47.117,70	41.608,32	41.608,32	-----
<i>IVA spese generali</i>	9.423,53	6.854,33	6.854,33	-----
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>131.446,69</b>	<b>117.846,02</b>	<b>116.745,83</b>	1.100,19
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>443.737,22</b>	<b>435.557,18</b>	<b>428.956,10</b>	<b>6.601,08</b>

#### DATO ATTO

- a. che con delibera di Giunta regionale n. 303 del 25/05/2023 si è provveduto ad adottare le variazioni al Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2023-2025, al Documento Tecnico di Accompagnamento e al Bilancio Gestionale 2023-2025, anche mediante l'applicazione nell'esercizio 2023 di quote di avanzo accantonato per finanziare impegni perenti già manifestati, incrementando, altresì, la dotazione di cassa mediante il prelevamento dal Fondo di Riserva di Cassa, ai sensi dell'articolo 51 del D.Lgs. n. 118/2011
- b. con Decreto dirigenziale n. 178 del 15/06/2023 si è provveduto, tra l'altro, ad impegnare sul capitolo di spesa U02480 del bilancio gestionale 2023-2025 la somma complessiva di € 7.405,76 in favore del Comune di San Sossio Baronia, quale reimputazione del residuo perente conservato a Stato patrimoniale con scheda perente n. 9030007309;

#### RILEVATO che

- a. per effetto delle previsioni di cui ai punti precedenti, l'importo del finanziamento finale a valere su risorse FSC 2000-2006 relativo all'intervento dell'intervento "Sistemazione e miglioramento Via Appia" - PTA-AV/12, è rideterminato in € 428.956,10, generandosi un saldo del finanziamento pari a € 7.405,76;
- b. gli elementi informativi relativi al progetto sono:

<b>PROGETTO/PRESTAZIONE</b>		
<b>Denominazione</b>	<b>CIG</b>	<b>CUP</b>
"Sistemazione e miglioramento Via Appia" (PTA-AV/12)	N.D.	N.D.

- c. gli elementi informativi relativi al creditore (beneficiario) sono:

<b>BENEFICIARIO</b>			
<b>Nominativo/ Ragione sociale</b>	<b>Indirizzo</b>	<b>Comune</b>	<b>Codice fiscale P. Iva</b>

Comune di San Sossio Baronia	P.zza Mercato, 14 83050 (AV)	Comune di San Sossio Baronia	C.F. 81001090646
---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	------------------

d. gli elementi informativi contabili sono:

Decreto impegno	Impegno definitivo	Modalità di pagamento	Causale pagament o	Importo	Esercizio finanziario
D.D. n. 178 del 15/06/2023	n. 3230005130	Giroconto Codice Tesoreria 420 – Codice Conto di Tesoreria 0304588	A saldo	€ 7.405,76	2023

## VERIFICATO

- che la liquidazione rispetta i limiti dell'impegno di riferimento;
- i dati relativi all'intervento di che trattasi risultano pubblicati, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del portale istituzionale;

## RITENUTO

- alla luce della rendicontazione trasmessa dal Soggetto attuatore, di dover rideterminare in € 428.956,10 l'importo finale dell'intervento "Sistemazione e miglioramento Via Appia" - PTA-AV/12;
- di dover procedere alla liquidazione, in favore del Comune di San Sossio Baronia (P.IVA. 81001090646), dell'importo di € 7.405,76 quale saldo del finanziamento assentito;
- di dover autorizzare lo staff "Funzioni di supporto tecnico operativo. Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa" della Direzione Generale Risorse Finanziarie a pagare in favore dell'amministrazione Comune di San Sossio Baronia (P.IVA. 81001090646) l'importo complessivo di € 7.405,76 mediante giroconto sulla contabilità speciale di Tesoreria Unica - Codice Tesoreria n.420 – Codice Conto di Tesoreria n. 0304588, facendo gravare l'onere sull'impegno di spesa n. 3230005130 assunto con Decreto Dirigenziale n. 178 del 15/06/2023 sul capitolo n. U02480 del bilancio gestionale 2023-25;
- di dover prendere atto della somma complessiva di € 14.781,12 quale economia di spesa conseguita per la realizzazione dell'intervento "Sistemazione e miglioramento Via Appia" - PTA-AV/12;
- di dover disimpegnare la somma complessiva di € 14.781,12 a valere sull'impegno perente n. 9030007309 assunto con Decreto Dirigenziale n. 425 del 10/09/2003 sul capitolo U02480 del Bilancio 2003, quale economia di spesa conseguita per la realizzazione dell'intervento "Sistemazione e miglioramento Via Appia" - PTA-AV/12;

## VISTI

- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;
- il Regolamento di Contabilità Regionale n. 5 del 7 giugno 2018;
- la Legge regionale n. 18 del 29 dicembre 2022;
- la Legge regionale n. 19 del 29 dicembre 2022;
- la D.G.R. n. 8 del 12 gennaio 2023 "Approvazione Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione per il triennio 2023/2025 della Regione Campania";
- la D.G.R. n. 9 del 12 gennaio 2023 "Approvazione Bilancio gestionale 2023-2025 della Regione Campania – Indicazioni gestionali";
- la D.G.R. n. 303 del 25/05/2023.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento ex Decreto Dirigenziale n.66 del 30/04/2020, nonché della espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso;

## DECRETA

Per tutto quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato e trascritto:

1. alla luce della rendicontazione trasmessa dal Soggetto attuatore, di rideterminare in € 428.956,10 l'importo finale dell'intervento "Sistemazione e miglioramento Via Appia" - PTA-AV/12;
2. di procedere alla liquidazione, in favore del Comune di San Sossio Baronia (P.IVA. 81001090646), dell'importo di € 7.405,76 quale saldo del finanziamento assentito;
3. di autorizzare lo staff "Funzioni di supporto tecnico operativo. Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa" della Direzione Generale Risorse Finanziarie a pagare in favore dell'amministrazione Comune di San Sossio Baronia (P.IVA. 81001090646) l'importo complessivo di € 7.405,76 mediante giroconto sulla contabilità speciale di Tesoreria Unica - Codice Tesoreria n.420 – Codice Conto di Tesoreria n. 0304588, facendo gravare l'onere sull'impegno di spesa n. 3230005130 assunto con Decreto Dirigenziale n. 178 del 15/06/2023 sul capitolo n. U02480 del bilancio gestionale 2023-25;
4. di prendere atto della somma complessiva di € 14.781,12 quale economia di spesa conseguita per la realizzazione dell'intervento "Sistemazione e miglioramento Via Appia" - PTA-AV/12;
5. di disimpegnare la somma complessiva di € 14.781,12 a valere sull'impegno perente n. 9030007309 assunto con Decreto Dirigenziale n. 425 del 10/09/2003 sul capitolo U02480 del Bilancio 2003, quale economia di spesa conseguita per la realizzazione dell'intervento “
6. di pubblicare il presente atto nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del portale istituzionale della Regione Campania ai sensi di quanto previsto dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii;
7. di inviare copia del presente provvedimento "Funzioni di supporto tecnico operativo. Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa" della Direzione Generale Risorse Finanziarie, alla Segreteria di Giunta per gli adempimenti di rispettiva competenza, nonché al Comune di San Sossio Baronia, ed al Soggetto Responsabile.

Dott.ssa Maria Somma