



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

Dott. Palmieri Michele

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

Dott. Ferraro Angelo

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
397	19/06/2023	6	0

Oggetto:

***POR CAMPANIA FESR 2014/2020 Obiettivo Specifico 6.2 -Azione 6.2.1 - D.G.R. n. 427 del
05/10/2021 - Progetto "Messa in sicurezza operativa e bonifica localizzata STIR
PIANODARDINE nel Comune di Avellino" - CUP I33J19000100005 - Surf OP_16270
21026BP0000000 04- Beneficiario Irpiniamambiente spa - Presa d'atto perizia di variante e
liquidazione I acconto***

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

PREMESSO che

- a. con DD n. 72 del 23/11/2017 della UOD 50.17.05 il progetto di messa in sicurezza operativa e bonifica dello STIR PIANODARDINE è stato approvato, ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. n. 152/06;
- b. con deliberazione della Giunta regionale della Campania n. 427 del 05/10/2021 sono stati inseriti nella programmazione del POR Campania FESR 2014/2020 - Asse 6 - priorità d'investimento 6.e –Obiettivo Specifico (O.S.) 6.2 – Azione 6.2.1 - n. 11 nuovi interventi di caratterizzazione e bonifica ex art. 242 del D. Lgs. n. 152/06, nonché l'incremento sul finanziamento per n. 5 interventi già programmati;
- c. tra gli interventi in questione è compreso il progetto “Messa in sicurezza operativa e bonifica localizzata STIR PIANODARDINE nel Comune di Avellino” – con beneficiario la società provinciale di gestione rifiuti della Provincia di Avellino Irpiniamambiente spa;
- d. con nota prot. reg. n. 526017 del 25.10.2021, la predetta delibera è stata notificata al beneficiario ed è stata altresì comunicata la documentazione necessaria per l'ammissione a finanziamento dell'intervento de quo nell'ambito dell'O.S. 6.2 nonché le normative ambientali di riferimento;

RILEVATO che

- a. con Decreto dell'Amministratore Unico n. 43 del 17/06/2020, i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati, a seguito di espletamento di gara aperta ai sensi dell'art 60 del Dlgs.n.50/2016, al R.T.I Fratelli Gentile srl -Pollution srl;
- b. previa richiesta della Società Irpinia Ambiente prot. n. 14419/2021, integrata con nota prot. n. 14978/2021 e a seguito di istruttoria da parte dell'ufficio del ROS, con D.D n. 835 del 14/12/2021 il progetto in questione, CUP I33J19000100005 - Surf OP_16270 21026BP000000004, è stato ammesso a finanziamento per € 1.921.049,19 a valere sulle risorse del POR FESR Campania 2014 – 2020 - Obiettivo Specifico 6.2 – Azione 6.2.1 con il seguente quadro economico ammissibile aggiornato a seguito dell'aggiudicazione dei lavori:

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO AMMISSIBILE		
	LAVORI	IMPORTO
A.1	Lavori a misura, importo al netto del ribasso d'asta del 28,08%	1.129.105,15
A.2	Oneri per l'attuazione del piano di sicurezza	17.143,54
	TOTALE	1.146.248,69
	SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1	Lavori in economia in corso d'opera: oneri discarica rifiuti pericolosi	300.000,00
B.2	Tot spese tecniche :Rilievi accertamenti e indagini preliminari, incentivi art. 113 del Dlgs n. 50/2016, assistente al RUP, DL (ingegnere e geologo), Coord sicurezza in fase di esecuzione, attività di consulenza e di supporto in fase di esecuzione dell'intervento, spese per commissioni giudicatrici, spese per pubblicità, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici, verifiche tecniche : spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste nel capitolato speciale di appalto, consulenza progettazione definitiva ed esecutiva, verifica del progetto definitivo ed esecutivo ai sensi dell'art 26 del Dlgs n. 50/2016	190.450,76
B.3	Allacciamenti ai pubblici servizi	0
B.4	Imprevisti (10% di A)	114.624,87
B.5	Accantonamento di cui all'art. 205 del Dlgs n.50/2016 (10%)	114.624,87
b.6	Verifiche in contraddittorio con Arpac	50.000,00
	tot somme a disposizione	769.700,50
B7	Inarcassa su prest prof ing e arch su b.7 +b11.1 (4%) del quadro economico di cui alla determina 195/2021	5.100,00
	TOTALE	1.921.049,19

- c. Che, rispetto al quadro economico post gara approvato dalla Società Irpinia Ambiente con Decreto dell'Amministratore Unico n. 195 del 17/11/2021 dell'importo di € 2.228.173,26, il quadro economico ammissibile è stato rimodulato *in minus* per le seguenti motivazioni:
 - c.1.il totale effettivo del quadro economico è di € 2.217.503,27 e non € 2.228.173,26;
 - c.2 le spese generali sono state ridotte nel limite del 12% dei lavori a base di gara stabilito dal vigente Manuale di Attuazione POR 2014/2020;

- c.3 l'IVA è stata ritenuta non ammissibile in quanto è un costo non realmente sostenuto dal beneficiario;
- c.4 la voce di spesa "Piano di Monitoraggio e controllo ambientale" è stata ritenuta non ammissibile, in quanto, essendo la suddetta attività successiva alla chiusura dell'intervento, rappresenta un costo di gestione e rimane a carico della Società Irpinia Ambiente S.p.A;
- d. Che in data 28/12/2021 la società Irpinia Ambiente e il ROS 6.2 hanno stipulato la convenzione di finanziamento, acquisita al prot reg n. 648155;
- e. Che l'impegno contabile, dapprima assunto con D.D n. 115 del 03/03/2022 sull'annualità 2022, è stato riproposto, in ossequio al principio della competenza finanziaria potenziata, con D.D n.627 del 18/10/2022 sull'annualità 2023 per € 1.536.839,35;
- f. Che, successivamente al riaccertamento dei residui di cui al D.D n. 128/2023 e s.m.i., con DGR n. 251 del 04/05/2023 sono state iscritte in Bilancio, sull'annualità 2023, le risorse residue, pari ad € 384.209,84, a concorrenza del quadro economico ammesso a finanziamento;

PRESO ATTO

- a. Che i lavori sono stati consegnati in data 06/09/2021, ma in corso di esecuzione sono emerse interferenze tra le opere previste dal progetto esecutivo appaltate ed alcune infrastrutture, opere, impianti e sottoservizi, relativi ad interventi necessari ed imprevedibili ovvero realizzati successivamente all'approvazione del progetto esecutivo;
- b. Che gli atti relativi alla perizia di variante sono stati trasmessi alla UOD 50.17.05 ai fini dell'approvazione ai sensi dell'art 242 del Dlgs n. 152/2006 e sm.i;
- c. Che con D.D n. 105 del 12/07/2022 la UOD 50.17.05 ha approvato la variante al progetto di bonifica e messa in sicurezza del sito Stir Pianodardine;
- d. Che, con Determina dell'amministratore Unico n. 61 del 06/03/2023, la società Irpinia Ambiente ha approvato, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c del D.Lgs. 50/2016, la perizia di variante inerente i lavori in questione, composta dai seguenti elaborati:
- PV-01: RELAZIONE TECNICA GENERALE 2.
 - PV-02: PLANIMETRIA GENERALE
 - PV-03: RILIEVO PLANIMETRICO 4
 - PV-04: PLANIMETRIA PROGETTO D'INSIEME
 - PV-05: PARTICOLARI COSTRUTTIVI (PIAZZALE)
 - PV-05b: PARTICOLARI COSTRUTTIVI (PIAZZALE)
 - PV-06: PARTICOLRI COSTRUTTIVI (COLLETTORE EST) 8
 - PV-07: PARTICOLRI COSTRUTTIVI (PARATIA VASCA VDR)
 - PV-08a: PARTICOLRI COSTRUTTIVI (COLLETTORE OVEST)
 - PV-08b: PARTICOLRI COSTRUTTIVI (COLLETTORE OVEST)
 - PV-09: ARMATURE PARATIE COLLETTORE OVEST
 - PV-10: CALCOLO PARATIE COLLETTORE OVEST
 - PV-11: CALCOLO PALI PLINTI COLLETTORE OVEST
 - PV-12: ARMATURE PARATIE VASCA VDR
 - PV-13: CALCOLO PARATIE VASCA VDR
 - PV-14: COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
 - PV-15: ELENCO PREZZI
 - PV-16: ANALISI NUOVI PREZZI
 - PV-17: QUADRO COMPARATIVO
 - PV-18: CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
 - PV-19: SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE
 - PV- 20 P.S.C. AGGIORNATO
- e. Che in data 01/03/2023 la Società Irpinia Ambiente ha stipulato l'atto di sottomissione con la Gentile S.p.A (già Fratelli Gentile srl);
- f. Che con O.d.S del 06/03/2023 la DL ha disposto la ripresa dei lavori, specificando che i lavori dovranno concludersi entro il mese di ottobre 2023;
- g. Che con Determina dell'Amministratore Unico n. 43 del 13/06/2023 è stato preso atto del quadro economico post perizia aggiornato, pari ad € 2.104.975,75, di seguito specificato:

	QUADRO ECONOMICO POST PERIZIA DI CUI ALLA DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE UNICO N. 142 DEL 13/06/2023	
	LAVORI	IMPORTO
A1	Lavori a misura, importo al netto del ribasso d'asta	€ 1 202 208,07

A2	Oneri per l'attuazione del piano di sicurezza	€ 83 883,22
	TOTALE	1.286.091,29
	SOMME A DISPOSIZIONE	
B1	Oneri di discarica rifiuti pericolosi	300.000,00
B2	rilievi accertamenti ed indagini	33.844,00
B3	Allacciamenti ai pubblici servizi	0
B4	Imprevisti (10% di A)	
B5	Accantonamento di cui all'art. 205 del Dlgs n.50/2016 (10%)	25.721,83
B6	Incentivi art 113 del Dlgs n. 50/2016	25.721,83
B7.1	Direzione lavori: ingegnere e geologo	75.000,00
B7.2	Piano di monitoraggio e controllo ambientale	40.000,00
B.7.3	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	10.000,00
	Sommano	510.287,65
B8	Spese per attività di consulenza e di supporto	20.000,00
B9	Spese per commissioni giudicatrici	
B10	Spese per pubblicità	1.000,00
B11.1	Collaudo tecnico amministrativo e statico	12.500,00
B11.2	Verifiche tecniche: spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto	27.500,00
B11.3	Verifiche in contraddittorio con Arpac	20.000,00
B11.4	Consulenza progettazione definitiva ed esecutiva	12.000,00
B11.5	Verifica progetto definitivo ed esecutivo ai sensi dell'art 26 del Dlgs n. 50/2016	29.200,00
	sommano b11	101.200,00
B12	Inarcassa su prest. Prof.li Ing. E Arch :B.7.1 +B.11.1	3.900,00
B13.1	IVA su spese tecniche :prog. D.L.+Collaudo (B.2+B7.1+B.7.3+B.8+B.11.1+B.11.4+B.11.5+B.12	43.217,68
B13.2	IVA su lavori e imprevisti	128.609,13
B13.3	IVA su forniture di beni e servizi: B.10+B.11.2+B.11.3	10.670,00
	TOTALE B	818.884,46
	TOT QUADRO ECONOMICO	2.104.975,75

CONSIDERATO

- a. Che al quadro economico aggiornato approvato con la suddetta determina n. 142/2023, ai fini dell'ammissione a finanziamento sul POR FESR 2014/2020 devono essere applicate le seguenti rettifiche finanziarie, alcune delle quali già disposte con il D.D ammissione a finanziamento n. 835/2021:
- a.1 l'IVA non è ammissibile in quanto è un costo non realmente sostenuto dal beneficiario;
 - a.2 la voce di spesa "Piano di Monitoraggio e controllo ambientale" (B.7.2) non è ammissibile, in quanto, essendo la suddetta attività successiva alla chiusura dell'intervento, rappresenta un costo di gestione e rimane a carico della Società di Irpinia Ambiente S.p.A;
 - a.3 il totale massimo ammissibile delle spese tecniche è pari ad € 190.450,76 come indicato nel D.D di ammissione a finanziamento n. 835/2021;
 - a.4 non è ammissibile a finanziamento anche la voce di spesa "b5. Accantonamento di cui all'art. 205 del Dlgs n.50/2016 (10%)"
- b. Che, pertanto, il quadro economico post perizia ammissibile a finanziamento sul POR FESR 2014/2020 è pari ad € 1.800.442,05, come di seguito specificato:

	QUADRO ECONOMICO POST PERIZIA AMMISSIBILE	
	LAVORI	IMPORTO
A1	Lavori a misura, importo al netto del ribasso d'asta	€ 1 202 208,07
A2	Oneri per l'attuazione del piano di sicurezza	€ 83 883,22
	TOTALE	1.286.091,29

	SOMME A DISPOSIZIONE	
B1	Oneri di discarica rifiuti pericolosi	300.000,00
B2	Tot spese tecniche :Rilievi accertamenti e indagini preliminari, incentivi art. 113 del Dlgs n. 50/2016, assistente al RUP, DL (ingegnere e geologo), coord sicurezza in fase di esecuzione, attività di consulenza e di supporto, spese per commissioni giudicatrici, spese per pubblicità, collaudo tecnico amministrativo e statico spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste nel capitolato speciale di appalto, consulenza progettazione definitiva ed esecutiva, verifica del progetto definitivo ed esecutivo ai sensi dell'art 26 del Dlgs n. 50/2016	190.450,76
B3	Imprevisti (10% di A)	
B4	Verifiche in contraddittorio con Arpac	20.000,00
B5	Inarcassa su prest. Prof.li Ing. E Arch :B.7.1 +B.11.1	3.900,00
	TOTALE B	514.350,76
	TOT QUADRO ECONOMICO (A+B)	1.800.442,05

DATO ATTO che sono stati espletati i controlli ordinari giusta check list ROS prot n. 308543 del 16/06/2023;

RITENUTO

- di poter prendere atto della completezza della documentazione relativa alla perizia di variante approvata dall'Ente beneficiario con Determina dell'amministratore Unico n. 61 del 06/03/2023 e della conformità del procedimento sotto il profilo ambientale, ai sensi dell'art. 242 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., e delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regionale di Bonifica;
- di dover prendere atto del quadro economico dell'intervento aggiornato alla perizia di variante di cui alla Determina dell'amministratore Unico n. 143 del 13/06/2023;
- di dover rideterminare in **1.800.442,05** il finanziamento concesso alla Società Irpinia Ambiente a valere sul POR FESR 2014/2020 Obiettivo specifico 6.2 per l'attuazione dell'intervento di "Messa in sicurezza operativa e bonifica localizzata STIR PIANODARDINE nel Comune di Avellino" – CUP I33J19000100005 - Surf OP_16270 21026BP000000004, come da quadro economico indicato al punto b) del Considerato;
- di poter liquidare l'importo di **€ 360.088,40**, pari al 20% del quadro economico post perizia ammissibile come rideterminato con il presente provvedimento, a titolo di I acconto sul finanziamento assentito per l'attuazione dell'intervento di "Messa in sicurezza operativa e bonifica localizzata STIR PIANODARDINE nel Comune di Avellino" – CUP I33J19000100005 - Surf OP_16270 21026BP000000004 con Beneficiario "Irpinia Ambiente" spa;
- di dover autorizzare la DG Risorse Finanziarie-Staff 50.13.93 alla liquidazione dell'importo di **€ 360.088,40**, in favore di "Irpinia Ambiente" spa sul codice Iban IT70G0100515100000000004622 come da Allegato Sap Facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di dover precisare che l'ammissibilità a finanziamento delle spese finanziate sul POR FESR 2014/2020, sarà valutata anche dalla U.O.D "Controlli di I livello del PO FESR" in fase di certificazione;
- di dover dare atto che, trattandosi di una rideterminazione del finanziamento assentito, il presente provvedimento sarà oggetto di pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013, nella sezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici" - Atti di revoca e o modifica" dell'area "Amministrazione Trasparente" del portale istituzionale;

VISTI

- il Piano Regionale di Bonifica;
- il Reg. (CE) n. 1303/2013 e s.m.i.;
- il POR Campania FESR 2014/2020;
- il D.P.G.R. n. 141 del 15/06/2016;
- la D.G.R. n. 427/2021;
- il Manuale di Attuazione del POR FESR Campania 2014/2020 – versione 9;
- il D.D n. 835 del 14/12/2021;
- Ogni altro atto citato nel presente provvedimento

alla stregua dell'istruttoria compiuta dai funzionari dr.ssa Anna Cilio e dr.ssa Mariarita Omaggio della Direzione Generale 50.06 – UOD Bonifiche - incaricato dell'attuazione dell'Obiettivo Specifico 6.2 del POR Campania FESR

2014/2020, che attestano che, ai sensi della normativa vigente, allo stato, non sussistono situazioni di conflitto di interesse, in atto o potenziale

DECRETA

Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti di:

- 1 di prendere atto della completezza della documentazione relativa alla perizia di variante approvata dall'Ente beneficiario con Determina dell'amministratore Unico n. 61 del 06/03/2023 e della conformità del procedimento sotto il profilo ambientale, ai sensi dell'art. 242 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., e delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regionale di Bonifica;
- 2 di prendere atto del quadro economico dell'intervento aggiornato alla perizia di variante di cui alla Determina dell'amministratore Unico n. 143 del 13/06/2023;
- 3 di rideterminare in **1.800.442,05** il finanziamento concesso alla Società Irpinia Ambiente a valere sul POR 2014/2020 Obiettivo specifico 6.2 per l'attuazione dell'intervento di "Messa in sicurezza operativa e bonifica localizzata STIR PIANODARDINE nel Comune di Avellino" – CUP I33J19000100005 - Surf OP_16270 21026BP000000004, come da quadro economico di seguito riportato:

	QUADRO ECONOMICO POST PERIZIA AMMISSIBILE	
	LAVORI	IMPORTO
A1	Lavori a misura, importo al netto del ribasso d'asta	€ 1 202 208,07
A2	Oneri per l'attuazione del piano di sicurezza	€ 83 883,22
	TOTALE	1.286.091,29
	SOMME A DISPOSIZIONE	
B1	Oneri di discarica rifiuti pericolosi	300.000,00
B2	Tot spese tecniche :Rilievi accertamenti e indagini preliminari, incentivi art. 113 del Dlgs n. 50/2016, assistente al RUP, DL (ingegnere e geologo), coord sicurezza in fase di esecuzione, attività di consulenza e di supporto, spese per commissioni giudicatrici, spese per pubblicità, collaudo tecnico amministrativo e statico spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste nel capitolato speciale di appalto, consulenza progettazione definitiva ed esecutiva, verifica del progetto definitivo ed esecutivo ai sensi dell'art 26 del Dlgs n. 50/2016	190.450,76
B3	Imprevisti (10% di A)	
B4	Verifiche in contraddittorio con Arpac	20.000,00
B5	Inarcassa su prest. Prof.li Ing. E Arch :B.7.1 +B.11.1	3.900,00
	TOTALE B	514.350,76
	TOT QUADRO ECONOMICO (A+B)	1.800.442,05

- 4 di liquidare l'importo di **€ 360.088,40**, pari al 20% del quadro economico post perizia ammissibile come rideterminato con il presente provvedimento, a titolo di I acconto sul finanziamento assentito per l'attuazione dell'intervento di "Messa in sicurezza operativa e bonifica localizzata STIR PIANODARDINE nel Comune di Avellino" – CUP I33J19000100005 - Surf OP_16270 21026BP000000004 con Beneficiario "Irpinia Ambiente" spa;
- 5 di autorizzare la DG Risorse Finanziarie-Staff 50.13.93 alla liquidazione dell'importo di **€ 360.088,40**, in favore di "Irpinia Ambiente" spa sul codice Iban IT70G0100515100000000004622 come da Allegato Sap Facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 6 di precisare che l'ammissibilità a finanziamento delle spese finanziate sul POR 2014/2020, sarà valutata anche dalla U.O.D "Controlli di I livello del PO FESR" in fase di certificazione;
- 7 di dare atto che, trattandosi di una rideterminazione del finanziamento assentito, il presente provvedimento sarà oggetto di pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013, nella sezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici" - Atti di revoca e o modifica" dell'area "Amministrazione Trasparente" del portale istituzionale;
- 8 di inviare il presente provvedimento:
 - alla DG 50.13.93
 - alla DG 50.03.00
 - alla Sezione Casa di Vetro del portale Istituzionale;

- alla società Irpinia Ambiente S.p.A., previa annotazione della presente liquidazione nelle scritture contabili della Regione Campania;

IL DIRETTORE GENERALE
Responsabile O.S. 6.2
dott. Michele Palmieri