



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

Dott. Palmieri Michele

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

Dott. Ferraro Angelo

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
232	14/05/2024	6	0

Oggetto:

POR CAMPANIA FESR 2014/2020 Obiettivo Specifico 6.2 Azione 6.2.1 - D.G.R. n. 427 del 05/10/2021 -Progetto "Messa in sicurezza operativa e bonifica localizzata STIR PIANODARDINE nel Comune di Avellino" -CUP I33J19000100005 - Surf OP_16270 21026BP000000004- Beneficiario Irpiniamambiente spa - Determinazione quadro economico finale ammissibile e rimborso saldo

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

PREMESSO CHE

- a. con DD n. 72 del 23/11/2017 della UOD 50.17.05 il progetto di messa in sicurezza operativa e bonifica dello STIR PIANODARDINE è stato approvato, ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. n. 152/06;
- b. con delibera di Giunta Regionale n. 427 del 05/10/2021 è stato programmato, a valere sulle risorse dell'Obiettivo Specifico 6.2 del POR FESR Campania 2014/2020, tra l'altro, il finanziamento dell'intervento "Messa in sicurezza operativa e bonifica localizzata STIR PIANODARDINE nel Comune di Avellino" – **CUP I33J19000100005 - Surf OP_16270 21026BP000000004**– con beneficiario la società provinciale di gestione rifiuti Irpiniamambiente spa;
- c. con DD n. 835 del 14.12.2021, stante la coerenza dell'operazione con l'Obiettivo Specifico 6.2 – Azione 6.2.1 - del POR Campania FESR 2014-2020 e del cronoprogramma con il termine finale di ammissibilità della spesa stabilito dall'art. 65 del Reg. (CE) n.1303/2013 e s.m.i. (31/12/2023), l'intervento è stato ammesso a finanziamento per l'importo di € 1.921.049,19 a valere sulle risorse del POR FESR Campania 2014 – 2020 - Obiettivo Specifico 6.2 – Azione 6.2.1;
- d. in data 28/12/2021 prot.n. 648155 il ROS ha stipulato con il Legale Rappresentante della società la convenzione di finanziamento disciplinante i rispettivi diritti ed obblighi;

PREMESSO, altresì, CHE

- a. con Decreto dell'Amministratore Unico n. 43 del 17/06/2020, i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati, a seguito di espletamento di gara aperta ai sensi dell'art 60 del Dlgs.n.50/2016, al R.T.I Fratelli Gentile srl -Pollution srl e consegnati in data 06/09/2021;
- b. con Determina dell'amministratore Unico n. 61 del 06/03/2023, la società Irpinia Ambiente ha approvato, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c del D.Lgs. 50/2016, la perizia di variante inerente i lavori in questione per la risoluzione di interferenze tra le opere previste dal progetto esecutivo appaltate ed alcune infrastrutture, opere, impianti e sottoservizi, relativi ad interventi necessari ed imprevedibili ovvero realizzati successivamente all'approvazione del progetto esecutivo, già valutata positivamente dalla UOD 50.17.05, ai sensi dell'art. 242 del d. lgs. N. 152/06, con D.D n. 105 del 12/07/2022;
- c. con D.D n. 397 del 19/06/2023 la DG per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema ha preso atto della completezza della documentazione relativa alla suddetta perizia di variante e, tenuto conto che:
 - l'IVA non è ammissibile in quanto è un costo non realmente sostenuto dal beneficiario;
 - la voce di spesa "Piano di Monitoraggio e controllo ambientale" non è ammissibile, in quanto, essendo la suddetta attività successiva alla chiusura dell'intervento, rappresenta un costo di gestione e rimane a carico della Società di Irpinia Ambiente S.p.A;
 - il totale massimo ammissibile delle spese tecniche è pari ad € 190.450,76 come indicato nel D.D di ammissione a finanziamento n. 835/2021;
 - non è ammissibile a finanziamento anche la voce di spesa "Accantonamento di cui all'art. 205 del Dlgs n.50/2016 (10%)",
 ha rideterminato in 1.800.442,05 il finanziamento concesso alla Società Irpinia Ambiente, come da quadro economico di seguito riportato:

	QUADRO ECONOMICO POST PERIZIA AMMISSIBILE	
	LAVORI	IMPORTO
A1	Lavori a misura, importo al netto del ribasso d'asta	€ 1 202 208,07
A2	Oneri per l'attuazione del piano di sicurezza	€ 83 883,22
	TOTALE	1.286.091,29
	SOMME A DISPOSIZIONE	
B1	Oneri di discarica rifiuti pericolosi	300.000,00
B2	Tot spese tecniche :Rilievi accertamenti e indagini preliminari, incentivi art. 113 del Dlgs n. 50/2016, assistente al RUP, DL (ingegnere e geologo), coord sicurezza in fase di esecuzione, attività di consulenza e di supporto, spese per commissioni giudicatrici, spese per pubblicità, collaudo tecnico amministrativo e statico spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste nel capitolato speciale di appalto, consulenza progettazione definitiva ed esecutiva, verifica del progetto definitivo ed esecutivo ai sensi dell'art 26 del Dlgs n. 50/2016	190.450,76
B3	Imprevisti (10% di A)	
B4	Verifiche in contraddittorio con Arpac	20.000,00
B5	Inarcassa su prest. Prof.li Ing. E Arch :B.7.1 +B.11.1	3.900,00

	TOTALE B	514.350,76
	TOT QUADRO ECONOMICO (A+B)	1.800.442,05

- d. con il richiamato DD n. 397/2023 è stato altresì liquidato l'importo di € 360.088,40, pari al 20% del quadro economico post perizia ammissibile;
- e. su istanza del beneficiario corredata dalla necessaria documentazione amministrativo-contabile, espletati i controlli ordinari di competenza del ROS giusta check list ROS prot n. 0425835 del 11/09/2023, con DD n. 604 del 12/09/2023 è stato liquidato l'importo di € 540.132,61, pari al 30% del quadro economico post perizia ammissibile, a titolo di II acconto;
- f. su successiva istanza del beneficiario corredata dalla necessaria documentazione amministrativo-contabile, espletati i controlli ordinari di competenza del ROS giusta check list ROS prot n. 0483401 del 10/10/2023, con DD n. 694 del 13/10/2023 è stato liquidato l'importo di € 540.132,61, pari al 30% del quadro economico post perizia ammissibile, a titolo di III acconto;
- g. su ulteriore istanza del beneficiario, espletati i controlli ordinari di competenza del ROS giusta check list ROS prot n. 524664 del 31/10/2023 e vista la nota AdG POR FESR prot. n. 454426 del 25/09/2023, con D.D n. 789 del 07/11/2023 è stato liquidato l'importo di € 180.044,20, pari al 10% del quadro economico post perizia ammissibile, a titolo di IV acconto;

RILEVATO CHE

- a. la società "Irpinia Ambiente" spa, con nota prot n. 9083 del 4/10/2023, ha presentato istanza per adeguamento dei prezzi unitari ai sensi del D.L. 50/2022, rappresentando che i maggiori costi sarebbero stati coperti con economie di realizzazione dell'intervento e con somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante;
- b. il beneficiario, con nota prot. n. 9243 del 12/10/2023, ha chiarito che l'adeguamento prezzi è stato applicato al computo metrico della variante approvata dall'Amministratore Unico con determina n. 229 del 03/10/2023, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c del D. Lgs. n. 50/2016, che non comporta modifica di spese e che le economie di realizzazione utilizzate per coprire parte dei maggiori costi per incremento prezzi si riferiscono a somme disponibili non utilizzate previste, tra le somme a disposizione della S.A., per lo smaltimento di eventuali rifiuti pericolosi che, però, non sono stati rinvenuti in fase di scavo;
- c. con riferimento alla variante, la UOD 50.17.05, con D.D n. 113 del 20/11/2023, ha approvato ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs 152/06, sulla base delle risultanze istruttorie e dei pareri espressi nella Conferenza di Servizi del 15/11/2022, la nuova Perizia di variante al Progetto Definitivo di Messa in Sicurezza Operativa e Bonifica del sito STIR di Pianodardine in Avellino presentata dalla Società Irpinia Ambiente S.p.A;
- d. con DD della DG 50.06 n. 897 del 22/11/2023 si è preso atto della completezza della documentazione relativa alla perizia di variante approvata dall'Ente beneficiario con Determina dell'amministratore Unico n. 229 del 03/10/2023 e della conformità del procedimento sotto il profilo ambientale, ai sensi dell'art. 242 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., e delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regionale di Bonifica e, sulla base di quanto già stabilito dal DD n. 397/2023,;
- e. con il richiamato DD n. 897/2023 si è dato atto che l'incremento costi pari ad € 501.503,07 è coperto per € 320.000,00 dalle voci di spesa B1 e B4 del quadro economico approvato con DD n. 397/2023 e per la restante parte con somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e, conseguentemente, è stato confermato in **1.800.442,05** il finanziamento concesso alla Società Irpinia Ambiente, come da quadro economico di seguito specificato:

	QUADRO ECONOMICO POST 2° PERIZIA CON AGGIORNAMENTO PREZZI AMMISSIBILE	
	LAVORI	IMPORTO
A1	Lavori al netto del ribasso (€ 1.694.077,00-28,08%)	1.218.380,18
A2	Lavori non soggetti a ribasso (sicurezza)	67.477,77
A3	Aumento per aggiornamento prezzi anno 2022(il 90%)	501.503,07
	TOTALE	1.787.361,02
	SOMME A DISPOSIZIONE	
B2	Tot spese tecniche :Rilievi accertamenti e indagini preliminari, incentivi art. 113 del Dlgs n. 50/2016, assistente al RUP, DL (ingegnere e geologo), coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, attività di consulenza e di supporto, spese per commissioni giudicatrici, spese per pubblicità, collaudo tecnico amministrativo e statico spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste nel capitolato speciale di appalto, consulenza progettazione definitiva ed esecutiva, verifica del progetto	190.450,76

	definitivo ed esecutivo ai sensi dell'art 26 del Dlgs n. 50/2016	
B3	Inarcassa su prest. Prof.li Ing. E Arch :B.7.1 +B.11.1 del q.e di cui alla determina n. 229/2023	3.900,00
	TOTALE B	194.350,76
	TOT QUADRO ECONOMICO (A+B)	1.981.711,78
	IMPORTO TOTALE FINANZIATO	1.800.442,05

CONSIDERATO:

- Che il beneficiario, con nota prot. n. 1513 del 13/02/2024, ha richiesto il saldo sul finanziamento assentito e ha trasmesso la documentazione amministrativo-contabile relativa alle spese sostenute, di seguito specificata:
 - certificato ultimazione dei lavori al 12/12/2023
 - atto di collaudo tecnico amministrativo del 29/12/2023 approvato con determina dell'Amministrazione Unico n. 299 in pari data;
 - relazione sul conto finale e messa in esercizio;
 - documentazione fotografica attestante il rispetto degli obblighi di pubblicità;
- Che la documentazione amministrativo contabile è stata debitamente inserita nella piattaforma di monitoraggio SURF;
- Che il beneficiario ha provveduto al caricamento in SURF della suddetta documentazione dalla quale risulta quanto segue:
 - il totale delle spese certificate a valere sul POR 2014/2020 – OB SP 6.2 è pari ad € 1.620.397,85 (DDP_136_FESR_BC _60) e corrisponde al totale erogato al Beneficiario (da ultimo con D.D n. D.D n. 789 del 07/11/2023) ;
 - le ulteriori spese sostenute dal beneficiario al 31.12.2023 per il completamento del progetto e ammissibili a finanziamento a valere sull'ob sp 6.2 sono pari ad € 178.174,36, che corrispondono, quindi, all'importo del rimborso di cui al presente provvedimento;
- Che, pertanto, il quadro economico finale ammissibile a finanziamento a valere sul POR 2014/2020 è pari ad **€ 1.798.572,21** (€ 1.620.397,85+€ 178.174,36) suddiviso nelle seguenti voci di spesa:

QUADRO ECONOMICO FINALE A CONSUNTIVO AMMISSIBILE A FINANZIAMENTO A VALERE SUL POR 2014/2020 OB SP 6.2	IMPORTO
LAVORI COMPRESI ONERI PER LA SICUREZZA	1.626.717,55 €
SPESE TECNICHE	171.854,66 €
IMPORTO	1.798.572,21 €

DATO ATTO che

- con Legge Regionale 28 dicembre 2023, n. 24, sono state approvate le "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-2026 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2024";
- con Legge Regionale 28 dicembre 2023, n. 25, è stato approvato il "Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-2026 della Regione Campania";
- con D.G.R. n.814 del 29 dicembre 2023 è stato approvato il "Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2024-2026 della Regione Campania";
- con D.G.R. n. 3 del 10 gennaio 2024 è stato approvato il Bilancio Gestionale 2024- 2026 della Regione Campania – Indicazioni Gestionali;
- con nota prot. n. 114537 del 04/03/2024 è stato, pertanto, richiesto alla competente AdG di procedere all'iscrizione dell'importo di € 180.044,23 nel bilancio regionale 2024/2026, annualità 2026, capitolo di spesa U05943;
- con la DGR n. 157/2024 la Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 11, co. 4 del Regolamento di Contabilità Regionale ha, tra l'altro, provveduto all'acquisizione di risorse POR FESR 2014/2020 per euro 180.044,23 in termini di competenza e cassa nell'esercizio finanziario 2024, giusta richiesta dell'AdG POR FESR prot.n. 117995 del 05.03.2024;
- con DD n. 53 del 04/04/2024 l'AdG POR FESR ha provveduto ad accertare nel bilancio di previsione la suddetta somma sui capitoli E01512, E01514 ed E01516;

- h. con DD n. 172 del 14/04/2024 si è provveduto ad assumere, a concorrenza dell'importo del finanziamento rimodulato con D.D 397/2023 (1.800.442,05), l'impegno di spesa di € 180.044,23 sul capitolo U05943 in favore di Irpiniambiente spa (impegno n. 3240003998) l'AdG POR FESR ha provveduto ad accertare nel bilancio di previsione la suddetta somma sui capitoli E01512, E01514 ed E01516;

DATO ATTO, altresì

- a. Che al punto 10 della predetta Delibera n. 3 del 10 gennaio 2024, la Giunta, nel richiamare l'attenzione dei responsabili delle strutture organizzative al potenziamento della rendicontazione e della certificazione al fine di garantire i flussi finanziari per la realizzazione delle funzioni e dei programmi della regione, ha stabilito di *"non autorizzare liquidazioni per contributi a rendicontazione sulle nuova programmazione fino al completamento del ciclo di certificazione e rimborso delle somme tale da garantire l'equilibrio di cassa con riferimento ai programmi comunitari chiusi che hanno comportato anticipazioni da cassa sanità a cassa ordinaria nello scorso esercizio finanziario"*;
- b. Che con circolare 31485 del 18/01/2024 la DG per le Risorse Finanziarie ha fornito indicazioni in merito alla DGR n.3/2024 evidenziando che il mancato compimento della rendicontazione e della certificazione dei contributi a rendicontazione *impedisce alle Strutture aventi titolarità gestionale dei capitoli di spesa POR FESR, POR FSE, PSC, POC, PAC e FEAMP di disporre liquidazioni a valere sugli stanziamenti dei contributi a rendicontazione, al fine della tenuta dell'equilibrio di cassa, fin quando non sarà completato il ciclo di certificazione e il rimborso delle somme tale da garantire l'equilibrio di cassa con riferimento ai programmi comunitari e per i quali è stato necessario ricorrere ad anticipare da cassa sanità a cassa ordinaria al fine di garantire il raggiungimento dei target di spesa al 31 dicembre 2023;*
- c. Che con la predetta Circolare la DG Risorse Finanziarie ha precisato che l'adozione dei provvedimenti di liquidazione da parte delle Strutture Regionali sarebbe potuta avvenire solo ad avvenuta comunicazione in merito al completo reintegro della Cassa Sanità;
- d. Che con successiva Delibera n. 174 del 10/04/2024 (punto 1.3), la Giunta ha demandato alle Autorità di Gestione e agli Organismi di coordinamento dei programmi nazionali per i programmi a rendicontazione (FESR/FSE/FSC/PSC/POC/FEAMP e a quelli nazionali che prevedono le medesime regole) per i quali vi è una pluralità di soggetti coinvolti nel processo e per cui non sempre vi è coincidenza di titolarità dei capitoli di entrata e di spesa, l'attivazione di un monitoraggio rafforzato finalizzato al coordinamento delle liquidazioni delle diverse strutture mediante espressione del "Visto" per la liquidazione della spesa tenendo conto della tempestività della certificazione, anche soprattutto in vista della chiusura della rendicontazione dei programmi 14/20, dell'avanzamento dei programmi e del raggiungimento dei target, stabilendo che il dirigente che provvede alla liquidazione deve preventivamente acquisire il visto e darne atto nel decretato;
- e. Che con circolare prot n. 187545 del 12/04/2024 l'Autorità di Gestione ha stabilito le priorità a cui attenersi nell'espressione del "Visto";
- f. Che con nota prot. n. 192831 del 16/04/2024 è stato richiesto all'AdG FESR, ai sensi del punto 1.3 della DGR n. 174 del 10/04/2024 e in attuazione della citata circolare prot n. 187545 del 12/04/2024, il rilascio del VISTO alla liquidazione in favore della società Irpiniambiente SpA per l'attuazione dell'intervento in argomento relativi a spese anticipate dal beneficiario entro il 31.12.2023;
- g. Che l'AdG FESR, con nota prot. n. 212176 del 29/04/2024, ha espresso il VISTO alla liquidazione, ai sensi del punto 1.3 della deliberazione n. 174/2024;

CONSIDERATO

- a. Che sono stati espletati i controlli di I livello del ROS giusta Check list prot. 0223537 del 06/05/2024 e sono stati attivati i controlli di I livello per la certificazione delle spese di cui alla presente liquidazione;
- b. Che, giusta circolare della DG Risorse Finanziarie prot n. 194446 del 17/04/2024, è stata acquisita dalla società Irpiniambiente SpA apposita Dichiarazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari acquisita al prot reg n. 0236132 del 13/05/2024;

RITENUTO per quanto sopra esposto:

- a. di poter dare atto che l'intervento Messa in sicurezza operativa e bonifica localizzata STIR PIANODARDINE nel Comune di Avellino" – **CUP I33J19000100005 - Surf OP_16270 21026BP000000004**, ammesso a finanziamento con DD n. 835/2021 sulle risorse del POR FESR Campania 2014 – 2020 - Obiettivo Specifico 6.2 – Azione 6.2.1, è concluso fisicamente e finanziariamente, con il costo finale ammissibile di € 1.798.572,21 come da quadro economico finale di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO FINALE A CONSUNTIVO AMMISSIBILE A FINANZIAMENTO A VALERE SUL POR 2014/2020 OB SP 6.2	IMPORTO
LAVORI COMPRESI ONERI PER LA SICUREZZA	1.626.717,55 €
SPESE TECNICHE	171.854,66 €
IMPORTO	1.798.572,21 €

- b. Di poter procedere, per il progetto “Messa in sicurezza operativa e bonifica localizzata STIR PIANODARDINE nel Comune di Avellino” – **CUP I33J19000100005 - Surf OP_16270 21026BP000000004**, al rimborso del saldo dell’importo di **€ 178.174,36** sul capitolo di spesa U05943, esercizio finanziario 2024, in favore della società provinciale di gestione rifiuti della Provincia di Avellino Irpiniambiente SpA;
- c. Di dover autorizzare lo Staff 50.13.93 “Funzioni di supporto tecnico-operativo – Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa e del riconoscimento dei debiti fuori bilancio” ad effettuare la liquidazione di cui al punto precedente come dettagliato nell’Allegato SAP facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- d. Di dover autorizzare lo Staff 50.13.93 “Funzioni di supporto tecnico-operativo – Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa e del riconoscimento dei debiti fuori bilancio” ad effettuare il disimpegno dell’economia di € 1.869,87 sull’impegno n. 3240003998;
- e. Di dover dare atto che l’AdG FESR, con nota prot. n. 212176 del 29/04/2024, ha espresso il VISTO alla presente liquidazione, ai sensi del punto 1.3 della deliberazione n. 174/2024, giusta richiesta prot. n. 192831 del 16/04/2024 della DG 50.06;
- f. di dover dare atto che il presente provvedimento rientra nella fattispecie di cui al D.Lgs. n.33/2013, artt. 26 e 27, e pertanto sarà pubblicato nella sezione modifiche delle “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici” dell’area “Amministrazione Trasparente” del portale istituzionale;
- g. di dover dare atto che “non si deve procedere alla verifica di cui di cui all’art. 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973 in quanto si tratta di trasferimenti disposti per dare esecuzione a progetti cofinanziati dall’Unione Europea”;
- h. di dover dare atto che per il presente provvedimento non trova applicazione l’art. 1, comma 181, della legge regionale n. 5 del 6 maggio 2013 e s.m.i., trattandosi di liquidazione di fondi comunitari;

VISTI:

- a. Il D.lgs. 23/06/2011 n. 118 e ss.mm.ii.;
- b. Il Regolamento regionale n. 5 del 7 giugno 2018 recante “Regolamento di Contabilità regionale in attuazione dell’articolo 10 della legge regionale 5 dicembre 2017, n. 37”;
- c. Il DD n. 835 del 14.12.2021 della DG 50.06
- d. Il D.D n. 397 del 19/06/2023 della DG 50.06
- e. Il DD n. 897 del 22/11/2023 della DG 50.06
- f. La Check list ROS 0223537 del 06/05/2025
- g. Ogni altro atto richiamato nel presente provvedimento

alla stregua dell’istruttoria compiuta dai funzionari dr.ssa Anna Cilio e dr.ssa Mariarita Omaggio della Direzione Generale 50.06 – UOD Bonifiche - incaricato dell’attuazione dell’Obiettivo Specifico 6.2 del POR Campania FESR 2014/2020, che attestano che, ai sensi della normativa vigente, allo stato, non sussistono situazioni di conflitto di interesse, in atto o potenziale

DECRETA

per le motivazioni di cui in narrativa che si intendono qui integralmente riportate:

- 1. di dare atto che l’intervento Messa in sicurezza operativa e bonifica localizzata STIR PIANODARDINE nel Comune di Avellino” – **CUP I33J19000100005 - Surf OP_16270 21026BP000000004**, ammesso a finanziamento con DD n. 835/2021 sulle risorse del POR FESR Campania 2014 – 2020 - Obiettivo Specifico 6.2 – Azione 6.2.1, è concluso fisicamente e finanziariamente, con il costo finale ammissibile di € 1.798.572,21 come da quadro economico finale di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO FINALE A CONSUNTIVO AMMISSIBILE A FINANZIAMENTO A VALERE SUL POR 2014/2020 OB SP 6.2	IMPORTO
LAVORI COMPRESI ONERI PER LA SICUREZZA	1.626.717,55 €
SPESE TECNICHE	171.854,66 €
IMPORTO	1.798.572,21 €

- 2. Di procedere, per il progetto “Messa in sicurezza operativa e bonifica localizzata STIR PIANODARDINE nel Comune di Avellino” – **CUP I33J19000100005 - Surf OP_16270 21026BP000000004**, al rimborso del saldo dell’importo di **€ 178.174,36** sul capitolo di spesa U05943, esercizio finanziario 2024, in favore della società provinciale di gestione rifiuti della Provincia di Avellino Irpiniambiente SpA;
- 3. Di autorizzare lo Staff 50.13.93 “Funzioni di supporto tecnico-operativo – Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa e del riconoscimento dei debiti fuori bilancio” ad effettuare la liquidazione di cui al punto

precedente come dettagliato nell'Allegato SAP facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4. Di autorizzare lo Staff 50.13.93 "Funzioni di supporto tecnico-operativo – Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa e del riconoscimento dei debiti fuori bilancio" ad effettuare il disimpegno dell'economia di € 1.869,87 sull'impegno n. 3240003998;
5. Di dare atto che l'AdG FESR, con nota prot. n. 212176 del 29/04/2024, ha espresso il VISTO alla presente liquidazione, ai sensi del punto 1.3 della deliberazione n. 174/2024, giusta richiesta prot. n. 192831 del 16/04/2024 della DG 50.06;
6. di dare atto che il presente provvedimento rientra nella fattispecie di cui al D.Lgs. n.33/2013, artt. 26 e 27, e pertanto sarà pubblicato nella sezione modifiche delle "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici" dell'area "Amministrazione Trasparente" del portale istituzionale;
7. di dare atto che "non si deve procedere alla verifica di cui di cui all'art. 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973 in quanto si tratta di trasferimenti disposti per dare esecuzione a progetti cofinanziati dall'Unione Europea";
8. di dare atto che per il presente provvedimento non trova applicazione l'art. 1, comma 181, della legge regionale n. 5 del 6 maggio 2013 e s.m.i., trattandosi di liquidazione di fondi comunitari;
9. ;di trasmettere copia del presente provvedimento:
 - alla Segreteria di Giunta per l'archiviazione del provvedimento;
 - allo Staff 50.13.93 "*Funzioni di supporto tecnico-operativo – Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa e del riconoscimento dei debiti fuori bilancio*" per la registrazione nelle scritture contabili dell'Ente;
 - alla Direzione Generale 50.03.00 "*Autorità di Gestione del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale*";
 - al beneficiario, ad avvenuta registrazione del presente provvedimento nelle scritture contabili regionali;
 - per la pubblicazione nella sezione "*Casa di Vetro*" del sito istituzionale dell'Ente.

Il R.O.S. 6.2
Dr. Michele Palmieri