



**ENTE AUTONOMO VOLTURNO S.R.L.**  
UNICO SOCIO REGIONE CAMPANIA

**AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEGLI INTERVENTI OCCORRENTI  
PER LA REALIZZAZIONE DELLA FERROVIA ALIFANA INFERIORE  
TRATTA PISCINOLA - AVERSA CENTRO**

I e II INTERVENTO FUNZIONALE  
TRATTA PISCINOLA-MIANO E RAMPE DI COLLEGAMENTO CON LINEA 1

NUOVA AREA DI SOSTA AUTOVEICOLI NEL PARCHEGGIO SCAMPIA  
(Prescrizione Area Mobilità Comune di Napoli nota PG/2020/0364166 del 22/05/2020 CdS del 30/01/2020)

Concessionaria **ASSOCIAZIONE TEMPORANEA IMPRESE**

tra ASCOSA FERROVIARIA SCARL mandataria e le imprese HITACHI STS S.p.A., A.E.T. S.r.l., LDB S.p.A.,  
IMECO Srl, Ingg. BORSELLI & PISANI S.p.A. - mandanti

**PROGETTO DEFINITIVO**

TITOLO ELABORATO ALIFANA INFERIORE TRATTA PISCINOLA - AVERSA CENTRO  
NUOVA AREA DI SOSTA AUTOVEICOLI NEL PARCHEGGIO SCAMPIA  
Elaborati Generali - Cronoprogramma

PROGETTAZIONE:

**AS.CO.S.A FERROVIARIA s.c.a.r.l**  
Sede Operativa Salita della Grotta n.22  
80122 - NAPOLI -



ASSOCIAZIONE TEMPORANEA IMPRESE  
tra ASCOSA FERROVIARIA s.c.a.r.l - mandataria e le imprese ANSALDO STS S.p.A. - AET s.r.l. -  
IMECO S.r.l. - B&P S.p.A. - LDB S.p.A. - mandanti

I.D. P.	I.D. S.	T1	T2	T3
A   1   2	0   X	X   P	D   D	0   3
PROG.		IMP.		NUMERO

Rev.	Descrizione Revisione	Data	Autore	Verificatore	Approvatore	Autorizzatore	Supporto	Nome file
01	REVISIONE GENERALE	Feb. 2021	FRANCO M.	-	MARINO	MOCCIA	-	AI2_0X_X_PD_D03_01
00	EMISSIONE	Nov. 2020	SIIP	ARAN	MARINO	MOCCIA	-	AI2_0X_X_PD_D03_00

Progetto	Livello prog.	Documento	Progressivo	Area	Impianto	Revisione	Formato	N° pagine	Scala
A   1   2							A   3	1 di 2	-

**NUOVA AREA DI SOSTA AUTOVEICOLI NEL PARCHEGGIO SCAMPIA**  
DURATA TOTALE - 15 MESI (giorni n.c.)

ID	WBS	Nome attività	Durata	Tri 1, 2021			Tri 2, 2021			Tri 3, 2021			Tri 4, 2021			Tri 1, 2022			Tri 2, 2022			Tri 3, 2022				
				gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set		
1	<b>1</b>	<b>REALIZZAZIONE NUOVA AREA DI SOSTA PARCHEGGIO SCA</b>	<b>327 g</b>																							
2	<b>1.1</b>	<b>Attività preliminari</b>	<b>21 g</b>																							
3	1.1.1	Bonifica ordigni bellici	10 g																							
4	1.1.2	Approntamento cantiere	11 g																							
5	<b>1.2</b>	<b>Demolizioni e splateamento</b>	<b>21 g</b>																							
6	1.2.1	Demolizioni	7 g																							
7	1.2.2	Scavi di splateamento	14 g																							
8	<b>1.3</b>	<b>Fondazioni e posa tubazioni interrate</b>	<b>92 g</b>																							
9	1.3.1	scavi impianto fognario	22 g																							
10	1.3.2	realizzazione fondazioni	60 g																							
11	1.3.3	posa manufatti impianto fognario	21 g																							
12	1.3.4	rinterri	10 g																							
13	<b>1.4</b>	<b>Carpenterie metalliche</b>	<b>205 g</b>																							
14	1.4.1	realizzazioni in officina strutture	90 g																							
15	1.4.2	montaggi in cantiere pilastri, travi	80 g																							
16	1.4.3	montaggi in cantiere scale	10 g																							
17	1.4.4	realizzazione solai	45 g																							
18	1.4.5	montaggi in cantiere completamenti (chiusure, ringhiere, ecc.)	30 g																							
19	1.4.6	trattamenti superficiali	45 g																							
20	<b>1.5</b>	<b>Struttura di ingresso</b>	<b>45 g</b>																							
21	1.5.1	locale guardiana e controllo (OCC)	15 g																							
22	1.5.2	pensilina(OCC)	30 g																							
23	<b>1.6</b>	<b>Opere di finitura aree parcheggio</b>	<b>90 g</b>																							
24	1.6.1	tramezzi (realizzazione, tinteggiatura)	15 g																							
25	1.6.2	posa pavimento industriale	60 g																							
26	1.6.3	montaggio porte e serramenti	21 g																							
27	1.6.4	segnaletica	30 g																							
28	1.6.5	sistemazioni esterne	15 g																							
29	<b>1.7</b>	<b>Impianti</b>	<b>103 g</b>																							
30	1.7.1	Impianto di messa a terra	35 g																							
31	1.7.2	Impianti di illuminazione	45 g																							
32	1.7.3	Impianto di condizionamento (locale guardiana)	15 g																							
33	1.7.4	Impianto idrico sanitario (locale guardiana)	15 g																							
34	1.7.5	Impianto spegnimento e rivelazione fumi	45 g																							
35	1.7.6	Impianto di gestione parcheggio	30 g																							
36	1.7.7	Impianto TVCC	30 g																							
37	<b>1.8</b>	<b>Completamento impianto raccolta acque meteoriche</b>	<b>15 g</b>																							
39	<b>1.9</b>	<b>Prove e collaudi</b>	<b>45 g</b>																							