



Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale - Governo del Territorio Lavori Pubblici e Protezione Civile
Unità Operativa Dirigenziale - Genio Civile di Salerno - Presidio di Protezione Civile - 50.18.07

Lavori di somma urgenza per rimozione albero crollato in alveo, nonché di ulteriori due piante poste anch'esse sulla sponda in sinistra idraulica del fiume Sarno alla via Orta Longa - Traversa Colonnello del comune di Scafati, ai sensi degli artt. 18 e 67 della L.R. n. 3/2007 e dell'art. 163 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

VERBALE CONSEGNA LAVORI IN SOMMA URGENZA

L'anno 2019, il giorno 21 (ventuno) del mese di Maggio, al fine di rimuovere il pericolo per la pubblica e privata incolumità, così come descritto nel verbale di somma urgenza redatto in pari data, i sottoscritti funzionari procedono alla ratifica dell'affidamento dei lavori alla ditta Costruzioni Generali Cesarano Srl con sede alla Via Santa Maria dell'Olmo, 32 Castellammare di Stabia (NA)- Partita IVA 05635461212, vista l'indifferibilità dell'esecuzione degli stessi e nelle more dell'individuazione da parte del Dirigente dell'U.O.D. 07 Genio Civile Salerno delle figure professionali per l'espletamento di tutti gli adempimenti tecnico-amministrativi finalizzati alla progettazione e direzione dei lavori.

I sottoscritti, Arch. Baldo AMATO e Geom. Vincenzo SADA - Funzionari dell'U.O.D. 07 Genio Civile Salerno, con la scorta delle indicazioni sui particolari costruttivi delle opere da realizzare, del programma di esecuzione dei lavori, nonché di quant'altro ritenuto necessario, procedono alla consegna, sotto riserva di legge, dei lavori di cui in epigrafe alla ditta Grimaldi Vincenzo, constatato quanto segue.

1. NECESSITÀ E MOTIVAZIONI DI PROVVEDERE ALLA CONSEGNA LAVORI IN SOMMA URGENZA

Con nota prot. 5002 del 15.04.2019, acquisita agli atti dell'UOD Genio Civile di Salerno il 16.04.2019 al prot. 2019.0245764, il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno ha comunicato che un albero di grandi dimensioni è caduto nel letto del fiume Sarno alla via Orta Longa - Traversa Colonnello- rappresentando contestualmente di non aver potuto rimuovere lo stesso con il personale e i mezzi meccanici del Consorzio a causa delle notevoli dimensioni della pianta

in data 16.04.2019 funzionari dell'ufficio del Genio Civile Salerno, unitamente ai tecnici del Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, hanno effettuato un sopralluogo in zona dal quale è effettivamente emerso la impossibilità di raggiungere la sommità dell'argine per consentire le operazioni di recupero dell'albero con i mezzi meccanici a disposizione del Consorzio. E' stata, quindi, contattata per le vie brevi la SMA Campania, nella persona dell'ing. Bruno Cirigliano, per effettuare l'intervento, il quale, dopo aver eseguito il sopralluogo, ha comunicato l'impossibilità dell'esecuzione dei lavori per mancanza di attrezzature e mezzi idonei.

in data 14.05.2019 lo scrivente Ufficio ha predisposto ulteriore sopralluogo con la ditta Costruzioni Generali Cesarano Srl, già esecutrice di un analogo intervento di rimozione di alberi dal

fiume Sarno nei comuni di Pompei e Scafati, la quale, valutate le condizioni e lo stato dei luoghi, ha reso la propria disponibilità all'esecuzione dei lavori.

Considerato che lo stato dei luoghi, è tale che sussistono condizioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità, in quanto la presenza dell'albero crollato in alveo, nonché di ulteriori due piante della stessa dimensione, poste anch'esse sulla sponda in sinistra idraulica ed in precario equilibrio statico, determinano un notevole accumulo di materiali lignei e rifiuti di ogni genere che in caso di piene potrebbero causare l'esondazione del corso d'acqua, è stato redatto apposito verbale di constatazione somma urgenza ai sensi degli art. 18 e 67 della Legge Regionale n. 3 del 27.02.2007 e dell'art.163 del D.Lg. n. 50 del 18.04.2016 con una previsione di spesa di € 15.500,00 comprensiva di IVA e spese generali e tecniche

Accertata la disponibilità per l'immediato inizio dei lavori da parte della ditta GRIMALDI Vincenzo con sede in Salerno al Corso Garibaldi, 194 P.IVA 02407710652, si è proceduto alla consegna sotto riserva di legge dei lavori

2. CONDIZIONE DELL'AREA INTERESSATA DAI LAVORI

In merito allo stato dei luoghi per l'effettivo inizio delle opere, gli intervenuti dichiarano:

- a) che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e, in ogni caso, lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori;
- b) che l'intervento previsto è realizzabile anche in funzione dello stato di fatto;

3. LAVORAZIONI DA ESEGUIRE

Nelle more del perfezionamento degli elaborati tecnici, per la immediata rimozione dello stato di accertato pregiudizio alla incolumità pubblica e privata, l'impresa dovrà intraprendere immediatamente le seguenti lavorazioni:

- a) Realizzazione di rampa temporanea per il raggiungimento della sommità arginale e rimozione della stessa, a conclusione dell'intervento, con il ripristino dell'originario stato dei luoghi;
- b) Rimozione dell'albero crollato in alveo, taglio e rimozione del secondo albero e capitozzatura del terzo albero;
- c) Pulizia della sponda sinistra nel tratto interessato dall'intervento dalla vegetazione infestante;
- d) Sistemazione dell'area interessata dai lavori.
- e) Opere connesse.

4. TERMINE CONSEGNA E ULTIMAZIONE LAVORI

I lavori dovranno avere inizio tassativamente in data, 22.05.2019 per cui si ordina all'impresa di eseguire, nel più breve tempo possibile, tutte le lavorazioni strettamente necessarie per mitigare il pericolo per la pubblica e privata incolumità e di ultimare i lavori nel tempo massimo di giorni 25 (Venticinque) naturali e consecutivi, per cui l'ultimazione dovrà avvenire entro il 15.06.2019.

5. ONERI ED ADEMPIMENTI URGENTI A CARICO DELL'IMPRESA

All'impresa si ordina di assolvere ai seguenti adempimenti prima dell'effettivo inizio dei lavori:

- a) Comunicare il nominativo del direttore di cantiere e del responsabile della sicurezza;
- b) Predisporre e mettere in opera il tabellone indicativo del cantiere;
- c) Trasmettere il Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS), in sostituzione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, quest'ultimo non previsto ai sensi del D.Lgs n° 494 del 14/08/96
- d) Esibire copia delle schede delle attrezzature da installare in cantiere, debitamente vidimate dagli organi di vigilanza proposti ed il Piano Operativo di sicurezza (POS);
- e) Fornire dichiarazione di responsabilità sull'affidamento dell'eventuale custodia del cantiere e guardia giurata munita del prescritto decreto Prefettizio;

- f) Presentare, entro giorni 5 (cinque) dalla data del presente, una polizza fidejussoria ai sensi dell'art.103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016;
- g) copia di polizza RCT in corso di validità;
- h) Assicurare la tenuta del Giornale dei Lavori;
- i) Provvedere, nel corso dei lavori, alla documentazione fotografica degli stessi.

6. DICHIARAZIONI DELL'IMPRESA

L'impresa appaltatrice, nella persona del suo legale rappresentante, ai sensi del D.P.R- n. 445 del 28.12.2000, dichiara:

- a) che non sussistono provvedimenti che impediscano la firma del presente atto in merito alla certificazione della comunicazione antimafia;
- b) che non è pendente, nei propri confronti, alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo 06.09.2011, n.159;
- c) che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del Decreto Legislativo 06.09.2011, n.159;
- d) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
- e) che nei propri confronti, non è stata emessa una condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18.
- f) di aver preso visione e ricognizione dei luoghi, delle difficoltà e condizioni in cui si debbono eseguire i lavori;
- g) di aver assunto tutte le notizie e le informazioni ed eseguito tutti i controlli e rilievi comunque necessari per verificare che le modalità di esecuzione previste per i lavori in oggetto soddisfino tutte le norme di legge;
- h) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità e qualificazione professionale di cui all'art. n. 80 del D.L. n. 50/16, per poter contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- i) di giudicare l'offerta sufficientemente remunerativa;
- j) di garantire il completamento dei lavori nei tempi previsti;

7. CORRISPETTIVO DEI LAVORI

Dovendo intendersi la consegna dei lavori effettuata sotto le riserve di legge, l'impresa si impegna e si obbliga ad accettare l'esecuzione immediata dei lavori senza nulla pretendere in attesa del perfezionamento del finanziamento.

La stima dei lavori, previsti nel verbale di somma urgenza, è stata effettuata in economia applicando i prezzi ed i costi previsti nella "Tabella dei Prezzi" periodo Maggio-Giugno 2018 del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata..

Il ribasso offerto dalla ditta sopra citata, in base alle indicazioni ricevute circa i materiali da impiegare e le opere da realizzare, così come concordato nel verbale di somma urgenza, è pari al 20,00% (Venti per cento).

Al fine di contenere la spesa a carico dell'Amministrazione Regionale, si è convenuto di dedurre dal preventivato importo dei lavori il ribasso offerto dalla ditta pari al 20,00%, per cui,

eseguita una contabilizzazione delle opere a farsi, delle spese tecniche e spese generali, si è preventivato un importo complessivo di **€ 15.500,00 (Quindicimilacinquecento/00)**

Con il presente verbale, l'impresa dichiara di accettare senza riserve le condizioni del presente atto e pertanto, se ne conferisce formale incarico alla esecuzione dei lavori come sopra indicati e previsti nella perizia della spesa presunta di **€ 15.500,00** comprensiva di IVA, spese tecniche e generali.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, è sottoscritto come appresso.
Salerno 22.05.2019

L'Impresa
Costruzioni Generali Cesarano srl

COSTRUZIONI GENERALI
CESARANO srl
Via S. Maria dell'Orto, 42
80133 SALERNO (SA)
P.IVA - C.F. 05635461212

I Funzionari dell'Ufficio Genio Civile Salerno

Arch. Baldo Amato

Geom. Vincenzo Sada

