



Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale - Governo del Territorio Lavori Pubblici e Protezione Civile
Unità Operativa Dirigenziale - Genio Civile di Salerno - Presidio di Protezione Civile - 50.18.07

Lavori di somma urgenza per l'ispezione, il taglio della vegetazione ed il disagggio di masse instabili del costone roccioso incombente sulla Via delle Ferriere, tra le due gallerie, della frazione Pontone del comune di Scala, ai sensi degli artt. 18 e 67 della L.R. n. 3/2007 e dell'art. 163 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

VERBALE CONSEGNA LAVORI IN SOMMA URGENZA

L'anno 2019, il giorno 22 (ventidue) del mese di Maggio, al fine di rimuovere il pericolo per la pubblica e privata incolumità, così come descritto nel verbale di somma urgenza redatto in pari data, i sottoscritti funzionari procedono alla ratifica dell'affidamento dei lavori alla ditta Grimaldi Vincenzo con sede in Salerno al Corso Garibaldi, 194 P.IVA 02407710652, vista l'indifferibilità dell'esecuzione degli stessi e nelle more dell'individuazione da parte del Dirigente dell'U.O.D. 07 Genio Civile Salerno delle figure professionali per l'espletamento di tutti gli adempimenti tecnico-amministrativi finalizzati alla progettazione e direzione dei lavori.

I sottoscritti, Arch. Baldo AMATO e Geom. Vincenzo SADA - Funzionari dell'U.O.D. 07 Genio Civile Salerno, con la scorta delle indicazioni sui particolari costruttivi delle opere da realizzare, del programma di esecuzione dei lavori, nonché di quant'altro ritenuto necessario, procedono alla consegna, sotto riserva di legge, dei lavori di cui in epigrafe alla ditta Grimaldi Vincenzo, constatato quanto segue:

1. NECESSITÀ E MOTIVAZIONI DI PROVVEDERE ALLA CONSEGNA LAVORI IN SOMMA URGENZA

In data 22.05.2019, i funzionari dell'Ufficio Genio Civile Salerno, congiuntamente al responsabile dell'U.T.C. del comune di Scala, hanno effettuato mirato accertamento alla località Pontone del comune di Scala constatando che il costone sovrastante la via comunale Valle delle Ferriere, era stato interessato da incendi verificatesi negli anni 2015 e 2017 e, allo stato, presenta delle masse instabili che richiedono un immediato intervento di disagggio e pulizia. Il comune di Scala, in seguito al crollo di materiale roccioso dal costone avvenuto il 29.04.2019, è prontamente intervenuto con ditta di propria fiducia provvedendo alla delimitazione della sede stradale e disponendo una preliminare verifica e pulizia della porzione di costone interessata dall'evento. In data 13.05.2019 il comune di Scala ha trasmesso al Genio Civile Salerno la relazione della ditta Grimaldi Vincenzo, che ha eseguito l'intervento iniziale, nella quale, oltre ad illustrare le attività fatte, ha definito le lavorazioni da eseguire ovvero l'ispezione della parete per una superficie di circa mq 1.500, il disagggio delle masse instabili di piccole e medie dimensioni e infine il rafforzamento corticale mediante l'apposizione di rete metallica con chiodature in roccia e funi metalliche.

Considerato che lo stato dei luoghi, visti i frequenti fenomeni di caduta massi che si riscontrano sul suddetto tratto stradale, è tale che sussistono condizioni di pericolo per la pubblica e privata

incolumità, in quanto in caso di ulteriori crolli potrebbero essere interessati i pedoni ed i veicoli che transitano sulla predetta strada comunale, che le opere da eseguire sono necessari, urgenti, indifferibili e di pubblica utilità, è stato redatto il verbale di somma urgenza ai sensi degli artt. 18 e 67 della Legge Regionale n. 3 del 27.02.2007 e dell'art. 163 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., con riserva di compilare la perizia della spesa presunta di €. 96.500,00 comprensiva di IVA, spese tecniche e generali.

Accertata la disponibilità per l'immediato inizio dei lavori da parte della ditta GRIMALDI Vincenzo con sede in Salerno al Corso Garibaldi, 194 P.IVA 02407710652, si è proceduto alla consegna sotto riserva di legge dei lavori

2. CONDIZIONE DELL'AREA INTERESSATA DAI LAVORI

In merito allo stato dei luoghi per l'effettivo inizio delle opere, gli intervenuti dichiarano:

- a) che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e, in ogni caso, lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori;
- b) che l'intervento previsto è realizzabile anche in funzione dello stato di fatto;
- c) di aver proceduto alle necessarie verifiche circa l'ubicazione e la capacità delle cave e la disponibilità delle discariche autorizzate;

3. LAVORAZIONI DA ESEGUIRE

Nelle more del perfezionamento degli elaborati tecnici, per la immediata rimozione dello stato di accertato pregiudizio alla incolumità pubblica e privata, l'impresa dovrà intraprendere immediatamente le seguenti lavorazioni:

- a) Ispezione puntuale del costone roccioso da eseguirsi in cordata con tecniche alpinistiche per una superficie di circa mq 1.500;
- b) Pulizia con il taglio di piante e di tutta la vegetazione infestante;
- c) Esecuzione di disgaggio mediante l'intervento da eseguirsi con l'ausilio di personale specializzato (rocciatori), comportante l'abbattimento dei volumi di roccia in condizione di equilibrio precario;
- d) Perforazioni su pareti rocciose eseguita con perforatrice portatile pneumatica a rotopercolazione eseguita da personale specializzato rocciatore provvisto dell'attrezzatura adeguata in roccia di qualsiasi natura e consistenza fino ad una profondità di 3,00 m e fino ad un diametro di 42 mm.
- e) Rafforzamento corticale della fascia di roccia fratturata con rete metallica doppia torsione armata e rinforzata mediante funi di acciaio disposte a maglia romboidale 3x6 ancorata alla roccia integra mediante barre di acciaio opportunamente protette dalla corrosione;
- f) Trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale franato e disgaggiato;
- g) Sistemazione dell'area interessata dai lavori.
- h) Opere connesse.

4. TERMINE CONSEGNA E ULTIMAZIONE LAVORI

I lavori dovranno avere inizio tassativamente in data odierna, 22.05.2019 per cui si ordina all'impresa di eseguire, nel più breve tempo possibile, tutte le lavorazioni strettamente necessarie per la mitigazione del pericolo per la pubblica e privata incolumità, ed ultimare i lavori nel tempo massimo di giorni 40 (Quaranta) naturali e consecutivi, per cui l'ultimazione dovrà avvenire entro il 30.06.2019.

5. ONERI ED ADEMPIMENTI URGENTI A CARICO DELL'IMPRESA

All'impresa si ordina di assolvere ai seguenti adempimenti prima dell'effettivo inizio dei lavori:

- a) Comunicare il nominativo del direttore di cantiere e del responsabile della sicurezza;

- b) Predisporre e mettere in opera il tabellone indicativo del cantiere;
- c) Trasmettere il Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS), in sostituzione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, quest'ultimo non previsto ai sensi del D.Lgs n° 494 del 14/08/96
- d) Esibire copia delle schede delle attrezzature da installare in cantiere, debitamente vidimate dagli organi di vigilanza proposti ed il Piano Operativo di sicurezza (POS);
- e) Fornire dichiarazione di responsabilità sull'affidamento dell'eventuale custodia del cantiere e guardia giurata munita del prescritto decreto Prefettizio;
- f) Presentare, entro giorni 5 (cinque) dalla data del presente, una polizza fidejussoria ai sensi dell'art.103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016;
- g) copia di polizza RCT in corso di validità;
- h) Assicurare la tenuta del Giornale dei Lavori;
- i) Provvedere, nel corso dei lavori, alla documentazione fotografica degli stessi.

6. DICHIARAZIONI DELL'IMPRESA

L'impresa appaltatrice, nella persona del suo legale rappresentante, ai sensi del D.P.R- n. 445 del 28.12.2000, dichiara:

- a) che non sussistono provvedimenti che impediscano la firma del presente atto in merito alla certificazione della comunicazione antimafia;
- b) che non è pendente, nei propri confronti, alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo 06.09.2011, n.159;
- c) che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del Decreto Legislativo 06.09.2011, n.159;
- d) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
- e) che nei propri confronti, non è stata emessa una condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18.
- f) di aver preso visione e ricognizione dei luoghi, delle difficoltà e condizioni in cui si debbono eseguire i lavori;
- g) di aver assunto tutte le notizie e le informazioni ed eseguito tutti i controlli e rilievi comunque necessari per verificare che le modalità di esecuzione previste per i lavori in oggetto soddisfino tutte le norme di legge;
- h) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità e qualificazione professionale di cui all'art. n. 80 del D.L. n. 50/16, per poter contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- i) di giudicare l'offerta sufficientemente remunerativa;
- j) di garantire il completamento dei lavori nei tempi previsti;

7. CORRISPETTIVO DEI LAVORI

Dovendo intendersi la consegna dei lavori effettuata sotto le riserve di legge, l'impresa si impegna e si obbliga ad accettare l'esecuzione immediata dei lavori senza nulla pretendere in attesa del perfezionamento del finanziamento.

La stima dei lavori, previsti nel verbale di somma urgenza, è stata effettuata a misura ed in economia, applicando alle varie categorie di lavoro i prezzi della tariffa della Regione Campania

approvata con D G R n. 824 del 28.12.2017 e pubblicata sul BURC n.01 del 02.01.2018, nonché costi previsti nella "Tabella dei Prezzi" periodo Maggio-Giugno 2018 del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata. Per le categorie di lavoro non previste nel predetto prezzo, sono stati e saranno concordati appropriati nuovi prezzi.

I prezzi utilizzati per la redazione del computo metrico estimativo rimarranno fissi ed invariabili per qualsiasi causa.

Il ribasso offerto dalla ditta sopra citata, in base alle indicazioni ricevute circa i materiali da impiegare e le opere da realizzare, così come concordato nel verbale di somma urgenza, è pari al 20,00% (Venti per cento).

Al fine di contenere la spesa a carico dell'Amministrazione Regionale, si è convenuto di dedurre dal preventivato importo dei lavori il ribasso offerto dalla ditta pari al 20,00%, per cui, eseguita una contabilizzazione delle opere a farsi, delle spese tecniche e spese generali, si è preventivato un importo complessivo di **€ 96.500,00 (Novantaseimilacinquecento/00)**

Con il presente verbale, l'impresa dichiara di accettare senza riserve le condizioni del presente atto e pertanto, se ne conferisce formale incarico alla esecuzione dei lavori come sopra indicati e previsti nella perizia della spesa presunta di **€ 96.500,00** comprensiva di IVA, spese tecniche e generali.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, è sottoscritto come appresso.

Salerno 22.05.2019

L'Impresa
Grimaldi Vincenzo

Vincenzo
Grimaldi
CONTRATTI E SERVIZI PER L'EDILIZIA
C.SO GARIBOLDI, 194 - 84122 SALERNO
TEL./FAX 089.3061078 - P.IVA:02407710652

I Funzionari dell'Ufficio Genio Civile Salerno

Arch. Baldo Amato



Geom. Vincenzo Sada

