



Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale - Governo del Territorio Lavori Pubblici e Protezione Civile
Unità Operativa Dirigenziale - Genio Civile di Salerno - Presidio di Protezione Civile
50 18 07

Comune di Giffoni Valle Piana (SA) – Intervento di somma urgenza per riassetto del tratto del torrente Rio Secco a valle ed a monte del ponte su via A. Moro, ai sensi degli artt. 18 e 67 della L. R. n. 03/2007 e dell'art. 163 del D Lgs. n. 50/2016 e s.m.i

VERBALE CONSEGNA LAVORI IN SOMMA URGENZA **SOTTO RISERVE DI LEGGE - ART. 5 DEL D.M. 49/2018**

L'anno 2021, il giorno 15 marzo '21, al fine di rimuovere il pericolo per la pubblica e privata incolumità, così come descritto nel verbale di somma urgenza redatto in pari data, il sottoscritto funzionario procede alla ratifica dell'affidamento dei lavori alla ditta CO.GE.G. srl con sede in Altavilla Silentina alla via Belvedere 6 P.IVA 03781910652 Amm.re Sig.ra Di Feo Loredana, vista l'indifferibilità dell'esecuzione degli stessi e nelle more dell'individuazione da parte del Dirigente dell'U.O.D. 07 Genio Civile Salerno - Presidio di Protezione Civile - delle figure professionali per l'espletamento di tutti gli adempimenti tecnico-amministrativi finalizzati alla progettazione e direzione dei lavori.

Alla presenza continua di tutti gli intervenuti:

1. Geom. Vincenzo Sada - Funzionari dell'U.O.D. 07 Genio Civile Salerno;
2. Loredana Di Feo, legale rappresentante della ditta CO.GE.G. srl;

con la scorta delle indicazioni sui particolari costruttivi delle opere da realizzare, del programma di esecuzione dei lavori presentato all'Impresa appaltatrice, nonché di quant'altro ritenuto necessario, procedono alla consegna, sotto riserva di legge, dei lavori di cui in epigrafe constatato quanto segue:

1. NECESSITÀ E MOTIVAZIONI DI PROVVEDERE ALLA CONSEGNA LAVORI IN SOMMA URGENZA

A seguito delle segnalazioni pervenute all'Ufficio Genio Civile Salerno, come descritto nel verbale di somma urgenza, i funzionari del Genio Civile Salerno - Presidio di Protezione Civile Vincenzo Sada e Antonio Farina, previo assenso del proprio dirigente, si sono portati in Giffoni Valle Piana, alla via A. Moro ed hanno eseguito un sopralluogo per verificare quanto comunicato dal Comune.

E' stato constatato che nel torrente Rio Secco, a valle del ponte su Via A. Moro, si è verificato lo scalzamento di una briglia ed il cedimento della muratura in calcestruzzo che costituisce il muro spondale in destra idraulica. A tergo di detta muratura è presente la rete fognaria comunale.

Dopo quanto constatato, verificata la disponibilità dell'impresa CO.GE.G. srl all'esecuzione dei lavori per rimuovere lo stato di pericolo, è stato redatto il verbale di Constatazione di Somma Urgenza ai sensi degli artt. 18 e 67 della L.R. n° 3 del 27.02.2007 e dell'art. 176 del D.P.R. 207/2010, con una previsione di spesa di € 75.300,00 comprensiva di IVA e spese generali, ed i lavori sono stati affidati alla predetta Impresa.

2. CONDIZIONE DELL'AREA INTERESSATA DAI LAVORI

In merito allo stato dei luoghi per l'effettivo inizio delle opere, gli intervenuti dichiarano:

- a) che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e, in ogni caso, lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori;
- b) che l'intervento previsto è realizzabile anche in funzione dello stato di fatto;
- c) di aver proceduto alle necessarie verifiche circa l'ubicazione e la capacità delle cave e la disponibilità delle discariche autorizzate;

3. LAVORAZIONI DA ESEGUIRE

Nelle more del perfezionamento degli elaborati tecnici, per la immediata rimozione dello stato di accertato pregiudizio alla incolumità pubblica e privata, l'impresa dovrà intraprendere immediatamente le seguenti lavorazioni:

- a) Provvedere alla realizzazione di una pista di accesso ai luoghi di intervento;
- b) Sistemazione del tratto del torrente Rio Secco a valle del ponte mediante la realizzazione di tre briglie per ridurre la pendenza dell'alveo e consentire il progressivo riempimento del tratto a monte;
- c) Realizzazione di materassini metallici per evitare l'erosione dell'alveo;
- d) Rifacimento della muratura spondale in destra ed in sinistra idraulica;
- e) Sistemazione e riassetto dell'alveo nel tratto a monte del ponte per una lunghezza di circa 600 metri.
- f) Opere connesse

4. TERMINE CONSEGNA E ULTIMAZIONE LAVORI

I lavori dovranno avere inizio tassativamente in data odierna, 15.03.2021 ed il tempo utile per dare finite tutte le lavorazioni previste, tenuto conto del periodo attuale, è fissato in giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi, per cui l'ultimazione dovrà avvenire entro il 13.05.2021.

5. ONERI ED ADEMPIMENTI URGENTI A CARICO DELL'IMPRESA

All'impresa si ordina di assolvere ai seguenti adempimenti prima dell'effettivo inizio dei lavori:

- a) Comunicare il nominativo del direttore di cantiere e del responsabile della sicurezza;
- b) Predisporre e mettere in opera il tabellone indicativo del cantiere;
- c) Trasmettere il Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS), in sostituzione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, quest'ultimo non previsto ai sensi del D.Lgs n° 494 del 14/08/96
- d) Esibire copia delle schede delle attrezzature da installare in cantiere, debitamente vidimate dagli organi di vigilanza proposti ed il Piano Operativo di sicurezza (POS);
- e) Fornire dichiarazione di responsabilità sull'affidamento dell'eventuale custodia del cantiere e guardia giurata munita del prescritto decreto Prefettizio;
- f) copia di polizza RCT in corso di validità;
- g) Assicurare la tenuta del Giornale dei Lavori;
- h) Provvedere, nel corso dei lavori, alla documentazione fotografica degli stessi.

L'impresa appaltatrice, nella persona del suo legale rappresentante, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, dichiara inoltre:

- a) che non sussistono provvedimenti che impediscano la firma del presente atto in merito alla certificazione della comunicazione antimafia;
- b) che non è pendente, nei propri confronti, alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo 06.09.2011, n.159;
- c) che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del Decreto Legislativo 06.09.2011, n.159;

- d) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
- e) che nei propri confronti, non è stata emessa una condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18;
- f) di aver preso visione e ricognizione dei luoghi, delle difficoltà e condizioni in cui si debbono eseguire i lavori;
- g) di aver assunto tutte le notizie e le informazioni ed eseguito tutti i controlli e rilievi comunque necessari per verificare che le modalità di esecuzione previste per i lavori in oggetto soddisfino tutte le norme di legge;
- h) di giudicare l'offerta sufficientemente remunerativa;
- i) di garantire il completamento dei lavori nei tempi previsti;

6. CORRISPETTIVO DEI LAVORI

Dovendo intendersi la consegna dei lavori effettuata sotto le riserve di legge, l'impresa si impegna e si obbliga ad accettare l'esecuzione immediata dei lavori senza nulla pretendere in attesa del perfezionamento del finanziamento.

L'esecuzione dei lavori è stata prevista a misura e in economia con lista settimanale. I prezzi da applicare sono stati desunti dalle analisi della tariffa della Regione Campania vigente.

Tali prezzi, utilizzati per la stima dell'intervento, rimarranno fissi ed invariabili per qualsiasi causa.


Il ribasso offerto dalla ditta sopra citata, in base alle indicazioni ricevute circa i materiali da impiegare e le opere da realizzare, così come concordato nel verbale di somma urgenza, è pari al 20,00% (Venti per cento).

Con il presente verbale, l'impresa dichiara di accettare senza riserve le condizioni del presente atto e pertanto, se ne conferisce formale incarico alla esecuzione dei lavori come sopra indicati e previsti nella perizia della spesa presunta di € 75.300,00 comprensiva di IVA come per legge e spese generali.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, è sottoscritto come appresso.

Salerno 15.03.2021

L'Impresa
CO.GE.G. sr.



Il Funzionario dell'Ufficio Genio Civile Salerno
geom. Vincenzo Sada





Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile

Unità Operativa Dirigenziale Genio Civile di Salerno - Presidio di Protezione Civile 50.18.07

VERBALE DI CONSTATAZIONE SOMMA URGENZA

(Legge Regionale n. 3 del 27.02.2007 art. 18 e 67 e D.Lgs n. 50/2016 art. 163)

Premesso che:

- Il territorio del comune di Giffoni valle piana è stato interessato nel mese di febbraio da forti piogge che hanno provocato emergenze idrogeologiche di notevole entità.
- Tali criticità sono state comunicate, con nota n. 852, dal comune di Giffoni Valle Piana all'Ufficio del Genio Civile di Salerno. In particolare è stato chiesto un sopralluogo per verificare le condizioni di stabilità idraulica dei corsi d'acqua Fiume Picentino e Rio Secco, in quanto, a causa del continuo trasporto e deposito di materiale proveniente da monte, si sono verificate esondazioni in più punti.
- Con successiva nota n. 1558, il comune di Giffoni Valle Piana ha comunicato che le condizioni di stabilità idraulica dei corsi d'acqua già descritte, erano notevolmente peggiorate, per cui ha chiesto un urgente intervento di mitigazione del rischio.

Tanto premesso

I sottoscritti Vincenzo Sada e Antonio Farina, funzionari del Genio Civile Salerno -Presidio di Protezione Civile-, previo assenso del proprio dirigente, il giorno 15 marzo '21, si sono portati sui luoghi segnalati per valutare l'entità delle criticità segnalate e la sussistenza dei presupposti per un intervento in somma urgenza;

In sede di sopralluogo, in località Mercato del comune di Giffoni Valle Piana, è stato constatato che nel torrente Rio Secco, a valle del ponte su Via A. Moro, si è verificato lo scalzamento di una briglia ed il cedimento della muratura in calcestruzzo che costituisce il muro spondale in destra idraulica. A tergo di detta muratura è presente la rete fognaria comunale.

La briglia, realizzata in calcestruzzo e posta ortogonalmente al corso d'acqua, è stata staccata dal muro spondale ed è stata scalzata dalle acque del torrente. Una porzione della gaveta centrale è stata divelta ed inoltre, a causa dello scalzamento, si è spezzata nel tratto di attacco con la muratura spondale.

CONSIDERATO

- 1) che lo stato dei luoghi è tale che sussistono condizioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;
- 2) che è necessario intervenire, senza alcun indugio, per ripristinare le condizioni ante evento, eliminando, così, le condizioni di pericolo imminente;
- 3) che le lavorazioni da eseguire, sinteticamente possono essere così descritte:
 - Sistemazione del tratto del torrente Rio Secco a valle del ponte mediante la realizzazione di tre briglie per ridurre la pendenza dell'alveo e consentire il progressivo riempimento del tratto a monte;
 - Realizzazione di materassini metallici per evitare l'erosione dell'alveo;
 - Rifacimento della muratura spondale in destra ed in sinistra idraulica;
 - Sistemazione e riassetto dell'alveo nel tratto a monte del ponte per una lunghezza di circa 600 metri.
 - Opere varie.
- 4) Che i lavori da eseguire sono necessari, urgenti, indifferibili e di pubblica utilità;
- 5) Che l'importo stimato per i suddetti interventi, a seguito dei rilievi effettuati, è stato individuato in € 90.000,00 (euro novantamila) compreso IVA e spese tecniche;

- 6) Che la stima dei lavori è stata eseguita, applicando alle varie categorie di lavoro i prezzi della tariffa Regione Campania approvata con D.G.R. n. 186 del 21.04.2020

Per quanto sopra considerato,

- i sottoscritti, dopo aver interpellato per le vie brevi varie imprese che hanno già eseguito lavori per conto dell'Ufficio, hanno individuato l'impresa specializzata CO.GE.G. srl con sede in Altavilla Silentina alla via Belvedere 6 P.IVA 03781910652 Amm.re Sig.ra Di Feo Loredana, avente la categoria di opere OG8, la quale ha dato la propria immediata disponibilità;
- il legale rappresentante dell'impresa dopo essere stato edotto sul tipo di intervento da eseguire, fatte le dovute valutazioni, ha dato la propria disponibilità all'esecuzione dell'intervento ed ha offerto sui prezzi del vigente Prezzario O.O.P.P. della Regione Campania, adoperato per la stima dei lavori a farsi, il ribasso del 20%. I Funzionari del Genio Civile di Salerno, verificate le zone oggetto degli interventi nonché le lavorazioni da eseguire hanno ritenuto congruo il ribasso offerto.

Alla luce di quanto rilevato, i funzionari dell'U.O.D. Genio Civile Salerno, Presidio di Protezione Civile

DICHIARANO

- 1) che lo stato dei luoghi è tale che occorre intervenire per ripristinare le condizioni di stabilità ante evento alluvionale onde garantire la pubblica e privata incolumità;
- 2) che i lavori da eseguire sono necessari, urgenti, indifferibili e di pubblica utilità, e pertanto hanno redatto il presente verbale di somma urgenza ai sensi degli artt. 18 e 67 della Legge Regionale 27.02.2007 n. 3 e del relativo Regolamento di Attuazione n° 7/2010, nonché dell'art. 163 del D.lgs 50/2016, con riserva di compilare la perizia della spesa presunta.

Visto il ribasso offerto dalla ditta CO.GE.G. srl pari al 20% e applicato lo stesso all'importo di stima dei lavori, la somma occorrente per l'esecuzione dei lavori è stata quantificata in € 75.300,00 comprensiva di IVA e spese tecniche ed al netto del ribasso.

Il legale rappresentante dell'impresa CO.GE.G. srl, Sig.ra Di Feo Loredana, ammonita dai funzionari del Genio Civile di Salerno sulle conseguenze penali derivanti da dichiarazioni mendaci, nonché sulla conseguente immediata risoluzione delle obbligazioni contrattuali da parte della Stazione Appaltante, con conseguente ed eventuale richiesta di risarcimento danni, dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi del DPR n.445/2000 e s.m.i., di essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità e qualificazione professionale di cui all'articolo n 80 del D.L. n. 50/16, per poter contrarre con la Pubblica Amministrazione.

La consegna dei lavori avviene contestualmente alla redazione del presente verbale, previo allestimento del cantiere e dichiarazione di accessibilità alle aree di cantiere da parte della DD.LL. prevedendo un tempo utile per l'ultimazione, data la stagione in corso, di giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi.

La ditta entro 10 giorni dalla consegna dovrà produrre polizza fidejussoria quale *garanzia definitiva* prevista dall'art.103 c.1 del D.Lgs.50/2016, secondo lo schema tipo 1.2 di cui al Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 12 marzo 2004 n°123.

L'Ente attuatore sarà il Genio Civile di Salerno.

Le opere saranno finanziate dalla Regione Campania.

Salerno, 15.03.2021

I Funzionari del Genio Civile

Vincenzo Sada

Antonio Farina

Per L'impresa CO.GE.G. srl

Di Feo Loredana

CO.GE.G. Srl
Via Belvedere 6/A
84011 Altavilla Silentina (SA)
P.IVA: 03781910652



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale Lavori Pubblici e Protezione Civile
Unità Operativa Dirigenziale Genio Civile di Salerno
Presidio di Protezione Civile
50 18 07

Direzione Generale
per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile
50 18 00

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2021. 0147514 17/03/2021 13,56

0147514 GENIO CIVILE DI SALERNO - AREA

0147514 DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI

0147514 L. 03/07/2007 - Pubblicata il 7 del 2007



OGGETTO: Comune di Giffoni Valle Piana (SA) – Intervento di somma urgenza per riassetto del tratto del torrente Rio Secco a valle ed a monte del ponte su via A. Moro, ai sensi degli artt. 18 e 67 della L. R. n. 03/2007 e dell'art. 163 del D Lgs. n. 50/2016 e s.m.i

Trasmissione verbale somma urgenza.

Per i successivi provvedimenti di autorizzazione e di finanziamento dell'intervento in oggetto indicato, si trasmette il verbale di somma urgenza per un importo stimato per lavori di € 75.300,00 compreso IVA, spese generali e tecniche.

L'Ente Attuatore dell'intervento è stato individuato nell'Ufficio del Genio Civile di Salerno.

Il Responsabile della P.O. 15
Geom. Vincenzo Sada

Il Dirigente ad interim
Italo Giulivo

