



## **Giunta Regionale della Campania**

Direzione Generale - Governo del Territorio Lavori Pubblici e Protezione Civile  
Unità Operativa Dirigenziale - Genio Civile di Salerno - Presidio di Protezione Civile

50 18 07

Intervento di somma urgenza ripristino di un tratto del fiume Tusciano in sinistra idraulica nel comune di Olevano sul Tusciano in via Campo della Battaglia individuato catastalmente al foglio 20 particella 190, a seguito degli eventi meteorici del giorno 09.02.2021, ai sensi degli artt. 18 e 67 della L. R. n. 03/2007 e dell'art. 163 del D Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. SU 160

### **VERBALE CONSEGNA LAVORI IN SOMMA URGENZA** **SOTTO RISERVE DI LEGGE - ART. 5 DEL D.M. 49/2018**

L'anno 2021, il giorno 10 (Dieci) del mese di Febbraio, al fine di rimuovere il pericolo per la pubblica e privata incolumità, così come descritto nel verbale di somma urgenza redatto in pari data, il sottoscritto funzionario procede alla ratifica dell'affidamento dei lavori alla ditta CO.GE.G. Srl con sede in Altavilla Silentina (SA) in via Belvedere, 66/H, P.IVA 03781910652, vista l'indifferibilità dell'esecuzione degli stessi e nelle more dell'individuazione da parte del Dirigente dell'U.O.D. 07 Genio Civile Salerno delle figure professionali per l'espletamento di tutti gli adempimenti tecnico-amministrativi finalizzati alla progettazione e direzione dei lavori:

Alla presenza continua di tutti gli intervenuti:

1. Geom. Fenza Gerardo – Funzionario Regionale presso l'Ufficio Genio Civile Salerno;
2. Sig.ra Loredana Di Feo – Amministratore unico della ditta CO.GE.G. srl, affidataria dei lavori;

Con la scorta delle indicazioni sui particolari costruttivi delle opere da realizzare, del programma di esecuzione dei lavori presentato all'Impresa appaltatrice, nonché di quant'altro ritenuto necessario, si è proceduto alla consegna, sotto riserva di legge, dei lavori di cui in epigrafe constatato quanto segue:

#### **1. NECESSITÀ E MOTIVAZIONI DI PROVVEDERE ALLA CONSEGNA LAVORI IN SOMMA URGENZA**

A seguito delle insistenti piogge dei giorni 9 e 10 febbraio c.a. sul territorio della provincia di Salerno, il comune di Olevano Sul Tusciano ha segnalato all'Ufficio del Genio Civile di Salerno il cedimento di una porzione dell'argine sinistro del fiume Tusciano in via Campo della Battaglia, ed ha chiesto un pronto intervento atto alla messa in sicurezza del detto corso d'acqua.

In data 10.02.2021, funzionari dell'Ufficio Genio Civile Salerno, preposti ai compiti di Protezione Civile, si sono recati sul posto ed hanno constatato la criticità segnalata. In particolare è stato accertato l'apertura di un varco, da parte di ignoti, nella sponda in sinistra idraulica servita per il taglio alberi. Tale apertura ha determinato la tracimazione delle acque del fiume Tusciano con allagamento dei fondi contermini e delle abitazioni limitrofe, come rappresentato anche nell'intervento n. 11227 del 09.02.2021 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Per evitare ulteriori problemi alla pubblica e privata incolumità, è stato redatto verbale di somma urgenza ai sensi degli artt. 18 e 67 della L. R. n. 03/2007 e dell'art. 163 del D Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Di tanto è stato relazionato con nota n. 085586 del 16.02.2021 al Dirigente dell'U.O.D. Genio Civile Salerno ed alla Direzione Generale LL.PP. - Protezione Civile.

Per l'affidamento dei lavori, il comune di Olevano Sul Tusciano ha contattato per le vie brevi la ditta CO.GE.G. Srl con sede in Altavilla Silentina (SA) in via Belvedere, 66/H, P.IVA 03781910652, la quale, portatati sul posto, nel prendere visione dello stato dei luoghi e dell'intervento da eseguire, ha offerto il ribasso del 15,00% sui prezzi desunti dal prezzario regionale vigente adoperato per la spesa presunta di circa € 12.000,00 comprensivi di IVA e spese tecniche.

## **2. CONDIZIONE DELL'AREA INTERESSATA DAI LAVORI**

In merito allo stato dei luoghi per l'effettivo inizio delle opere, gli intervenuti dichiarano:

- a) Che, l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e, in ogni caso, lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori;
- b) Che, l'intervento previsto è realizzabile anche in funzione dello stato di fatto;
- c) Di aver proceduto alle necessarie verifiche circa l'ubicazione e la capacità delle cave e la disponibilità delle discariche autorizzate;

## **3. LAVORAZIONI DA ESEGUIRE**

Nelle more del perfezionamento degli elaborati tecnici, per la immediata rimozione dello stato di accertato pregiudizio alla incolumità pubblica e privata, l'impresa dovrà intraprendere immediatamente le seguenti lavorazioni:

- a) Pulizia e taglio di tutta la vegetazione infestante;
- b) Posa in opera di blocchi prefabbricati in cls delle dimensioni di 1,00x1,00x1,00 su platea in cls armata con rete metallica, per un tratto di circa 10,00 ml.
- c) Ripristino del terrapieno tra blocchi in cls e argine esistente;
- d) Opere connesse

## **4. TERMINE CONSEGNA E ULTIMAZIONE LAVORI**

I lavori dovranno avere inizio tassativamente in data odierna, 10.02.2021 ed il tempo utile per dare finite tutte le lavorazioni previste, tenuto conto del periodo attuale, è fissato in giorni 17 (Diciassette) naturali e consecutivi, per cui l'ultimazione dovrà avvenire entro il 26.02.2021.

## **5. ONERI ED ADEMPIMENTI URGENTI A CARICO DELL'IMPRESA**

All'impresa si ordina di assolvere ai seguenti adempimenti prima dell'effettivo inizio dei lavori:

- a) Comunicare il nominativo del direttore di cantiere e del responsabile della sicurezza;
- b) Predisporre e mettere in opera il tabellone indicativo del cantiere;
- c) Trasmettere il Piano Operativo di Sicurezza ai sensi del D.Lgs n° 494 del 14/08/96
- d) Esibire copia delle schede delle attrezzature da installare in cantiere, debitamente vidimate dagli organi di vigilanza proposti;
- e) Fornire dichiarazione di responsabilità sull'affidamento dell'eventuale custodia del cantiere e guardia giurata munita del prescritto decreto Prefettizio;
- f) Copia di polizza RCT in corso di validità;
- g) Produrre cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 c.1 del D.Lgs. n.50/2016;
- h) Assicurare la tenuta del Giornale dei Lavori;
- i) Provvedere, nel corso dei lavori, alla documentazione fotografica degli stessi.

L'impresa appaltatrice, nella persona del suo legale rappresentante, ai sensi del D.P.R- n. 445 del 28.12.2000, dichiara inoltre:

- a) che non sussistono provvedimenti che impediscano la firma del presente atto in merito alla certificazione della comunicazione antimafia;

- b) che non è pendente, nei propri confronti, alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo 06.09.2011, n.159;
- c) che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del Decreto Legislativo 06.09.2011, n.159;
- d) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
- e) che nei propri confronti, non è stata emessa una condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18;
- f) di aver preso visione e ricognizione dei luoghi, delle difficoltà e condizioni in cui si debbono eseguire i lavori;
- g) di aver assunto tutte le notizie e le informazioni ed eseguito tutti i controlli e rilievi comunque necessari per verificare che le modalità di esecuzione previste per i lavori in oggetto soddisfino tutte le norme di legge;
- h) di giudicare l'offerta sufficientemente remunerativa;
- i) di garantire il completamento dei lavori nei tempi previsti;

## **6. CORRISPETTIVO DEI LAVORI**

Dovendo intendersi la consegna dei lavori effettuata sotto le riserve di legge, l'impresa si impegna e si obbliga ad accettare l'esecuzione immediata dei lavori senza nulla pretendere in attesa del perfezionamento del finanziamento.

L'esecuzione dei lavori è stata prevista a misura. I prezzi da applicare sono stati desunti dal vigente Prezzario in vigore nella Regione Campania;

Tali prezzi, utilizzati per la stima dell'intervento, rimarranno fissi ed invariabili per qualsiasi causa.

Il ribasso offerto dalla ditta sopra citata, in base alle indicazioni ricevute circa i materiali da impiegare e le opere da realizzare, così come concordato nel verbale di somma urgenza, è pari al 15,00% (Quindici per cento).



Con il presente verbale, l'impresa dichiara di accettare senza riserve le condizioni del presente atto e pertanto, se ne conferisce formale incarico alla esecuzione dei lavori come sopra indicati e previsti nella perizia della spesa presunta di € 12.000,00 compreso IVA come per legge e spese generali.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, è sottoscritto come appresso.

Salerno 10.02.2021

L'Impresa

Il Funzionario dell'Ufficio Genio Civile Salerno





# COMUNE di OLEVANO SUL TUSCIANO

- Provincia di Salerno -

Prot. 1383

Olevano sul Tusciano, 10.02.2021

## Verbale di somma urgenza

### Legge Regionale 03 del 2007 art.18 e 67 e art. 163 del D.Lgs 50/2016

**Oggetto:** Lavori di somma urgenza per il ripristino di un tratto di sponda del fiume Tusciano in sinistra idraulica nel Comune di Olevano sul Tusciano in via Campo della Battaglia, prospiciente al fondo individuato catastalmente al foglio 20 particella 190, a seguito degli eventi meteorici del giorno 09.02.2021.

Il giorno 10.02.2021, alle ore 13:30 circa, a seguito di comunicazione da parte del Comune di Olevano sul Tusciano, prot. 1340 del 09.02.2021, con la quale veniva segnalato il cedimento di una porzione dell'argine sinistro del fiume Tusciano, in via Campo della Battaglia, n°146 di Olevano sul Tusciano, inviata alla Direzione Generale Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile STAFF 50 18 92 - Protezione Civile Emergenza e Post- Emergenza Sala Operativa Regionale - Centro Situazioni, si recavano sul posto l'ing. Laura Genise e il geom. Gerardo Fenza, appartenente all'UOD 501807, Genio Civile di Salerno e l'ing. Alessia Ciancio, Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune.

I funzionari del Genio Civile si sono portati sul posto e hanno constatato l'apertura di un varco, da parte di ignoti, nella sponda in sinistra idraulica servita per taglio alberi, di cui alcuni ancora accantonati in loco.

Tale apertura ha determinato la tracimazione delle acque del fiume Tusciano con allagamento dei fondi contermini e di abitazioni limitrofe, così come rappresentato anche nell'intervento num.11227 del 09.02.2021 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Pertanto, per evitare ulteriori problemi alla pubblica e privata incolumità, è necessario ripristinare la sponda.

Considerato che il Comune di Olevano sul Tusciano, non ha le risorse necessarie, tecniche ed economiche, per l'esecuzione dell'intervento;

Sentito il dirigente ad interim dell'UOD 501807 Genio Civile di Salerno;

Rilevato che le somme necessarie per l'intervento de quo trovano copertura sul relativo capitolo del Bilancio Gestionale della Regione Campania (Protezione Civile);

i sottoscritti funzionari del Genio Civile

dichiarano

che la tracimazione del fiume Tusciano è stata dovuta all'apertura della sponda da parte di ignoti e agli eventi meteorici del 09.02.2021;

che è necessario intervenire per eliminare o ridurre il pericolo per la pubblica e privata incolumità, ripristinando la sponda;



# COMUNE di OLEVANO SUL TUSCIANO

- Provincia di Salerno -

che i lavori consistono nella posa in opera di blocchi in calcestruzzo di metri 1 x 1 x 1, movimentazione di terreno in ambito del cantiere per poter posizionare i massi al di sotto del fondo alveo;

che i lavori sono necessari, urgenti, indifferibili e di pubblica utilità, pertanto è stato redatto il presente verbale di somma urgenza, ai sensi degli artt. 18 e 67, della L.R. 3 del 2007 e dell'art. 163 del D.Lgs 50/2016, con una spesa presunta di circa euro 12.000,00 (dodicimila/00), comprensivi di I.V.A. e spese tecniche.

Il Comune ha contattato l'impresa CO. Ge. G. s.r.l, regolarmente iscritta all'elenco ditte del Portale Gare, Centro Regionale della Campania (Centrale Acquisti) per la relativa categoria OG8.

Il Comune si impegna a denunciare la manomissione della sponda per l'individuazione dei responsabili dell'abuso.

Il Genio Civile assicurerà le figure tecniche necessarie per l'esecuzione dell'intervento previsto.

L'impresa produrrà al Genio Civile tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente.

Entro 10 giorni dalla data odierna, verrà redatta perizia di stima con i prezzi ribassati del 15%, ad esclusione dei costi della sicurezza.

Si allegano la nota del Comune di Olevano prot. 1340 del 09.02.2021 e la nota del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, n°0003111 del 09.02.2021.

I funzionari del Genio Civile

L'impresa

  
C.A.P. 84062 - Piazza Umberto I - Tel.: 0828.621631 - Fax: 0828.621648 - C.F. 00554730655  
createcnica@olevanosultusciano.gov.it - createcnica@pec.olevanosultusciano.eu