



Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale - Lavori Pubblici e Protezione Civile

Unità Operativa Dirigenziale - Genio Civile di Salerno - Presidio di Protezione Civile

Comune di Pellezzano (SA) - Lavori di somma urgenza per ripristino del muro spondale destro, chiusura del sifonamento a tergo muratura spondale e ripristino sezione alveo del fiume Irno alla Via Wenner, nonché riconfigurazione alveo fiume Irno alla frazione Cologna.

Comune di Vietri Sul Mare (SA) – Ripristino muratura spondale e riconfigurazione alveo vallone Fantana Limite, ai sensi degli artt. 18 e 67 della L. R. n° 3 del 27.02.2007 e dell'art. 163 del D.Lg. n. 50 del 18.04.2016

VERBALE CONSEGNA LAVORI IN SOMMA URGENZA

L'anno 2019, il giorno 28 (Ventotto) del mese di Giugno, al fine di rimuovere il pericolo per la pubblica e privata incolumità, così come descritto nel verbale di somma urgenza redatto in pari data, i sottoscritti funzionari procedono alla ratifica dell'affidamento dei lavori alla ditta "De Nicola Costruzioni srl", vista l'indifferibilità dell'esecuzione degli stessi e nelle more dell'individuazione da parte del Dirigente dell'U.O.D. 07 Genio Civile Salerno delle figure professionali per l'espletamento di tutti gli adempimenti tecnico-amministrativi finalizzati alla progettazione e direzione dei lavori.

Alla presenza continua di tutti gli intervenuti:

1. Arch. Baldo Amato – Funzionario dell'U.O.D. 07 Genio Civile Salerno;
2. Geom. Vincenzo Sada - Funzionario dell'U.O.D. 07 Genio Civile Salerno;
3. Geom. Luciano De Nicola -Legale rappresentante della ditta " De Nicola Costruzioni srl" con sede alla Via Papa Urbano VI, 14B frazione Acquarola del comune di Mercato San Severino (SA) - P.IVA 03940930658;

con la scorta delle indicazioni sui particolari costruttivi delle opere da realizzare, del programma di esecuzione dei lavori presentato all'Impresa appaltatrice, nonché di quant'altro ritenuto necessario, si è proceduto alla consegna, sotto riserva di legge, dei lavori di cui in epigrafe constatato quanto segue:

1. NECESSITÀ E MOTIVAZIONI DI PROVVEDERE ALLA CONSEGNA LAVORI IN SOMMA URGENZA

In seguito alle segnalazioni da parte del Sindaco del comune di Pellezzano, nonché da parte di privati cittadini sia del comune di Pellezzano che del comune di Vietri Sul Mare, i funzionari dell'Ufficio Genio Civile Salerno, su incarico del proprio dirigente, si sono recati sui luoghi segnalati e precisamente nel comune di Pellezzano alla via Federico Wenner ed alla frazione Cologna, e, nel comune di Vietri Sul Mare, alla via Strettola.

Sono stati constatati accentuati fenomeni erosivi degli alvei dei corsi d'acqua ispezionati.

In particolare Il fiume Irno che attraversa il comune di Pellezzano, alla via Federico Wenner presenta un alveo del tutto eroso con notevoli restringimenti dovuti alla folta vegetazione arbustiva che, sviluppata sulla sponda sinistra, ha deviato le acque sulla sponda destra. Con questa nuova configurazione, oltre a crearsi dei grossi fossati nell'alveo, la fondazione della muratura in destra idraulica è stata scalzata per un tratto di circa 5 metri.

A tergo della muratura si è creata una grossa voragine che ha asportato parte del terreno dei sig. Mogavero.

Stessa situazione è stata constatata alla frazione Cologna, dove il fiume Irno sottopassa il ponte sulla SP 169. In destra idraulica si è formato un grosso accumulo di terreno che devia le acque del fiume Irno tutte in sinistra. Anche al centro dell'alveo si sono formati degli isolotti che hanno notevolmente ristretto la sezione idraulica del fiume. Sul terreno accumulato, costituito prevalentemente da detriti e ciottoli, si è sviluppata una folta vegetazione con alberi di medio fusto

Su tutto il tratto, per una lunghezza di circa 50 metri, nel corso d'acqua sono presenti alberi e vegetazione infestante, per cui necessita provvedere alla capitozza tura e taglio, ove possibile, degli alberi di medio fusto e riconfigurazione dell'alveo con movimentazione del materiale esistente.

Nel comune di Vietri sul Mare, alla via Strettola, è stato ispezionato il corso d'acqua a carattere torrentizio denominato Fontana Limite ed è stato constatato che, a valle di alcuni salti, la pavimentazione in pietra è stata scalzata dalle acque, per cui si sono create delle grosse cavità. Occorre quindi ripristinare la sezione originale di deflusso ed il rifacimento della platea al fine di consentire alle acque di non infiltrarsi nel sottosuolo, ma di defluire correttamente nel torrente Bonea.

Considerato lo stato dei luoghi è stato redatto il verbale di Constatazione di Somma Urgenza ai sensi degli artt. 18 e 67 della L.R. n° 3 del 27.02.2007 e dell'art. 176 del D.P.R. 207/2010, con una previsione di spesa di € 50.000,00 comprensiva di IVA e spese generali;

2. CONDIZIONE DELL'AREA INTERESSATA DAI LAVORI

In merito allo stato dei luoghi per l'effettivo inizio delle opere, gli intervenuti dichiarano:

- a) che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e, in ogni caso, lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori;
- b) che l'intervento previsto è realizzabile anche in funzione dello stato di fatto;
- c) di aver proceduto alle necessarie verifiche circa l'ubicazione e la capacità delle cave e la disponibilità delle discariche autorizzate;

3. LAVORAZIONI DA ESEGUIRE

Nelle more del perfezionamento degli elaborati tecnici, per la immediata rimozione dello stato di accertato pregiudizio alla incolumità pubblica e privata, l'impresa dovrà intraprendere immediatamente le seguenti lavorazioni:

- Taglio e capitozza tura di alberi di medio fusto radicati nel fiume Irno;
- Ripristino della sezione originale di deflusso del fiume Irno sia in Via Wenner che alla frazione Cologna del comune di Pellezzano;
- Chiusura della voragine e ripristino della muratura spondale destra, compreso la fondazione, alla via Wenner;
- Riconfigurazione della platea di fondo del corso d'acqua denominato Fantana Limite nel comune di Vietri Sul Mare.
- Trasporto a rifiuto di tutto il materiale in esubero;
- Sistemazione delle aree interessate dai lavori.
- Opere connesse.

4. TERMINE CONSEGNA E ULTIMAZIONE LAVORI

I lavori dovranno avere inizio tassativamente in data odierna, 01.07.2019 ed il tempo utile per dare finite tutte le lavorazioni previste, tenuto conto del periodo attuale, è fissato in giorni 31 (Trentuno) naturali e consecutivi, per cui l'ultimazione dovrà avvenire entro il 31.07.2019.

5. ONERI ED ADEMPIMENTI URGENTI A CARICO DELL'IMPRESA

All'impresa si ordina di assolvere ai seguenti adempimenti prima dell'effettivo inizio dei lavori:

- a) Comunicare il nominativo del direttore di cantiere e del responsabile della sicurezza;
- b) Predisporre e mettere in opera il tabellone indicativo del cantiere;



- c) Trasmettere il Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS), in sostituzione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, quest'ultimo non previsto ai sensi del D.Lgs n° 494 del 14/08/96
- d) Esibire copia delle schede delle attrezzature da installare in cantiere, debitamente vidimate dagli organi di vigilanza proposti ed il Piano Operativo di sicurezza (POS);
- e) Fornire dichiarazione di responsabilità sull'affidamento dell'eventuale custodia del cantiere e guardia giurata munita del prescritto decreto Prefettizio;
- f) Presentare, entro giorni 5 (cinque) dalla data del presente, una polizza fidejussoria ai sensi dell'art.103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016;
- g) copia di polizza RCT in corso di validità;
- h) Assicurare la tenuta del Giornale dei Lavori;
- i) Provvedere, nel corso dei lavori, alla documentazione fotografica degli stessi.

L'impresa appaltatrice, nella persona del suo legale rappresentante, ai sensi del D.P.R- n. 445 del 28.12.2000, dichiara inoltre:

- a) che non sussistono provvedimenti che impediscano la firma del presente atto in merito alla certificazione della comunicazione antimafia;
- b) che non è pendente, nei propri confronti, alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo 06.09.2011, n.159;
- c) che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del Decreto Legislativo 06.09.2011, n.159;
- d) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
- e) che nei propri confronti, non è stata emessa una condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18.
- f) di aver preso visione e ricognizione dei luoghi, delle difficoltà e condizioni in cui si debbono eseguire i lavori;
- g) di aver assunto tutte le notizie e le informazioni ed eseguito tutti i controlli e rilievi comunque necessari per verificare che le modalità di esecuzione previste per i lavori in oggetto soddisfino tutte le norme di legge;
- h) di giudicare l'offerta sufficientemente remunerativa;
- i) di garantire il completamento dei lavori nei tempi previsti;
- j) di essere stato informato che i dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del *lavori de quo*.

6. CORRISPETTIVO DEI LAVORI

Dovendo intendersi la consegna dei lavori effettuata sotto le riserve di legge, l'impresa si impegna e si obbliga ad accettare l'esecuzione immediata dei lavori senza nulla pretendere in attesa del perfezionamento del finanziamento.

L'importo occorrente per i lavori è stato stimato in € 50.000,00 comprensivo di IVA e spese generali nel verbale di somma urgenza. Da una analisi più dettagliata, l'importo occorrente per l'esecuzione dei lavori, -vedi quadro economico- è di € 49.700,00 comprensivo di IVA e spese generali.

La stima dei lavori è stata effettuata in economia applicando i prezzi ed i costi previsti nella "Tabella dei Prezzi" periodo Maggio-Giugno 2018 del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata.

Per i prezzi non previsti in tabella, si è proceduto ad indagine di mercato e costi similari

Tali prezzi, utilizzati per la redazione delle liste in economia, rimarranno fissi ed invariabili per qualsiasi causa.

Il ribasso offerto dalla ditta sopra citata, in base alle indicazioni ricevute circa i materiali da impiegare e le opere da realizzare, così come concordato nel verbale di somma urgenza, è pari al 20,00% (Venti per cento).

Con il presente verbale, l'impresa dichiara di accettare senza riserve le condizioni del presente atto e pertanto, se ne conferisce formale incarico alla esecuzione dei lavori come sopra indicati e previsti nella perizia della spesa presunta di **€ 49.700,00** comprensiva di IVA, spese tecniche e generali.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, è sottoscritto come appresso.

Salerno 28.06.2019

L'Impresa

De Nicola Costruzioni srl

DE NICOLA
Costruzioni s.r.l.
Via Urbano VI, 14/B
84085 Mercato S. Severino (SA)
Partita IVA: 03940930658

Il Funzionario dell'Ufficio Genio Civile Salerno

Geom. Vincenzo Sada

Arch. Baldo Amato

