



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

Dott.ssa Farina Raffaella

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

Dott. Bonavita Alfonso

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
871	02/12/2024	2	0

Oggetto:

POC 2014-2020 - DGR 434/2016 e DD. 333//016. Intervento: Realizzazione di infrastrutture per il PIP in localita' Tuoro - CUP H87B13000090006, SURF 16071PP000000001, beneficiario Comune di Ospedaletto D'Alpinolo (AV) - Ricognizione finale, rideterminazione contributo e revoca parziale.

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

PREMESSO che

- a) con la delibera n. 434 del 27/07/2016, la Giunta Regionale ha disposto l'avvio delle procedure per la selezione di interventi di infrastrutturazione delle aree PIP, a favore dei Comuni della Campania, prevedendone il finanziamento a valere sul Programma Operativo Complementare 2014/2020 (POC), destinando 20 Meuro e indicando, inoltre, specifici criteri di valutazione per la selezione degli interventi a favore dei Comuni dando mandato alla Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive di avviare, con proprio decreto, le procedure di selezione;
- b) con Deliberazione di Giunta Regionale n. 357 del 6 luglio 2016 e successive integrazioni, in riferimento alla programmazione del Piano Operativo Complementare 2014/2020 (POC), sono stati istituiti appositi capitoli di bilancio per la gestione delle risorse di detto Programma ed in particolare i capitoli di entrata, da affidare alla responsabilità gestionale della DG "Autorità di Gestione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale" (DG 51-16) ed i capitoli di spesa POC, la cui titolarità è stata assegnata alle strutture ivi indicate;
- c) in attuazione della DGR n. 434 del 27/07/2016, con decreto Dirigenziale n. 333 del 17/10/2016 della Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive, è stato approvato l'avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali per la realizzazione di infrastrutture nei piani per gli insediamenti produttivi;
- d) con Decreto Dirigenziale n. 456 del 14/12/2016 sono stati rettificati gli allegati di cui al Decreto Dirigenziale n. 333 del 17/10/2016 ed è stato prorogato il termine di presentazione delle domande;
- e) con Decreto Dirigenziale DG 50 02 06 n. 21 del 27/07/2018 si è provveduto ad approvare e pubblicare la graduatoria a conclusione dei lavori della Commissione di valutazione i cui esiti sono stati trasmessi al Rup in data 25/07/2018;
- f) con Decreto Dirigenziale n. 632 del 16/09/2024 è stato aggiornato il Team di attuazione, monitoraggio e controllo;

PREMESSO, altresì, che

- a) con Decreto Dirigenziale della Direzione Generale Sviluppo Economico per le Attività Produttive 50.02 n. **258 del 16/10/2018**, è stato ammesso a finanziamento l'intervento **"Realizzazione di infrastrutture per il PIP in località Tuoro"** - CUP H87B13000090006 - Cod. SURF 16071PP000000001 - con Beneficiario il Comune di **Ospedaletto D'Alpinolo (Av)** per l'importo di €. **631.217,54** a valere sulle risorse del POC Campania 2014 - 2020 e approvato lo schema di convenzione;
- b) con il suindicato Decreto Dirigenziale 50.02 n. **258 del 16/10/2018**, è stato assunto il relativo impegno di spesa;
- c) la convenzione rep. CV 282 del 22/10/2018 è stata regolarmente firmata digitalmente;
- d) con Decreto Dirigenziale della Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive n. **359 del 13/12/2018** è stato liquidato il primo acconto di €. **343.138,47**;
- e) con Decreto Dirigenziale della Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive n. **268 del 29/07/2019** è stato liquidato il secondo acconto di €. **126.243,51**;
- f) con Decreto Dirigenziale della Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive n. **115 del 01/04/2020** è stato disimpegnato l'importo di €. **161.835,56**;
- g) con Decreto Dirigenziale della Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive n. **381 del 01/10/2020** è stato impegnato l'importo di €. **161.835,56** registrato al n. **3200005872**;
- h) con Decreto Dirigenziale della Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive n. **1149 del 07/11/2023**:
 - è stato rideterminato il contributo in €. **631.458,26** di cui €. **578.336,98** a carico dei fondi POC 2014/2020 ed €. **53.121,28** a carico del beneficiario;
 - è stato riconosciuto ammissibile con riserva l'importo di €. **108.955,00**, in quanto lo stesso deve essere quietanzato entro 30 giorni dall' accredito;
 - è stato liquidato l'importo di €. **108.955,00**;

RILEVATO che

- a) Con nota PG/2024/0144107 del 19/03/2024 è stato richiesto al comune di Ospedaletto D'Alpinolo la rendicontazione delle somme anticipate con Decreto Dirigenziale n. **1149 del 07/11/2023**;
- b) con nota PG/2024/0222300 del 06/05/2024 è stato avviato il procedimento di revoca parziale ai sensi della L. 241/90, per il mancato riscontro alla nota PG/2024/0144107 del 19/03/2024;
- c) con nota Prot. n. 3316 del 24.05.2024 il Comune di Ospedaletto D'Alpinolo ha trasmesso la parziale rendicontazione delle somme anticipate con Decreto Dirigenziale n. 1149 del 07/11/2023;
- d) con nota PG/2024/0262873 del 28/05/2024 è stato invitato il Comune di Ospedaletto D'Alpinolo ad integrare la documentazione trasmessa con nota Prot. n. 3316 del 24.05.2024;
- e) con nota Prot. n. 3684 del 11/06/2024, il Comune di Ospedaletto D'Alpinolo ha integrato parzialmente la documentazione contabile trasmessa con nota Prot. n. 3316 del 24.05.2024;

- f) con nota PG/2024/0296069 del 14/06/2024 è stata reiterata la richiesta di integrare la documentazione trasmessa con nota Prot. n. 3316 del 24.05.2024 dal Comune di Ospedaletto D'Alpinolo;
- g) con nota PG/2024/0366965 del 25/07/2024 è stato avviato nuovo procedimento di revoca parziale ai sensi della L. 241/90, questa volta limitatamente all'importo di €. 9.108,08;
- h) con nota prot. 5142 del 07.08.2024 il Comune di Ospedaletto D'Alpinolo ha trasmesso ulteriori spese quietanzate;
- i) con nota PG/2024/0397685 del 21/08/2024 di riscontro alla nota prot. 5142 del 07.08.2024 è stato richiesto al Comune di Ospedaletto D'Alpinolo di perfezionare la documentazione contabile trasmessa;
- j) con nota prot. 6474 del 04.10.2024 il Comune di Ospedaletto D'Alpinolo ha trasmesso parziale documentazione contabile richiesta con la nota PG/2024/0397685 del 21/08/2024;
- k) con nota PG/2024/0472459 del 08/10/2024 è stato avviato nuovo procedimento di revoca parziale del finanziamento ai sensi della L. 241/90, per l'importo di €. 1.041,29;
- l) ad oggi, alcun riscontro è pervenuto dal Comune di Ospedaletto D'Alpinolo;

CONSIDERATO che

- a) Per l'effetto di quanto in narrativa, la ricognizione finale del progetto **“Realizzazione di infrastrutture per il PIP in località Tuoro”** - CUP H87B13000090006 - Cod. SURF 16071PP000000001, con Beneficiario il Comune di **Ospedaletto D'Alpinolo (Av)**, presenta le seguenti risultanze:

Voci di spesa	Importo rideterminato con DD 1149 del 07/11/2023	Spese quietanzate ammissibili trasmesse (D)	Spese non quietanzate
Lavori	473.146,16	473.146,16	0,00
Totale a	473.146,16	473.146,16	0,00
b.7) spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti;	23.988,65	23.988,64	0,01
Incentivo RUP	9.533,43	9.533,43	0,00
b.9) spese per commissioni giudicatrici;	2.774,68	2774,68	0,00
b.10) spese per pubblicità compreso IVA;	1.655,91	1.655,91	0,00
b.11) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto; collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici.	12.004,94	12.004,94	0,00
IVA sui lavori	47.314,62	47.314,62	0,00
Iva su spese generali	7.918,59	6.877,31	1.041,28
Totale b)	105.190,82	104.149,53	1.041,29
Totale a+b	578.336,98	577.295,69	1.041,29

- b) il finanziamento in favore del Comune di **Ospedaletto D'Alpinolo (Av)** per il progetto in questione, deve essere pertanto oggetto di revoca parziale per l'importo di €. 1.041,29 corrispondente ad anticipazioni non quietanzate;
- c) tutte le minori somme riconosciute ammissibili sul progetto rispetto a quanto ammesso a finanziamento sono state oggetto di ampio contraddittorio con il Comune beneficiario;
- d) il Comune di **Ospedaletto D'Alpinolo (Av)**, per quanto evidenziato, risulta pertanto debitore di euro 1.041,29;

PRESO ATTO dell'istruttoria svolta dalla **UOD 06** “Infrastrutturazione e sviluppo delle aree industriali. Reindustrializzazione e riconversione delle aree di crisi. Attrazione degli investimenti. Promozione delle Aree Produttive. Promozione del sistema produttivo campano sui mercati” competente per materia attestata con la proposta del presente provvedimento;

RITENUTO:

- a. di dover procedere alla ricognizione finale che identifica la chiusura del progetto **“Realizzazione di infrastrutture per il PIP in località Tuoro”** - CUP H87B13000090006 - Cod. SURF 16071PP000000001 - con Beneficiario il Comune di **Ospedaletto D'Alpinolo (Av)**;
- b. di dover procedere con una ulteriore rideterminazione del contributo assestando il costo finale dell'intervento in complessivi euro 577.295,69 come evidenziato nella seguente tabella:

Voci di spesa	Spese quietanzate ammissibili trasmesse (D)
Lavori	473.146,16
Totale a	473.146,16
b.7) spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti;	23.988,64
Incentivo RUP	9.533,43
b.9) spese per commissioni giudicatrici;	2774,68
b.10) spese per pubblicità compreso IVA;	1.655,91
b.11) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto; collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici.	12.004,94
IVA sui lavori	47.314,62
Iva su spese generali	6.877,31
Totale b)	104.149,53
Totale a+b	577.295,69

- c. di dover parzialmente revocare, di conseguenza, il contributo per l'importo di euro 1.041,29;
- d. di dover demandare al Dirigente della UOD 50.02.06, previa notifica del presente provvedimento, in caso di inadempimento da parte del Comune di Ospedaletto D'Alpinolo, gli atti conseguenziali per il recupero dell'importo di €. 1.041,29 pari alla differenza tra il contributo erogato (**€ 578.336,98**) e quello rideterminato con il presente provvedimento (**€ 577.295,69**);
- e. di dover specificare che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013;

VISTE

- a. le deliberazioni CIPE n. 11 e n. 12 del 1° maggio 2016;
- b. il D.lgs nr.118/2011;
- c. il D.lgs nr. 126 del 10/08/2014;
- d. il Regolamento Regionale di contabilità n. 5 del 07/06/2018;
- e. la L.R. n. 24 del 28 dicembre 2023 "Disposizioni per la formazione del Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2024 - 2026 della Regione Campania - Legge di Stabilità regionale 2024";
- f. la L.R. n. 25 del 28/12/2023 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024 - 2026 della Regione Campania;
- g. la DGR n. 814 del 29/12/2023 di approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2024-2026;
- h. la DGR n. 3 del 10.01.2024 di Approvazione Bilancio gestionale 2024-2026 della Regione Campania - Indicazioni gestionali;

VISTI altresì

- a. La DGR del 14 giugno 2016, n. 278, che nell'approvare il Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.) del POR FESR 2014/2020 ha stabilito che il SI.GE.CO del POC 2014/2020 è dinamicamente coerente con quello del FESR;
- b. il Manuale di attuazione del POC 2014 - 2020 quale parte integrante del documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del POR FESR e del POC ai sensi dell'art 72 e seguenti e dell'art 122 e seg. del Reg. (UE) n. 1303/2013;
- c. gli articoli 72 e 125 del Reg. (UE) n. 1303/2013, in attuazione dei quali l'Autorità di Gestione del POR Campania FESR e del POC 2014-2020 ha istituito procedure atte a garantire la correttezza e la regolarità delle spese dichiarate;

RICHIAMATE

- a. la DGR n. 287 del 09/06/2020 e il successivo il DPGR. n. 81 del 17/06/2020, con cui è stato conferito alla dott.ssa Maria Antonietta D'Urso l'incarico ad interim di Direttore Generale della DG 50 02 "Sviluppo Economico e Attività Produttive";
- b. la DGR n. 668 del 17/12/2019 e il successivo DPGR n. 14 del 16/01/2020, con cui è stato conferito al dott. Alfonso Bonavita l'incarico di responsabile della U.O.D. 06 "Infrastrutturazione e sviluppo delle aree industriali. Reindustrializzazione e riconversione delle aree di crisi. Attrazione degli investimenti.

Promozione delle Aree Produttive. Promozione del sistema produttivo campano sui mercati", codice 50.02.06, presso la D.G. per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive prorogato con DGR n. 15 del 17/01/2023;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla UOD 06 della DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore medesimo

DECRETA

Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti di;

1. di procedere alla ricognizione finale che identifica la chiusura del progetto **"Realizzazione di infrastrutture per il PIP in località Tuoro"** - CUP H87B13000090006 - Cod. SURF 16071PP000000001 - con Beneficiario il Comune di **Ospedaletto D'Alpinolo (Av)**;
2. di procedere con una ulteriore rideterminazione del contributo assestando il costo finale dell'intervento in complessivi euro 577.295,69 come evidenziato nella seguente tabella:

Voci di spesa	Spese quietanzate ammissibili trasmesse (D)
Lavori	473.146,16
Totale a	473.146,16
b.7) spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti;	23.988,64
Incentivo RUP	9.533,43
b.9) spese per commissioni giudicatrici;	2774,68
b.10) spese per pubblicità compreso IVA;	1.655,91
b.11) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto; collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici.	12.004,94
IVA sui lavori	47.314,62
Iva su spese generali	6.877,31
Totale b)	104.149,53
Totale a+b	577.295,69

3. di revocare parzialmente, di conseguenza, il contributo per l'importo di euro 1.041,29;
4. di demandare al Dirigente della UOD 50.02.06, previa notifica del presente provvedimento, in caso di inadempimento da parte del Comune di Ospedaletto D'Alpinolo, gli atti conseguenziali per il recupero dell'importo di €. 1.041,29 pari alla differenza tra il contributo erogato (**€ 578.336,98**) e quello rideterminato con il presente provvedimento (**€ 577.295,69**);
5. di specificare che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013;
6. di trasmettere il presente atto alla Direzione Generale Autorità di Gestione POC (50.03.00), al Beneficiario e all'Ufficio Competente per la pubblicazione del presente provvedimento nel Sito istituzionale della Regione Campania nella sezione "Amministrazione Trasparente".

La Responsabile della Linea di Azione
Dott.ssa Raffaella Farina