

DATI	DESCRIZIONE: "PIANO INTERMODALE DELL'AREA FLEGREA. INTERVENTI CONNESSI AL PIANO DI ALLONTANAMENTO IN CASO DI EMERGENZA VULCANICA - 2° STRALCIO FUNZIONALE COMPLETAMENTO MOLO DI SOTTOFLUTTO 2ª FASE
CUP	B81I06000210001
CIG	9321013741
STRUTTURA PROPONENTE	UFFICIO SPECIALE OPERE PUBBLICHE ED INTERVENTI STRATEGICI
OGGETTO DI BANDO	Decreto Dirigenziale n.54 del 27/06/2018 bando, diretto agli EE.LL. della Regione, relativo alla "Manifestazione di interesse alla presentazione di progetti relativi alla messa in sicurezza e potenziamento dei porti regionali di cui alla delibera CIPE 54/2016
PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Procedura ai sensi dell'ordinanza n. 672 del 30/09/1986, come successivamente integrata con ordinanza n. 738 del 18/12/1986, il Commissario Straordinario di Governo procedeva alla scelta del contraente
ELENCO DEGLI OPERATORI CHE HANNO PRESENTATO LE OFFERTE	
AGGIUDICATARI	Contraente Generale INFRAFLEGREA PROGETTO S.P.A.(Giustino Costruzioni s.p.a. Partecipazioni Italia s.p.a.)
IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE	14.557.496,76 €
TEMPI DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA	670 giorni a decorrere dalla consegna dei lavori 14/01/2023
IMPORTO A SEGUITO DI VARIANTI	
TEMPI DI COMPLETAMENTO A SEGUITO DI VARIANTI	
IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE	€ 6.583.897,69
N. STATI DI AVANZAMENTO	6 S.A.L
Avanzamento Contabile in %	41,00%