



PIANO SVILUPPO E COESIONE REGIONE CAMPANIA

Delibera CIPESS n. 16/2021

RELAZIONE DI ATTUAZIONE ANNUALE (ANNUALITÀ 2024)



PIANO SVILUPPO E COESIONE **(REGIONE CAMPANIA)**

RELAZIONE DI ATTUAZIONE ANNUALE **RIFERITA AL 31/12/2024**

(approvata dal CdS in conformità all'art. 4, lettera ii della Delibera CIPESS 2/2021, in data / / tramite procedura scritta, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento interno)

Versione 1.0

INDICE E CONTENUTI

PREMESSA.....	1
1) IDENTIFICAZIONE PIANO.....	1
2) AUTORITA' RESPONSABILE	2
3) ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE	2
4) PSC – QUADRO D'INSIEME (Sezione ordinaria e Sezioni speciali).....	2
- PIANO FINANZIARIO PSC PER AREA TEMATICA E SETTORE D'INTERVENTO	4
- OBIETTIVI PERSEGUITI CON INDICAZIONE DEI PRINCIPALI INDICATORI DI REALIZZAZIONE E DI RISULTATO.....	7
- PREVISIONI DI SPESA PER CIASCUNA ANNUALITA' DEL PRIMO TRIENNIO	10
5) STATO DI ATTUAZIONE DEL PSC	10
5.1) PROCEDURE DI ATTIVAZIONE.....	10
5.2) AVANZAMENTO PROCEDURALE AFFIDAMENTI PER CIASCUN INTERVENTO	15
5.3) SEZIONE ORDINARIA – sintesi dell'avanzamento finanziario (impegni e pagamenti) realizzato nell'anno di riferimento	16
- AVANZAMENTO PER AREA TEMATICA.....	16
- AVANZAMENTO PER AREA TEMATICA E PER SETTORE D'INTERVENTO	16
- STATO DI ATTUAZIONE ANALITICO DELLE AREE TEMATICHE	17
5.4) SEZIONE SPECIALE 1: RISORSE FSC CONTRASTO EFFETTI COVID – sintesi dell'avanzamento finanziario (impegni e pagamenti) realizzato nell'anno di riferimento.....	19
- AVANZAMENTO PER AREA TEMATICA.....	19
- AVANZAMENTO PER AREA TEMATICA E SETTORE D'INTERVENTO.....	19
5.5) SEZIONE SPECIALE 2: RISORSE FSC A COPERTURA INTERVENTI EX FONDI STRUTTURALI 2014-2020 (Art. 242 d.l. 34/2020).....	19
6) MOTIVAZIONI IN MERITO ALL'EVENTUALE SCOSTAMENTO DELLA SPESA REALIZZATA RISPETTO ALLE PREVISIONI CONTENUTE NEL PIANO FINANZIARIO	19



7) QUADRO DELLE ECONOMIE	19
8) MODALITA' DI GESTIONE DEI MECCANISMI SANZIONATORI	21
9) PROBLEMI SIGNIFICATIVI INCONTRATI E MISURE ADOTTATE PER RISOLVERLI	22
10) MODIFICHE NELL'AMBITO DELL'ATTUAZIONE	23
- RIPROGRAMMAZIONI	23
- DEFINANZIAMENTI	26
- SITUAZIONI DI CONTESTO	26
- ALTRO	26
11) OBBLIGAZIONI GIURIDICAMENTE VINCOLANTI – OGV (Punto 4, Delibera CIPESS n. 2/2021) – FOCUS	26
12) INTERVENTI OGGETTO DI RENDICONTAZIONE IN ITINERE O CONCLUSA SUI PROGRAMMI COMUNITARI (PUNTO 4, DELIBERA CIPESS N. 2/2021)	28
- QUADRO FINANZIARIO	28
- PROSPETTIVE DI UTILIZZO DELLE RISORSE RINVENIENTI	28
13) VALUTAZIONE	28
- RELAZIONE SU VALUTAZIONI CONCLUSE ED IN CORSO (in itinere o ex post)	28
14) SORVEGLIANZA	29
- ATTIVITA' DEL CDS	29
15) ATTIVITA' DI MONITORAGGIO	30
16) ATTIVITA' DI CONTROLLO	30
- RISULTATI DEI CONTROLLI SULLA SPESA REALIZZATA E VERIFICHE SUI PROGETTI IN ATTUAZIONE O CONCLUSI	30
17) ASSISTENZA TECNICA	31
18) INFORMAZIONE E PUBBLICITA'	31
19) PROGETTI ESEMPLARI	32
20) INFORMATIVA CONTRATTI ISTITUZIONALI DI SVILUPPO	32
ALLEGATI - AVANZAMENTO PROCEDURALE DELLE OPERAZIONI PRESENTI NELLA PARTE ATTIVA (SEZIONE ORDINARIA E SEZIONE SPECIALE)	34



PREMESSA

La presente “Relazione di attuazione annuale” è redatta ai sensi del punto 4 della delibera CIPESS n. 2 del 29/04/2021, recante “*Disposizioni quadro per il Piano Sviluppo e Coesione – PSC*”, e in coerenza con le “*Linee guida per la definizione dei Sistemi di Gestione e Controllo dei Piani di Sviluppo e Coesione (Art. 44, comma 2bis del DL 34/2019)*” trasmesse dall’Agenzia per la Coesione Territoriale (ora Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud, di seguito, anche “DPCoeS”) con nota prot. n. 12562 del 16/09/2021.

I contenuti della Relazione sono stati elaborati sulla base dei dati di monitoraggio riferiti ai cicli di programmazione FSC 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, registrati nel Sistema Nazionale di Monitoraggio alla data del 31 dicembre 2024, così come previsto dalle citate linee guida.

1) IDENTIFICAZIONE PIANO

Con delibera n. 16 del 29/04/2021, pubblicata sulla GURI - Serie generale n. 197 del 18/08/2021, il CIPESS ha approvato, ai sensi dell’art. 44, comma 1, del DL n. 34/2019, il “Piano Sviluppo e Coesione” della Regione Campania (di seguito anche “PSC”), nel quale sono confluiti gli interventi originariamente finanziati attraverso i diversi documenti programmatori adottati, nel corso del tempo, a valere sui cicli di programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020.

Il PSC, la cui dotazione complessiva assegnata con la citata delibera n. 16/2021 ammonta a 9.154,94 M€, si articola, come da Tavole allegate alla stessa delibera, in:

- una **sezione ordinaria**, per l’importo di 9.000,66 M€, confermato in sede di istruttoria ex art. 44, comma 7, lettere a) e b) del decreto-legge n. 34/2019 (Tavola 3);
- una **sezione speciale**, per l’importo di 154,28 M€, assegnato a iniziative di contrasto all’emergenza COVID-19, ai sensi dell’art. 241 DL n. 34/2020 (Tavola 4).

Le risorse confermate nel PSC provengono dai diversi strumenti programmatori dei cicli 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, come da tabella seguente.

Strumento di programmazione	Ciclo di provenienza delle risorse	Risorse presenti nel PSC (M€)	di cui: sezione ordinaria (M€)	di cui: sezione speciale Covid (M€)
PATTO REGIONE CAMPANIA	2014-2020	2.790,2	2.790,1	0,1
PROGRAMMA REGIONALE DI ATTUAZIONE (PRA) CAMPANIA	2007-2013	1.908,8	1.833,2	75,6
OBIETTIVI DI SERVIZIO CAMPANIA	2007-2013	229,8	204,7	25,1
AUTOSTRADA SA-RC – TRATTA CAMPANIA	2007-2013	63,5	63,5	0,0
CIS NAPOLI-BARI – QUOTA CAMPANIA	2007-2013	597,0	597,0	0,0
CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI E COMPENSAZIONI AMBIENTALI	2007-2013	291,0	291,0	0,0
INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA CAMPANIA	2000-2006	3.274,6	3.221,2	53,5
TOTALE		9.154,9	9.000,7	154,3

Successivamente all’approvazione del PSC, è intervenuta la delibera CIPESS n. 49 del 27/07/2021 (pubblicata sulla GURI - Serie generale n. 257 del 27/10/2021), con la quale è stata disposta l’assegnazione in favore della Regione Campania, a valere sulle risorse residue della



programmazione FSC 2014-2020, di un ulteriore importo pari a 168,10 M€ per il finanziamento di specifiche misure di contrasto all'emergenza Covid. Ai sensi della citata delibera n. 49/2021, tali interventi sono transitati nella sezione speciale n. 1 del PSC della Regione Campania, in coerenza con le aree tematiche a cui afferiscono, andandone a integrare la dotazione complessiva.

Con deliberazione n. 423 del 05/10/2021, la Giunta Regionale della Campania ha preso atto del Piano Sviluppo e Coesione di cui alla delibera CIPESS n. 16/2021 e dell'ulteriore assegnazione di risorse disposte dalla delibera CIPESS n. 49/2021.

Con DPGRC n. 159 del 01/12/2021 e ss.mm.ii., è stato costituito il Comitato di Sorveglianza (di seguito "CdS") del PSC, in conformità alle previsioni della delibera CIPESS n. 2/2021.

Codice identificativo del Piano	PSCCAMPANIA
Titolo del Piano	Piano Sviluppo e Coesione della Regione Campania
Amministrazione di riferimento	Regione Campania
Delibera CIPESS di riferimento e altri riferimenti amministrativi utili	<ul style="list-style-type: none">- Delibera n. 16 del 29/04/2021, pubblicata sulla GURI - Serie generale n. 197 del 18/08/2021, con la quale il CIPESS ha approvato, ai sensi dell'art. 44, comma 1, del DL n. 34/2019, il PSC Regione Campania- Delibera n. 49 del 27/07/2021 recante "Assegnazione risorse per interventi connessi all'emergenza COVID-19" pubblicata sulla GURI - Serie generale n. 257 del 27/10/2021, con la quale il CIPESS ha assegnato una quota addizionale di risorse a valere sui residui FSC 2014-2020, per la realizzazione di altri interventi di contrasto all'emergenza Covid-19- Delibera n. 423 del 05/10/2021, con la quale la Giunta Regionale della Campania ha provveduto alla presa d'atto del PSC- DPGRC n. 159 del 01/12/2021 e ss.mm.ii., con il quale è stato costituito il Comitato di Sorveglianza del PSC

2) AUTORITA' RESPONSABILE

Con Delibera n. 423 del 05/10/2021, la Giunta Regionale della Campania ha confermato, quale Autorità Responsabile del PSC, il dirigente *pro-tempore* della Direzione Generale 50.01 "Autorità di Gestione FSE e FSC" (PEC: adq.fsc@pec.regione.campania.it), con il compito del coordinamento e della gestione complessiva del Piano, in conformità alle previsioni di cui alla Delibera CIPESS n. 2/2021.

All'attuazione del PSC concorrono le Direzioni Generali della Regione Campania competenti *ratione materiae*, con funzioni di "Responsabili Unici dell'Attuazione" (di seguito "RUA") degli interventi finanziati dal Piano.

3) ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE

Con Delibera n. 423 del 05/10/2021, la Giunta Regionale della Campania ha confermato, quale Organismo di Certificazione del PSC, il dirigente *pro-tempore* dello "STAFF 50.13.95 – Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Autorità di Certificazione" incardinata nella Direzione Generale "Risorse Finanziarie" (PEC: adc.fsc@pec.regione.campania.it), con il compito di inoltrare al DPCoeS le richieste di trasferimento delle risorse FSC, a titolo di anticipazioni, pagamenti intermedi e saldo a valere sul Piano.

4) PSC – QUADRO D'INSIEME (Sezione ordinaria e Sezioni speciali)

La tabella che segue, corrispondente alla Tavola 2 della delibera CIPESS n. 16/2021 di approvazione del PSC Regione Campania, rappresenta il quadro complessivo del Piano alla data di



prima approvazione, articolato per strumento di programmazione, provenienza contabile delle risorse e relativa ripartizione delle risorse FSC in Sezione ordinaria e Sezione speciale n. 1.

PIANO SVILUPPO E COESIONE REGIONE CAMPANIA

Tavola 2 – Risorse totali PSC per ciclo di programmazione ad esito istruttoria ex art. 44, comma 7, DL 34/2019 e s.m.i e art. 241 e 242 DL 34/2020 e s.m.i.

Valori in milioni di euro

valori in milioni di euro

Atto di riferimento	Strumento di programmazione	Provenienza contabile delle risorse	Risorse originariamente assegnate all'Amministrazione			Totale
			Ciclo di programmazione (strategia di riferimento e monitoraggio)			
			2000-2006	2007-2013	2014-2020	
Delibera CIPE n. 26 del 10/08/2016, Delibera CIPE n. 3 del 03/03/2017, Delibera Cipe n. 14 del 04/04/2019	PATTO REGIONE CAMPANIA	2014-2020	0,00	0,00	2.790,20	2.790,20
Delibera CIPE n. 3 del 23/03/2011, Delibera CIPE n. 62 del 03/08/2011, Delibera CIPE n. 78 del 30/09/2011, Delibera CIPE n. 7 del 20/01/2012, Delibera CIPE n. 8 del 20/01/2012, Delibera CIPE n. 60 del 30/04/2012, Delibera CIPE n. 87 del 03/08/2012, Delibera CIPE n. 90 del 03/08/2012, Delibera CIPE n. 156 del 21/12/2012, Delibera CIPE n. 21 del 30/06/2014, Delibera CIPE n. 25 del 20/02/2015, Delibera CIPE n. 70 del 06/08/2015, Delibera CIPE n. 29 del 10/08/2016	PROGRAMMA REGIONALE DI ATTUAZIONE (PRA) CAMPANIA	2014-2020	0,00	143,66	0,00	143,66
		2007-2013	0,00	1.765,12	0,00	1.765,12
Delibera CIPE n. 82 del 2007, Delibera CIPE n. 79 del 11/07/2012	OBIETTIVI DI SERVIZIO CAMPANIA	2007-2013	0,00	229,83	0,00	229,83
Delibera CIPE n. 62 del 03/08/2011	AUTOSTRADA SA-RC – TRATTA CAMPANIA	2007-2013	0,00	63,50	0,00	63,50
Legge n. 662/1996, Delibera CIPE n. 29 del 21/03/1997, Delibera CIPE n. 41 del 23/03/2012	INTESA CAMPANIA	2000-2006	3.274,63	0,00	0,00	3.274,63
[A] Totale assegnazioni (non destinate a CIS o normate da disposizioni di legge)			3.274,63	2.202,11	2.790,20	8.266,94
Delibera CIPE n. 62 del 03/08/2011, Delibera CIPE n. 54 del 01/12/2016	CIS NAPOLI-BARI – QUOTA CAMPANIA	2007-2013	0,00	597,00	0,00	597,00
[B] Totale assegnazioni destinate a CIS			0,00	597,00	0,00	597,00
Decreto Legge n. 196/2010, art. 3, commi 1 e 2	CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI E COMPENSAZIONI AMBIENTALI	2007-2013	0,00	291,00	0,00	291,00
[C] Totale assegnazioni normate da disposizioni di legge			0,00	291,00	0,00	291,00
[D] Totale risorse assegnate ante istruttoria ex art. 44 [D = A + B + C]			3.274,63	3.090,11	2.790,20	9.154,94
[E] Totale risorse confermate post istruttoria ex art. 44 e ai sensi degli art. 241 e 242 [E = F + G + H + I]			3.274,63	3.090,11	2.790,20	9.154,94
Esito istruttoria ex art. 44 comma 7 e ex art. 241 e 242	[F] Risorse confermate a esito valutazione ex art. 44 per interventi		3.221,16	2.101,42	2.790,08	8.112,66
	[F1] Risorse di cui al comma 7 a		2.729,00	1.907,20	1.771,10	6.407,30
	[F2] Risorse di cui al comma 7 b		492,16	194,22	1.018,98	1.705,36
	[G] Risorse per CIS		0,00	597,00	0,00	597,00
	[H] Risorse derivanti da assegnazioni di legge		0,00	291,00	0,00	291,00
	[I] Risorse riprogrammabili a esito valutazione ex art. 44 e assegnate in sezioni speciali ex art. 241 e 242		53,47	100,69	0,12	154,28
	[L] Nuove assegnazioni FSC 2014-2020 per sezioni speciali PSC		0,00	0,00	0,00	0,00
[M] Totale risorse PSC [M = E + L]			3.274,63	3.090,11	2.790,20	9.154,94
di cui:						
Articolazione per sezioni PSC		[N] Sezione ordinaria PSC [N = F + G + H]	3.221,16	2.989,42	2.790,08	9.000,66
		[O] Sezioni speciali PSC [O = I + L]	53,47	100,69	0,12	154,28

Note

Relativamente alle assegnazioni riferite alla quota Campania del CIS NAPOLI-BARI, 100 milioni transitano nel Bilancio della Regione Campania. Il restante importo è trasferito direttamente al Concessionario che assicura anche il monitoraggio complessivo

Relativamente alle assegnazioni riferite all'Autostrada SA-RC - TRATTA CAMPANIA, l'importo è trasferito direttamente al Concessionario che assicura anche il monitoraggio complessivo

In [F1] sono incluse le risorse dei progetti che soddisfano i criteri di cui al comma 7 a in base ai dati di monitoraggio al 31.12.2019

In [F] sono incluse le risorse pari 10,4 Meuro destinati ad assestamento della copertura di progetti 2007-2013.

Note sui valori delle risorse assegnate esposti in Tavola 2:

La dotazione FSC 2000-2006 è al netto di risorse per sanzioni, economie e riduzioni già accertate dalla delibera CIPE n. 41/2012.

La dotazione FSC 2000-2006 e 2007-2013 è al netto delle risorse per il cofinanziamento del POR Campania 2007-2013 (108,89 Meuro di risorse 2000-2006 e 142,43 Meuro di risorse 2007-2013) e del POR Campania 2014-2020 (85,53 Meuro di risorse 2000-2006 e 4,40 Meuro di risorse 2007-2013)

La dotazione FSC 2000-2006 e 2007-2013 è anche al netto dei tagli di risorse per contributi straordinari di finanza pubblica disposti in base a norme di legge: ex L. 147/2013 art. 1, cc. 522-525 (annualità 2014) per 39,30 Meuro, ex D.L. n. 66/2014 (di cui 7,80 Meuro su risorse 2000-2006), art. 46, c. 6 (annualità 2014) per 51,67 Meuro (di cui 51,67 Meuro su risorse 2000-2006), ex D.L. 95/2012, art. 16, c. 2 (annualità 2015) per 117,81 Meuro, ex D.L. n. 66/2014 (di cui 117,81 Meuro su risorse 2000-2006), art. 46, c. 6 e s.m.i. (annualità 2015) per 84,15 Meuro, ex D.L. n. 66/2014, art. 46, c. 6 e s.m.i. (annualità 2016) per 39,30 Meuro (di cui 29,62 Meuro su risorse 2000-2006), tenendo conto anche delle risorse integrative di cui all'Accordo CSR 16/10/2014.

La dotazione FSC 2007-2013 è anche al netto delle risorse destinate alla costituzione del fondo premiale dei Conti Pubblici Territoriali per tale ciclo di programmazione per complessivi 3,52 Meuro.

La dotazione FSC 2007-2013 è al netto di risorse per sanzioni per il mancato conseguimento di Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti, disposte con delibera n. 21/2014 per 25,35 Meuro, con delibera n. 25/2015 per 20,1

La dotazione FSC 2007-2013 è anche al netto delle risorse destinate con Ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri (OPCM) per necessità di protezione civile per complessivi 453,80 Meuro, al netto delle assegnazioni di legge sopra riferite a ciclo dei rifiuti e compensazioni ambientali.

La dotazione FSC 2007-2013 e 2014-2020 è anche al netto delle risorse utilizzate dall'Amministrazione, in base a norme di legge, per ripiano di debiti per complessivi 1.112,99 Meuro, riferiti a Sanità e TPL

Per provenienza contabile delle risorse si intende il periodo di programmazione da cui origina la dotazione finanziaria, mentre per strategia di riferimento e monitoraggio si intende il ciclo al quale appartiene lo strumento di programmazione, la cui dotazione può comprendere risorse provenienti contabilmente da diversi cicli.



- PIANO FINANZIARIO PSC PER AREA TEMATICA E SETTORE D'INTERVENTO

Nel corso del 2024, si è conclusa l'istruttoria sullo stato di attuazione del PSC, condotta dal DPCoeS ai sensi dell'art. 1, comma 178, lettera d), della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – come novellato dal decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162 all'esito della quale sono stati individuati interventi non in linea con le tempistiche del PSC e pertanto da revocare, per un importo complessivo di € 126.259.426,66 (cfr. par. 11).

Con scambio di note tra il DPCoeS e la Regione Campania, si è quindi pervenuti alla formale condivisione del nuovo quadro finanziario del PSC Campania, la cui dotazione complessiva, al netto della predetta riduzione per il mancato conseguimento delle OGV, ammonta a € 9.196.783.606,62, di cui € 8.874.405.570,62 assegnati alla Sezione ordinaria ed € 322.378.036,00 assegnati alla Sezione speciale n. 1.

Del nuovo quadro finanziario il CIPESS ha preso atto con la delibera n. 69 del 7 novembre 2024, pubblicata sulla GURI - Serie generale n. 4 del 07/01/2025.

All'esito della seduta del CIPESS che ha consolidato la nuova dotazione finanziaria del PSC, è stato possibile per l'Amministrazione regionale procedere all'aggiornamento dell'articolazione finanziaria associata alle aree tematiche e ai settori di intervento che compongono il Piano, recependo, tra l'altro, le diverse riprogrammazioni che erano state disposte dalla Giunta Regionale a partire dal 2022 e che erano rimaste prive di efficacia per il mancato passaggio in Cabina di Regia del FSC.

Le predette variazioni sono state quindi comunicate, per la relativa presa d'atto, alla Cabina di Regia con nota del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione prot. n. 0000941-P-21/01/2025) ed esaminate nel corso della seduta del 30/01/2025.

Le Tabelle che seguono illustrano l'articolazione aggiornata del PSC Campania per Area Tematica e Settore di intervento.

Prospetto 1 - Sezione Ordinaria del PSC - Dotazione finanziaria per area tematica rilevante e settore d'intervento

AREA TEMATICA - SETTORE DI INTERVENTO	Dotazione aggiornata
RICERCA E INNOVAZIONE	Area Tematica
<i>Settore di intervento 1 - RICERCA E SVILUPPO</i>	74.523.548,79 €
<i>Settore di intervento 2 - STRUTTURE DI RICERCA</i>	57.121.293,85 €
TOTALE	131.644.842,64 €
DIGITALIZZAZIONE	Area Tematica
<i>Settore di intervento 1 - TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI</i>	26.867.078,24 €
<i>Settore di intervento 2 - CONNETTIVITÀ DIGITALE</i>	1.988.580,84 €
TOTALE	28.855.659,08 €
COMPETITIVITA' IMPRESE	Area Tematica
<i>Settore di intervento 1 - INDUSTRIA E SERVIZI</i>	814.963.790,49 €
<i>Settore di intervento 2 - TURISMO E OSPITALITA'</i>	86.926.622,93 €



AREA TEMATICA - SETTORE DI INTERVENTO	Dotazione aggiornata
Settore di intervento 3 – AGRICOLTURA	166.346.020,58 €
TOTALE	1.068.236.434,00 €
ENERGIA	Area Tematica
Settore di intervento 1 - RETI E ACCUMULO	50.000.000,00 €
TOTALE	50.000.000,00 €
AMBIENTE E RISORSE NATURALI	Area Tematica
Settore di intervento 1 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	867.353.157,73 €
Settore di intervento 2 - RISORSE IDRICHE	1.104.895.022,25 €
Settore di intervento 3 – RIFIUTI	485.096.433,94 €
Settore di intervento 4 – BONIFICHE	72.152.540,02 €
Settore di intervento 5 - NATURA E BIODIVERSITA'	11.112.242,87 €
TOTALE	2.540.609.396,81 €
CULTURA	Area Tematica
Settore di intervento 1 - PATRIMONIO E PAESAGGIO	236.294.407,27 €
Settore di intervento 2 - ATTIVITA' CULTURALI	72.621.961,57 €
TOTALE	308.916.368,84 €
TRASPORTI E MOBILITA'	Area Tematica
Settore di intervento 1 - TRASPORTO STRADALE	950.752.767,56 €
Settore di intervento 2 - TRASPORTO FERROVIARIO	2.488.805.509,47 €
Settore di intervento 3 - TRASPORTO MARITTIMO	61.819.154,18 €
Settore di intervento 4 - TRASPORTO AEREO	2.294.754,28 €
Settore di intervento 5 - MOBILITÀ URBANA	111.910.651,53 €
Settore di intervento 6 – LOGISTICA	28.545.884,29 €



AREA TEMATICA - SETTORE DI INTERVENTO	Dotazione aggiornata
TOTALE	3.644.128.721,31 €
RIQUALIFICAZIONE URBANA	Area Tematica
<i>Settore di intervento 1 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI</i>	754.694.371,95 €
TOTALE	754.694.371,95 €
SOCIALE E SALUTE	Area Tematica
<i>Settore di intervento 1 - STRUTTURE SOCIALI</i>	4.165.718,84 €
<i>Settore di intervento 2 - STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE</i>	247.884.243,51€
<i>Settore di intervento 3 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI</i>	13.582,80 €
TOTALE	252.063.545,15 €
ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Area Tematica
<i>Settore di intervento 1 - STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE</i>	35.711.990,62 €
<i>Settore di intervento 2 - EDUCAZIONE E FORMAZIONE</i>	37.346.049,78 €
TOTALE	73.058.040,40 €
CAPACITA' AMMINISTRATIVA	Area Tematica
<i>Settore di intervento 1 - RAFFORZAMENTO PA</i>	5.574.102,44 €
<i>Settore di intervento 2 - ASSISTENZA TECNICA</i>	16.624.088,00 €
TOTALE	22.198.190,44 €
TOTALE	8.874.405.570,62 €



Prospetto 2 - Sezione Speciale 1: risorse FSC contrasto effetti Covid

AREA TEMATICA - SETTORE DI INTERVENTO	Dotazione aggiornata
AMBIENTE E RISORSE NATURALI	Area Tematica
<i>Settore di intervento 1 - RISORSE IDRICHE</i>	200.000,00 €
TOTALE	200.000,00 €
ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Area Tematica
<i>Settore di intervento 1 - EDUCAZIONE E FORMAZIONE</i>	96.798.036,00 €
TOTALE	96.798.036,00 €
SOCIALE E SALUTE	Area Tematica
<i>Settore di intervento 1 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI</i>	225.380.000,00 €
TOTALE	225.380.000,00 €
TOTALE	322.378.036,00 €

Per quanto concerne la Sezione speciale n. 1 del PSC, nel 2024, non sono intervenute variazioni alla relativa articolazione finanziaria.

- OBIETTIVI PERSEGUITI CON INDICAZIONE DEI PRINCIPALI INDICATORI DI REALIZZAZIONE E DI RISULTATO

In attuazione delle disposizioni della delibera CIPESS n. 2/2021, su proposta dell'Autorità Responsabile, il CdS del PSC, in occasione della seduta di insediamento del 20/12/2021, ha approvato per ciascuna Area Tematica in cui il Piano si articola, gli obiettivi generali perseguiti ed i principali indicatori di realizzazione e di risultato. La proposta è stata formulata tenendo in considerazione la specificità degli interventi già finanziati nell'ambito del FSC. In particolare:

- gli obiettivi sono stati individuati a partire da quelli già presenti nei diversi strumenti programmatici FSC (APQ delle programmazioni 2000-2006 e 2007-2013 e Patto Sud 2014-2020) e ritenuti coerenti con gli interventi finanziati;
- gli indicatori di realizzazione e di risultato sono stati selezionati tra quelli previsti dai vari Programmi 2014-2020 monitorati nella BDU del MEF-IGRUE e ritenuti coerenti con gli interventi del PSC della Regione Campania.

Si riportano di seguito le tabelle di sintesi relativamente agli obiettivi generali, agli indicatori di risultato e di realizzazione assentite dal Comitato di Sorveglianza.



Tabella 3 - Obiettivi generali del PSC Campania

AREA TEMATICA	OBIETTIVI GENERALI
1 RICERCA E INNOVAZIONE	a) Valorizzazione delle tecnologie e dei saperi locali in una dimensione sovregionale b) Accrescimento del contenuto innovativo applicato alla produzione di beni e servizi per il mercato e la collettività, anche attraverso azioni di rafforzamento del sistema pubblico/privato di ricerca c) Sostegno della competitività attraverso il superamento dei fattori critici dello sviluppo imprenditoriale d) Miglioramento della qualificazione scientifica del sistema universitario regionale con impatti positivi sulla qualità dell'alta formazione
2 DIGITALIZZAZIONE	a) Sostegno alla diffusione e all'utilizzo di nuove tecnologie e servizi avanzati b) Innalzamento del livello delle competenze e conoscenze scientifiche e tecniche nel sistema produttivo e nelle Istituzioni c) Riduzione del digital divide, tra cittadini, imprese e Pubblica Amministrazione
3 COMPETITIVITA' IMPRESE	a) Sviluppo del sistema produttivo per il consolidamento delle realtà esistenti e il rinnovamento della base produttiva b) Riduzione degli impatti ambientali del sistema produttivo, quale valore aggiunto funzionale al benessere ed alla competitività dei territori c) Promozione di reti infrastrutturali a supporto dei processi di supporto e di sviluppo d) Sostegno agli interventi di riconversione e riqualificazione di aree industriali
4 ENERGIA	a) Completamento delle reti di distribuzione energetica nelle aree periferiche del territorio regionale
5 AMBIENTE E RISORSE NATURALI	a) Completamento dei servizi ambientali necessari ad un contesto produttivo e di cittadinanza adeguati, relativi alla gestione ordinaria e allo smaltimento dei rifiuti, alla gestione del sistema idrico integrato e alla bonifica dei territori inquinati, anche ai fini del superamento delle procedure di infrazione comunitarie b) Valorizzazione del territorio regionale ai fini turistici, sia per quanto riguarda la promozione delle aree protette e della biodiversità, sia in riferimento al patrimonio culturale e storico regionale c) Mitigazione del rischio idrogeologico con interventi di messa in sicurezza del territorio, di contrasto all'erosione delle coste e di manutenzione straordinaria dei reticoli idraulici
6 CULTURA	a) Valorizzazione del patrimonio storico - culturale e paesistico-ambientale della Regione, nell'ottica dello sviluppo economico ed occupazionale, nonché delle esigenze di tutela, di compatibilità ambientale e di riqualificazione paesaggistica
7 TRASPORTI E MOBILITA'	a) Rafforzamento dei trasporti regionali, con particolare attenzione alle tematiche legate all'ultimo miglio e alla connessione delle aree interne, garantendo l'accessibilità di persone e merci all'intero territorio regionale b) Miglioramento dell'interconnessione dei Sistemi Territoriali Locali con quelli nazionali, interregionali e infraregionali e realizzazione di sistemi alternativi di trasporto per aree sensibili c) Incremento della capacità dei servizi di trasporto di persone e merci
8 RIQUALIFICAZIONE URBANA	a) Miglioramento della qualità della vita, valorizzando l'identità culturale e turistica dei territori campani nonché migliorando la sicurezza urbana e l'accessibilità dei servizi per i cittadini b) Riqualificazione di aree urbane e spazi pubblici ospitanti servizi e attività di interesse collettivo
10 SOCIALE E SALUTE	a) Costituzione di un sistema di welfare orientato all'inclusione e alla partecipazione, innalzando il livello della qualità dei servizi di cura alla persona b) Potenziamento della rete delle strutture sanitarie regionali
11 ISTRUZIONE E FORMAZIONE	a) Innalzamento della qualità complessiva del sistema di istruzione, formazione e ricerca, mediante interventi in materia di edilizia ed attrezzature scolastiche (scuole, università) per migliorare la sicurezza, la fruibilità, l'ammodernamento degli edifici b) Rafforzamento dell'attrattività e della funzionalità del sistema di istruzione, al fine di ridurre il tasso di abbandono scolastico e facilitare l'accesso al mercato del lavoro
12 CAPACITA' AMMINISTRATIVA	a) Rafforzamento delle attività di gestione del PSC e accrescimento della capacità dell'Amministrazione regionale di conseguire adeguati risultati qualitativi e quantitativi



Tabella 5 - Indicatori di risultato del PSC Campania

AREA TEMATICA	INDICATORI DI RISULTATO
1 RICERCA E INNOVAZIONE	Imprese che hanno svolto attività di R&S in collaborazione con enti di ricerca pubblici e privati
	Imprese che hanno svolto attività di R&S in collaborazione con soggetti esterni
2 DIGITALIZZAZIONE	Popolazione coperta da servizi migliorati e digitalizzati
3 COMPETITIVITA' IMPRESE	Numero di nuove imprese che ricevono un sostegno finanziario
	Aziende agricole servite da strade
	Percentuale di imprese agroindustriali oggetto del sostegno
	PMI che hanno svolto attività innovative in collaborazione con altre imprese o istituzioni
	Numero di filiere produttive generate dall'integrazione funzionale del sistema produttivo regionale
4 ENERGIA	Aumento della popolazione utente del servizio di metanizzazione
5 AMBIENTE E RISORSE NATURALI	Raccolta differenziata dei rifiuti urbani
	Rifiuti urbani smaltiti in discarica per abitante
	Aree bonificate su totale aree
	Superficie totale dei suoli riabilitati (ettari)
	Popolazione equivalente urbana servita da depurazione
	Dispersione di rete di distribuzione
	Corpi idrici in buono stato di qualità
	Popolazione esposta a rischio idrogeologico
	Superficie forestale boscata percorsa dal fuoco
	Riduzione del rischio incendi
6 CULTURA	Indice di domanda culturale del patrimonio statale
7 TRASPORTI E MOBILITA'	Passeggeri trasportati dal TPL sul territorio regionale
	Estensione in lunghezza (km)
	Unità materiale rotabile acquistata
	Numero di progetti conclusi sul numero di progetti avviati
	Linee metropolitane nuove o migliorate
	Superficie oggetto di intervento
	Numero di imprese e di mezzi/strumentazioni oggetto di innovazione tecnologica
8 RIQUALIFICAZIONE URBANA	Beni in disuso riattivati
	Superficie totale dei suoli riabilitati (ettari)
10 SOCIALE E SALUTE	Percentuale di popolazione servita da servizi socio-sanitari migliorati
	Partecipanti che hanno beneficiato di un sostegno per combattere o contrastare la COVID-19
11 ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Percentuale di plessi scolastici migliorati in termini di standard di sicurezza ed adeguamento strutturale o impiantistico
	Quota di partecipanti che acquisisce le competenze previste
12 CAPACITA' AMMINISTRATIVA	Personale dell'amministrazione che acquisisce le competenze previste attraverso le iniziative del Programma
	Progetti di assistenza alla redazione di piani e programmi sul totale degli interventi realizzati

Tabella 4 - Indicatori di realizzazione del PSC Campania

AREA TEMATICA	INDICATORI DI REALIZZAZIONE	CODICE UNITA' DI MISURA (UNITA' MISURA)
1 RICERCA E INNOVAZIONE	Numero di imprese che accedono annualmente alle infrastrutture di ricerca	NUM
	Numero di infrastrutture di ricerca che ricevono un sostegno	NUM
	Numero di posti di lavoro creati	NUM
2 DIGITALIZZAZIONE	Numero di applicazioni fruibili da imprese, cittadini, operatori a seguito della digitalizzazione dei processi	NUM
	Incremento percentuale della dotazione hardware e software	PCT
	Numero di posti di lavoro creati	NUM
3 COMPETITIVITA' IMPRESE	Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	NUM
	Numero di imprese sostenute per introdurre nuovi prodotti che costituiscono una novità per il mercato	NUM
	Numero di imprese supportate per l'innovazione dei distretti produttivi	NUM
	Numero di imprese che introducono innovazioni di processo	NUM
	Numero di posti di lavoro creati	NUM
4 ENERGIA	N. progetti efficienza energetica	NUM
	Numero di posti di lavoro creati	NUM
5 AMBIENTE E RISORSE NATURALI	Numero di impianti per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti realizzati	NUM
	Quota dei rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata	TON/A
	Capacità addizionale di riciclaggio dei rifiuti	TON/A
	Superficie oggetto di intervento	MQ
	Area bonificata (core indicator n. 28)	KMQ
	Superficie totale dei suoli riabilitati (mq)	MQ
	Reti idriche e fognarie oggetto di intervento	KM
	Numero di reti idriche realizzate	NUM
	Popolazione addizionale servita dall'approvvigionamento idrico potenziato	NUM
	Popolazione addizionale beneficiaria del trattamento delle acque reflue potenziato	NUM
	Numero di depuratori realizzati/adequati	NUM
	Numero di interventi di messa in sicurezza nelle zone esposte a rischio idrogeologico	NUM
	Popolazione beneficiaria di misure di protezione contro il rischio idrogeologico	NUM
	Superficie coperta da interventi di riduzione del rischio idrogeologico	HA
	Numero di investimenti realizzati o servizi/prodotti creati a sostegno della conservazione/ristorino del patrimonio naturale e culturale	NUM
	Infrastrutture Verdi realizzate	NUM
	Superficie forestale interessata da interventi di prevenzione	HA
	Numero di posti di lavoro creati	NUM
6 CULTURA	Interventi di tutela del patrimonio culturale	NUM
	N. di progetti di restauro, conservazione, riqualificazione e promozione dei beni e dei siti culturali	NUM
	Numero di posti di lavoro creati	NUM
7 TRASPORTI E MOBILITA'	Linea Ferroviaria nuova/ristrutturata	KM
	Stazioni realizzate/riqualificate	NUM
	Lunghezza totale delle linee tranviarie e metropolitane nuove o migliorate	KM
	Unità di beni acquistati (Materiale rotabile)	NUM
	Rete Stradale nuova/ristrutturata	KM
	Lunghezza totale delle strade ricostruite o rinnovate	KM
	Numero di interventi di mobilità sostenibile in ambito urbano	NUM
	Aeroporti interessati	NUM
	Porti/Interporti - lunghezza raccordi ferroviari/binari	M
8 RIQUALIFICAZIONE URBANA	Numero di posti di lavoro creati	NUM
	Interventi di riqualificazione urbana	NUM
	N edifici storico/culturali oggetto di intervento	NUM
	Totale della superficie infrastrutturata/recuperata	MQ
10 SOCIALE E SALUTE	Numero di posti di lavoro creati	NUM
	Popolazione coperta dai servizi sanitari migliorati	NUM
	Bambini accolti dai servizi per l'infanzia	NUM
	Numero di partecipanti supportati dalle azioni di contrasto agli effetti della pandemia COVID-19	NUM
	Spesa totale sostenuta per fronteggiare l'emergenza COVID-19	EUR
11 ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Numero di posti di lavoro creati	NUM
	Numero plessi scolastici oggetto di intervento	NUM
	Popolazione universitaria interessata da servizi	NUM
	Partecipanti agli eventi educativi e divulgativi	NUM
	Interventi per la messa in sicurezza degli edifici scolastici	NUM
12 CAPACITA' AMMINISTRATIVA	Numero di posti di lavoro creati	NUM
	N. giornate/uomo di AT	NUM
	Spesa certificata su dotazione	EUR
	% di interventi monitorati	PCT
	Numero di posti di lavoro creati	NUM



Alla data del 31/12/2024, gli interventi della sezione ordinaria del PSC risultano monitorati all'interno del contenitore programmatico "PSCCAMPANIA" presente in BDU. Quasi tutti gli interventi, sia quelli afferenti al ciclo di programmazione 2014-2020 sia quelli afferenti ai cicli 2000-2006 e 2007-2013, vengono monitorati attraverso l'applicativo regionale SURF. Una parte residuale degli interventi 2000-2006 e 2007-2013 viene ancora monitorata utilizzando il Sistema Informativo Locale SGP (Sistema Gestione Progetti) messo a disposizione dall'ex Agenzia per la Coesione Territoriale ma anche per questi si sta completando il processo di migrazione al sistema informativo regionale SURF.

- PREVISIONI DI SPESA PER CIASCUNA ANNUALITA' DEL PRIMO TRIENNIO

La seguente tabella riporta il piano finanziario pluriennale del PSC, aggiornato sulla base dei dati presenti nella BDU al termine della sessione di monitoraggio al 31/12/2024.

	Spesa complessiva cumulata realizzata alla fine dell'anno t (1)	Spesa complessiva ulteriore prevista nell'anno t+1 (2)	Spesa complessiva ulteriore da realizzare negli anni successivi (3)	Dotazione del PSC (4) =(1+2+3)
	Sezione Ordinaria	Sezione Ordinaria	Sezione Ordinaria	Sezione Ordinaria
TOTALE	5.883.758.157,66 €	978.380.254,74 €	2.012.267.158,22 €	8.874.405.570,62 €
	Sezione Speciale 1	Sezione Speciale 1	Sezione Speciale 1	Sezione Speciale 1
TOTALE	315.073.470,58 €	- €	7.304.565,42 €	322.378.036,00 €
	Sezione Speciale 2	Sezione Speciale 2	Sezione Speciale 2	Sezione Speciale 2
TOTALE	- €	- €	- €	- €
	Tutte le Sezioni del PSC	Tutte le Sezioni del PSC	Tutte le Sezioni del PSC	Tutte le Sezioni del PSC
TOTALE	6.198.831.628,24 €	978.380.254,74 €	2.019.571.723,64 €	9.196.783.606,62 €

Facendo riferimento ai dati disponibili nel SNM, alla data dell'ultimo consolidamento effettuato dal MEF-RGS-IGRUE (sessione di monitoraggio novembre-dicembre 2024)¹, per il PSC Campania si rileva un avanzamento di spesa (costo realizzato) pari complessivamente a € 6.198.831.628,24 (67,40% della dotazione del Piano), di cui € 5.883.758.157,66 a valere sulla Sezione ordinaria ed € 315.073.470,58 a valere sulla Sezione speciale 1.

5) STATO DI ATTUAZIONE DEL PSC

5.1) PROCEDURE DI ATTIVAZIONE

Al 31/12/2024, le procedure di attivazione presenti nel Sistema Nazionale di Monitoraggio e disponibili a livello di dettaglio riguardano tutti i progetti afferenti alla Sezione ordinaria e alla Sezione

¹ I dati del PSC Campania disponibili e pubblicati per il tramite del Bollettino MEF-IGRUE, non tengono conto della rideterminazione della dotazione del PSC Campania che passa da 9.323,04 a 9.196,78, per effetto della presa d'atto della conclusione dell'istruttoria sulle OGV - delibera CIPESS n. 69 del 07/11/2024; tale delibera è stata resa esecutiva a valle della sua pubblicazione sulla GURI Serie generale n. 4 del 07/01/2025.



speciale n. 1. Di seguito, viene riportato l'elenco delle procedure riscontrabili nel SNM, con indicazione della relativa descrizione, dell'importo complessivo nonché del numero dei progetti ad esse collegati.

Codice Procedura di Attivazione	Descrizione Procedura di Attivazione	Importo Procedura di Attivazione Programma	Numero Progetti
PRATT10742	POR FESR 2014/2020 - OB.SP.10.7 - AZIONE 10.7.1 - UOD 50.11.09 - EDILIZIA SCOLASTICA	2.266.206,48 €	1
PRATT10906	POR Campania FESR 2014-2020 Ob. Sp. 6.7 (Comune di Campagna SA)	3.794.291,21 €	1
PRATT10922	POR Campania FESR 2014-2020 Ob. Sp. 6.7 PROGRAMMAZIONE RISORSE PER LA CULTURA E IL TURISMO	1.214.835,41 €	1
PRATT12954	Piano Space Economy	7.430.789,48 €	19
PRATT12989	D.G.R. n. 461 del 17/07/2018 - POR Campania FESR 2014/2020_Obiettivo Specifico 5.1 - Misure Correttive	17.695.645,90 €	4
PRATT13001	Programma degli interventi di mitigazione del rischio idraulico di interesse regionale afferenti il bacino idrografico del fiume Sarno	319.327,69 €	1
PRATT13023	Asse VIII Inclusione Sociale: misure per la razionalizzazione delle fonti di finanziamento del programma regionale di Governo	874.100,35 €	1
PRATT17775	PATTO SUD dissesto idreologico *in aggiunta alle risorse nazionali DGR 602/2018 - DGR 651/2019 - DGR 4/2020 - DGR 32/2020	53.350.195,51 €	2
PRATT18042	S.Ha.R.C. - SAP Hana Regione Campania	4.982.139,75 €	1
PRATT19275	DGR 323/2018 - POR FESR 2014/2020 - Determinazioni. Interventi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico e per il miglioramento del servizio idrico integrato.	132.000,00 €	2
PRATT20583	DGR 690/18 - POR Campania FESR 2014/2020 - Risanamento Ambientale dei Corpi Idrici Superficiali delle Aree Interne. Ex Lotto Provincia di Caserta.	1.572.528,00 €	1
PRATT22538	DGR 286 del 15/05/2018 Porti Regionali-programmazione risorse Delibera Cipe 54/2016 -PO FESR 2014/2020 - POC 2014/2020. modifiche alla DGR n. 109 del 27/02/2018	2.333.906,35 €	3
PRATT22858	Legge 181/89 risorse FSC 2014/2020	5.000.000,00 €	2
PRATT23427	DGR 10 DEL 12/01/2022 - DGR 568 del 19/11/2019	21.000.000,00 €	1
PRATT24470	Misure di sostegno al comparto agricolo e pesca	34.965.430,00 €	1
PRATT24667	Emergenza Covid19 - AVVISO PUBBLICO A FAVORE DELLE MICROIMPRESE ARTIGIANE, COMMERCIALI, INDUSTRIALI E DI SERVIZI PER LA CONCESSIONE DI UN BONUS A FONDO PERDUTO UNA TANTUM IN DIPENDENZA DELLA CRISI ECONOMICO-FINANZIARIA DA 'COVID-19	32.053.237,12 €	1
PRATT24684	Completamento della Riqualificazione del Fiume Sarno comprensivo del sistema fognario-depurativo	1.755.941,90 €	2



Codice Procedura di Attivazione	Descrizione Procedura di Attivazione	Importo Procedura di Attivazione Programma	Numero Progetti
PRATT25050	Accordo di programma FCA	4.124.964,30 €	3
PRATT25187	Accordo per l'innovazione Topnetwork	157.850,96 €	1
PRATT25188	Accordo per l'innovazione Tod's	16.500,00 €	1
PRATT25189	Accordo per l'innovazione Tecnam	711.000,00 €	1
PRATT25190	Accordo per l'innovazione Fendi	7.125,00 €	1
PRATT27884	Programma di riqualificazione di aree verdi in parchi urbani, aree naturali e giardini storici	7.862.388,69 €	1
PRATT27900	Avviso per la selezione della Piattaforma tecnologica di filiera 'Mobilità Sostenibile e Sicura'	38.265.581,48 €	19
PRATT28147	DGR 215 del 18/05/2016	322.312,87 €	1
PRATT29604	DGR 427 del 5/10/2021_Finanziamento interventi di bonifica/caratterizzazione discariche	89.238,66 €	1
PRATT32584	RIPROGRAMMAZIONE RISORSE DELL'AREA TEMATICA 'AMBIENTE E RISORSE NATURALI' - DGR n. 263 del 01/06/2022	12.091.588,46 €	4
PRATT33654	Lavori di sistemazione, riqualificazione e valorizzazione - Comune di Salerno DGR 277/22	3.190.000,00 €	2
PRATT33994	SS 268 del Vesuvio e viabilità interconnessa - applicazione di sistemi tecnologici per la messa in sicurezza e monitoraggio	7.015.490,82 €	2
PRATT34004	Progetti FSC 2000-2006 ex art 44 DL 34/2019 - Regione Campania	3.221.160.000,00 €	1970
PRATT34082	Premio per il primo insediamento dei giovani in agricoltura	51.445.000,00 €	1
PRATT34085	Rifiuti - DGR 362/2022	7.658.219,43 €	3
PRATT34393	DGR 239/2022 - DG 50 18	875.386,56 €	2
PRATT34394	DGR 476/2022 - DG 50 17	30.000.000,00 €	1
PRATT34395	DGR 476/2022 - DG 50 06	23.000.000,00 €	1
PRATT34441	DGR 277/2022 - DG 50 09	37.180.000,00 €	4
PRATT34442	DGR 239/2022 - DG 50 09	1.165.000,00 €	1
PRATT34541	Interventi delibera 588/22	6.050.620,53 €	2
PRATT34548	DGR 706/2022 - DG 50 04	3.704.000,00 €	1
PRATT34555	Progetti FSC 2007-2013 ex art 44 DL 34/2019 - Regione Campania	2.989.423.400,07 €	281
PRATT34661	DGR 277/2022 - DG 50 10	10.000.000,00 €	1
PRATT40389	Decreto Legge n. 196 del 26/11/2010, art. 3, comma 1	10.643.452,44 €	6
PRATT40920	Delibera CIPE n. 35/2005 e/o 3/2006 - OPCM 3662/2008	25.000.000,00 €	1
PRATT40922	Delibera CIPE n. 3/2006 - OPCM 3724/2008	25.000.000,00 €	1



Codice Procedura di Attivazione	Descrizione Procedura di Attivazione	Importo Procedura di Attivazione Programma	Numero Progetti
PRATT41177	1.3.1 - 50 02 00 Industria e Servizi	79.027.804,89 €	44
PRATT41181	1.3.1 - 50 03 00 Industria e Servizi	34.836.491,11 €	12
PRATT41264	1.3.1 - 60 06 00 Industria e Servizi	1.995.375,08 €	2
PRATT41267	1.3.2 - 50 12 00	30.000.000,00 €	1
PRATT41268	1.3.3 - 50 07 00 Agricoltura	19.996.544,47 €	28
PRATT41269	1.4.3 - 50 08 00 Reti e Accumulo	33.149.637,70 €	63
PRATT41270	1.5.1 - 50 06 00 Rischi e Adattamento Climatico	3.262.081,94 €	5
PRATT41271	1.5.1 - 50 07 00 Rischi e Adattamento Climatico	193.112.493,87 €	397
PRATT41274	1.5.1 - 60 06 05 Rischi e Adattamento Climatico	9.816.837,18 €	7
PRATT41275	1.5.1 – CSD	140.904.274,58 €	39
PRATT41281	1.5.2 - 50 17 00 Risorse Idriche	205.598.252,97 €	91
PRATT41283	1.5.3 - 50 17 00 Rifiuti	10.651.939,01 €	7
PRATT41284	1.5.3 - 50 18 00 Rifiuti	9.190.910,00 €	1
PRATT41285	1.5.3 - 70 05 00 Rifiuti	165.248.505,03 €	11
PRATT41286	1.5.4 - 50 01 00 Bonifiche	1.500.000,00 €	1
PRATT41287	1.5.4 - 50 06 00 Bonifiche	39.956.912,95 €	58
PRATT41288	1.5.4 - 60 06 05 Bonifiche	4.576.293,61 €	4
PRATT41292	1.6.1 - 60 06 00 Patrimonio e Paesaggio	70.000.000,00 €	1
PRATT41294	1.7.1 - 50 02 00 Trasporto Stradale	1.400.000,00 €	1
PRATT41295	1.7.1 - 50 07 00 Trasporto Stradale	572.353,06 €	1
PRATT41296	1.7.1 - 50 08 00 Trasporto Stradale	46.430.597,58 €	27
PRATT41297	1.7.1 - 60 06 00 Trasporto Stradale	74.680.803,22 €	2
PRATT41298	1.7.2 - 50 08 00 Trasporto Ferroviario	646.070.642,22 €	23
PRATT41299	1.7.3 - 50 08 00 Trasporto Marittimo	1.171.023,94 €	1
PRATT41300	1.7.4 - 50 08 00 Trasporto Aereo	2.500.000,00 €	1
PRATT41301	1.7.5 - 50 08 00 Mobilità Urbana	100.000.000,00 €	1
PRATT41310	1.10.2 - 50 04 00 Strutture e attrezzature sanitaria	64.827.252,18 €	124
PRATT41313	1.11.1 - 50 18 00 Strutture Educative e Formative	14.293.814,56 €	12
PRATT41314	1.11.2 - 50 10 00 Educazione e Formazione	10.000.000,00 €	1
PRATT41315	1.12.2 - 50 01 00 Assistenza Tecnica	9.700.472,64 €	1
PRATT41556	Progetti FSC 2000-2006 ex art 44 DL 34/2019 - Regione Campania	484.172.996,91 €	163
PRATT41624	Progetti FSC 2007-2013 ex art 44 DL 34/2019 - Regione Campania	1.307.076.184,80 €	432
PRATT41791	Accordo per l'innovazione Geven	144.466,15 €	2



Codice Procedura di Attivazione	Descrizione Procedura di Attivazione	Importo Procedura di Attivazione Programma	Numero Progetti
PRATT41792	Accordo per l'innovazione Kedrion	171.333,48 €	5
PRATT41839	Accordo per l'innovazione AVIO	29.571,67 €	1
PRATT4427	Piano delle azioni per il contrasto al fenomeno dell'abbandono di rifiuti e dei roghi dolosi in Campania 2017-2018	1.490.200,00 €	1
PRATT4817	Programmazione interventi di bonifica dei siti oggetto di procedure di infrazione comunitarie	718.610,14 €	1
PRATT4825	Completamenti POR FESR 2007-13 (mis. 1.4) - Iscrizione in bilancio a valere su POR FESR 2014-20 (mis. 6.3)	3.028.119,25 €	1
PRATT5643	Riprogrammazione intervento: 'Ampliamento e potenziamento della rete radio regionale di comunicazioni in emergenza a supporto del sistema di protezione civile'	1.763.628,33 €	1
PRATT6578	Fondo_CDS_FSC	61.200.000,00 €	1
PRATT6898	D.G.R. n.721 del 13/12/2016 - RESTITUZIONE ALL'USO PRODUTTIVO DI AREE INQUINATE - O.S. 6.2.1	93.529,79 €	1
PRATT7695	Programmazione risorse per la riduzione del rischio sismico POR 14_20 OS 5.3	2.295.000,65 €	1
PRATT7867	DGR 499/2016 integrato da DGR 323/18 per la quota parte Intervento Comune di Salerno- Completamenti POR FESR 2007-2013 - Iscrizione a bilancio a valere sulle risorse POR FESR 2014-2020	3.817.238,10 €	1
PRATT8541	Contributi_CDS_FSC	88.800.000,00 €	160
PRATT8574	POR CAMPANIA FESR 2014-2020 PROGRAMMAZIONE INTERVENTI PRIORITARI NEI SETTORI DELL'ENERGIA SOSTENIBILE, DELLA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO AMBIENTALE E CULTURALE, DELLE INFRASTRUTTURE PER IL SISTEMA ISTRUZIONE REGIONALE-DGR 837 DEL 28.12.2017	3.436.771,30 €	2
PRATT8713	POR Campania 2014-2020 - Obiettivo Specifico 6.3 - Programmazione interventi 'allegato A' (completamento operazioni avviate su POR FESR 2007-2013) ed iscrizione a bilancio	5.707.109,22 €	4
PRATT8888	APQ Summer Universiade Napoli 2019	2.619.067,93 €	7
PRATT8889	Interventi infrastrutturali per i territori alluvionati della Provincia di Benevento (Opere bonifica montana)	5.500.000,00 €	2
PRATT8891	Piano della depurazione e servizio idrico integrato.	46.787.171,52 €	10
PRATT8894	Impianti di trattamento della frazione organica da raccolta differenziata, dei rifiuti speciali dei rifiuti liquidi	47.376.351,81 €	4
PRATT8896	Intervento strategico Mobilità e Trasporti	464.512.311,90 €	96



Codice Procedura di Attivazione	Descrizione Procedura di Attivazione	Importo Procedura di Attivazione Programma	Numero Progetti
PRATT8995	Avviso per l'individuazione di interventi finalizzati al riuso e alla rifunzionalizzazione di beni confiscati alla criminalità organizzata nell'ambito dell'Accordo in materia di sicurezza, legalità e coesione sociale in Campania.	277.040,40 €	1
PRATT9482	dgr 837 del 28/12/2017 - PROGRAMMAZIONE DI INTERVENTI PRIORITARI NEI SETTORI DELL'ENERGIA SOSTENIBILE	10.869.103,09 €	4
PRATT9683	Decisione della Commissione Europea GP 'Centro Storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO'	31.515.300,43 €	8

Codice Procedura di Attivazione (Sezione speciale 1 del PSC)	Descrizione Procedura di Attivazione	Importo Procedura di Attivazione Programma	Numero Progetti
PRATT24295	Emergenza Covid 19 - Misure di sostegno alle famiglie res. in Campania per l'accudimento dei figli al di sotto dei 15 anni durante il periodo di sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado per emergenza COVID19	12.030.000,00 €	1
PRATT27277	Borse di studio - a.a. 2020/2021	49.598.036,00 €	1
PRATT31982	Servizi Socio-Assistenziali	134.745.434,58 €	1
PRATT32095	Sostegno ai disabili in strutture residenziali e semi-residenziali	41.500.000,00 €	2
PRATT32362	Borse di studio - a.a. 2021/2022	47.200.000,00 €	1
PRATT32454	Misure dedicate di agevolazione tariffaria sui titoli di viaggio del trasporto Pubblico Locale Annualità 2021/2022	30.000.000,00 €	1
PRATT40396	Misure dedicate di agevolazione tariffaria sui titoli di viaggio del trasporto Pubblico Locale Annualità 2023/2024	7.304.565,42 €	1

5.2) AVANZAMENTO PROCEDURALE AFFIDAMENTI PER CIASCUN INTERVENTO

In allegato alla presente Relazione, sono riportate le tabelle illustrative dell'avanzamento procedurale delle singole operazioni confermate all'interno del PSC della Regione Campania all'esito dell'ultima Cabina di Regia e costituenti la c.d. "parte attiva" del Piano a seguito dei dati rilevati in occasione della relazione di chiusura parziale al 31/12/2023.

Con riferimento ai predetti, la tabella allegata fornisce un aggiornamento del relativo stato di attuazione al 31/12/2024, distinguendo tra interventi "in corso" e interventi "conclusi". Si precisa che nella categoria "conclusi" sono incluse quelle operazioni per le quali l'avanzamento della spesa (costo realizzato) in BDU corrisponde al costo ammesso del singolo intervento e, pertanto, possono ritenersi ormai giunti a ultimazione della fase realizzativa dei lavori/forniture.



5.3) SEZIONE ORDINARIA – sintesi dell'avanzamento finanziario (impegni e pagamenti) realizzato nell'anno di riferimento

- AVANZAMENTO PER AREA TEMATICA

Il prospetto che segue evidenzia l'avanzamento finanziario (impegni e pagamenti) realizzato dal PSC alla data del 31/12/2024, articolato per Area Tematica della Sezione ordinaria.

Gli impegni ammessi sul FSC, ovvero i decreti assunti dai beneficiari che attuano il Piano, sono pari a € 7.647.690.021,08, ovvero pari all'86% della dotazione della sezione ordinaria (8.874.405.570,62 €). I pagamenti, invece, ammontano a € 5.373.790.633,88, più della metà della dotazione del Piano (60,55%).

Area Tematica	Impegni FSC al 31/12/2024	Pagamenti FSC al 31/12/2024
1 - RICERCA E INNOVAZIONE	129.708.985,92 €	75.781.536,88 €
2- DIGITALIZZAZIONE	24.238.356,13 €	17.355.944,87 €
3- COMPETITIVITA' IMPRESE	944.843.585,06 €	716.252.919,60 €
4- ENERGIA	45.515.035,31 €	975.427,94 €
5 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	1.965.014.704,45 €	1.482.666.714,14 €
6 – CULTURA	300.862.982,85 €	258.162.121,78 €
7 - TRASPORTI E MOBILITA'	3.220.427.133,27 €	2.053.809.502,65 €
8 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	715.437.019,22 €	514.131.064,01 €
10 - SOCIALE E SALUTE	233.615.224,66 €	194.657.519,33 €
11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE	52.083.527,06 €	44.070.501,85 €
12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA	15.943.467,15 €	15.927.380,83 €
Totale complessivo	7.647.690.021,08 €	5.373.790.633,88 €

- AVANZAMENTO PER AREA TEMATICA E PER SETTORE D'INTERVENTO

Il prospetto che segue evidenzia l'avanzamento finanziario (impegni e pagamenti) realizzato dal PSC alla data del 31/12/2024, articolato per Area Tematica e per Settore di intervento.

Area Tematica	Settore d'intervento	Impegni FSC al 31/12/2024	Pagamenti FSC al 31/12/2024
1 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01-RICERCA E SVILUPPO	73.859.537,59 €	33.184.294,90 €
1 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.02-STRUTTURE DI RICERCA	55.849.448,33 €	42.597.241,98 €
2- DIGITALIZZAZIONE	02.01-TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	22.249.775,29 €	15.367.364,03 €
2- DIGITALIZZAZIONE	02.02-CONNETTIVITÀ DIGITALE	1.988.580,84 €	1.988.580,84 €
3- COMPETITIVITA' IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	738.037.560,11 €	585.411.110,35 €
3- COMPETITIVITA' IMPRESE	03.02-TURISMO E OSPITALITÀ	84.589.431,52 €	81.589.423,24 €
3- COMPETITIVITA' IMPRESE	03.03-AGRICOLTURA	122.216.593,43 €	49.252.386,01 €



Area Tematica	Settore d'intervento	Impegni FSC al 31/12/2024	Pagamenti FSC al 31/12/2024
4- ENERGIA	04.03-RETI E ACCUMULO	45.515.035,31 €	975.427,94 €
5 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	736.982.707,49 €	616.935.223,24 €
5 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	757.877.264,59 €	536.245.829,28 €
5 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.03-RIFIUTI	410.934.125,46 €	297.120.906,55 €
5 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.04-BONIFICHE	48.108.364,04 €	27.358.898,48 €
5 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.05-NATURA E BIODIVERSITÀ	11.112.242,87 €	5.005.856,59 €
6 - CULTURA	06.01-PATRIMONIO E PAESAGGIO	228.341.021,28 €	207.740.160,21 €
6 - CULTURA	06.02-ATTIVITA' CULTURALI	72.521.961,57 €	50.421.961,57 €
7 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01-TRASPORTO STRADALE	846.746.887,23 €	573.505.192,26 €
7 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.02-TRASPORTO FERROVIARIO	2.228.039.456,01 €	1.396.960.784,51 €
7 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.03-TRASPORTO MARITTIMO	58.933.723,94 €	48.305.087,28 €
7 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.04-TRASPORTO AEREO	2.294.754,28 €	- €
7 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.05-MOBILITÀ URBANA	77.829.183,60 €	29.746.048,79 €
7 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.06-LOGISTICA	6.583.128,21 €	5.292.389,81 €
8 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	715.437.019,22 €	514.131.064,01 €
10 - SOCIALE E SALUTE	10.01-STRUTTURE SOCIALI	3.154.868,10 €	1.870.407,92 €
10 - SOCIALE E SALUTE	10.02-STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	230.446.773,76 €	192.773.528,61 €
10 - SOCIALE E SALUTE	10.03-SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	13.582,80 €	13.582,80 €
11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.01-STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE	28.705.276,70 €	21.453.362,94 €
11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.02-EDUCAZIONE E FORMAZIONE	23.378.250,36 €	22.617.138,91 €
12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA	12.01-RAFFORZAMENTO PA	5.574.102,44 €	5.574.102,44 €
12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA	12.02-ASSISTENZA TECNICA	10.369.364,71 €	10.353.278,39 €
Totale complessivo		7.647.690.021,08 €	5.373.790.633,88 €

- STATO DI ATTUAZIONE ANALITICO DELLE AREE TEMATICHE

La seguente tabella riporta l'avanzamento finanziario del PSC Campania - Sezione ordinaria, sulla base dei dati validati nel SNM, indicando per ciascuna Area tematica e Settore di intervento, gli impegni ed i pagamenti complessivi e la relativa quota a carico del PSC Campania.



Area tematica	Settore d'intervento	Impegni complessivi al 31/12/2024	Impegni FSC al 31/12/2024	Pagamenti complessivi al 31/12/2024	Pagamenti FSC al 31/12/2024
1 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01-RICERCA SVILUPPO E	132.020.810,51 €	73.859.537,59 €	87.402.621,83 €	33.184.294,90 €
1 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.02-STRUTTURE RICERCA DI	56.984.360,06 €	55.849.448,33 €	43.732.153,71 €	42.597.241,98 €
2- DIGITALIZZAZIONE	02.01-TECNOLOGIE SERVIZI DIGITALI E	27.515.966,36 €	22.249.775,29 €	20.514.625,36 €	15.367.364,03 €
2- DIGITALIZZAZIONE	02.02-CONNETTIVITÀ DIGITALE	1.988.580,84 €	1.988.580,84 €	1.988.580,84 €	1.988.580,84 €
3- COMPETITIVITA' IMPRESE	03.01-INDUSTRIA SERVIZI E	1.839.951.417,94 €	738.037.560,11 €	1.259.101.746,96 €	585.411.110,35 €
3- COMPETITIVITA' IMPRESE	03.02-TURISMO OSPITALITÀ E	101.748.041,51 €	84.589.431,52 €	96.188.166,03 €	81.589.423,24 €
3- COMPETITIVITA' IMPRESE	03.03-AGRICOLTURA	122.216.593,43 €	122.216.593,43 €	49.252.386,01 €	49.252.386,01 €
4- ENERGIA	04.03-RETI E ACCUMULO	57.196.315,27 €	45.515.035,31 €	7.360.870,04 €	975.427,94 €
5 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01-RISCHI ADATTAMENTO CLIMATICO E	812.547.027,76 €	736.982.707,49 €	700.555.462,46 €	616.935.223,24 €
5 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	785.338.448,85 €	757.877.264,59 €	560.039.391,16 €	536.245.829,28 €
5 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.03-RIFIUTI	412.852.065,43 €	410.934.125,46 €	298.606.614,45 €	297.120.906,55 €
5 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.04-BONIFICHE	48.108.364,04 €	48.108.364,04 €	27.358.898,48 €	27.358.898,48 €
5 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.05-NATURA BIODIVERSITÀ E	11.112.242,87 €	11.112.242,87 €	5.005.856,59 €	5.005.856,59 €
6 - CULTURA	06.01-PATRIMONIO PAESAGGIO E	242.583.801,45 €	228.341.021,28 €	224.268.012,58 €	207.740.160,21 €
6 - CULTURA	06.02-ATTIVITA' CULTURALI	72.521.961,57 €	72.521.961,57 €	50.421.961,57 €	50.421.961,57 €
7 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01-TRASPORTO STRADALE	1.177.336.079,37 €	846.746.887,23 €	869.014.456,80 €	573.505.192,26 €
7 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.02-TRASPORTO FERROVIARIO	3.993.823.096,85 €	2.228.039.456,01 €	2.359.330.039,40 €	1.396.960.784,51 €
7 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.03-TRASPORTO MARITTIMO	59.101.850,64 €	58.933.723,94 €	48.473.213,98 €	48.305.087,28 €
7 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.04-TRASPORTO AEREO	2.294.754,28 €	2.294.754,28 €	- €	- €
7 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.05-MOBILITÀ URBANA	77.829.183,60 €	77.829.183,60 €	29.746.048,79 €	29.746.048,79 €
7 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.06-LOGISTICA	6.890.449,96 €	6.583.128,21 €	5.589.595,01 €	5.292.389,81 €
8 RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	956.323.062,41 €	715.437.019,22 €	704.594.064,91 €	514.131.064,01 €
10 - SOCIALE E SALUTE	10.01-STRUTTURE SOCIALI	3.154.868,10 €	3.154.868,10 €	1.870.407,92 €	1.870.407,92 €
10 - SOCIALE E SALUTE	10.02-STRUTTURE ATTREZZATURE SANITARIE E	349.319.002,48 €	230.446.773,76 €	311.477.080,89 €	192.773.528,61 €
10 - SOCIALE E SALUTE	10.03-SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	241.532.627,06 €	13.582,80 €	240.259.017,38 €	13.582,80 €
11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.01-STRUTTURE EDUCATIVE FORMATIVE E	32.264.378,43 €	28.705.276,70 €	25.012.464,68 €	21.453.362,94 €
11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.02-EDUCAZIONE FORMAZIONE E	120.176.286,36 €	23.378.250,36 €	119.415.174,91 €	22.617.138,91 €
12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA	12.01-RAFFORZAMENTO PA	5.574.102,44 €	5.574.102,44 €	5.574.102,44 €	5.574.102,44 €
12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA	12.02-ASSISTENZA TECNICA	10.369.364,71 €	10.369.364,71 €	10.353.278,39 €	10.353.278,39 €
Totale complessivo		11.760.675.104,58 €	7.647.690.021,08 €	8.162.506.293,57 €	5.373.790.633,88 €



5.4) SEZIONE SPECIALE 1: RISORSE FSC CONTRASTO EFFETTI COVID – sintesi dell'avanzamento finanziario (impegni e pagamenti) realizzato nell'anno di riferimento

- AVANZAMENTO PER AREA TEMATICA
- AVANZAMENTO PER AREA TEMATICA E SETTORE D'INTERVENTO

La seguente tabella riporta l'avanzamento finanziario della Sezione speciale 1 del PSC Campania, sulla base dei dati validati nel SNM, indicando per ciascuna Area tematica e Settore di intervento, gli impegni ed i pagamenti complessivi e la relativa quota a carico del PSC Campania.

Area tematica	Settore d'intervento	Impegni complessivi al 31/12/2024	Impegni FSC al 31/12/2024	Pagamenti complessivi al 31/12/2024	Pagamenti FSC al 31/12/2024
5 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	-	-	-	-
10 - SOCIALE E SALUTE	10.03-SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	241.519.044,26	207.519.044,26	210.245.434,58	176.245.434,58
11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.02-EDUCAZIONE E FORMAZIONE	96.798.036,00	96.798.036,00	96.798.036,00	96.798.036,00
Totale complessivo		338.317.080,26	304.317.080,26	307.043.470,58	273.043.470,58

5.5) SEZIONE SPECIALE 2: RISORSE FSC A COPERTURA INTERVENTI EX FONDI STRUTTURALI 2014-2020 (Art. 242 d.l. 34/2020)

Non pertinente, in quanto nel PSC Regione Campania non è presente la Sezione speciale 2.

6) MOTIVAZIONI IN MERITO ALL'EVENTUALE SCOSTAMENTO DELLA SPESA REALIZZATA RISPETTO ALLE PREVISIONI CONTENUTE NEL PIANO FINANZIARIO

Alla data del 31/12/2024, l'avanzamento di spesa in termini di pagamento sull'intero PSC (sezione ordinaria e sezione speciale) era pari a € 5.676.834.104,46 pari al 61,73%. Tale dato risulta ulteriormente incrementato, già a partire dalle prime settimane del 2025, grazie a un'intensa attività di rendicontazione e controllo svolta dagli uffici regionali, tesa a consentire la certificazione delle spese sostenute dai beneficiari del programma e, conseguentemente, la presentazione di nuove domande di pagamento al DPCoe. In particolare, ad oggi, è stato possibile raggiungere un livello di costo realizzato pari a € 6.198.831.628,24 ossia il 67,40% della dotazione dell'intero PSC.

7) QUADRO DELLE ECONOMIE

Le economie maturate dall'attuazione degli interventi sono state oggetto, lungo tutto il 2024, di un attento monitoraggio da parte dell'Autorità Responsabile e dei Responsabili Unici dell'Attuazione competenti, al fine di tenere costantemente sotto controllo l'entità delle risorse che si sono rese man mano disponibili per finanziare nuove operazioni di particolare rilevanza per lo sviluppo territoriale della Campania. Tali economie, una volta rilevate e registrate nei sistemi di monitoraggio di riferimento, sono state sottoposte a riprogrammazione attraverso i diversi provvedimenti giuntali che si sono susseguiti nel corso dell'anno.



La seguente tabella riporta l'ammontare complessivo delle economie rilevate sul PSC nel corso del 2024. Dette risorse sono state reimpiegate per specifiche finalità, attraverso appositi provvedimenti di Giunta Regionale, per il cui dettaglio si rimanda al paragrafo 10.

Area Tematica	Settore intervento	Economie
1. Ricerca e innovazione	01.01. Ricerca e sviluppo	1.284.709,98 €
	01.01. Strutture di ricerca	3.244.540,15 €
Sub-totale AT 1		4.529.250,13 €
2. Digitalizzazione	02.01. Tecnologie e servizi digitali	0,00 €
	02.02. Connettività digitale	0,00 €
Sub-totale AT 2		0,00 €
3. Competitività imprese	03.01. Industria e servizi	101.756.682,91 €
	03.02. Turismo e ospitalità	1.132.360,85 €
	03.03. Agricoltura	10.863.497,10 €
	03.04. Competenze	0,00 €
Sub-totale AT 3		113.752.540,86 €
4. Energia	04.01. Efficienza energetica	0,00 €
	04.02. Energia rinnovabile	0,00 €
	04.03. Reti e accumulo	0,00 €
Sub-totale AT 4		0,00 €
5. Ambiente e risorse naturali	05.01. Rischi e adattamento climatico	3.278.306,69 €
	05.02. Risorse idriche	22.093.195,80 €
	05.03. Rifiuti	4.137.787,49 €
	05.04. Bonifiche	3.792.469,29 €
	05.05. Natura e biodiversità	0,00 €
Sub-totale AT 5		33.301.759,27 €
6. Cultura	06.01. Patrimonio e paesaggio	3.112.043,53 €
	06.02. Attività culturali	386.038,43 €
Sub-totale AT 6		3.498.081,96 €
7. Trasporti e mobilità	07.01. Trasporto stradale	4.604.480,62 €
	07.02. Trasporto ferroviario	2.655.231,52 €
	07.03. Trasporto marittimo	1.206,83 €
	07.04. Trasporto aereo	205.245,72 €
	07.05. Mobilità urbana	0,00 €
	07.06. Logistica	347.315,26 €
Sub-totale AT 7		7.813.479,95 €
8. Riqualificazione urbana	08.01. Edilizia e spazi pubblici	11.820.644,87 €
Sub-totale AT 8		11.820.644,87 €
9. Lavoro e occupabilità	09.01. Sviluppo dell'occupazione	0,00 €
Sub-totale AT 9		0,00 €
10. Sociale e salute	10.01. Strutture sociali	55.534,82 €
	10.02. Strutture e attrezzature sanitarie	1.567.572,93 €



Area Tematica	Settore intervento	Economie
	10.03. Servizi socio-assistenziali	69.960,00 €
Sub-totale AT 10		1.693.067,75 €
11. Istruzione e formazione	11.01. Strutture educative e formative	10.252.273,42 €
	11.02. Educazione e formazione	3.532.715,82 €
Sub-totale AT 11		13.784.989,24 €
12. Capacità amministrativa	12.01. Rafforzamento PA	0,00 €
	12.02. Assistenza tecnica	0,00 €
Sub-totale AT 12		0,00 €
Totale PSC – Sezione ordinaria		190.193.814,03 €

8) MODALITA' DI GESTIONE DEI MECCANISMI SANZIONATORI

L'articolo 44 del decreto-legge 34/2019 (convertito con legge 28 giugno 2019, n. 58) prevede la regola del definanziamento degli interventi nel caso di inosservanza dei termini per l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV). In particolare, è disposta, in via generale, la revoca delle risorse FSC poste a copertura di interventi rientranti nel PSC (Sezione Ordinaria) per i quali non sia intervenuta l'aggiudicazione dei lavori o delle forniture di beni e/o servizi entro il 31 dicembre 2022 (art. 44, comma 7, lett. b, decreto legge n. 34/2019, come modificato dall'art. 11-novies del decreto-legge n. 52 del 22 aprile 2021 "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19", convertito con legge n. 87 del 17 giugno 2021).

Tale data rappresenta il termine ultimo entro il quale i su menzionati interventi avrebbero dovuto conseguire l'OGV per le procedure di affidamento dei lavori/forniture di beni e servizi, la quale, ai sensi della delibera CIPE n. 26/2018, coincide con "l'intervento della proposta di aggiudicazione, disciplinata dall'articolo 33 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici)". Del raggiungimento di tale obiettivo deve darsi adeguata evidenza nel Sistema Nazionale di Monitoraggio, pena la revoca automatica del finanziamento assentito in favore dello specifico intervento, con contestuale riprogrammazione delle relative risorse, secondo le modalità previste dal citato art. 44 del decreto-legge n. 34/2019. Per le risorse FSC oggetto di specifiche assegnazioni di legge, vige quanto previsto dalla delibera CIPESS n. 2/2021, secondo la quale "le medesime non possono essere sottratte alle loro finalità".

Il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina", convertito con la Legge n. 91 del 15/07/2022, ha previsto specifiche deroghe al termine per le OGV. In particolare, l'articolo 56 recante "Disposizioni in materia di Fondo per lo sviluppo e la coesione", ai commi 3 e 4, definisce per gli interventi infrastrutturali una specifica procedura per la revoca dei finanziamenti concessi a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione, escludendo comunque gli interventi rientranti nei progetti in essere del PNRR, cui sono estese le procedure gestionali e finanziarie in deroga, stabilite per le risorse del PNRR. In particolare, l'art. 44 del DL 34/2019 (c.d. "decreto crescita") viene integrato con il comma 7 bis che prevede che il CIPESS, entro il 30/11/2022, individua gli interventi infrastrutturali, privi al 30 giugno 2022 dell'obbligazione giuridicamente vincolante, aventi valore finanziario complessivo superiore a 25 milioni di euro, in relazione ai quali il CIPESS individua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali con i relativi termini temporali di conseguimento, determinati in relazione al cronoprogramma finanziario



e procedurale. Il mancato rispetto di tali obiettivi nei termini indicati o la mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio determina il definanziamento degli interventi. Il definanziamento non è disposto ove siano comunque intervenute, entro il 30 giugno 2023, obbligazioni giuridicamente vincolanti. Per i predetti interventi, ai sensi del citato D.L. n. 50/2022, l'OGV coincide con *“quelle derivanti dalla stipulazione del contratto ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 avente ad oggetto i lavori, o la progettazione definitiva unitamente all'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'articolo 44, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108”*. La norma sottrae poi alla revoca automatica per il mancato conseguimento delle OGV gli interventi inseriti nei Contratti Istituzionali di Sviluppo (CIS) e quelli sottoposti a commissariamento governativo.

Con delibera CIPESS n. 48 del 27/12/2022, pubblicata sulla GURI n. 115 del 18/05/2023 e s.m.i., sono stati individuati, su segnalazione delle Autorità Responsabili dei PSC, gli interventi infrastrutturali di importo superiore ai 25 M€ da mettere in salvaguardia in quanto ancora privi dell'OGV. Per tali interventi, con il citato provvedimento, il CIPESS ha individuato gli obiettivi procedurali iniziali, intermedi e finali che i medesimi dovranno rispettare per il mantenimento dei finanziamenti già assentiti. Con delibera n. 69 del 07/11/2024, il CIPESS ha aggiornato gli elenchi di cui la delibera n. 48/2022.

Ciò premesso, nell'ambito dell'istruttoria del DPCoeS sullo stato di attuazione del PSC Campania, si è puntualmente ricostruito il livello di attuazione degli interventi del PSC Campania (Sezione ordinaria), sotto il profilo del conseguimento dell'obbligazione giuridicamente vincolante (OGV), in virtù del disposto normativo dell'art. 44 del D.L. n. 34/2019, il quale prevede il definanziamento di quegli interventi per i quali non risultasse conseguita l'obbligazione giuridicamente vincolante nei termini di legge. Per maggiori dettagli in merito, si rimanda al successivo paragrafo n. 11.

Per le misure di finanziamento FSC della Sezione speciale n. 1, così come previsto dal paragrafo B.3 Sezioni speciali del PSC della Delibera CIPESS n. 2/2021, il termine per la verifica dell'OGV è fissato al 31/12/2025.

9) PROBLEMI SIGNIFICATIVI INCONTRATI E MISURE ADOTTATE PER RISOLVERLI

Alcuni interventi hanno evidenziato un rallentamento causato, fra l'altro, dal rincaro dei prezzi dei materiali da costruzione e dei prodotti energetici che ha fatto sentire propri effetti anche nel 2024. Tale problematica è stata affrontata dagli uffici regionali mediante una costante azione di accompagnamento nei confronti dei soggetti attuatori nell'individuazione e nell'attivazione degli opportuni rimedi straordinari introdotti progressivamente dal Legislatore nel nostro ordinamento, a partire da quelli offerti dal D.L. n. 50/2022 e s.m.i. (ad es. utilizzo delle somme a disposizione presenti nei quadri economici, reimpiego di economie derivanti da altri interventi di competenza della stazione appaltante, ecc.). Tale supporto ha consentito, nella maggior parte dei casi, di risolvere le problematiche insorte a seguito del rincaro prezzi e di sbloccare, quindi, situazioni di stallo che avevano comportato anche il blocco dei cantieri.

Da ultimo, si segnala l'intensa attività di accelerazione dagli uffici regionali finalizzata a risolvere la situazione di stallo in cui versano alcuni interventi provenienti dal ciclo FSC 2000-2006 non ancora giunti a conclusione. Per far fronte a tale criticità, già nel 2019 la Giunta Regionale aveva dato mandato, con DGR n. 464 del 01/10/2019, a ciascuna RUA di effettuare una ricognizione puntuale di quei progetti che, dagli atti in proprio possesso, non evidenziano alcun avanzamento in termini attuativi e/o di spesa dalla data dell'ultimo rateo d'anticipo erogato in favore del soggetto attuatore. La predetta ricognizione, come stabilito nella citata deliberazione, è propedeutica all'attivazione delle



necessarie verifiche di competenza di ciascun RUA in ordine allo stato di attuazione degli interventi, anche mediante visite in loco, presso gli uffici dei soggetti attuatori e/o, ove necessario, presso i luoghi di realizzazione delle opere. Sulla scorta di tale mandato, ciascun RUA ha dato il via a una serie di accertamenti e approfondimenti sugli interventi in stallo di propria competenza, al fine di individuare, di concerto con i soggetti attuatori, la sussistenza dei presupposti per procedere a una rapida conclusione delle operazioni e alla chiusura, sul piano amministrativo-contabile, del finanziamento, con contestuale quantificazione delle economie di progetto, disponibili per la riprogrammazione in favore di nuove iniziative. Tale iniziativa, entrata a regime nel 2021, è proseguita incessantemente per tutto il 2024, portando a significativi risultati in termini di interventi conclusi da parte degli uffici regionali competenti.

Parallelamente, nel 2024, è stata svolta un'intensa azione di impulso nei confronti degli enti beneficiari dei finanziamenti, finalizzata a garantire l'aggiornamento dei dati presenti nel sistema di monitoraggio e il relativo allineamento rispetto alle informazioni presenti nei fascicoli di progetto. In molti casi, si è reso necessario sollecitare, anche sulla scorta di quanto previsto dalla citata DGR n. 464/2019, diversi Soggetti Attuatori alla presentazione di integrazioni documentali e/o a concludere le attività di rendicontazione degli interventi, al fine di consentire la definizione sul piano amministrativo-contabile di tutti gli interventi in attesa di essere chiusi, a partire da quelli che, dai dati presenti sui sistemi di monitoraggio, apparivano già "conclusi" o "collaudati".

10) MODIFICHE NELL'AMBITO DELL'ATTUAZIONE

- RIPROGRAMMAZIONI

Le economie maturate dall'attuazione degli interventi, pari a € 190.193.814,03 come da tabella al paragrafo 7, sono state impiegate, in primo luogo, per garantire la copertura finanziaria di n. 30 nuovi interventi, programmati dalla Giunta Regionale sul PSC nel corso del biennio 2022-2023 e non sottoposti all'epoca dall'Autorità politica alla Cabina di Regia del PSC per la relativa presa d'atto. Per la suddetta finalità, si è reso necessario utilizzare economie per un importo complessivo di € 166.516.381,48, provenienti dalle Aree tematiche e settori di intervento riportati nella seguente tabella.



AREA TEMATICA/SETTORE DI INTERVENTO	ECONOMIE PSC RIPROGRAMMATE
01-RICERCA E INNOVAZIONE	4.025.860,06
01.01-RICERCA E SVILUPPO	781.319,91
01.02-STRUTTURE DI RICERCA	3.244.540,15
03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	99.418.765,22
03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	88.285.921,27
03.02-TURISMO E OSPITALITÀ	269.346,85
03.03-AGRICOLTURA	10.863.497,10
05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	28.660.132,68
05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	3.240.695,38
05.02-RISORSE IDRICHE	22.093.195,80
05.03-RIFIUTI	1.051.813,11
05.04-BONIFICHE	2.274.428,39
06-CULTURA	2.691.656,48
06.01-PATRIMONIO E PAESAGGIO	2.691.656,48
07-TRASPORTI E MOBILITÀ	6.494.962,18
07.01-TRASPORTO STRADALE	3.751.753,65
07.02-TRASPORTO FERROVIARIO	2.536.755,98
07.03-TRASPORTO MARITTIMO	1.206,83
07.04-TRASPORTO AEREO	205.245,72
08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	9.953.702,87
08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	9.953.702,87
10-SOCIALE E SALUTE	1.693.067,75
10.01-STRUTTURE SOCIALI	55.534,82
10.02-STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	1.567.572,93
10.03-SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	69.960,00
11-ISTRUZIONE E FORMAZIONE	13.578.234,24
11.01-STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE	10.252.273,42
11.02-EDUCAZIONE E FORMAZIONE	3.325.960,82
TOTALE	166.516.381,48

In parallelo, si è reso necessario utilizzare ulteriori economie, per un importo complessivo di € 16.283.475,33, per integrare la dotazione finanziaria di n. 11 interventi già ricompresi nel Piano alla data di conclusione dell'istruttoria sulle OGV. Anche tali incrementi, ancorché deliberati dalla Giunta Regionale nel corso delle precedenti annualità, non erano stati sottoposti al vaglio della Cabina di Regia del FSC. Nella tabella seguente si riporta il quadro delle economie impiegate per tale finalità.



AREA TEMATICA/SETTORE DI INTERVENTO	ECONOMIE PSC RIPROGRAMMATE
01-RICERCA E INNOVAZIONE	503.390,07 €
01.01-RICERCA E SVILUPPO	503.390,07 €
03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	11.991.441,75 €
03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	11.128.427,75 €
03.02-TURISMO E OSPITALITÀ	863.014,00 €
05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	1.116.026,42 €
05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	37.611,31 €
05.03-RIFIUTI	1.078.415,11 €
06-CULTURA	806.425,48 €
06.01-PATRIMONIO E PAESAGGIO	420.387,05 €
06.02-ATTIVITÀ CULTURALI	386.038,43 €
07-TRASPORTI E MOBILITÀ	971.202,51 €
07.01-TRASPORTO STRADALE	852.726,97 €
07.02-TRASPORTO FERROVIARIO	118.475,54 €
08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	688.234,10 €
08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	688.234,10 €
11-ISTRUZIONE E FORMAZIONE	206.755,00 €
11.02-EDUCAZIONE E FORMAZIONE	206.755,00 €
TOTALE	16.283.475,33 €

Nel corso del 2024, si è infine reso necessario procedere a limitate ulteriori riprogrammazioni degli interventi del PSC, al fine di garantire l'ottimale utilizzo delle risorse destinandole, in via prioritaria, in favore di interventi che necessitavano di un'integrazione dei quadri economici ai fini del relativo completamento o prosecuzione. A tal fine, si è fatto ricorso all'economie ancora disponibili sul PSC, al netto degli impieghi sopra esposti.

In particolare, con deliberazione n. 427 del 06/08/2024, la Giunta Regionale ha disposto l'integrazione di alcuni interventi già presenti nel PSC, per un importo complessivo di € 3.868.357,05, al fine di soddisfare il maggiore fabbisogno emerso in fase di esecuzione. Tale riprogrammazione, di cui si è resa informativa al CdS con nota prot. n. 545343 del 18/11/2024, ha riguardato i seguenti interventi:

- Realizzazione della sede amministrativa e tecnico/operativa di A.I.R. S.p.A. nell'agglomerato industriale di Pianodardine" (Beneficiario Autoservizi Irpini S.p.A.) per un importo di € 347.315,26;
- Progetto di recupero biocompatibile di Villa Dini, sito in via Posillipo n. 226 (restauro conservativo per la rifunzionalizzazione dell'ex alloggio suore da adibire a casa alloggio per i familiari dei piccoli degenti) (Beneficiario A.O.R.N. "Santobono Pausilipon") per un importo € 593.955,25;
- Assistenza tecnica all'Autorità di Gestione, ai Responsabili Unici per l'Attuazione/Responsabili di Linea d'Azione e all'Autorità di Certificazione per l'attuazione del piano di interventi finanziato con le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione della Regione Campania (Beneficiario Regione Campania) per un importo di € 2.927.086,54.

Nell'ambito dell'informativa prot. 545343/2024, l'AR ha completato il quadro ricognitivo, informando il CdS delle seguenti riprogrammazioni:

- con DGR n. 239/2024, le risorse originariamente destinate all'intervento "Rimozione, trasporto e smaltimento dei rifiuti abbancati presso lo STIR di Casalduni (BN)" (CUP I61J22000120002), pari a € 1.800.000,00, sono state impiegate, in virtù delle mutate situazioni di fatto e previa



concertazione tra gli enti interessati (Regione, Provincia di Benevento ed Ente d'Ambito rifiuti Benevento), per l'attivazione di un nuovo intervento relativo alla messa in esercizio dell'impianto di discarica di Sant'Arcangelo Trimonte (CUP B66J24000030002);

- con DGR n. 427/2024, è stato disposto, su richiesta del Soggetto attuatore – Provveditorato Interprovinciale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata, un incremento, per un importo pari a € 207.559,27, del finanziamento destinato all'intervento "Lavori di ristrutturazione, adeguamento funzionale, miglioramento sismico 1° Circolo didattico sito a Piazzale Renella nel Comune di Acerra" (CUP D36E13000150001), originariamente finanziato per € 5.500.000,00.

Nel corso del 2024 è intervenuto un ulteriore provvedimento (DGR n. 372 del 25/05/2024), con il quale la Giunta Regionale ha disposto l'incremento del finanziamento, per un importo pari a € 378.200,00, in favore dell'intervento "Bonifica discarica comunale in loc. Pustarza nel Comune di Savignano Irpino (AV)" (CUP J16H15000000001), già programmato nell'ambito del PSC Campania per un importo di € 6.300.000,00.

Con la medesima DGR n. 372/2024, inoltre, è stato programmato a valere sul PSC, l'intervento "Servizi di progettazione integrata e coordinata per la realizzazione delle opere di bonifica. Patto per lo Sviluppo della Regione Campania. intervento strategico "piano regionale di bonifica" - lotto 4 - Siti di stoccaggio RSU" (CUP B25D18000170001), per un importo di € 1.139.840,90, per garantire la necessaria copertura per le attività di progettazione attivate dalla struttura regionale competente in relazione all'intervento di svuotamento dei siti di stoccaggio RSU previsto nell'ambito del programma strategico. Pertanto, con nota prot. 545350 del 18/11/2024, l'AR ha, da un lato, reso opportuna informativa al Comitato circa l'incremento del quadro economico dell'intervento "Bonifica discarica comunale in loc. Pustarza nel Comune di Savignano Irpino (AV)", dall'altro, ha attivato, ai sensi della Delibera CIPESS n. 2/2021, la procedura di consultazione per l'approvazione dell'inserimento nel Piano dell'intervento "Servizi di progettazione integrata e coordinata per la realizzazione delle opere di bonifica. Patto per lo Sviluppo della Regione Campania intervento strategico "piano regionale di bonifica" - lotto 4 - Siti di stoccaggio RSU" (CUP B25D18000170001). Tale consultazione si è conclusa, con esito positivo, con nota prot. 0575967 del 03/12/2024.

- **DEFINANZIAMENTI**

Per il dettaglio degli interventi in corso di definanziamento dalla Sezione ordinaria del PSC Campania, si rimanda a quanto illustrato al successivo paragrafo 11.

- **SITUAZIONI DI CONTESTO**

- **ALTRO**

Nulla da evidenziare.

11) OBBLIGAZIONI GIURIDICAMENTE VINCOLANTI – OGV (Punto 4, Delibera CIPESS n. 2/2021) – FOCUS

Come anticipato al paragrafo 8, nell'ambito dell'istruttoria avviata nel 2023 dal DP CoeS, sullo stato di attuazione del PSC Campania, mediante l'analisi dei dati di avanzamento presenti nei sistemi di monitoraggio, si è puntualmente ricostruito il livello di attuazione degli interventi, sotto il profilo del conseguimento dell'obbligazione giuridicamente vincolante (OGV). La verifica si è articolata in due fasi. La prima fase ha riguardato gli interventi di importo inferiore ai 25 milioni di euro, per i quali il



termine dell'OGV è fissato al 31/12/2022, ai sensi dell'art. 44, comma 7, lett. b, del decreto-legge n. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita), come modificato dall'art. 11-bis del DL n. 52/2021, convertito con legge 87/2021. Ai sensi della delibera CIPE n. 26/2018, l'OGV coincide con "l'intervento della proposta di aggiudicazione, disciplinata dall'articolo 33 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici)". In caso di mancato conseguimento dell'OGV entro il termine di legge, si applica la revoca automatica del finanziamento assentito in favore dello specifico intervento, con contestuale riprogrammazione delle relative risorse, secondo le modalità previste dall'art. 44 del decreto-legge n. 34/2019 e ss.mm.ii.

La seconda fase ha riguardato gli interventi infrastrutturali aventi valore finanziario complessivo superiore a 25 milioni di euro, per i quali il termine dell'OGV è fissato al 30/06/2023, ai sensi dell'art. 56 del decreto-legge n. 50/2022.

La verifica si è concentrata nelle ultime fasi sulle verifiche a campione svolte dal DPCoeS mediante l'acquisizione dei provvedimenti di affidamento dei lavori/forniture di beni o servizi relativi a specifici interventi della sezione ordinaria del PSC Campania. A valle del confronto avviato dal Dipartimento su specifici interventi per i quali si riteneva necessario acquisire ulteriori elementi informativi, è stato stilato l'elenco definitivo degli interventi da espungere dal PSC per il mancato conseguimento dell'OGV nei termini di legge. Si tratta, in particolare, di n. 52 operazioni, per un importo di € 126.259.426,66, di cui n. 50 interventi (per un importo di € 104.188.864,40) erano stati già comunicati nel corso della seduta del CdS 2023, come da verbale approvato con nota prot. n. 0069677 del 08/02/2024, e parzialmente anticipati in sede di RAA 2023. A questo elenco sono stati aggiunti n. 2 ulteriori interventi, di seguito riportati: Siti stoccaggio provvisori RSU/suoli agricoli e aree della terra dei fuochi", per un importo di € 16.316.577,22 e "Messa in sicurezza e bonifica loc difesa - fase 2 - lotto1", per un importo di € 5.753.985,04.

Si riporta di seguito l'elenco delle aree tematiche da cui provengono le operazioni non confermate nel PSC per mancato conseguimento dell'OGV. In particolare, le aree maggiormente colpite dai tagli sono "Ambiente e risorse naturali (€ 73.880.846,13), "Riqualificazione urbana" (€ 17.355.431,23) e "Sociale e salute" (€ 21.813.431,04).

Area Tematica	Nr. di interventi	Importo
03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	5	3.422.434,58 €
05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	24	73.880.846,13 €
06-CULTURA	6	9.787.283,68 €
08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	6	17.355.431,23 €
10-SOCIALE E SALUTE	11	21.813.431,04 €
TOTALE	52	126.259.426,66 €

Al netto dei predetti tagli, la dotazione complessiva della sezione ordinaria del PSC è stata rideterminata in € 8.874.405.570,62, pari al 98,6% della dotazione originaria assentita dal CIPESS con delibera n. 16/2021.



12) INTERVENTI OGGETTO DI RENDICONTAZIONE IN ITINERE O CONCLUSA SUI PROGRAMMI COMUNITARI (PUNTO 4, DELIBERA CIPESS N. 2/2021)

- QUADRO FINANZIARIO
- PROSPETTIVE DI UTILIZZO DELLE RISORSE RINVENIENTI

Nulla da evidenziare.

13) VALUTAZIONE

- RELAZIONE SU VALUTAZIONI CONCLUSE ED IN CORSO (in itinere o ex post)

L'Autorità responsabile del Piano (AR), anche attraverso il confronto con il Comitato di Sorveglianza, garantisce un'attività di sorveglianza sugli interventi e sugli ambiti del Piano considerati di maggior rilievo.

Attraverso un monitoraggio rafforzato, anche con l'ausilio di apposite sedute di autovalutazione con le strutture regionali competenti per l'attuazione degli interventi (RUA), si persegue l'obiettivo di migliorare la qualità della Programmazione degli interventi medesimi e massimizzare l'efficacia degli investimenti del PSC.

Nell'ottica di ottimizzare gli sforzi valutativi e l'impiego di risorse, nelle more delle indicazioni in materia di valutazione dei PSC dalla delibera CIPESS n. 2/2021, degli orientamenti che verranno forniti dal NUVAP, non ancora disponibili alla data del 31/12/2024, l'AR monitora le attività valutative realizzate dal Nucleo regionale per la valutazione e la verifica degli investimenti pubblici (NVVIP) nell'ambito dei diversi Piani e Programmi, favorendo un approccio metodologico unitario che porterà alla realizzazione di valutazioni snelle, utili e usabili, finalizzate a esplorare ciò che accade nella fase di attuazione del Programma, anche nell'ottica di evitare inutili duplicazioni.

Per quanto concerne le attività valutative realizzate nel corso del 2024, si segnalano in particolare, le valutazioni tematiche, condotte nell'ambito del Piano di Valutazione di dettaglio del POR FESR 2014-2020 Campania, aventi ad oggetto alcune linee di azione, particolarmente strategiche e qualificanti, cofinanziate dal PSC Campania.

In primo luogo, si segnala il focus valutativo "Valutazione degli effetti delle misure di mobilità regionale", volto a indagare le iniziative finanziate dall'Asse 7 "Trasporti" del POR FESR Campania 2014-2020 che presenta una dotazione di € 138.285.992,00 di cui € 103.714.494,00 in quota FESR e € 34.571.498,00 in quota nazionale (pari al 3,43% delle risorse finanziarie complessive del Programma). Tra gli interventi analizzati si evidenzia quello avente ad oggetto "Contratti di affidamento dei servizi minimi di trasporto pubblico locale ferroviario in ambito regionale su rete statale e su rete regionale" cofinanziato dal PSC Campania. In attuazione delle previsioni dei citati contratti, è stato dato avvio ad un piano investimenti per l'acquisto di materiale rotabile del valore complessivo di 201,6 M€. Sul programma di acquisto del materiale rotabile da destinarsi al TPL su reti ferroviarie regionali, sono stati assegnati alla società regionale Ente Autonomo Volturno (EAV) 555,01 M€ finalizzati al rinnovo del parco rotabile circolante sulle linee vesuviane, flegree e su quelle della metropolitana regionale a valere sulle diverse fonti di copertura, di cui 53,20 M€ a valere sulle risorse PSC Regione Campania. La citata relazione richiama la necessità di continuare a investire sul rafforzamento dell'offerta del Trasporto Pubblico Locale, per garantire servizi intermodali a ridotto impatto ambientale, sicuri e tecnologicamente avanzati, in grado di decongestionare il traffico e incentivare l'utilizzo del mezzo pubblico.

In secondo luogo, si segnala la "Valutazione delle modalità e del grado di raggiungimento degli obiettivi del programma relativi agli investimenti nel settore dei rifiuti", realizzata nel 2024, nell'ambito del quale con riferimento alle tematiche afferenti agli Assi 5 e 6 del POR FESR Campania, viene segnalato come negli anni esse abbiano potuto beneficiare anche di altre fonti di finanziamento al



fine di consentire la realizzazione di interventi il cui fabbisogno complessivo non risultava compatibile con la sola disponibilità di risorse europee; rilevando una stanziamento di risorse a valere sul PSC per la tematica “Rifiuti” pari a € 552.231.864. Inoltre, il predetto rapporto segnala tra le operazioni maggiormente rilevanti quelle programmate con DGR n. 342 del 23/07/2019, con la quale la Giunta Regionale ha preso atto degli interventi realizzati nell'ambito del Programma Straordinario ex artt. 45ss della L.R. 14/16 e s.m.i. e ha disposto di incrementare e di razionalizzare le risorse stanziate per la prosecuzione e la realizzazione dello stesso, programmando, in aggiunta alle risorse già individuate a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007- 2013, risorse aggiuntive a valere sul POR FESR Campania 2014- 2020 Asse 6 – OS. 6.1, Azione 6.1.2.

In ultimo, il Rapporto conclude l'analisi evidenziando, in linea generale, come i risultati raggiunti nel periodo di programmazione 2014-2020, sono frutto di un concorso di politiche incentivanti attivate dall'Amministrazione Regionale anche attraverso altre fonti finanziarie (Fondi del FSC) oltre che da soggetti istituzionali a livello nazionale ed europeo (MASE, Unione Europea ecc.) che hanno coinvolto una vasta platea di attori per favorire il processo di transizione verso una economia più verde e sostenibile.

14) SORVEGLIANZA

- ATTIVITA' DEL CDS

Il CdS del PSC Campania è stato costituito con DPGRC n. 159 del 01/12/2021 e ss.mm.ii., in linea con le previsioni di cui all'44 del D.L. n. 34/2019, alla Delibera CIPESS n. 2/2021 ed alla DGR n. 423/2021.

Il CdS del PSC esercita le funzioni e i compiti indicati all'art. 44, comma 3, decreto-legge n. 34/2019, come ulteriormente specificati dalla citata delibera CIPESS n. 2/2021, ossia:

- a. approva il regolamento interno;
- b. approva la metodologia e i criteri per la selezione delle nuove operazioni da inserire nel PSC dopo la prima approvazione;
- c. approva le relazioni di attuazione e/o finali;
- d. esamina eventuali proposte di modifiche al PSC;
- e. esprime il parere ai fini della sottoposizione delle modifiche di competenza del CIPESS;
- f. esamina ogni aspetto che incida sui risultati del Piano, comprese le verifiche sull'attuazione;
- g. esamina i risultati delle valutazioni.

Per l'assolvimento dei compiti di cui alle lettere f) e g), il CdS è convocato in forma plenaria con l'integrazione dei Rappresentanti del Partenariato economico e sociale.

Durante il 2024 il CdS è stato attivato dall'Autorità Responsabile, nella sua composizione istituzionale, per l'approvazione della riprogrammazione disposta con DGR n. 372/2024 (per la parte che prevede l'inserimento dell'intervento “Servizi di progettazione integrata e coordinata per la realizzazione delle opere di bonifica. Patto per lo Sviluppo della Regione Campania intervento strategico “piano regionale di bonifica” - lotto 4 - Siti di stoccaggio RSU” all'interno del PSC), oltre ad essere destinatario di una serie di informative in merito a specifiche modifiche dell'articolazione finanziaria del Piano, già illustrate al paragrafo 10.

Nel 2024, il CdS è stato chiamato ad approvare la “Relazione di attuazione annuale”, ai sensi del punto 4 della delibera CIPESS n. 2 del 29/04/2021, coerentemente con i dati presenti nel Sistema Nazionale di Monitoraggio – SNM, mediante procedura di consultazione scritta, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento interno, avviata con nota prot. n. 0214141 del 29/04/2024 e conclusasi con nota prot. n. 0242321 del 15/05/2024.



Inoltre, nel 2024, il CdS ha approvato, sempre in composizione plenaria, la Relazione di chiusura parziale del PSC della Regione Campania riferita al 31/12/2023, mediante procedura scritta conclusasi positivamente con nota dell'Autorità Responsabile prot. n. 0485267 del 15/10/2024.

Infine, in data 20/12/2024, il Comitato di Sorveglianza si è riunito in quarta seduta, in modalità videoconferenza e su convocazione dell'Autorità Responsabile di cui alla nota prot. n. PG/2024/0580255 del 05/12/2024, per discutere del seguente ordine del giorno:

1. approvazione dell'ordine del giorno;
2. informativa sullo stato di attuazione del PSC della Regione Campania;
3. Informativa sullo stato di attuazione dell'Accordo per la Coesione della Regione Campania;
4. varie ed eventuali.

Il verbale della seduta del 20/12/2024 è stato approvato con procedura scritta ex articolo 5 del Regolamento interno (nota prot. 0021891 del 16/01/2025).

15) ATTIVITA' DI MONITORAGGIO

Gli interventi della Sezione ordinaria del PSC risultano monitorati, alla data del 31/12/2024, all'interno della BDU. In particolare, come evidenziato al paragrafo 4 della presente Relazione, risulta ormai concluso il processo di migrazione, all'interno del contenitore programmatico "PSCCAMPANIA" presente in BDU, degli interventi provenienti dai cicli di programmazione FSC 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020. Quasi tutti gli interventi, sia quelli afferenti al ciclo di programmazione 2014-2020 sia quelli afferenti ai cicli 2000-2006 e 2007-2013, vengono monitorati attraverso l'applicativo regionale SURF. Una parte residuale degli interventi 2000-2006 e 2007-2013 viene ancora monitorata utilizzando il Sistema Informativo Locale SGP (Sistema Gestione Progetti) messo a disposizione dall'ex Agenzia per la Coesione Territoriale ma anche per questi si sta completando il processo di migrazione al sistema regionale SURF.

Gli interventi della Sezione Speciale n. 1, invece, sono attualmente monitorati sul SURF e da questo trasferiti direttamente nella BDU.

In continuità con le precedenti annualità, nel 2024, l'Autorità Responsabile del PSC, coadiuvata dalle strutture regionali competenti, ha garantito il costante aggiornamento dei dati presenti nel sistema di monitoraggio, al fine di dare evidenza, anche con l'implementazione dei dati non obbligatori, dell'avanzamento effettivo delle programmazioni del FSC e del reale avanzamento dei finanziamenti dei singoli interventi.

Mediante questa attività di impulso e di coordinamento, nel corso del 2024, sulla base dei dati di avanzamento della spesa (costo realizzato), è stato possibile presentare al DPCoES, con note prot. n. 183585 11/04/2024 e prot. n. 375339 del 30/07/2024, n. 2 domande di pagamento intermedio, per un importo complessivo di € 516.679.279,25.

16) ATTIVITA' DI CONTROLLO

- **RISULTATI DEI CONTROLLI SULLA SPESA REALIZZATA E VERIFICHE SUI PROGETTI IN ATTUAZIONE O CONCLUSI**

Coerentemente con quanto previsto dalla Delibera CIPESS n. 2/2021-punto 5, con D.D. n. 174 del 30/08/2022, l'Amministrazione regionale ha provveduto ad adottare il Sistema di Gestione e Controllo del PSC e la relativa manualistica (manuale delle procedure di gestione, manuale delle



procedure di controllo e linee guida per i beneficiari), successivamente aggiornata, nel corso del 2023, con D.D. n. 43 del 09/03/2023. Tale documentazione, mutuata dal Si.Ge.Co. già in uso per il programma FSC 2014-2020, è stata redatta tenendo conto delle indicazioni contenute nelle “Linee guida per la definizione dei Sistemi di gestione e controllo dei Piani di Sviluppo e Coesione (art. 44, comma 2bis del DL 34/2019)” adottate dall’Agenzia per la Coesione Territoriale in data 15/09/2021.

Come già previsto dalla citata delibera CIPESS n. 2/2021, il Si.Ge.Co. dispone che, per tutti gli interventi FSC 2000-2006 e 2007-2013 già avviati alla data della prima approvazione del PSC, continueranno ad applicarsi le medesime modalità di gestione e controllo già in vigore per ciascun ciclo di programmazione, in quanto compatibili con i principi del SI.GE.CO. stesso.

In tale contesto normativo e organizzativo, nel corso del 2024, ciascun RUA ha posto in essere le verifiche sugli interventi di competenza, facendo riferimento alle procedure applicabili ai diversi cicli di programmazione.

In primo luogo, si segnalano le attività di controllo, anche *in loco*, svolte dai RUA sugli interventi di competenza in fase di stallo, ai sensi della DGR n. 464/2019, già illustrate al paragrafo 9 della presente Relazione.

Inoltre, ciascun RUA ha svolto le ordinarie attività di verifica on desk sulla spesa rendicontata dai soggetti attuatori a valere sugli interventi di competenza. Tali verifiche hanno avuto ad oggetto le spese rendicontate in relazione alle diverse operazioni previste dal PSC (interventi a “regia regionale” e a “titolarità regionale”) e, come previsto dal Si.Ge.Co., sono state espletate secondo le modalità applicabili a ciascun ciclo di programmazione FSC e in via preventiva rispetto alla certificazione della spesa da parte della Regione nei confronti del DPCoe.

Con specifico riferimento all’annualità 2024, tale attività di verifica ha consentito alla Regione Campania di presentare al DPCoe domande di pagamento, a titolo di certificazione intermedia delle spese, per un importo pari a € 516.679.279,25 €.

17) ASSISTENZA TECNICA

Nell’ambito del PSC è presente l’intervento avente ad oggetto il servizio di “Assistenza tecnica all’Autorità di Gestione, ai Responsabili Unici per l’Attuazione/Responsabili di Linea d’Azione e all’Autorità di Certificazione per l’attuazione del piano di interventi finanziato con le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione della Regione Campania”, programmato a valere sulle risorse provenienti dal ciclo FSC 2014-2020 per un importo di € 12.627.559,18.

Il servizio, in fase di esecuzione alla data del 31/12/2024, ha lo scopo di garantire il necessario supporto a tutte le strutture regionali coinvolte nei processi di programmazione, attuazione, monitoraggio, rendicontazione, controllo, certificazione e chiusura delle risorse del PSC. tenendo conto delle priorità che contraddistinguono ciascun ciclo di programmazione. Inoltre, il servizio prevede di sostenere l’Amministrazione regionale nell’avvio della programmazione FSC 2021-2027, con particolare riferimento alla definizione delle procedure e degli strumenti di attuazione e controllo, nonché l’avvio del monitoraggio degli interventi FSC ricompresi nell’ Accordo per la Coesione della Regione Campania sottoscritto in data 17/09/2024.

18) INFORMAZIONE E PUBBLICITA’

In applicazione del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013, in particolare degli artt. 26 e 27, l’Autorità Responsabile del PSC assicura l’attività di implementazione della pagina “Amministrazione trasparente” sul portale web istituzionale della Regione Campania, con la pubblicazione delle



informazioni relative agli interventi finanziati a valere sul FSC nella sezione “sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”.

L'AR garantisce il rispetto dei principi di pubblicizzazione dei criteri di selezione adottati e di trasparenza in fase di attuazione delle operazioni, nel pieno rispetto di quanto previsto quanto previsto all'art. 44, comma 2, D.L. 34/2019 e della delibera CIPESS n. 2/2021.

A tal fine, sul sito istituzionale della Regione Campania (www.regione.campania.it), nell'ambito di un'apposita sezione dedicata al Piano Sviluppo e Coesione, si è provveduto alla pubblicazione delle informazioni e della documentazione concernente l'attuazione del PSC (sedute del Comitato di Sorveglianza, Sistema di Gestione e Controllo, Manualistica, Relazioni di Attuazione, ecc.).

A livello generale, l'informazione e la pubblicità sugli interventi attivati e/o realizzati nell'ambito del Piano, rivolta ai cittadini, al Partenariato economico e sociale, ai beneficiari e agli attuatori degli interventi finanziati, sono garantite anche attraverso loghi e cartellonistica.

La Regione, attraverso i Responsabili Unici dell'Attuazione degli interventi del PSC, assicura il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità in capo ai Beneficiari. Ogni Beneficiario delle risorse del FSC del Piano usate a copertura, anche parziale, degli interventi è tenuto a dare pubblicità a tale finanziamento. In particolare, il Beneficiario provvede all'esposizione del logo del FSC nella cartellonistica di cantiere (per le opere infrastrutturali), nelle targhe esplicative permanenti e ad inserire il logo del FSC e di quelli istituzionali in tutti gli atti di rilevanza interna ed esterna, così come dettagliato negli allegati alla manualistica del Si.Ge.Co. del PSC, approvata con D.D. n. 174/2022 e ss.mm.ii.

Nei luoghi in cui sono in corso di realizzazione progetti di investimento infrastrutturali finanziati dal FSC, devono essere installati cartelloni fissi comprendenti uno spazio riservato all'indicazione della partecipazione finanziaria della Regione Campania. Le dimensioni dei cartelloni fissi in loco sono commisurate all'importanza della realizzazione e adeguate rispetto alle dimensioni del cantiere. I cartelloni dovranno essere rimossi alla fine dei lavori e sostituiti, entro e non oltre sei mesi, da targhe commemorative.

19) PROGETTI ESEMPLARI

Nulla da segnalare.

20) INFORMATIVA CONTRATTI ISTITUZIONALI DI SVILUPPO

Nell'ambito del PSC della Regione Campania è finanziato, in quota parte, il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) per la realizzazione della direttrice ferroviaria Napoli-Bari-Lecce/Taranto, il quale si inserisce nell'ambito degli interventi necessari per il miglioramento del traffico passeggeri e merci nelle aree metropolitane di Napoli e Bari e in quelle regionali campana e pugliese attraverso un adeguato collegamento tra il Corridoio Tirrenico e il Corridoio Adriatico.

L'opera ferroviaria è parte integrante del Corridoio scandinavo-meridionale della Rete Trans-Europea di Trasporto, il cui tracciato unisce i paesi del Nord a quelli del Sud Europa.

Il Contratto è stato sottoscritto il 02/08/2012 dal Ministro per la Coesione Territoriale, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Regione Basilicata, la Regione Campania, la Regione Puglia, Ferrovie dello Stato e Rete Ferroviaria Italiana (RFI), soggetto attuatore.

Il costo complessivo dell'opera (costo vita intera) è passato dagli iniziali 7.116 M€ agli attuali 7.782 M€, quasi interamente finanziato da risorse nazionali e comunitarie; risultano ancora prive di finanziamento attività per 60 milioni di euro. A tale importo, il PSC Regione Campania contribuisce



per 597 milioni di euro a carico delle risorse FSC 2007-2013 ex delibera CIPE n. 62/2011, destinati, in particolare per la realizzazione dei seguenti interventi.

Infrastruttura	Codice intervento	intervento	Finanziamento totale	Finanziamento FSC CIPE 62/2011	Altre risorse disponibili
Nodo di Napoli	839	Nodo di Napoli: ACC Napoli centrale	98.300.000,00 €	85.000.000,00 €	13.300.000,00 €
	856	Nodo di Napoli: potenziamento tecnologico - ulteriore fase	28.000.000,00 €	28.000.000,00 €	0,00 €
Napoli - Bari	788	Variante Cancello - Napoli	848.000.000,00 €	201.000.000,00 €	647.000.000,00 €
	769	Raddoppio Cancello - Frasso Telesino	598.500.000,00 €	203.500.000,00 €	395.000.000,00 €
	770	Raddoppio Frasso Telesino - Vitulano	1.091.500.000,00 €	17.500.000,00 €	1.074.000.000,00 €
	771	Raddoppio in variante Apice-Orsara	2.424.000.000,00 €	47.000.000,00 €	2.377.000.000,00 €
	801	Velocizzazione Napoli - Bari	15.000.000,00 €	15.000.000,00 €	0,00 €
Totale			5.103.300.000,00 €	597.000.000,00 €	4.506.300.000,00 €

Lo stanziamento previsto nell'ambito del PSC è garantito, per 100 milioni di euro, mediante le risorse FSC attribuite direttamente al bilancio della Regione Campania e, per la restante quota pari a 497 milioni di euro, mediante erogazioni disposte direttamente dal DPCoe.

Con i decreti dirigenziali n. 308 del 20/12/2018 e n. 169 del 16/07/2020, la Regione Campania ha provveduto a liquidare in favore del soggetto attuatore, RFI, l'intera quota posta a proprio carico, per 100 milioni di euro, a fronte di un equivalente avanzamento del costo realizzato degli interventi di propria competenza.

Gli interventi del CIS sono monitorati direttamente dal soggetto attuatore sul sistema SGP. Ulteriori informazioni sullo stato di attuazione e sul monitoraggio degli interventi ricompresi nel CIS sono disponibili sul sito istituzionale del [Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud - CIS ferroviario Napoli-Bari-Lecce-Taranto \(governo.it\)](http://Dipartimento%20per%20le%20politiche%20di%20coesione%20e%20per%20il%20sud%20-%20CIS%20ferroviario%20Napoli-Bari-Lecce-Taranto%20(governo.it))



**ALLEGATI - AVANZAMENTO PROCEDURALE DELLE OPERAZIONI PRESENTI NELLA PARTE
ATTIVA (SEZIONE ORDINARIA E SEZIONE SPECIALE)**



ALLEGATO N. 1 - AVANZAMENTO PROCEDURALE DELLE OPERAZIONI PRESENTI NELLA SEZIONE ORDINARIA DEL PSC CAMPANIA

Programmazione	Codice Locale	Titolo progetto	Finanziamento FSC disponibile al 31/12/2024	Area Tematica	Settore d'intervento	Stato procedura
2007-2013	21119CP000000446	Metropolitana di Napoli linea 1 - Tronco di Vittorio - Capodichino Aeroporto - Centro Direzionale. I lotto e opere per ottemperanza delibera CIPE 88/2013	300.000.000,00 €	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.02-TRASPORTO FERROVIARIO	In corso
2007-2013	21119CP000000046	Asse Nord/Sud Tirrenico Adriatico: Lauria -Contursi-Grottaminarda-Termoli-Candela.Tratta Lioni-Grottaminarda. 1A lotto	220.000.000,00 €	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	In corso
2007-2013	769	Raddoppio Cancello - Frasso Telesino	203.500.000,00 €	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.02-TRASPORTO FERROVIARIO	In corso
2007-2013	788	Variante Cancello - Napoli	201.000.000,00 €	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.02-TRASPORTO FERROVIARIO	In corso
2014-2020	CMPC-RFI-02	Elettrificazione, velocizzazione e ammodernamento dell'infrastruttura ferroviaria esistente della linea Salerno - Mercato S.S. - Avellino - Benevento e della tratta Mercato S.S. - Codola - Sarno della rete RFI. Completamento	127.286.112,00 €	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.02-TRASPORTO FERROVIARIO	In corso
2014-2020	CMPC-EAV-11	OO.CC Tratta Piscinola Capodichino, OO.CC Tratta Secondigliano di Vittorio, OO.TT Tratta Piscinola Capodichino	110.000.000,00 €	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.02-TRASPORTO FERROVIARIO	In corso
2014-2020	CMPC-ACAM-03	Interventi di mobilitàÂ sostenibile nella costiera amalfitana e sorrentina - I fase	100.000.000,00 €	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.05-MOBILITÀ URBANA	In corso
2007-2013	21119CP000000003	Acquisto n.17 treni tipo rock e pop da destinare al TPL su rete statale	89.429.600,00 €	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.02-TRASPORTO FERROVIARIO	In corso
2007-2013	CAMCA01-NA.03	ATO 2 - Agglomerato di Napoli Est. Comune di Napoli - Interventi di adeguamento funzionale dell'impianto di depurazione Napoli Est	89.000.000,00 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2014-2020	CMPC-887-01	ex Ferrovia SEPSA. Bretella tra linea Cumana e Circumflegrea-Soccavo-Mostra: tratta P.co San Paolo-Terracina	232.195.145,90 €	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.02-TRASPORTO FERROVIARIO	In corso
2007-2013	839	Nodo di Napoli: ACC Napoli centrale	85.000.000,00 €	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.02-TRASPORTO FERROVIARIO	In corso
2007-2013	21119CP000000002	Ammodernamento e potenziamento Ferrovia Cumana. Interventi ex Legge 910/86 - Tratta Dazio-Gerolomini-Cantieri comprese stazioni di Vallone Mandria e Cantieari.	84.991.499,00 €	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.02-TRASPORTO FERROVIARIO	In corso
2007-2013	CMSM887-02	Collegamento tra Tangenziale di Napoli (Via Campana), rete viaria costiera e porto di Pozzuoli' - Il Stralcio	73.780.000,00 €	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.02-TRASPORTO FERROVIARIO	In corso
2014-2020	PSRC-RT	Rione Terra	70.000.000,00 €	06-CULTURA	06.01-PATRIMONIO E PAESAGGIO	In corso
2014-2020	16082CP000000191	Piano Intermodale dell'Area Flegrea. Interventi connessi al piano di allontanamento in caso di emergenza vulcanica - prima fase- Parcheggio di Interscambio'	64.680.803,22 €	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	In corso
2014-2020	FONDO_CDS_FSC	FONDO ROTATIVO CONTRATTI DI SVILUPPO - FSC2014-2020	61.200.000,00 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	In corso
2000-2006	CAMRJCIAC4	Impianto di depurazione di Punta Gradelle	60.194.414,38 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2000-2006	CAMIZVR-NA.02a	Programma di Adeguamento del trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico (art.11 della Legge 887/84) Piano Viario - intervento 3 Via Sartania - Lotti 1-2-3	43.585.017,36 €	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	In corso
2014-2020	16082CP000000167	Interventi finalizzati all'aumento della capacità di trasporto della ferrovia Circumflegrea: gallerie vecchia e nuova Vomero	50.750.000,00 €	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.02-TRASPORTO FERROVIARIO	In corso
2014-2020	19010CP000000039	DIFESA, RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE DELLA COSTA DEL COMUNE DI SALERNO - AMBITO 2	50.134.865,23 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	In corso
2014-2020	CMPC-CONA-01	METROPOLITANA LINEA 1 - Tratta Centro Direzionale - Capodichino/Aeroporto (opere complementari)	50.000.000,00 €	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.02-TRASPORTO FERROVIARIO	In corso
2014-2020	19002CP000000002	DGR n. 206/2019. Procedura negoziale.	48.000.000,00 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	In corso
2007-2013	771	Raddoppio in variante Apice-Orsara	47.000.000,00 €	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.02-TRASPORTO FERROVIARIO	In corso
2007-2013	CAMCA01-NA05	Comune di Lacco Ameno e Casamicciola - Realizzazione impianto di depurazione	43.034.911,00 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2014-2020	CMPC-EAV-04	Acquisto nuovo materiale rotabile ferroviario destinato alle linee regionali ex Circumvesuviana	40.000.000,00 €	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.02-TRASPORTO FERROVIARIO	In corso
2014-2020	19009CP000000007	Servizio di rimozione dei rifiuti stoccati in balle presso siti dedicati nel territorio della Regione Campania	38.706.106,02 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.03-RIFIUTI	In corso
2000-2006	CAMIWSMR.06	SEPSA - Acquisto nuovo materiale rotabile	38.388.982,51 €	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.02-TRASPORTO FERROVIARIO	In corso
2014-2020	22051CP000000003	Intervento di realizzazione del nuovo palazzetto dello sport e parcheggi	35.000.000,00 €	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	In corso
2007-2013	21119CP000000025	Collettamento dei reflui all'impianto di depurazione di Foce Sarno	33.283.283,57 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2014-2020	16082CP000000194	Elettrificazione, velocizzazione e ammodernamento dell'infrastruttura ferroviaria esistente della linea Salerno - Mercato S.S. - Avellino - Benevento e della tratta Mercato S.S. - Codola - Sarno della rete RFI. PIANO SOPPRESSIONE PASSAGGI A LIVELLO	33.000.000,00 €	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.02-TRASPORTO FERROVIARIO	In corso
2007-2013	CAMCA01-NA.04	ATO 2 - Agglomerato Forio. Comuni di Forio e Serrara Fontana - Realizzazione impianto di depurazione	32.697.347,12 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2014-2020	22037CP000000001	Premio per il primo insediamento dei giovani in agricoltura	51.445.000,00 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.03-AGRICOLTURA	In corso
2014-2020	20022BP000000001	Avviso pubblico a favore delle microimprese artigiane, commerciali, industriali e di servizi per la concessione di un bonus a fondo perduto una tantum in dipendenza della crisi economico-finanziaria da COVID-19	22.053.237,12 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	In corso
2000-2006	22046CP000000001	Interventi sul sistema regionale di distribuzione delle risorse idriche	30.000.000,00 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2014-2020	19016CP000000001	START-UP DEL RIPRISTINO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI ALVEI E DEL PATRIMONIO DI INTERVENTI STRUTTURALI DI DIFESA DEL SUOLO IN CAMPANIA	30.000.000,00 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	In corso
2014-2020	16082CP000000185	Programma Smart Stations EAV SRL	28.000.000,00 €	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.02-TRASPORTO FERROVIARIO	In corso
2007-2013	856	Nodo di Napoli: potenziamento tecnologico - ulteriore fase	28.000.000,00 €	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.02-TRASPORTO FERROVIARIO	In corso
2014-2020	19013CP000000001	Il Nuovo Ospedale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria OO. RR. San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona - Salerno PROGETTAZIONE	27.188.144,95 €	10-SOCIALE E SALUTE	10.02-STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	In corso
2000-2006	CAMIZVR-NA.01	Strada a scorrimento veloce per il collegamento del Vallo di Lauro con l'autostrada Caserta - Salerno e sistemazione e adeguamento della viabilità secondaria di raccordo con i centri abitati e con le aree industriali e artigianali, nonchi sistemazione idrogeologica dell'area attraversata dall'asse principale - 2I lotto	48.093.699,43 €	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	In corso
2007-2013	21119CP0000000356	SEPSA- COMPLETAMENTO DELLA NUOVA STAZIONE DI BAIA- I Lotto	26.242.398,78 €	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.02-TRASPORTO FERROVIARIO	In corso
2000-2006	CAMIVA.21	Strada Manna-Camporeale-Faeto - I lotto funzionale 'Manna-Svincolo Ariano'	25.536.368,10 €	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	In corso
2007-2013	CMSM-PO.15	Risistemazione con risanamento ambientale e funzionale del porto di Torre Annunziata e aree limitrofe	25.096.213,76 €	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.03-TRASPORTO MARITTIMO	In corso
2007-2013	21119CP0000000004	Compostaggio di ProssimitA	25.037.373,48 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.03-RIFIUTI	In corso
2014-2020	16083CP000000019	REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO NEL COMUNE DI MARIGLIANO (NA)	24.110.306,00 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.03-RIFIUTI	In corso
2014-2020	IMP-CAS	Impiantistica Trattamento Frazione Organica - Casal di Principe	24.100.357,00 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.03-RIFIUTI	In corso
2000-2006	CAMRJCIAC5	Impianto di depurazione al servizio dei comuni di Ischia e Barano	23.287.557,62 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2014-2020	22047CP000000001	Progetto di investimento per la calmierazione dell'incremento dei costi a carico delle famiglie più vulnerabili connessi alle attività di depurazione	23.000.000,00 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2014-2020	IMP-Chianche	Realizzazione impianto di trattamento della frazione organica	22.300.000,00 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.03-RIFIUTI	In corso
2007-2013	CdS-A1b	RICOSTRUZIONE SCIENZE CENTRE DI CITTA' DELLA SCIENZA - Realizzazione dell'infrastruttura.	21.400.000,00 €	06-CULTURA	06.02-ATTIVITA' CULTURALI	In corso
2014-2020	19060MP000000001	Progetto di Adeguamento sismico dell'edificio strategico di palazzo S. Lucia in Napoli.	21.000.000,00 €	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	In corso
2014-2020	19009CP000000008	Servizio di rimozione, trasporto, smaltimento in ambito Comunitario nonchÂ recupero energetico e/o di materia in ambito nazionale e Comunitario, di rifiuti stoccati in balle presso siti dedicati nel territorio della Regione Campania	20.331.173,98 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.03-RIFIUTI	In corso
2007-2013	21119CP0000000043	Impianto di trattamento dei rifiuti stoccati in balle (RSB) finalizzato al recupero di materia	20.000.000,00 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.03-RIFIUTI	Concluso
2007-2013	21119CP0000000011	Realizzazione nel quartiere Scampia della Facolt di Medicina dell'Universit degli Studi di Napoli 'Federico II'	20.000.000,00 €	01-RICERCA E INNOVAZIONE	01.02-STRUTTURE DI RICERCA	In corso



Programmazione	Codice Locale	Titolo progetto	Finanziamento FSC disponibile al 31/12/2024	Area Tematica	Settore d'intervento	Stato procedura
2014-2020	16082CP000000196	Tratta Piscinola - Aversa Centro (completamento)	19.729.315,99 €	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.02-TRASPORTO FERROVIARIO	In corso
2014-2020	16082CP000000192	Manifestazione di interesse alla presentazione di progetti relativi all'intervento di metanizzazione del Cilento e delle altre aree della Regione Campania	20.624.861,40 €	04-ENERGIA	04.03-RETI E ACCUMULO	In corso
2007-2013	21119CP000000051	Adeguamento impianto di trattamento dei RSB finalizzato alla produzione CSS	20.000.000,00 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.03-RIFIUTI	In corso
2014-2020	17033BP000000002	EX GP Napoli Est E3.1 Rifunionalizzazione sistema fognario S.Giovanni	18.767.399,34 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2007-2013	21119CP000000056	Finanziamento indennità operatori per la raccolta differenziata nei comuni della Regione Campania (23 comuni) LETTERA A	18.667.923,63 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.03-RIFIUTI	In corso
2007-2013	770	Raddoppio Frasso Telesino - Vitulano	17.500.000,00 €	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.02-TRASPORTO FERROVIARIO	In corso
2000-2006	CAMRJCIA/NA01	Realizzazione del sistema fognario afferente la collina dei Camaldoli.	12.433.721,35 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2007-2013	CAMIWSMR.11	Sistema della Metropolitana Regionale Ferrovia Metrocampania NordEst impianto SCMT	15.386.171,75 €	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.02-TRASPORTO FERROVIARIO	In corso
2007-2013	CMSM-PO.4A	Revamping di n.6 elettrotreni della serie Fe220 Lotto 4A	15.228.780,06 €	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.02-TRASPORTO FERROVIARIO	In corso
2007-2013	21119CP000000012	Programma di risanamento ambientale e funzionale del sistema fognario	13.196.273,06 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2014-2020	CMPC-RFI-06	Interventi per il ripristino a fini turistico-naturali della storica tratta ferroviaria Avellino Rocchetta S .Antonio Æ I Fase	15.000.000,00 €	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.02-TRASPORTO FERROVIARIO	In corso
2014-2020	19004CP000000004	DGR n. 206/2019. Procedura negoziale (aree di crisi)	15.000.000,00 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	In corso
2007-2013	801	Velocizzazione Napoli - Bari	15.000.000,00 €	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.02-TRASPORTO FERROVIARIO	In corso
2007-2013	SARCANAS154	Autostrada SA-RC - Lavori di ammodernamento ed adeguamento alle norme CNR soluzione 3+3 corsie di marcia piA¹ relative corsie di emergenza dell'autostrada SA-RC - Tronco 1A° - Tratto 5A° - Lotto 4A° dal Km 47+800 al Km 53+800.	14.753.791,69 €	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	In corso
2007-2013	CMSM2-ACAM-02A	Intelligent Transportation System della Regione Campania - Scheda A KIT BUS	13.888.914,64 €	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	In corso
2014-2020	19009CP000000003	IMPIANTO DI TRATTAMENTO PER IL RECUPERO DI MATERIA IN GIUGLIANO	14.687.480,00 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.03-RIFIUTI	Concluso
2014-2020	PSRC_DF_4_7	Efficientamento e adeguamento dell'impianto di depurazione comprensoriale a servizio dell'area salernitana - 1 stralcio	14.430.050,54 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2000-2006	CAMRLSR-NA05	Completamento delle rete fognaria comunale di Ottaviano	8.589.334,90 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2000-2006	21118CP000000043	Potenziamento delle infrastrutture esterne i viabili di accesso all'interporto di Nola (2i lotto funzionale i completamento)	13.504.717,53 €	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	In corso
2000-2006	CAMIZVR/887-03	Prosecuzione opere di bonifica ex depositi POL	13.416.444,19 €	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	In corso
2014-2020	19010CP000000016	Risanamento idrogeologico e messa in sicurezza del rischio frane del centro di Paupisi	13.350.000,00 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	In corso
2014-2020	16082CP000000205	Acquisto nuovo materiale rotabile ferroviario destinato alle linee flegree	13.200.000,00 €	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.02-TRASPORTO FERROVIARIO	In corso
2000-2006	21118CP000000041	METADISTRETTO ICT - REALIZZAZIONE DI UN ACCELERATORE D'IMPRESA PER IL SETTORE ICT	13.103.331,79 €	01-RICERCA E INNOVAZIONE	01.02-STRUTTURE DI RICERCA	In corso
2000-2006	21118CP000000076	Interventi per la riduzione del rischio da inondazione nell'asta terminale del fiume Volturno	13.000.000,00 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	In corso
2014-2020	IMP-POM	Impianto di trattamento della frazione organica - Pomigliano D'Arco	12.714.473,92 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.03-RIFIUTI	In corso
2007-2013	CMSM-PO.4B	Revamping di n 6 elettrotreni delle serie f220 lotto 4B	10.000.000,00 €	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.02-TRASPORTO FERROVIARIO	In corso
2000-2006	CAMIZVR/887-05	Completamento piano viario - svincolo via Campana - Tangenziale	12.257.783,01 €	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	In corso
2014-2020	22061CP000000001	Erogazione di voucher di servizio indiretto destinato agli studenti della Regione Campania per l'acquisizione di titoli di viaggio in abbonamento per l'annualità 2022/2023	9.600.000,00 €	11-ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.02-EDUCAZIONE E FORMAZIONE	In corso
2014-2020	16082CP000000188	PROGRAMMA SMART STATION RFI 3	11.956.499,31 €	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.02-TRASPORTO FERROVIARIO	In corso
2007-2013	21119CP000000077	Rifunionalizzazione collettori nero sinistra Regi Lagni e Cannello ed Arnone	11.800.000,00 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2007-2013	21119CP000000083	Acquisto mezzi e attrezzature potenziamento colonna mobile Protezione Civile	11.612.083,59 €	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	Concluso
2007-2013	21119CP000000342	Revamping di .7 elettrotreni della serie t21 lotto 5A	11.302.429,75 €	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.02-TRASPORTO FERROVIARIO	In corso
2014-2020	PSRC_DF_4_6	Interventi urgenti di ampliamento e completamento rete fognaria comunale - lotto C	11.285.280,00 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2007-2013	21119CP000000061	Riqualficazione ambientale finalizzata alla fruizione e riutilizzo del patrimonio della Regione Campania, quali le aree protette regionali, parchi, riserve e aree della Rete Natura 2000, manutenzione e sorveglianza, recupero, risanamento, riqualficazione ambientale e rifunionalizzazione delle aree protette regionali.	11.112.242,87 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.05-NATURA E BIODIVERSITÀ	In corso
2007-2013	CA-CE09	Completamento per il risanamento igienico-sanitario-ambientale Stralci funzionali	10.800.000,00 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2007-2013	CAMCA02-NA.01	Riordino dei collettori Napoli Orientale ' Darsena Marinella'	10.400.000,00 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2014-2020	16082CP000000186	PROGRAMMA DI INTERVENTI SMART STATIONS RFI 1	10.362.696,25 €	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.02-TRASPORTO FERROVIARIO	In corso
2007-2013	21119CP000000382	REVAMPING N6 ELETTROTRENI DELLA SERIE T 21 LOTTO 5C	9.777.466,92 €	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.02-TRASPORTO FERROVIARIO	In corso
2007-2013	21119CP000000357	REVAMPING N 6 ELETTROTRENI DELLA SERIE T 21 LOTTO 5D	9.561.775,79 €	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.02-TRASPORTO FERROVIARIO	In corso
2000-2006	21118CP000000052	Realizzazione di progetti di ricerca ad alto contenuto scientifico e tecnologico per la realizzazione e il potenziamento di laboratori pubblici nel settore delle biotecnologie industriali e delle scienze della salute.	9.596.609,93 €	01-RICERCA E INNOVAZIONE	01.01-RICERCA E SVILUPPO	Concluso
2000-2006	CAMRLSR-NA10	Completamento della rete fognaria comunale di Striano	7.039.010,49 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2007-2013	CAMCIS4-13/BN	Contributo straordinario per il dissesto idrogeologico del sito in territorio del Comune di Sant'Arcangelo Trimonte (BN)	10.000.000,00 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	In corso
2007-2013	21119CP000000381	Interventi di realizzazione, completamento e adeguamento dell'accessibilità e della funzionalità delle autostazioni della provincia di Avellino: nuovo terminal di Grottaminarda	10.000.000,00 €	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.06-LOGISTICA	In corso
2014-2020	16082CP000000190	Piano Intermodale dell'Area Flegrea. Interventi connessi al piano di allontanamento in caso di emergenza vulcanica - 'Consolidamento del costone La Starza - I fase'	10.000.000,00 €	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	In corso
2014-2020	22057CP000000001	Space Economy	3.124.997,36 €	01-RICERCA E INNOVAZIONE	01.01-RICERCA E SVILUPPO	In corso
2014-2020	PSRC-B.AV01	Caratterizzazione integrativa e bonifica del sito industriale ex ISOCHIMICA di Avellino	10.000.000,00 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.04-BONIFICHE	In corso
2000-2006	CAMIZVR/887-01	Sistemazione stradale lungomare Sandro Pertini (ex via Napoli)	10.000.000,00 €	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	In corso
2007-2013	CMSM2-NATO-01	Collegamento nuova Base NATO di Giugliano	10.000.000,00 €	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	In corso
2007-2013	CAMCIS4-21/NA	Sistemazione idrogeologica di alvei torrentizi ed opere idrauliche sui versanti di Monte Faito nel comune di Castellammare di Stabia (NA) incombeni sulla via Panoramica Sorrentina.	10.000.000,00 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	In corso
2014-2020	PSRC_DF_4_10	ASIS - Salvaguardia delle acque di balneazione della fascia costiera tra il fiume Solofrone ed il Tusciano - Intervento litorale Eboli e Battipaglia -	9.998.715,60 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2007-2013	21119CP000000348	REWAMPING N.6 ELETTROTRENI DELLA SERIE T 21 LOTTO 5B	9.777.466,92 €	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.02-TRASPORTO FERROVIARIO	In corso
2014-2020	20019CP000000002	Assistenza tecnica all'Autorità di Gestione, ai Responsabili Unici per l'Attuazione/Responsabili di Linea d'Azione e all'Autorità di Certificazione per l'attuazione del piano di interventi finanziato con le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione della Regione Campania	12.627.559,18 €	12-CAPACITÀ AMMINISTRATIVA	12.02-ASSISTENZA TECNICA	In corso
2000-2006	CAMIXSA.4	SS. 447 Variante di Pisciotta Completamento	9.504.696,01 €	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	In corso
2007-2013	CAMCA02-BN.01	Completamento rete fognante e adeguamento impianti di depurazione	9.370.264,97 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2014-2020	20031CP000000003	Rafforzamento delle attività di prevenzione per il contrasto al fenomeno di abbandono e rogo di rifiuti	9.190.910,00 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.03-RIFIUTI	In corso
2014-2020	CMPC-PRSA-01	Interventi di messa in sicurezza della viabilità a servizio della Prov. SA	8.631.656,68 €	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	In corso
2000-2006	21118CP000000065	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE TRATTO FERROVIARIO San Giuseppe Vesuviano i Terzigno i Boscoreale i Torre Annunziata	8.544.918,62 €	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	In corso
2014-2020	PSRC_DI_354	Lavori di rifunionalizzazione del collettore acque alte Tusciano - 1A° stralcio	8.755.248,81 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	In corso
2000-2006	CAMSUNA/6Ba	Interventi di compatibilizzazione urbana della linea ferroviaria nel territorio di Pompei	8.779.776,28 €	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	In corso



Programmazione	Codice Locale	Titolo progetto	Finanziamento FSC disponibile al 31/12/2024	Area Tematica	Settore d'intervento	Stato procedura
2007-2013	IMP,PR-AV.02	Lavori di completamento del IV lotto dell'impianto di discarica per rifiuti non pericolosi in località Pustarza comune di Savignano Irpino - I stralcio funzionario	10.000.000,00 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.03-RIFIUTI	In corso
2014-2020	16083CP000000021	Impianto di trattamento della frazione organica da raccolta differenziata da realizzarsi presso lo STIR di Tufino (NA)	8.687.986,55 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.03-RIFIUTI	In corso
2007-2013	21119CP000000383	Riqualificazione area di cava ex DaaAgostino - I Lotto aa Stralcio funzionale	8.640.000,00 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.04-BONIFICHE	In corso
2000-2006	CAMRLSR-NA07	Completamento delle rete fognaria di Pompei	8.603.603,57 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2000-2006	CAMRJCIA/C6	Impianto di Depurazione a servizio dell'Isola di Procida	8.505.285,54 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2000-2006	CAMIYTR.C04	Collegamento con l'impianto CDR di Battipaglia	8.431.113,55 €	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	In corso
2007-2013	21119CP000000397	Sistemazione idrogeologica (BA3) nel comune di Quadrelle (AV).	7.020.217,75 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	In corso
2007-2013	21119CP000000445	Sistemazione idrogeologica (BA2) nel comune di Avella (AV) .	8.326.621,00 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	In corso
2014-2020	16066BP000000002	GP UNESCO - Intervento n. 26: Riqualificazione spazi urbani. Lotto I	6.504.733,18 €	06-CULTURA	06.01-PATRIMONIO E PAESAGGIO	In corso
2000-2006	CAMDSDS.SA04B/2	Sistemazione idraulica dei fiumi Sarno e Solofrana - 1 Stralcio - II Lotto	8.067.855,92 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	In corso
2014-2020	CMPC-PRCE-01	Messa in sicurezza della direttrice stradale Caserta Monti del Matese	8.000.000,00 €	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	In corso
2000-2006	CAMDSDS.SA04A/2	Sistemazione idraulica dei fiumi Sarno e Solofrana - 1 Stralcio - 1 Lotto	8.000.000,00 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	In corso
2014-2020	16082CP000000193	SVILUPPO DI TECNOLOGIE DI TIPO ITS 'INTELLIGENT TRASPORT SYSTEM	9.000.000,00 €	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.02-TRASPORTO FERROVIARIO	In corso
2007-2013	21119CP000000017	Ripristino e realizzazione dell'impianto di depurazione in loc. Coda di Volpe nel comune di Eboli (SA)	7.697.421,04 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2007-2013	CUB-ATT01.a	Progetto per la fornitura di attrezzature a supporto della raccolta differenziata in attuazione dell'art. 45, comma 1, lett. a), della L.R. n. 14/2016	7.633.619,56 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.03-RIFIUTI	In corso
2007-2013	21119CP000000085	Bonifica e ripristino ambientale delle aree dei depositi militari della marina aa zona Celle e zona Cimitero e dellaAeronautica zona vecchie delle Vigne (Legge 887/84) tot. 14.500.000aa Stralcio funzionale per gli interventi di messa in sicurezza della falda	7.600.000,00 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.04-BONIFICHE	In corso
2007-2013	21119CP000000396	Sistemazione idrogeologica (BA6) nel comune di Roccarainola (NA).	7.416.199,13 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	In corso
2014-2020	16083CP000000016	Rimozione rifiuti stoccati all'interno degli STIR di Battipaglia (SA) e di Tufino (NA)	5.758.498,49 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.03-RIFIUTI	Concluso
2000-2006	21118CP000000025	Riqualificazione del Waterfront di Portici	7.211.837,44 €	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	In corso
2000-2006	21118CP000000013	Intervento di acquisizione e riqualificazione del complesso di Santa Caterina da Siena 37	6.963.002,28 €	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	In corso
2007-2013	21119CP000000369	Risistemazione ambientale del porto di Torre Annunziata ed aree limitrofe- realizzazione di opere complementari e funzionali dellaaintervento	7.200.000,00 €	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.03-TRASPORTO MARITTIMO	In corso
2014-2020	22015CP000000006	Rafforzamento delle attività di prevenzione per il contrasto al fenomeno dell'abbandono dei rifiuti e dei roghi di rifiuti.	6.991.588,46 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.03-RIFIUTI	In corso
2000-2006	CAMRLSR-SA11	Opere di completamento della rete fognaria del Comune di San Valentino Torio	5.189.375,57 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2014-2020	PSRC_DF_3_3	Comune di Boscoreale - Opere di completamento della rete fognaria - Zona Centro	6.800.000,00 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2007-2013	CAMCIS4-10/SA	Stabilizzazione costone roccioso incombente S.S. 163 Km 22+600 a 23+300 nei comuni di Amalfi, Conca dei Marini, Furore e Positano (SA).	6.648.951,38 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	In corso
2000-2006	CAMSMPI.PO01	Primo lotto funzionale - Infrastrutturazione area PIP.	6.639.962,27 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	In corso
2007-2013	21119CP000000034	Progetto Operativo per laaincremento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani nel Comune di NapoliA LETTERA A	6.583.733,76 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.03-RIFIUTI	Concluso
2014-2020	16066BP000000004	GP UNESCO - Intervento n. 26: Riqualificazione spazi urbani. Lotto III	6.504.733,18 €	06-CULTURA	06.01-PATRIMONIO E PAESAGGIO	In corso
2007-2013	CAMCIS4-17/CE	Rifunionalizzazione scolmatore Lavapiatti nel comune di Castel Volturno (CE).	6.500.000,00 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	In corso
2007-2013	21119CP000000032	Interventi di adeguamento del depuratore e collettamento reflui nella Piana del Dragone	6.359.845,24 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2000-2006	CAMRLDP-SA08b	Ristrutturazione e Completamento funzionale dell'Impianto di Depurazione a servizio del Comune di Amalfi	6.404.291,16 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2014-2020	PSRC_DF_1_20	Adeguamento e completamento della rete fognaria cittadina	6.370.000,00 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2007-2013	CA-SA16	Completamento plesso scolastico Via Garibaldi	6.300.000,00 €	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	In corso
2014-2020	PSRC-B.AV15	Bonifica e messa in sicurezza dell'ex Discarica comunale RSU loc. Pustarza nel comune di Savignano Irpino	6.678.200,00 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.04-BONIFICHE	In corso
2014-2020	16081CP000000081	Progetto di ottimizzazione del sollevamento della centrale di Cassano Irpino finalizzato al risparmio energetico	6.259.327,00 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2014-2020	PSRC_DF_4_17	Collegamento reti fognarie al depuratore comunale	5.495.421,08 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2014-2020	PSRC_DF_2_33	Completamento e razionalizzazione del sistema fognario del territorio comunale	6.148.179,44 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2007-2013	CA-NA03	Adeguamento funzionale rete fognaria a servizio del comune di Acerra	6.110.000,00 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2007-2013	21119CP000000018	Pattugliamento e monitoraggio della Terra dei Fuochi SMA Campania	6.100.000,00 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.03-RIFIUTI	In corso
2007-2013	ECODIST-GVP1	Stazione di valorizzazione dei rifiuti differenziati del Green District Giffoni Valle Piana - Pontecagnano	6.018.862,84 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.03-RIFIUTI	In corso
2014-2020	16066BP000000028	Teatro Antico di Neapolis	5.242.585,93 €	06-CULTURA	06.01-PATRIMONIO E PAESAGGIO	In corso
2014-2020	CMPC-ACAM-01	Nuovo collegamento in sede propria tra la stazione di Afragola e la Rete Metropolitana di Napoli-Progetto di Fattibilità	6.000.000,00 €	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.02-TRASPORTO FERROVIARIO	In corso
2000-2006	21118CP000000059	Residenze universitarie e strutture a servizio delle esigenze culturali degli studenti della SECONDA UNIVERSITA' DI NAPOLI (polo di Aversa)	5.903.973,68 €	11-ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.01-STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE	In corso
2014-2020	16066BP000000010	UNESCO - Intervento n.6 : Complesso dei Girolamini	5.781.002,95 €	06-CULTURA	06.01-PATRIMONIO E PAESAGGIO	In corso
2007-2013	21119CP000000021	aProgramma di messa in sicurezza post operativa delle discariche di rifiuti solidi urbani e di riqualificazione ambientale dei siti compromessi da abbandono incontrollato dei rifiutiA	5.614.723,05 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.03-RIFIUTI	Concluso
2000-2006	CAMDSDS.NA15/4	Risanamento igienico sanitario Vallone San Rocco - Stralcio n. 4B	5.584.585,19 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	In corso
2014-2020	PSRC_DF_1_5	Progetto definitivo-esecutivo dei lavori di realizzazione degli impianti di depurazione e dei relativi collettori per Calabritto capoluogo e frazione Quaglietta	4.981.659,43 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2007-2013	21119CP000000024	Consolidamento I Circolo didattico	5.707.559,27 €	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	In corso
2000-2006	CAMIYTR.NA01	Infrastrutture a servizio dell'area del Consorzio Agroalimentare di Napoli in comune di Volla - 2 lotto.	4.440.085,29 €	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	In corso
2014-2020	PSRC_DF_3_4	RI.GR.101 - Area Nord - Estensione della rete fognaria del comune di Boscoreale in zona Passanti	5.404.306,16 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2007-2013	21119CP000000044	Ammodernamento, ristrutturazione e potenziamento rete idrica e fognaria aa Stralcio Funzionale.	5.400.000,00 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2007-2013	Odm-02	Nuovo ospedale della zona orientale di Napoli c.d. OSPEDALE DEL MARE - Apparecchiature biomedicali	4.902.337,85 €	10-SOCIALE E SALUTE	10.02-STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	Concluso
2007-2013	CAMCIS4-36/SA	Sistemazione idrogeologica dell'impiuvio che incombe sul centro storico di Egidio di Monte Albino (SA).	5.065.743,13 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	In corso
2000-2006	CAMISNA7A	Infrastrutture primarie e secondarie area P.I.P. di Acerra	5.227.586,55 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	In corso
2000-2006	CAMRLCJ-SA02	Opere di completamento della rete fognaria nel territorio del Comune di Cava dei Tirreni	5.031.000,00 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2007-2013	CA-NA17	Interventi per il completamento delle reti fognarie e delle vasche di sedimentazione in corso di realizzazione sul versante Pianura	5.000.000,00 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2007-2013	CMM2-PO.NA7	Metropolitana di Napoli linea 6 -I e II lotto Mostra Mergellina -Municipio.	5.000.000,00 €	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.02-TRASPORTO FERROVIARIO	In corso
2000-2006	CAMAVSG-BN.01	Parco archeologico e del verde- Anfiteatro (Parco archeologico e aree a verde)	5.000.000,00 €	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	In corso



Programmazione	Codice Locale	Titolo progetto	Finanziamento FSC disponibile al 31/12/2024	Area Tematica	Settore d'intervento	Stato procedura
2000-2006	CAMAWSU4-NA01	Progetto Sirena 'Progetto di recupero centri storici e periferici che finanzia interventi di recupero delle parti comuni dei fabbricati con l'obiettivo della valorizzazione dell'ambiente e contesto urbano	5.000.000,00 €	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	In corso
2000-2006	CAMDUDS3-NA01	Difesa delle coste e ripascimento dei litorali nel tratto tra Ercolano e Castellammare di Stabia - 4 Stralcio	4.925.713,02 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	In corso
2000-2006	CAMGTSU11-NA08	Rione Terra	5.000.000,00 €	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	In corso
2007-2013	21119CP000000023	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI TRATTAMENTO DEL PERCOLATO PRESSO LA DISCARICA PARCO SAURINO I, II PIU' AMPLIAMENTO	5.000.000,00 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.03-RIFIUTI	In corso
2000-2006	21118CP000000099	Interventi di miglioramento e messa in sicurezza dell'accessibilit� al Monte Cervati - Primo Lotto	5.000.000,00 €	07-TRASPORTI E MOBILIT�	07.01-TRASPORTO STRADALE	In corso
2007-2013	CAMCIS4-37/AV-BN	Intervento di regimazione torrente Fenestrelle nei comuni delle province di AV e BN.	5.000.000,00 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	In corso
2014-2020	16081CP000000109	Interventi di ristrutturazione e potenziamento del sistema di adduzione idrica nell'area Cilento finalizzati all'efficientamento del servizio ed al risparmio idrico ed energetico. Sostituzione condotta acquedotto del Faraone e potenziamento adduzione area Monte Stella, 1A° lotto, 1A° stralcio	4.999.106,73 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2000-2006	21118CP000000115	Collegamento viario con l'impianto CDR di Santa Maria Capua Vetere 2i stralcio	4.960.761,16 €	07-TRASPORTI E MOBILIT�	07.01-TRASPORTO STRADALE	In corso
2000-2006	CAMDSDS.AV01A/1	Sistemazione idrogeologica nel Vallo di Lauro-Baianese - 1 stralcio.	4.725.918,98 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	In corso
2000-2006	CAMISCE2A	Completamento inteconnessioni viarie tra l'asse di Andata al Lavoro (SS.265 Ponti della Valle) e la viabilit� consortile ordinaria e a scorrimento veloce dell'insediamento di Marcianise-S.Marco - ASI Caserta	4.697.278,55 €	03-COMPETITIVIT� IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	In corso
2014-2020	CDS000521	Contratto di sviluppo - Denso Thermal Systems SpA	4.674.248,75 €	03-COMPETITIVIT� IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	In corso
2000-2006	CAMIZVR-CE.03	Lavori di adeguamento e riqualificazione del cavalcavia alla linea ferroviaria Napoli-Roma, ampliamento e riqualificazione di via delle Dune e via S. Sossio.	4.670.936,96 €	07-TRASPORTI E MOBILIT�	07.01-TRASPORTO STRADALE	In corso
2014-2020	PSRC-DF-1_10	Opere di ristrutturazione potenziamento ed adeguamento della rete comunale fognaria	4.657.678,41 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2014-2020	22030CP000000002	SS 268 del Vesuvio e viabilit� interconnessa - applicazione di sistemi tecnologici per la messa in sicurezza e monitoraggio - rete di comunicazione di tipo wireless e telecamere	4.632.411,48 €	02-DIGITALIZZAZIONE	02.01-TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	In corso
2014-2020	PSRC_DF_2_24	Lavori di ristrutturazione ed ampliamento e completamento della rete idrica comunale stralci funzionali - lotto 1 (Macerata Campania centro e Casalba) e lotto 2 (Caturano e collegamento Macerata Campania)	4.268.768,14 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2000-2006	CAMCONA2/208	Completamento rete fognaria- Comune di Ercolano	3.968.025,56 €	03-COMPETITIVIT� IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	In corso
2000-2006	CAMAZSU7-SA06	RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI PALAZZO DUCALE, DA ADIBIRE A SEDE DEL CENTRO STUDI EUROPEO SULLA DIETA MEDITERRANEA (DIE.MED.9).	4.562.848,12 €	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	In corso
2000-2006	CAMRAGRT-CE02	'Progetto di completamento, ristrutturazione e restauro dell'ex casa comunale per attivit� comunali rappresentative e culturali	4.550.644,75 €	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	In corso
2000-2006	CAMDSDS.NA01A/1	Consolidamento e bonifica dei versanti della penisola Sorrentina - 1 Stralcio	4.544.353,76 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	In corso
2000-2006	CAMDSDS.NA14/4	Risanamento igienico sanitario ed idrogeologico Vallone San Rocco aspetto ambientale - Stralcio n�4A	4.539.621,80 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	In corso
2007-2013	21119CP000000440	Risanamento del sistema fognario a servizio del Comune ricadente nel bacino del Rio San Francesco	4.500.000,00 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2014-2020	CMPC-EAV-10	Rinnovo sistema di telecomando della circolazione rete ex Circumvesuviana	4.500.000,00 €	07-TRASPORTI E MOBILIT�	07.02-TRASPORTO FERROVIARIO	In corso
2000-2006	CAMDSDS.NA07A/1	Completamento delle opere di messa in sicurezza del Pizzo d'Alvano - I Lotto 2 Stralcio	4.499.713,81 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	In corso
2014-2020	18121BP000000009	E-MOBILITY: ENERGY SYSTEMS, POWER ELECTRONICS AND DRIVES FOR ELECTRIC VEHICLES	4.493.858,80 €	01-RICERCA E INNOVAZIONE	01.01-RICERCA E SVILUPPO	In corso
2014-2020	18121BP000000007	A MOBILITY: TECHNOLOGIES FOR AUTONOMOUS VEHICLES	4.474.537,88 €	01-RICERCA E INNOVAZIONE	01.01-RICERCA E SVILUPPO	In corso
2000-2006	CAMIZVR-CE.04	Strada di collegamento tra l'Interporto di Marcianise, lo svincolo autostradale sull'A30 e la ex SS 265	4.472.928,33 €	07-TRASPORTI E MOBILIT�	07.01-TRASPORTO STRADALE	In corso
2014-2020	PSRC-B.CE14	Messa in sicurezza e caratterizzazione ed eventuale bonifica ex Tabacchificio Comune Sparanise	1.529.098,29 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.04-BONIFICHE	In corso
2014-2020	18121BP000000011	H-MOBILITY: HYBRID TECHNOLOGIES INTEGRATED SYSTEMS FOR LIGHT AND EFFICIENT VEHICLES	4.307.333,25 €	01-RICERCA E INNOVAZIONE	01.01-RICERCA E SVILUPPO	In corso
2000-2006	CAMIYTR.BN09	Sistemazione di viabilit� di connessione aree urbane sud-orientali ed accesso al centro storico del comune di Vitulano (BN) e fondo Valle Vitulanese	4.432.884,68 €	07-TRASPORTI E MOBILIT�	07.01-TRASPORTO STRADALE	In corso
2014-2020	18121BP000000008	F-MOBILITY: VERSO VEICOLI FULL ELECTRIC A MINIMA VDE: UN NUOVO APPROCCIO REAL WORLD BASED	4.428.517,33 €	01-RICERCA E INNOVAZIONE	01.01-RICERCA E SVILUPPO	In corso
2007-2013	10001CP000000001	Analisi territoriale dalle aree inquinate dallo smaltimento illegale attraverso interventi di vigilanza e rimozione di rifiuti abbandonati	4.400.000,00 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.03-RIFIUTI	In corso
2007-2013	10001CP000000002	Interventi di mitigazione ambientali presso gli impianti pubblici di discarica e di trattamento dei rifiuti	4.376.776,95 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.03-RIFIUTI	In corso
2000-2006	CAMAVSG-CE.01	Realizzazione Ring Verde (Ring verde).	3.722.074,55 €	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	In corso
2000-2006	CAMDSDS.AV02A/1	Mitigazione del rischio idrogeologico nel settore settentrionale del gruppo Avella Partenio- 1 lotto Cervinara	4.268.808,87 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	In corso
2014-2020	16081CP000000088	Rifacimento fognatura e reti di distribuzione idrica in centro abitato	4.268.778,14 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2014-2020	20046PP000000002	Programma di riqualificazione di aree verdi in parchi urbani, aree naturali e giardini storici - Riqualificazione e messa in sicurezza della Pineta di Castelvolturno e fasce prospicienti il Litorale Contermine - Stralci 1 e 2	3.912.388,69 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	In corso
2014-2020	CMPC - EAV - 07	Nodo complesso di Napoli Garibaldi - Progettazione	4.250.000,00 €	07-TRASPORTI E MOBILIT�	07.02-TRASPORTO FERROVIARIO	In corso
2000-2006	21118CP000000007	Bios, villaggio sportivo complesso sportivo polivalente ecocompatibile	4.231.082,18 €	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	In corso
2000-2006	21118CP000000012	Infrastrutturazione 'Citt� dei giovani' III Lotto	4.217.717,03 €	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	In corso
2007-2013	21119CP000000045	Regione Campania - Impianto di depurazione alla foce del Fiume Sarno e rete dei collettori. Emissario di Gragnano, Casola, Lettere, S. Maria la Carit� e Castellammare di Stabia	4.200.000,00 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2014-2020	PSRC_DI_C42	Interventi per l'eliminazione del rischio idrogeologico nel territorio comunale	4.132.375,69 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	In corso
2000-2006	CAMIVC.15	Variante di Piazza della Seta	3.950.102,56 €	07-TRASPORTI E MOBILIT�	07.01-TRASPORTO STRADALE	In corso
2000-2006	21118CP000000083	Riqualificazione funzionalizzata allo sviluppo urbano e al recupero ambientale del territorio	4.060.993,82 €	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	In corso
2014-2020	18121BP000000010	C- Mobility: Technologies for connected vehicles	4.039.584,68 €	01-RICERCA E INNOVAZIONE	01.01-RICERCA E SVILUPPO	In corso
2000-2006	CAMRLSR-NA02	Lavori di completamento delle reti fognarie di Lettere-Casola (NA)	3.579.790,72 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2000-2006	21118CP000000002	Restauro e adeguamento funzionale a sede universitaria per corsi di specializzazione del fabbricato di Propriet� comunale ex 'Palazzo di Caposele' (Restauro palazzo Capo Sele). Adeguamento e messa in sicurezza dell'edificio e aree esterne antistante	3.802.809,21 €	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	Concluso
2000-2006	CAMGTSU11-BN01	La porta del Sannio. Messa in sicurezza del sistema infrastrutturale. Assetto-Recupero-Riqualificazione Ambientale	4.031.109,09 €	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	In corso
2014-2020	ESC.03	Demolizione dei plessi scolastici denominati B,C, D della scuola elementare G.Marconi e realizzazione della nuova scuola elementare G. Marconi	4.022.359,20 €	11-ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.01-STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE	In corso
2000-2006	CAMSUBN/1B	PIAZZA DUOMO	4.010.762,96 €	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	In corso
2007-2013	CAMCIS4-30/AV	Risanamento idrogeologico dei pendii a monte delle frazioni del Comune di Serino (AV).	4.000.000,00 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	In corso
2000-2006	21118CP000000123	Riqualificazione urbana dell'area ospedaliera collinare della citt� di Napoli per la creazione del parco urbano artistico dell'Ospedale Cardarelli.	3.083.414,64 €	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	In corso
2000-2006	21118CP000000081	Polo museale del centro storico	3.999.534,56 €	06-CULTURA	06.01-PATRIMONIO E PAESAGGIO	Concluso
2007-2013	CAMCIS4-23/NA	Sistemazione idrogeologica dei versanti del Monte Pendolo nel Comune di Gragnano (NA).	3.517.418,58 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	In corso
2014-2020	17041BP000000006	Comune di Vibonati - Lavori di adeguamento potenziamento e ampliamento del sistema fognario I�° stralcio funzionale	3.979.433,06 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2007-2013	21119CP000000442	Adeguamento del sistema fognario comunale	3.905.844,00 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso



Programmazione	Codice Locale	Titolo progetto	Finanziamento FSC disponibile al 31/12/2024	Area Tematica	Settore d'intervento	Stato procedura
2014-2020	18121BP000000006	P-MOBILITY: PLATFORM ITC FOR THE AUTONOMOUS AND CONNECTED VEHICLES	3.861.781,97 €	01-RICERCA E INNOVAZIONE	01.01-RICERCA E SVILUPPO	In corso
2007-2013	SARCANAS121SV	Lavori di ammodernamento ed adeguamento al tipo 1/B delle norme C.N.R. 80, Tronco 1A°- Tratto 2A° - Lotto1: dal km 22+400 al km 23+000. Svincolo di Battipaglia incluso e asta di raccordo SS 18.	3.861.207,09 €	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	In corso
2014-2020	PSRC_DL_C72	Mitigazione del Rischio Idrogeologico del Costone Roccioso sovrastante il Centro Abitato - IA° Stralcio funzionale	3.850.000,00 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	In corso
2014-2020	16062BP000000001	Lavori di sistemazione idraulica e ambientale del torrente Fenestrelle nei tratti del comune di Avellino	3.817.238,10 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2007-2013	CA-BN11.b	Messa in sicurezza delle discariche, consortile e comunale nel Comune di Sant'Arcangelo Trimonte	3.814.630,85 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.04-BONIFICHE	In corso
2014-2020	17056BP000000002	Lavori di recupero e ristrutturazione dell'ex convento dei Cappuccini	3.794.291,21 €	06-CULTURA	06.01-PATRIMONIO E PAESAGGIO	In corso
2000-2006	CAMAVSG-NA.04	Realizzazione di un Parco Urbano nell'area di riqualificazione urbanistica ed Ambientale di corso Napoli-via Oberdan (Parco urbano)	3.777.997,83 €	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	In corso
2000-2006	21118CP000000131	Lavori di riqualificazione e valorizzazione di strutture per la fruizione turistica e opere di integrazione del centro storico con il Parco Archeologico Urbano dell'Antica Volceĵ	3.724.758,56 €	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	In corso
2007-2013	CMSM2-ANAS-01_a	SS 268 del 'Vesuvio'-interventi di miglioramento della sicurezza stradale nel tratto compreso tra i km 0+000+7+000	3.666.092,99 €	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	In corso
2007-2013	CMSM2-ANAS-01_b	SS 268 'del Vesuvio'-Interventi di miglioramento della sicurezza stradale nel tratto compreso tra i km 19+554+31+100	3.716.331,57 €	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	In corso
2014-2020	16084CP000000084	INTERVENTO DI RIMOZIONE RIFIUTI DAL SITO DI STOCCAGGIO PROVVISORIO DI R.S.U. IN LOCALITÀ SAN GIROLAMO E SUCCESSIVE INDAGINI PRELIMINARI SU AREE DI SEDIME	3.620.797,73 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.04-BONIFICHE	In corso
2000-2006	CAMDSDS.NA24/4	Interventi di riduzione del rischio idraulico nelle zone di S.Giovanni a Teduccio.	3.544.599,26 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	In corso
2014-2020	16066BP000000007	GP UNESCO. Intervento n. 2: Complesso Monumentale di Castel Capuano	3.537.099,54 €	06-CULTURA	06.01-PATRIMONIO E PAESAGGIO	In corso
2000-2006	CAMIVB.01	Strada di penetrazione e di collegamento S. Giorgio la Mola - SS.90/bis	3.521.076,60 €	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	In corso
2000-2006	CAMAURAU-03	'Realizzazione di un centro servizi e di un parcheggio sotterraneo nell'area Carducci' nel territorio del Comune di Nola (NA).	3.520.431,77 €	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	In corso
2007-2013	CA-CE04	Riqualificazione ambientale dellaaarea industriale (area Pip - via Appia) aa Rete fognaria ed idrica	3.500.000,00 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2014-2020	19001CP000000003	Agrisemi Minicozzi S.I.R. linea A	3.500.000,00 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	In corso
2014-2020	PSRC_DF_2_26	COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNARIA MISTA AL SERVIZIO DI VIA SOMMA E FRAZIONE MIULI I LOTTO*VIA SOMMA E FRAZIONE MIULI*OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNARIA MISTA	3.476.337,00 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2007-2013	CAMB.01-b	Riqualificazione ambientale finalizzata alla fruizione e riutilizzo delle aree litorali e del patrimonio della Regione Campania con lainclusione delle aree confiscate alla camorra. Manutenzione, recupero, risanamento e riqualificazione ambientale e rifunzionalizzazione delle fasce litorali, del patrimonio della Regione Campania e delle aree sequestrate alla camorra - Foce Sele	2.491.832,39 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.03-RIFIUTI	In corso
2014-2020	PSRC_DF_1_11	Lavori di completamento ed adeguamento rete fognaria alle località vertecchia varco mocchietle casamondisi e s.angelo e cancelli	3.450.000,00 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2000-2006	21118CP000000137	Restauro dell'edificio dell'ex stimatine alla via Viviani nell'ambito del programma di recupero e di valorizzazione del centro antico	3.414.389,74 €	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	In corso
2014-2020	CDS0570_1	Contratto di Sviluppo - FIB Srl - Ricerca e Sviluppo	3.405.016,72 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	In corso
2014-2020	PSRC_DF_4_5	Lavori di ristrutturazione e completamento rete idrica e fognaria, impianti di depurazione e condotta sottomarina del territorio comunale Primo stralcio - V lotto esecutivo	3.402.773,05 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2014-2020	19010CP000000017	Interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico alla Loc. Scocchilli	3.385.765,75 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	In corso
2014-2020	F181FSCAMP	Fondo L. 181-89 FSC	3.366.340,00 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	Concluso
2014-2020	PSRC_DF_3_6	Opere di completamento della rete fognaria - Comune di Siano - A-B1	3.189.586,61 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2014-2020	CDS000475_0	Contratto di Sviluppo - Dolciana Acquaviva S.p.A	3.322.666,63 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	In corso
2007-2013	CAMCIS4-24/NA	Sistemazione idrogeologica (VLA1) nel comune di Liveri (NA).	3.300.000,00 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	In corso
2007-2013	21119CP000000091	Sostituzione del Tratto di Rete Idrica Consortile di adduzione alla rete Idrica Urbana	3.300.000,00 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2000-2006	21118CP000000130	Progetto di recupero biocompatibile di Villa Dini, sito in via Posillipo n. 226 (restauro conservativo per la rifunzionalizzazione dell'ex alloggio suore da adibire a casa alloggio per i familiari dei piccoli degenti)	3.291.912,12 €	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	In corso
2014-2020	20015CP000000207	REALIZZAZIONE DELL'OSPEDALE UNICO DELLA PENISOLA SORRENTINA E DELLA COSTIERA AMALFITANA. NSIS 150.150108.U.117	3.250.000,00 €	10-SOCIALE E SALUTE	10.02-STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	In corso
2014-2020	PSRC_DF_2_30	Risanamento ambientale mediante l'adeguamento, l'ammodernamento ed il completamento della rete fognaria comunale e dell'impianto di depurazione - I stralcio funzionale	3.225.000,00 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2007-2013	21119CP000000049	Opere di allacciamento della rete fognaria alla galleria consortile per la dismissione dell'impianto di depurazione di Marina Grande	3.184.652,23 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2007-2013	21119CP000000010	Realizzazione di un impianto di stabilizzazione aerobica da ubicare presso lo STIR di Santa Maria Capua Vetere	3.150.000,00 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.03-RIFIUTI	In corso
2000-2006	CAMAXSU3-AV.01	Parco Archeologico antica Abellinum	3.148.324,02 €	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	In corso
2014-2020	17041BP000000005	Comune di Vairano Patenora - Adeguamento e riqualificazione della rete idrica esistente	3.142.517,93 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2000-2006	CAMDSDS.NA04/1	Sistemazione idrogeologica dei versanti del Monte Pendolo incumbenti sui comuni di Castellamare di Stabia, Pimonte e Gragnano.	3.104.992,93 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	In corso
2007-2013	CAMCIS4-18/NA	Sistemazione idrogeologica (IF13) nel comune di Casamicciola Terme (NA).	3.100.000,00 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	In corso
2014-2020	CDS000601_5	Contratto di Sviluppo - La Torrente S.r.l.	3.047.732,62 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	In corso
2014-2020	16028BP000000008	Comune di Ischia (NA) - Riqualificazione urbana integrazione e rifunzionalizzazione delle reti fognarie di collettamento in diversi ambiti del territorio comunale	3.028.119,25 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2007-2013	21119CP000000352	I Stralcio funzionale aa Risanamento idrogeologico del Torrente Lente e conseguente realizzazione di un parco fluviale con normalizzazione del deflusso delle acque	3.000.000,00 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	In corso
2007-2013	CA-CE03	Potenziamento, adeguamento e completamento del sistema fognario comunale aa del centro urbano	3.000.000,00 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2007-2013	CA-CE05	Riqualificazione ambientale dellaaarea urbana nella zona ovest del centro abitato (prov.le Curti - San Tammaro) aa rete fognaria- idrica aa viabilitàA e pubblica illuminazione	3.000.000,00 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2014-2020	19044CP000000007	Sistemazione, adeguamento e ripristino funzionale della strada comunale Carmasciano-S.Croce	2.877.830,80 €	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	In corso
2014-2020	20015CP000000164	REALIZZAZIONE DEL NUOVO P.O. DI SESSA AURUNCA - NSIS 150.150104.U.150	3.000.000,00 €	10-SOCIALE E SALUTE	10.02-STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	In corso
2000-2006	CAMIWSVR.SA06	Intervento di miglioramento della sicurezza stradale mediante rettifiche plano-altimetriche e razionalizzazione dello schema trasportistico del raccordo autostradale Salerno i Avellino in corrispondenza delliuscita Lancusi	2.455.249,34 €	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	In corso
2007-2013	CMSM2-PORTI-04	Porto di Policastro Bussentino (Comune di S.Marina-SA)- messa in sicurezza e banchinamento molo	2.795.474,31 €	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.03-TRASPORTO MARITTIMO	In corso
2007-2013	21119CP000000398	Risanamento idrogeologico dei versanti a monte della frazione San Donato nel comune di Airola (BN).	3.000.000,00 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	In corso
2014-2020	PSRC_DF_1_13	Lavori di adeguamento, potenziamento e completamento della rete fognaria crmunale Alvanelle, Cavuoti-Amicoli e contrada Abateandrea e zone limitrofe con costruzione dell'impianto di depurazione.	2.965.408,51 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2014-2020	CDS000609_0_INV1_2	Contratto di Sviluppo- Hitachi Rail S.p.A.	2.956.390,69 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	In corso
2007-2013	21119CP000000081	Interventi prioritari sul bacino afferente il Collettore Arena S. Antonio Lotto E aa localitàA Case Puntellate	2.929.539,95 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2014-2020	PSRC_DF_1_8	Lavori di ristrutturazione e rifunzionalizzazione della rete fognaria cittadina-lotto funzionale	2.900.000,00 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2000-2006	21118CP000000014	Infrastrutture area della Citti dei giovani e della innovazione- II Lotto	2.867.784,25 €	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	In corso
2000-2006	CAMRAGR-BN01	SISTEMA DI COLLEGAMENTO RAPIDO TRA PIAZZA UMBERTO I ED IL PIAZZALE DEL CASTELLO (MUSEO NAZIONALE SANNITI) i 2i LOTTO	2.865.492,67 €	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	In corso



Programmazione	Codice Locale	Titolo progetto	Finanziamento FSC disponibile al 31/12/2024	Area Tematica	Settore d'intervento	Stato procedura
2014-2020	CMPC-ACAM-05	Studi, indagini e implementazione banche dati per l'aggiornamento dei Piani di Mobilità regionale, con particolare riferimento ai Piani di Esodo per rischio vulcanico	5.340.000,00 €	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	In corso
2000-2006	CAMSDS.NA12/3	Opere di difesa delle coste e sistemazione dei versanti nelle località Spinesante e S. Francesco	2.822.960,55 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	In corso
2014-2020	ESC.05	Adeguamento sismico, efficientamento energetico e riqualificazione urbana del complesso scolastico capoluogo	2.796.916,48 €	11-ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.01-STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE	In corso
2014-2020	PSRC_DI_951	Lavori di consolidamento del costone Fontaniello.	2.391.537,05 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	In corso
2014-2020	CDS000619_0	Contratto di Sviluppo -Boston Tapes spa	2.776.771,66 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	In corso
2014-2020	F/040029/02/X31	DINAMO - Digital and INnovative Automotive Methods for Optimisation	2.764.921,56 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	Concluso
2000-2006	CAMAWSU4-SA24	Progetto di prolungamento della via di fuga nel Comune di Castel San Giorgio	2.762.616,89 €	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	In corso
2014-2020	CDS000609_0_RS1_1_R1_2	Contratto di Sviluppo- Hitachi Rail S.p.A.	2.759.027,45 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	In corso
2014-2020	PSRC_DF_2_23	Manutenzione straordinaria, potenziamento, adeguamento della rete idrica nelle frazioni di Brezza e Borgo Appio	2.635.662,33 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2014-2020	PSRC_DI_914	sistemazione idrogeologica e risanamento frane territorio comunale	2.750.000,00 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	In corso
2014-2020	16083CP000000022	Implementazione sistema di confinamento emissioni odorigene diffuse dell'impianto di compostaggio nel Comune di Eboli (SA)	2.942.000,00 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.03-RIFIUTI	In corso
2000-2006	21118CP000000016	RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA CASTELLO ED AREE LIMITROFE: PRIMO STRALCIO - PIAZZA CASTELLO	2.746.740,90 €	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	In corso
2007-2013	CAMCIS4-39/SA	Consolidamento dell'area denominata Tempa S. Antonio nel comune di San Rufo (SA).	1.677.698,00 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	In corso
2014-2020	20023CP000000010	Accordo Quadro per Servizi di Progettazione e coordinamento sicurezza in fase di progettazione per la costruzione di opere di Ingegneria e architettura di cui al 'Programma degli interventi di mitigazione del rischio idraulico di interesse regionale afferenti il bacino idrografico del fiume Sarno' Lotto 1 AQ	2.688.570,91 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	In corso
2000-2006	CAMIXB.2.2.1	S.S. Fondo valle Tammaro-S.Croce del Sannio-Catelpagano-Colle Sannita 11 e 21 lotto:Perizia di completamento funzionale -Svincolo Santa Croce del Sannio	2.683.431,07 €	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	In corso
2014-2020	18092BP000000002	Lavori di somma urgenza per il ripristino della condotta sottomarina di scarico nel Comune di Capaccio	111.000,00 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2014-2020	16081CP000000092	LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL SISTEMA FOGNANTE COMUNALE E INTERVENTI SUL DEPURATORE COMUNALE	2.488.337,45 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2014-2020	PSRC_DF_1_7	Lavori di ampliamento ed adeguamento della rete fognaria con realizzazione dell'impianto di fitodepurazione alla frazione Decorata di Colle Sannita	2.552.987,21 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2014-2020	19010CP000000035	MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO URBANO E DELLE AREE A RISCHIO	2.550.000,00 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	In corso
2014-2020	19010CP000000028	LAVORI RELATIVI A INTERVENTI INTEGRATI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E DI TUTELA E RECUPERO	2.546.900,00 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	In corso
2014-2020	PSRC_DF_2_20	Costruzione ed adeguamento della rete fognaria	2.533.000,00 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2000-2006	CAMIWSVR.SA02	Lavori di miglioramento del collegamento Vallo della Lucania (SS.18 var.) - Atena Lucana (A3) - I lotto	2.523.126,33 €	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	In corso
2014-2020	16066BP000000019	UNESCO - Intervento n.22 : Sacro tempio della Scorziata	2.500.000,00 €	06-CULTURA	06.01-PATRIMONIO E PAESAGGIO	In corso
2014-2020	16081CP000000085	OTTIMIZZAZIONE SISTEMA FOGNARIO AI FINI DEL RISANAMENTO DEI CORPI IDRICI DEL FIUME SABATO E DEL TORRENTE SERRETELLE*INTERO TERRITORIO*REALIZZAZIONE DI FOGNATURE DI ACQUE BIANCHE E ACQUE NERE E RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI DEPURATIVI	2.500.000,00 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2014-2020	16082CP000000043	Aeroporto Salerno-investimenti security e antincendio	2.294.754,28 €	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.04-TRASPORTO AEREO	Concluso
2014-2020	PSRC_DF_1_9	Lavori di adeguamento e razionalizzazione sistema fognario-depurativo con impianti di fitodepurazione	2.500.000,00 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2007-2013	CAMCIS4-28/BN	Risanamento idrogeologico del costone di M.te San Michele nel comune di Foglianise (BN)	2.341.706,78 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	In corso
2000-2006	CAMIWSVR.BN02	Morcone: progetto innovativo mobilità sperimentale nel centro storico (nuova realizzazione)	2.500.000,00 €	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.05-MOBILITÀ URBANA	In corso
2014-2020	19010CP000000029	MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI STABILITÀ E DI SICUREZZA DEL TERRITORIO IN LOCALITÀ CERZO DI MEZZO	2.500.000,00 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	In corso
2007-2013	CAMCIS4-44/SA	Risanamento idrogeologico aree in frana, centro abitato nel comune di Novi Velia (SA).	2.380.581,04 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	In corso
2014-2020	CDS000801_0_RS1	Contratto di sviluppo- Leonardo S.p.A.RS	2.492.345,92 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	In corso
2007-2013	CAMCIS4-14/SA	Miglioramento caratteristiche stabilità e sicurezza del territorio. Intervento su costoni rocciosi nucleo abitato lato Ravello e lato Amalfi nel comune di Atrani (SA).	2.487.667,00 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	In corso
2014-2020	17041BP000000007	Comune di Falciano del Massico - Lavori di costruzione di serbatoio di accumulo a servizio della rete idrica comunale	2.460.713,10 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2014-2020	16060BP000000015	Comune di Villa Literno - 'Progetto esecutivo per interventi di completamento e rifunionalizzazione rete fognaria ed idrica sul territorio comunale e riqualificazione urbana'	2.447.037,31 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2000-2006	CAMSDS.SA03/1b	Mitigazione del rischio idrogeologico in specifica area del territorio comunale allo scopo di impedire l'innescio di ulteriori movimenti franosi che potrebbero propagarsi nella zona abitata. Sistemazione idrogeologica del territorio comunale di Bracigliano - Lotto B - Interventi in quota bacini B46 -47-48-62	2.446.352,17 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	In corso
2014-2020	PSRC_DI_983	Lavori di sistemazione idrogeologica in Località Vallone del Fosso - Coste.	2.083.641,23 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	In corso
2000-2006	CAMRAGR-CE01	Opere di risanamento ambientale mediante il recupero, conservazione e valorizzazione del patrimonio architettonico, delle testimonianze storico, culturali, archeologiche ed ambientali del centro storico, del centro urbano, delle aree degradate del territo (Ii Lotto Funzionale)	2.412.142,24 €	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	In corso
2000-2006	21118CP000000140	Interventi di realizzazione, completamento ed adeguamento dell'accesso e della funzionalità' delle autostazioni e poli di interscambio della provincia di Avellino-AUTOSTAZIONE DI AVELLINO	2.409.141,81 €	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.06-LOGISTICA	In corso
2014-2020	22030CP000000001	SS 268 del Vesuvio e viabilità interconnessa - applicazione di sistemi tecnologici per la messa in sicurezza e monitoraggio - Fornitura di Pannelli a Messaggio Variabile e relativi accessi	2.383.079,34 €	02-DIGITALIZZAZIONE	02.01-TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	In corso
2014-2020	19005CP000000001	DGR 198/2018. FONDO CRESCITA SOSTENIBILE PER PROGETTI DI RICERCA VOLTI ALL'INNOVAZIONE DI PROCESSO E DI PRODOTTO*REGIONE CAMPANIA	2.382.240,19 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	In corso
2014-2020	16082CP000000195	Interventi di mobilità stradale-Lavori di consolidamento e manutenzione straordinaria rampe Marina di Cassano - I Lotto	2.380.000,00 €	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	In corso
2000-2006	21118CP000000138	Risanamento bacino lacustre Lago Patria - Allontanamento dei reflui dal Comune di Giugliano in Campania	4.412.735,53 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2014-2020	18121BP000000019	SISTEMA INTELLIGENTE PER L'OTTIMIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE DI PARCHEGGIO E RICARICA, E IL SUPPORTO ALLA GUIDA VIRTUOSA - SENECA	2.362.749,61 €	01-RICERCA E INNOVAZIONE	01.01-RICERCA E SVILUPPO	In corso
2014-2020	PSRC_DF_2_22	Intervento di risanamento ambientale e funzionale del sistema fognario comunale	2.359.318,32 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2000-2006	CAMSLCTM-019-01	C.T.M. CENTRO TESSILE MERIDIONALE S.c.a.r.l.	2.351.147,82 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	In corso
2000-2006	CAMSDS.AV01B/1	Sistemazione idrogeologica del Vallo di Lauro-Baianese - 2 stralcio	2.349.762,46 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	In corso
2000-2006	CAMAVSG-NA.07	Progetto per la realizzazione di un Parcheggio interrato e sistemazione a verde della via Casamartino (Parcheggio interrato)	2.347.131,69 €	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	In corso
2014-2020	19010CP000000038	INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL CENTRO ABITATO A VALLE E A MONTE DI LOCALITÀ TORRE CASTAURO E VIA DIAZ	2.345.788,34 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	In corso
2014-2020	CDS000555_0	Contratto di sviluppo- Immobiliare Sant'Angelo S.p.A.	2.320.136,33 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	In corso
2007-2013	21119CP000000438	Sistema di stabilizzazione aerobica a cumuli statici aerati nel capannone denominato ex MVA presso lo STIR di Giugliano	2.318.769,59 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.03-RIFIUTI	In corso
2007-2013	21119CP000000439	Sistema di stabilizzazione aerobica a cumuli statici aerati nel capannone denominato ex MVA presso lo STIR di Tufino	2.318.769,59 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.03-RIFIUTI	In corso



Programmazione	Codice Locale	Titolo progetto	Finanziamento FSC disponibile al 31/12/2024	Area Tematica	Settore d'intervento	Stato procedura
2000-2006	CAMDSDS.NA01B/1	Consolidamento e bonifica dei versanti della penisola Sorrentina - 2 Stralcio	2.315.386,10 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	In corso
2007-2013	21119CP000000086	Interventi finalizzati al ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani ed alla implementazione della raccolta differenziata nei comuni della Provincia di Benevento anche tramite il riutilizzo del personale dipendente dei Consorzi di Bacino ex L.R. 10/1993 per un periodo di mesi quattro	2.315.000,00 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.03-RIFIUTI	In corso
2007-2013	CAMCIS4-50/AV	Messa in sicurezza del costone roccioso incombente sulla strada comunale San Marco del Comune di Sant'Angelo a Scala (AV).	2.236.395,44 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	In corso
2007-2013	CA-AV01	Collettore fognario lotto b e Adeguamento impianto depurazione Cerreto'	2.300.000,00 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2014-2020	PSRC_DF_1_22	Completamento e potenziamento del sistema idrico comunale - Moiano capoluogo e frazione Luzzano	2.300.000,00 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2014-2020	17024BP000000005	Lavori di recupero ed di adeguamento statico dell'edificio comunale sito in piazza Vittoria	2.295.000,65 €	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	In corso
2000-2006	CAMSVSU8-NA02	RIQUALIFICAZIONE ASSE VIARIO VIA GIOVANNI XIII - VIA C.O. AUGUSTO - VIALE ELENA	1.113.833,76 €	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	Concluso
2014-2020	18010BP000000007	Comune di Buonabitacolo (SA) - Ristrutturazione edilizia e messa in sicurezza della scuola primaria comunale	2.266.206,48 €	11-ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.01-STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE	Concluso
2014-2020	CDS_000505_1	Contratto di Sviluppo - GE AVIO Srl - ricerca	2.260.614,10 €	01-RICERCA E INNOVAZIONE	01.01-RICERCA E SVILUPPO	In corso
2007-2013	CAMB.02-p	Messa in sicurezza del territorio mediante mitigazione dei rischi ambientali e igienico-sanitari: georeferenziazione e monitoraggio dei siti oggetto di abbandono di rifiuti e potenzialmente inquinati; differenziazione e raccolta dei rifiuti; verifica dello stato di contaminazione della matrice suolo, rifunzionalizzazione e monitoraggio dei siti - Afragola	1.593.414,92 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.03-RIFIUTI	In corso
2014-2020	16084CP000000074	Messa in sicurezza e caratterizzazione d eventuale bonifica dell' area ex Pozzi Ginori e della discarica a servizio della stessa	2.239.589,03 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.04-BONIFICHE	In corso
2000-2006	21118CP000000073	Casaletto Cittadella della musica progetto recupero e riqualificazione funzionale del Palazzo Bruno-frazione Battaglia	2.233.397,17 €	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	In corso
2014-2020	CDS000601_3	Contratto di Sviluppo - De Clemente Conserve S.p.A.	2.215.216,15 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	In corso
2014-2020	22025CP000000001	Riqualificazione e valorizzazione - opere di difesa a mare Ambiti 1,3 e 4	2.210.000,00 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	In corso
2014-2020	19010CP000000024	DIFESA IDROGEOLOGICA DELL'ABITATO DI CAPO CALVANICO VALLONE DELL'ACQUA SANTA E VALLONE DELLA TENTA	2.208.567,00 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	In corso
2007-2013	CMSM2-ANAS.02	SS 268 del Vesuvio - Lavori di costruzione del 3A tronco e del nuovo sviluppo di Angrì di innesto sulla A3 Napoli - Salerno (COMPLETAMENTO viabilitàA interconnessa 2A stralcio)	2.196.785,65 €	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	In corso
2014-2020	19044CP000000009	Sistemazione e messa in sicurezza stradale - Strada Provinciale SP 12 attraversante il territorio dei Comuni di Ottati e Sant'Angelo a Fasanella	2.156.313,45 €	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	In corso
2000-2006	CAMSMPI.CL02	Urbanizzazione e infrastrutture area PIP. Primo insediamento	2.170.048,87 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	In corso
2000-2006	CAMSFSGAGC1414B	Sistema Metropolitano Regionale. Studio di Fattibilità	2.160.077,34 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	In corso
2014-2020	PSRC_DF_4_11	Opere di completamento rete fognaria - 1 stralcio	2.104.269,23 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2014-2020	PSRC_DF_4_13	Realizzazione rete fognaria e sistema depurativo	2.150.000,00 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2000-2006	CAMGTSU11-NA04	Area archeologica Punta Campanella: Restauro manufatti e abbattimento barriere architettoniche via Campanella	1.454.509,54 €	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	In corso
2007-2013	21119CP000000090	Adeguamento e ristrutturazione dellaaimpianto di depurazione in Savignano Irpino capoluogo e realizzazione impianto in frazione Savignano Scalo	2.123.348,83 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2014-2020	19010CP000000027	SIST. IDRAULICO- FORESTALE AREE A RISCHIO DI INSTABILITÀ€ IDROGEOLOGICA E/O EROSIONE TERRIT.COMUNALE	2.113.214,29 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	In corso
2014-2020	PSRC_DF_1_1	Lavori di adeguamento ed allacciamento collettore fognario di via parata con impianto di depurazione di contrada Curso	2.100.000,00 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2000-2006	CAMAXSU3-NA.17	Museo delle macchine da festa e della cartapesta	2.085.000,00 €	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	In corso
2014-2020	20023CP000000011	Realizzazione e gestione sistema di barriere galleggianti per intercettazione rifiuti lungo il fiume Sarno - sifone piccolo Sarno Intervento G_1	2.079.609,54 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.04-BONIFICHE	In corso
2007-2013	CAMB.01-c	Riqualificazione ambientale finalizzata alla fruizione e riutilizzo delle aree litorali e del patrimonio della Regione Campania con laainclusione delle aree confiscate alla camorra. Manutenzione, recupero, risanamento e riqualificazione ambientale e rifunzionalizzazione delle fasce litorali, del patrimonio della Regione Campania e delle aree sequestrate alla camorra - Foce Garigliano	2.072.553,79 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.03-RIFIUTI	In corso
2014-2020	PSRC_DF_1_27	Riqualificazione ambientale e risanamento urbanistico dell'abitato - lavori di completamento e razionalizzazione della rete idrica e fognaria - impianto di depurazione - I stralcio funzionale	2.069.350,45 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2000-2006	CAMSMFT.35	Costruzione strada Fondovalle Fredane 1iStralcio funzionale	2.058.002,21 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.02-TURISMO E OSPITALITÀ	In corso
2014-2020	PSRC_DF_1_3	Completamento e ammodernamento della rete fognaria e impianto di sollevamento centro abitato Apice nuova	2.052.935,36 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2014-2020	20023CP000000014	Accordo Quadro per Servizi di Progettazione e coordinamento sicurezza in fase di progettazione per la costruzione di opere di Ingegneria e architettura di cui al 'Programma degli interventi di mitigazione del rischio idraulico di interesse regionale afferenti il bacino idrografico del fiume Sarno' Lotto 3 AQ	2.051.401,26 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	In corso
2014-2020	PSRC_DF_2_15	Risanamento ambientale attraverso l'adeguamento del sistema depurativo comunale	2.050.000,00 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2007-2013	21119CP000000038	Sostituzione della rete idrica in amianto e bonifica della stessa in localitàA Persano	2.030.000,00 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2000-2006	CAMRAGRT-CE01	Riqualificazione del borgo di San Leucio adeguamento infrastrutture - completamento	2.017.706,40 €	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	In corso
2000-2006	CAMDSDS.AV02B/1	Mitigazione del rischio idrogeologico nel settore settentrionale del gruppo Avella Partenio 2 lotto San Martino V. Caudina	2.015.705,86 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	In corso
2000-2006	CAMAURAU-11	PARCO DELL'AUTOSTAZIONE: Realizzazione infrastrutture a supporto delle opere strategiche: Terminal bus- Centro Direzionale- Parco pubblico- Parco dell'infanzia.	2.014.321,57 €	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	In corso
2014-2020	CDS000531	Contratto di Sviluppo - Hitachi Rail S.p.A.	2.000.244,84 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	In corso
2007-2013	CAMCIS4-29/AV	Risanamento idrogeologico del Fosso Cavone in territorio del Comune di Rotondi (AV).	2.000.000,00 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	In corso
2000-2006	CAMSVSU8-NA09	Realizzazione di parziali interventi da realizzarsi nell'ambito del padiglione centrale (N) dell'AORN Cardarelli di Napoli tutelato ai sensi del D.lgs. N. 490/99.	2.000.000,00 €	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	In corso
2000-2006	CAMSPSL.CE02	Riqualificazione ambientale area ex Gezov e predisposizione atti di programmazione complessa.	2.000.000,00 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	In corso
2014-2020	PSRC-B.SA17	Bonifica discarica privata Colle Barone	2.000.000,00 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.04-BONIFICHE	In corso
2007-2013	CAMCIS4-12/CE	Risanamento idrogeologico in loc. Sepicciano, nel Comune di Piedimonte Matese (CE).	2.000.000,00 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	In corso
2014-2020	20023CP000000015	Realizzazione e gestione sistema di barriere galleggianti per intercettazione rifiuti lungo il fiume Sarno - sito foce Sarno Intervento G_2	1.996.312,98 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.04-BONIFICHE	In corso
2000-2006	CAMIWSVR.AV03	Miglioramento delle condizioni di sicurezza e viabilità e dell'accesso alla conurbazione della città di Avellino	1.980.000,00 €	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	In corso
2014-2020	PSRC_DF_3_5	Realizzazione rete fognaria bacino Via Fontanelle - Comune di Castellammare di Stabia (NA)	1.977.995,03 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2000-2006	21118CP000000023	Intervento di riqualificazione della Cittadella seicentesca di Suor Orsola	2.216.487,72 €	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	In corso
2014-2020	AVVISO LINEA A - Rummo SPA	Finanziamenti agevolati per i soggetti danneggiati dagli eventi calamitosi che hanno interessato la Provincia di Benevento nell'ottobre 2015. Decontribuzione sugli investimenti - LINEA A - RUMMO SPA	1.975.000,00 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	In corso
2014-2020	CDS000600_5	Contratto di Sviluppo- National Can S.r.l.	1.974.871,57 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	In corso
2014-2020	PSRC_DF_2_19	Ampliamento della rete idrica comunale - II stralcio	1.966.285,62 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2000-2006	CAMIZVR-CE.06	Lavori di arredo e riqualificazione strade comunali	1.952.642,25 €	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	In corso
2000-2006	CAMSQTU-SA06b	Aviosuperficie Vallo di Diano i lavori di completamento	1.813.487,42 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.02-TURISMO E OSPITALITÀ	In corso
2014-2020	18121BP000000018	SISTEMA DI SECURITY ROAD PER L'INDIVIDUAZIONE DI ZONE DI ALERT PER IL MANTO STRADALE E ROTTE DI COLLISIONE - TALETE	1.928.397,15 €	01-RICERCA E INNOVAZIONE	01.01-RICERCA E SVILUPPO	In corso
2007-2013	CMSM2-PORTI-01	PORTO DI ISCHIA - Lavori di demolizione pontili denominati 'Italia 90' n. 1 e 2 e ricostruzione di un nuovo terminal per aliscafi con annessa struttura di accoglienza.	69.068,36 €	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.03-TRASPORTO MARITTIMO	Concluso



Programmazione	Codice Locale	Titolo progetto	Finanziamento FSC disponibile al 31/12/2024	Area Tematica	Settore d'intervento	Stato procedura
2007-2013	21119CP000000395	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sui porti regionali - Porto di Ischia	1.859.282,86 €	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.03-TRASPORTO MARITTIMO	In corso
2014-2020	16082CP000000198	Interventi di mobilità stradale-Messa in sicurezza viabilità comunale Nusco/Campo Fiorentino/Lioni	1.927.246,21 €	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	In corso
2000-2006	CAMDSDS.NA07B/1	Completamento delle opere di messa in sicurezza del Pizzo d'Alvano - 2 Lotto Zona P	1.925.371,79 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	In corso
2014-2020	PSRC_DF_2_35	Ristrutturazione e completamento della rete idrica e di depurazione comunale	1.917.630,71 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2000-2006	21118CP000000082	Progetto esecutivo per la riqualificazione e valorizzazione del centro storico e viabilità di accesso all'abitato di Summonte	1.916.227,99 €	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	In corso
2014-2020	CDS000600_0	Contratto di Sviluppo- Nolanplastica S.p.A.	1.932.321,73 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	In corso
2014-2020	METITALIA	METITALIA - Accordo per l'Innovazione per la Space Economy	1.787.433,10 €	01-RICERCA E INNOVAZIONE	01.01-RICERCA E SVILUPPO	In corso
2007-2013	21119CP000000029	Completamento della rete fognante alla frazione Massa e alla località Cortesano	1.890.089,50 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2014-2020	CDS000601_0	Contratto di Sviluppo - Alfonso Sellitto S.p.A.	1.909.490,86 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	In corso
2000-2006	CAMIZVR-CE.05	Lavori di ristrutturazione e riqualificazione strade comunali C.so Umberto I e via S. Maria a Cubito	1.900.850,19 €	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	In corso
2000-2006	21118CP000000027	Restauro e riqualificazione ambientale della Riserva naturale statale 'Cratere degli astroni'	1.900.000,00 €	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	In corso
2000-2006	CAMSLAGRO010-34	TEA SRL	1.897.780,00 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	In corso
2014-2020	CDS000417_0	Contratto di Sviluppo -S.E.A SPA	1.888.942,58 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	In corso
2014-2020	PSRC_DF_2_28	Lavori di realizzazione dei collettori fognari a servizio delle aree periferiche della città, nonché di sistemazione ed adeguamento dei tratti fognari alloggiati nei canali del torrente Torano e negli affluenti transitanti nel centro urbano.	1.880.900,00 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2007-2013	21119CP000000019	Ampliamento della rete fognaria comunale	1.789.425,84 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2000-2006	21118CP000000085	Infrastruttura per lo sviluppo urbano: riqualificazione e messa in sicurezza del Centro Storico	1.871.292,48 €	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	In corso
2000-2006	CAMSQTU-CE01	Sistemazione e valorizzazione dell'area circostante delle vie di accesso al ponte 'Ronaco' per lo sviluppo dei sistemi e degli itinerari turistici	1.868.441,19 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.02-TURISMO E OSPITALITÀ	In corso
2000-2006	CAMAXSU3-CE.11	Ristrutturazione e riqualificazione urbana di via Aversa-piazza Garibaldi in Comune di Villa Literno	1.754.267,07 €	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	In corso
2007-2013	Ods_S.11.12	Recupero funzionale impianto fognario aCampo Inglesea	900.000,00 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2014-2020	16081CP000000089	Progetto Completamento collettori fognari principali - Caggiano	1.856.285,00 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2000-2006	21118CP000000101	Realizzazione della sede amministrativa e tecnico/ operativa di A.I.R. S.p.A. nell'agglomerato industriale di Pianodardine	2.197.315,26 €	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.06-LOGISTICA	In corso
2014-2020	PSRC_DF_1_12	Progetto di adeguamento della rete fognaria comunale e dell'impianto di depurazione in loc. Fontana nel centro di abitato di Serra	1.841.450,00 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2014-2020	16060BP000000012	Comune di Valva - LAVORI DI RAZIONALIZZAZIONE, ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO DEL SISTEMA IDRICO SUL TERRITORIO COMUNALE	1.831.671,35 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2000-2006	CAMSLCTM-019-08	MAGLIERIA ITALIA SRL	1.827.920,38 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	In corso
2014-2020	18004BP000000006	Ristrutturazione ed ampliamento del fabbricato (foresteria) da destinare a struttura ricettiva del Centro Sportivo Meridionale di San Rufo	1.809.840,93 €	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	Concluso
2000-2006	21118CP000000129	Riqualificazione ambientale dell'area di pertinenza delle Torri Normanne e copertura del cortile della casa comunale per la realizzazione di un polo di interesse turistico.	1.801.868,41 €	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	In corso
2007-2013	21119CP000000087	Riqualificazione urbana - I Stralcio funzionale Corso Europa ex circumvallazione esterna di Villaricca	1.667.921,25 €	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	In corso
2000-2006	CAMDSDS.SA09/3	Barriere sommerse, pennelli, foci armate e interventi di ripascimento	1.799.664,72 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	In corso
2000-2006	CAMSTSL7-SA01	Lavori di realizzazione urbanizzazioni per ampliamento area PIP- Svincolo autostradale sud est di Campagna con valenza comprensoriale relativa ai 19 comuni del Patto Territoriale Sele- Tanagro come da verbale del tavolo di concertazione in data 02.04.02 - I stralcio funzionale.	1.785.329,70 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	In corso
2000-2006	CAMAKSA-AK02	Restauro Convitto Nazionale 'T. Tasso'- Salerno.	1.779.598,80 €	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	In corso
2014-2020	16038BP000000001	interventi di potenziamento e ampliamento della rete radio regionale di comunicazioni in emergenza a supporto del sistema di protezione civile (Primo stralcio funzionale)	1.763.628,33 €	02-DIGITALIZZAZIONE	02.01-TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	In corso
2014-2020	18121BP000000016	SOLUZIONI INTELLIGENTI PER LA SICUREZZA DELLE STRADE - SOCRATE	1.760.638,56 €	01-RICERCA E INNOVAZIONE	01.01-RICERCA E SVILUPPO	In corso
2000-2006	CAMIYTR.C08	Prolungamento del sottopasso pedonale dalla stazione di Giugliano e sistemazione aree esterne di piazzale	1.760.531,10 €	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.02-TRASPORTO FERROVIARIO	In corso
2007-2013	21119CP000000101	Riqualificazione urbana ed ambientale Via Consolare e strade limitrofe sita nel Comune di Villaricca	1.573.457,35 €	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	In corso
2014-2020	16081CP000000132	Progetto per la ristrutturazione della reta idrica comunale di Pontelandolfo	346.186,55 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2014-2020	19010CP000000026	INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO NELL'ABITATO DI PIETRADEFUSI (AV)	1.700.768,03 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	In corso
2014-2020	19010CP000000041	LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA FORESTALE TORRENTE CETUS VALLONE AFFLUENTE - LAV. DI COMPLETAMENTO	1.700.000,00 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	In corso
2007-2013	CA-SA08	Completamento rete fognaria a servizio della località San Vito e potenziamento rete idrica comunale	1.697.000,00 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2014-2020	PSRC_DF_1_23	Realizzazione di un serbatoio idrico intercomunale	1.689.554,41 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2000-2006	CAMSMFT.07	Ristrutturazione, ammodernamento ed adeguamento delle piscine 'La Pera e Goccioloni' e ricostruzione piscina S. Lucia	1.689.502,39 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.02-TURISMO E OSPITALITÀ	In corso
2014-2020	20023CP000000013	Accordo Quadro per Servizi di Progettazione e coordinamento sicurezza in fase di progettazione per la costruzione di opere di Ingegneria e architettura di cui al 'Programma degli interventi di mitigazione del rischio idraulico di interesse regionale afferenti il bacino idrografico del fiume Sarno' Lotto 2 AQ	1.686.772,22 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	In corso
2007-2013	21119CP000000089	Realizzazione di una stazione ecologica di stoccaggio a servizio dello STIR di S.M. Capua Vetere	1.680.000,00 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.03-RIFIUTI	In corso
2014-2020	CDS000600_1	Contratto di Sviluppo- Bluplast S.r.l.	1.662.406,39 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	In corso
2007-2013	21119CP000000475	Recupero ambientale Alveo dei Camaldoli aa primo tratto	1.660.000,00 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	In corso
2014-2020	16082CP000000112	Metanizzazione Misuratori- Comune di Capaccio	1.654.942,97 €	04-ENERGIA	04.03-RETI E ACCUMULO	In corso
2000-2006	21118CP000000102	Lavori di adeguamento e rifunionalizzazione impianto autorimessa/ deposito/ officina in località Torrette di Mercogliano	1.302.684,74 €	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.06-LOGISTICA	In corso
2014-2020	16082CP000000164	Studio di fattibilità e progettazione preliminare del collegamento stradale veloce tra l'autostrada A3 'SA-RC' e la variante alla SS 18 (Agropoli)	1.640.000,00 €	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	In corso
2000-2006	CAMAKNA-AK07	Cittadella della Cartapesta	1.639.615,95 €	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	In corso
2000-2006	CAMISNA2C	Opere di urbanizzazione primaria per la riqualificazione e la valorizzazione dell'area Vega-Tecnobut per nuovi insediamenti - Opere Fognarie	1.633.856,33 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	In corso
2007-2013	CAMB.01-A	Riqualificazione ambientale finalizzata alla fruizione e riutilizzo delle aree litorali e del patrimonio della Regione Campania con la inclusione delle aree confiscate alla camorra. Manutenzione, recupero, risanamento e riqualificazione ambientale e rifunionalizzazione delle fasce litorali, del patrimonio della Regione Campania e delle aree sequestrate alla camorra - Foce Volturmo	1.630.554,51 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.03-RIFIUTI	In corso
2014-2020	PSRC_DF_2_29	Lavori adeguamento e completamento del sistema fognario e depurativo comunale	1.621.641,70 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2000-2006	21118CP000000029	Lavori di sistemazione e rifunionalizzazione dell'area archeologica ex seminario vescovile piazza Duomo - via Seminario	1.621.455,74 €	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	In corso
2000-2006	CAMAXSU3-SA.07	Restauro e recupero funzionale del complesso di villa Rende	1.619.110,88 €	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	In corso
2014-2020	16081CP000000130	Progetto per la ristrutturazione della reta idrica comunale di Guardia Sanframondi	1.614.337,34 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2000-2006	21118CP000000071	Lavori di riqualificazione urbana del centro abitati	1.595.000,00 €	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	In corso
2000-2006	CAMIYTR.SA03	Collegamento dell'aeroporto di Pontecagnano con il nuovo svincolo di 'Pagliarone' dell'A3 SA-RC: sottopasso della SS 18 'Tirrena inferiore'.	1.592.033,54 €	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	In corso
2000-2006	CAMAKBN-AK08	Recupero e valorizzazione dell'antica Telesia.	1.583.995,73 €	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	In corso
2014-2020	18101BP000000010	Completamento della rete fognaria di Ruviano e lavori di potenziamento, ammodernamento e riqualificazione del sistema fognario di Alviglianello - Beneficiario Comune di Ruviano (CE)	1.572.528,00 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso



Programmazione	Codice Locale	Titolo progetto	Finanziamento FSC disponibile al 31/12/2024	Area Tematica	Settore d'intervento	Stato procedura
2007-2013	CAMCIS4-42/AV	Progetto per la realizzazione di opere per la stabilizzazione dei versanti montuosi interessanti il centro abitato di Mercogliano (AV).	1.563.700,00 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	In corso
2014-2020	16079CP000000003	CAR SEGNALETICA STRADALE SRL - AVVISO DD 451/2016 LINEA A	1.550.000,00 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	Concluso
2014-2020	PSRC_DI_649	Lavori di consolidamento in località 'San Rocco' - COMUNE DI CAUTANO	1.550.000,00 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	In corso
2000-2006	CAMGTSU11-CE04	Risanamento ambientale con recupero, conservazione e valorizzazione del patrimonio architettonico, testimonianze storico, culturali archeologiche ambientali, delle frazioni e aree degradate del centro storico Il lotto	1.538.905,44 €	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	In corso
2014-2020	18121BP000000017	ANTIFANE - SMART MONITORING FOR INFRASTRUCTURE & ENVIRONMENT	1.526.085,92 €	01-RICERCA E INNOVAZIONE	01.01-RICERCA E SVILUPPO	In corso
2014-2020	PSRC-B.SA24	Messa in sic e ripr ambientale ex discarica S.Angelo-Sala Consilina	1.436.844,52 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.04-BONIFICHE	Concluso
2007-2013	21119CP000000026	Opere di ristrutturazione e sistemazione idreogeologica impianto sportivo Via Giochi Olimpici	1.457.947,42 €	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	In corso
2007-2013	21119CP000000050	Lavori di sistemazione, urbanizzazione e sottoservizi dell'area centro storico tra via L.PERRELLI e via DE DOMINICIS nel Comune di Buonalbergo	1.500.000,00 €	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	In corso
2014-2020	16081CP000000082	RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DEL COMUNE DI CAPUA*INTERO TERRITORIO COMUNALE*ADEGUAMENTO, MIGLIORAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO A SERVIZIO DELLA RETE FOGNARIA DEL COMUNE DI CAPUA	1.321.597,32 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2014-2020	16082CP000000206	Progettazione PFTE, progetto definitivo e relativa verifica del 'Collegamento in sede propria del polo universitario di Fisciano con la tratta Salerno - Avellino della rete FS	1.500.000,00 €	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.02-TRASPORTO FERROVIARIO	In corso
2014-2020	19018CP000000001	Cofinanziamento Azioni di Sistema (Invitalia)	1.500.000,00 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.04-BONIFICHE	In corso
2014-2020	22015CP000000004	Attività di lotta attiva agli incendi boschivi da parte delle 'Squadre Volontari A.I.B. della Regione Campania'	1.500.000,00 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	In corso
2000-2006	21118CP000000072	Sistema Informativo di Catalogo del 'Centro Regionale dei Beni Culturali della Campania': gestione e implementazione.	1.500.000,00 €	06-CULTURA	06.01-PATRIMONIO E PAESAGGIO	In corso
2000-2006	CAMRTRT 03/a	Realizzazione di progetti di ricerca ad alto contenuto scientifico e tecnologico per la realizzazione ed il potenziamento di laboratori pubblici nei settori delle iScienze della nutrizione i, iChirurgia avanzatai e iAnalisi dei tessuti - grandi attrezzature	1.500.000,00 €	01-RICERCA E INNOVAZIONE	01.01-RICERCA E SVILUPPO	In corso
2014-2020	22015CP000000003	Concorso del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per le attività pronto intervento e spegnimento dei roghi dei rifiuti abbandonati	1.500.000,00 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.03-RIFIUTI	In corso
2014-2020	PSRC_DF_4_2	Progetto lavori Realizzazione impianto di depurazione e rete di collettamento del Comune di Castel San Lorenzo	1.500.000,00 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2007-2013	CAMCIS4-43/SA	Risanamento idrogeologico aree in frana, frazione di San Severino di Centola (SA).	1.500.000,00 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	In corso
2007-2013	CAMCIS4-22/NA	Sistemazione idrogeologica (IF11) nel comune di Ischia (NA).	1.500.000,00 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	In corso
2007-2013	CA-NA11	Via s. marco: completamento rete fognaria comunale via san marco e via poggio vallesana	1.500.000,00 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2014-2020	PSRC_DF_1_18	Riqualificazione, Adeguamento e Completamento Del Sistema Fognario Depurativo Comunale -3A° Lotto Funzionale	1.498.725,79 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2014-2020	ESC.08	Lavori di adeguamento sismico ed energetico dell'I.C. Basile Don Milani sede di Via Cedrale	1.498.242,52 €	11-ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.01-STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE	In corso
2014-2020	16081CP000000087	Adeguamento e completamento del sistema acquedottistico e fognario comunale IV lotto funzionale	1.497.672,75 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2014-2020	16023BP000000005	VIGILANZA E MONITORAGGIO PER LA TUTELA AMBIENTALE, FORESTALE ED AGROALIMENTARE DEI TERRITORI CAMPANI - TERRA DEI FUOCHI	1.490.200,00 €	02-DIGITALIZZAZIONE	02.01-TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	In corso
2000-2006	CAMRAGR-SA01	Restauro e Rifunionalizzazione della ex casa comunale in via Principi di Piemonte	1.407.464,59 €	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	Concluso
2000-2006	CAMAZSU7-SA05	RESTAURO, ALLESTIMENTO E VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO MONUMENTALE COMPRENDEnte IL DUOMO, IL MUSEO DEL DUOMO DI RAVELLO E LE SUE PERTINENZE ESTERNE E REALIZZAZIONE DI UN TEATRO ALL'APERTO. II STRALCIO - ANFITEATRO.	1.482.416,79 €	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	In corso
2007-2013	21119CP000000041	Completamento rete fognaria ed adeguamento dell'impianto di depurazione del comune di Bellosguardo (SA).	1.228.104,25 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	Concluso
2014-2020	CDS_000505	Contratto di Sviluppo - GE AVIO Srl	1.474.328,80 €	01-RICERCA E INNOVAZIONE	01.01-RICERCA E SVILUPPO	Concluso
2014-2020	PSRC_DF_4_14	Lavori di completamento rete fognante - Monacelli - Selva di Corticelle	1.465.823,07 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2000-2006	CAMSVSU8-SA08	Realizzazione bretella di collegamento via Boccaccio, via della Repubblica, Rampa Auditorium.	1.220.643,71 €	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	In corso
2014-2020	16081CP000000108	Opere di rifunionalizzazione del pozzo Turci e condotte Panoramica- Turci e Turci Castello	1.404.896,02 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2014-2020	ESC.01	Lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico dell'ISTituto Comprensivo Gen. C. Caruso sito in Via Feliciano Orlando di Altavilla Irpina	1.283.112,77 €	11-ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.01-STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE	In corso
2014-2020	PSRC_DF_3_7	Completamento sistema fognario comunale: recapito finale PIP in località Navesche e frazione Castello	1.433.087,33 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2000-2006	CAMAXSU3-AV.14	Realizzazione Parco Quattro Grana Ovest	1.428.113,91 €	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	In corso
2000-2006	CAMAWSU4-SA26	Potenziamento del sistema di mobilità urbana per l'adeguamento dei flussi di traffico in entrata/uscita dalle aree produttive. Battipaglia	1.418.604,49 €	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	In corso
2007-2013	21119CP000000037	Interventi di potenziamento adeguamento e completamento del sistema fognario comunale aa Il Stralcio	1.416.262,76 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2007-2013	21119CP000000007	Ampliamento della rete fognaria ed adeguamento del sistema depurativo per l'immissione dei reflui dei comuni di Novi Velia e Cannalonga (SA)	1.410.443,45 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2007-2013	21119CP000000042	Comune di Brusciano - Interventi per il completamento ed il collettamento della rete fognaria	1.406.188,33 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2014-2020	CDS0419_1	Contratto di Sviluppo - Turistica Villa Miramare SpA	1.401.608,00 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	In corso
2000-2006	21118CP000000089	LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'EX IMBOTTIGLIAMENTO INDUSTRIALE PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE COMPLEMENTARI ALLO SVILUPPO DEI SISTEMI TURISTICI LOCALI E DEGLI ITINERARI TURISTICI DEL COMPLESSO IDROTERMALE - 2ALOTTO	1.401.400,23 €	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	In corso
2000-2006	CAMSMPI.GI04	Villaricca- Viabilità Calvizzano/ Villaricca/ Mugnano	1.400.530,18 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	In corso
2014-2020	19010CP000000030	RIS. IDROGEOLOGICO AREA CIMITERIALE SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE V. VICINO S.C. MASSACANINA	1.399.994,94 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	In corso
2000-2006	CAMAWSU4-SA25	Potenziamento del sistema di mobilità urbana per l'adeguamento dei flussi di traffico in entrata/uscita dalle aree produttive. Agropoli - Capaccio	1.391.082,64 €	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	In corso
2007-2013	CA-NA29	Via pigno: risanamento rete idrica aa realizzazione impianto fognario e pubblica illuminazione aa rifacimento manto stradale aa via madre teresa di calcutta: realizzazione rete fognaria	1.360.000,00 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2014-2020	ESC.09	Lavori di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico ed efficientamento energetico della Scuola Media S. Giovanni Bosco.	1.293.537,40 €	11-ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.01-STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE	In corso
2014-2020	UNA.IN-40 (cofinanziato)	Interventi infrastrutturali per la sistemazione dello Stadio M.Torre	1.267.553,03 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	In corso
2014-2020	19010CP000000025	SIST. IDROGEOL. AREA IN FRANA LOC. PIOPPO CAPPUCCINI, SAGRATO BEATA T. MANGANIELLO E STRADA MONTEFUSCO	1.349.091,73 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	In corso
2014-2020	16099CP000000010	Lavori di adeguamento e messa in sicurezza dell'immobile sito in via Fortore, destinato ad Istituto Comprensivo statale, scuola dell'infanzia, elementari e medie	1.247.751,98 €	11-ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.01-STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE	In corso
2014-2020	PSRC_DF_1_4	LAVORI PER IL RIASSETTO DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE*VIA VIALE DELLE VITTORIE-GIRASOLE*SOSTITUZIONE E RIFACIMENTO DI UN TRATTO DELLA RETE FOGNARIA ESISTENTE E ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE ESISTENTE	1.330.000,00 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2000-2006	CAMSTSL7-BN03	Realizzazione di infrastrutture nel PIP.	1.326.000,00 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	In corso
2014-2020	CDS000443_0	Contratto di Sviluppo - LE AXIDIE S.R.L.	1.309.737,00 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	Concluso
2007-2013	CAMB.02-b	Messa in sicurezza del territorio mediante mitigazione dei rischi ambientali e igienico-sanitari: georeferenziazione e monitoraggio dei siti oggetto di abbandono di rifiuti e potenzialmente inquinati; differenziazione e raccolta dei rifiuti; verifica dello stato di contaminazione della matrice suolo, rifunionalizzazione e monitoraggio dei siti - Caivano	1.307.138,27 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.03-RIFIUTI	In corso
2014-2020	16082CP000000197	Interventi di mobilità stradale-Messa in sicurezza della rete viaria comunale	1.304.977,00 €	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	In corso



Programmazione	Codice Locale	Titolo progetto	Finanziamento FSC disponibile al 31/12/2024	Area Tematica	Settore d'intervento	Stato procedura
2007-2013	21119CP000000039	Realizzazione rete fognaria frazione Persano	1.300.000,00 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2000-2006	CAMSPInt.14	Progetto internazionale Terminio-Cervialto	1.300.000,00 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	In corso
2014-2020	PSRC_DF_2_27	Lavori di completamento e potenziamento della rete idrica comunale "L. lotto funzionale di completamento	1.300.000,00 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2014-2020	22051CP000000004	Intervento di adeguamento sismico per il plesso scolastico "Nicola Abbagnano" in via Cesare Battisti Salerno	1.300.000,00 €	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	In corso
2007-2013	21119CP000000470	Adeguamento attraversamento Via del Centenario nel comune di Battipaglia (SA).	1.150.765,76 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	In corso
2014-2020	16084CP000000078	Caratterizzazione area vasta loc. Bortolotto (CE)	1.298.462,95 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.04-BONIFICHE	In corso
2000-2006	CAMSOPT.NA08	Opere di urbanizzazione a servizio degli insediamenti produttivi in aree PIP.	1.297.459,49 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	In corso
2014-2020	16081CP000000133	PROGETTO PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLE RETE IDRICA COMUNALE DI REINO	1.288.502,19 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2014-2020	17041BP000000003	Comune di Castelnuovo Cilento - Completamento collettore fognario "Salicuneta" e manutenzione straordinaria depuratori di "Velina" e "Vallo Scalo"	1.286.439,00 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2014-2020	20032CP000000001	"Revamping e ristrutturazione dell'impianto di selezione rifiuti sito in Casal Velino (SA) località "Vallo Scalo	950.000,00 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.03-RIFIUTI	Concluso
2000-2006	CAMAWSU4-NA14a	Progetto di completamento per il restauro e il consolidamento del castello medievale di Caivano	1.273.989,01 €	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	In corso
2014-2020	PSRC_DI_280	Eliminazione del rischio idrogeologico e ambientale del bacino degli alvei Molaro e Carminio	1.268.180,00 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	In corso
2000-2006	CAMGTSU11-CE07	Riqualificazione del centro storico di San Giorgio	1.256.011,10 €	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	In corso
2014-2020	20023CP000000008	BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME SARNO*BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME SARNO*VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE LOTTO 1	1.252.344,99 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	In corso
2014-2020	19044CP000000010	Sistemazione e messa in sicurezza Asse Viario SS. 19 delle Calabrie - Centro Abitativo EX SS19TER	1.244.050,00 €	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	In corso
2014-2020	RAS0060	Legge 181 - SKY TECNO S.R.L.	1.212.433,94 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	Concluso
2014-2020	ESC.07	Adeguamento antisismico ed efficientamento energetico dell'edificio scolastico del capoluogo	1.231.720,00 €	11-ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.01-STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE	In corso
2000-2006	21118CP000000024	Impianto natatorio con annesso campo polivalente ed aree a verde attrezzato	1.227.580,00 €	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	In corso
2014-2020	CDS000441_0	Contratto di Sviluppo - SAPA srl	1.224.996,37 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	In corso
2000-2006	21118CP000000075	Valorizzazione, riorganizzazione e integrazione dei percorsi nello spazio urbano attraverso azioni di qualità finalizzate allo sviluppo sostenibile, economico e sociale e realizzazione di un polo formativo	1.210.743,30 €	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	In corso
2000-2006	21118CP000000004	Riqualificazione e recupero ambientale della fascia costiera frazione tratto Villammare nel comune di Vibonati	1.207.634,74 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	In corso
2014-2020	CDS000555_1	Contratto di sviluppo- CO.GE.IM. GT S.r.l.	1.209.276,30 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	In corso
2014-2020	PSRC_DF_1_17	Lavori di rifunionalizzazione della rete fognaria esistente a servizio del Centro Storico "L. Stralcio "L. Lotto Funzionale: via Matteotti	1.207.755,00 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2007-2013	CAMB02-m	Messa in sicurezza del territorio mediante mitigazione dei rischi ambientali e igienico-sanitari: georeferenziazione e monitoraggio dei siti oggetto di abbandono di rifiuti e potenzialmente inquinati; differenziazione e raccolta dei rifiuti; verifica dello stato di contaminazione della matrice suolo, rifunionalizzazione e monitoraggio dei siti - Gricignano d'Aversa	1.200.258,25 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.03-RIFIUTI	In corso
2014-2020	PSRC_DF_1_25	Lavori di completamento ed adeguamento del sistema di collettamento fognario e depurativo sul territorio comunale "Lotto	1.200.000,00 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2000-2006	CAMAWSU4-SA20	Opere di infrastrutture per i sistemi urbani ivi compresi fabbricati per attiv. culturali, riassetto e riqualificazione della viabilità dell'abitato di Polla. "Lotto funzionale	1.200.000,00 €	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	In corso
2000-2006	21118CP000000051	Lavori per la funzionalizzazione, qualificazione e potenziamento delle aree per gli insediamenti produttivi - "L. Stralcio	1.199.187,21 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	Concluso
2014-2020	20015CP000000225	LAVORI DI AMPLIAMENTO, COMPLETAMENTO E MESSA A NORMA E ADEGUAMENTO COMPLESSIVO DEL P.O. DI MARCIANISE - NSIS 150.150104.U.156	1.191.522,52 €	10-SOCIALE E SALUTE	10.02-STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	In corso
2000-2006	CAMBFBC.MI03	Revisione delle strutture di copertura Allestimento zone Museali	1.190.376,79 €	06-CULTURA	06.01-PATRIMONIO E PAESAGGIO	In corso
2007-2013	21119CP000000060	Intelligent Transportation System della Regione Campania - Scheda B Sistemi di vendita mobilità	10.115.619,34 €	02-DIGITALIZZAZIONE	02.01-TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	In corso
2014-2020	18121BP000000005	CMD BYOSYN	1.185.526,16 €	01-RICERCA E INNOVAZIONE	01.01-RICERCA E SVILUPPO	In corso
2014-2020	PSRC_DF_1_14	Collettore fognario per il deflusso dei reflui all'impianto di depurazione comprensoriale del partenio e dell'alta valle del sabato sito nel comune di Manocalzati con la trasformazione dell'attuale impianto impianto di depurazione a servizio del centro abitato del paese per il trattamento delle prime acque di prima pioggia	1.183.710,90 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2014-2020	CDS000600_2	Contratto di Sviluppo-Flessobaf S.r.l.	1.184.874,48 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	In corso
2014-2020	16082CP000000203	Lavori di messa in sicurezza e potenziamento del Porto Turistico	1.171.023,94 €	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.03-TRASPORTO MARITTIMO	In corso
2014-2020	PSRC_DF_1_26	Miglioramento del depuratore comunale, delle reti fognarie ed idriche, finalizzato all'adeguamento funzionale ed al risparmio energetico	1.111.229,17 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2000-2006	21118CP000000078	Sistemazione di strade e piazze e comunali	1.160.221,74 €	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	In corso
2007-2013	21119CP000000088	Adeguamento STIR mediante realizzazione di un impianto di biostabilizzazione della F.U.T. in uscita	1.159.861,18 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.03-RIFIUTI	In corso
2000-2006	CAMSNNS.30	Città dei Ragazzi	1.153.080,29 €	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	In corso
2014-2020	16084CP000000076	Ex SIN LDFAA -Sito denominato "Cava Monti" - Messa in sicurezza permanente	1.150.227,16 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	In corso
2014-2020	16060BP000000011	Comune di Tora e Piccilli - Rifunionalizzazione delle rete fognaria in località "Foresta ed altri interventi di potenziamento agli impianti idrici e di depurazione del Comune	1.147.115,01 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2014-2020	16081CP000000084	Lavori di completamento ed adeguamento della rete fognaria e delle impianti di depurazione comunale	1.500.000,00 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2000-2006	CAMAWSU4-SA3P	Riqualificazione del complesso ex tabacchificio Centola: ambito A2 lotti A2.2a - Auditorium - stralcio funzionale	1.133.500,27 €	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	In corso
2000-2006	CAMAXPZ/10-NA01	Sala polifunzionale	1.126.722,20 €	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	In corso
2014-2020	16084CP000000080	Progetto di Messa in Sicurezza Permanente della Discarica Abusiva Masseria annunziata	1.126.001,46 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	In corso
2014-2020	CDS0419	Contratto di Sviluppo - Tourist Italia Srl	1.120.333,00 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	In corso
2007-2013	21119CP000000458	Adeguamento attraversamento Via Clarizia nel comune di Battipaglia (SA).	1.115.086,22 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	In corso
2014-2020	PSRC-B.BN05	Bonifica e messa in sicurezza della ex discarica comunale Aia Cecilia	1.045.807,96 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.04-BONIFICHE	In corso
2014-2020	16078CP000000098	Interventi infrastrutturali per la sistemazione del Palazzetto dello sport UNISANNIO di Benevento	1.170.000,00 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	In corso
2007-2013	CA-SA05	Primo stralcio funzionale relativo alla messa in sicurezza della parte dell'alveo a monte e a valle dell'ex Cava Foglia con la relativa palificata e gabbioni di contenimento.	1.100.000,00 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.04-BONIFICHE	In corso
2007-2013	CAMCIS4-41/AV	Completamento dei lavori di sistemazione idrogeologica del bacino Vallone dell'Olmo nel Comune di Monteforte Irpino (AV)	1.056.979,65 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	In corso
2014-2020	CDS000851	Contratto di sviluppo- Caffarella Borbone	1.099.919,54 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	In corso
2000-2006	CAMDSDS.AV03/1b	Risanamento idrogeologico versanti sud orientali della dorsale del Partenio - Ospedaletto D'Alipino - Vallone acque di Corrado	1.085.667,00 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	In corso
2007-2013	21119CP000000006	Interventi di potenziamento adeguamento e completamento del sistema fognario comunale alla "L. Stralcio	1.083.737,24 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2014-2020	18121BP000000020	SVILUPPO DI SOLUZIONI SMART PER LA GESTIONE DELLA MOBILITÀ IN AMBITO URBANO - VIRGILIO	1.079.358,14 €	01-RICERCA E INNOVAZIONE	01.01-RICERCA E SVILUPPO	In corso



Programmazione	Codice Locale	Titolo progetto	Finanziamento FSC disponibile al 31/12/2024	Area Tematica	Settore d'intervento	Stato procedura
2007-2013	CAMB.02-V	Messa in sicurezza del territorio mediante mitigazione dei rischi ambientali e igienico-sanitari: georeferenziazione e monitoraggio dei siti oggetto di abbandono di rifiuti e potenzialmente inquinati; differenziazione e raccolta dei rifiuti; verifica dello stato di contaminazione della matrice suolo, rifunzionalizzazione e monitoraggio dei siti - Sant'Antimo	1.075.335,73 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.03-RIFIUTI	In corso
2014-2020	CDS000773_0	Contratto di sviluppo- SAPA	1.068.358,67 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	In corso
2000-2006	CAMDUDS3-AV04	Sistemazione idrogeologica del Vallone Scuro a Solofoa.	763.731,19 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	In corso
2000-2006	CAMSMPI.GI02	Marano-viabili Marano/Villaricca 2	1.064.170,72 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	In corso
2014-2020	16078CP000000101	Interventi di manutenzione della copertura dello Stadio San Paolo di Napoli e opere accessorie	1.037.708,96 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	In corso
2007-2013	CAMB.02-q	Messa in sicurezza del territorio mediante mitigazione dei rischi ambientali e igienico-sanitari: georeferenziazione e monitoraggio dei siti oggetto di abbandono di rifiuti e potenzialmente inquinati; differenziazione e raccolta dei rifiuti; verifica dello stato di contaminazione della matrice suolo, rifunzionalizzazione e monitoraggio dei siti - San Prisco	1.034.433,83 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.03-RIFIUTI	In corso
2007-2013	CA-NA07	Il stralcio di adeguamento, ammodernamento ed ampliamento della rete idrica comunale	1.023.730,29 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2014-2020	ESC.04	Lavori di ristrutturazione e adeguamento sismico della scuola secondaria di II grado F. GUICCIARDINI	1.021.542,21 €	11-ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.01-STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE	In corso
2014-2020	16082CP000000103	Metanizzazione Misuratori- Comune di Agropoli	1.016.955,83 €	04-ENERGIA	04.03-RETI E ACCUMULO	In corso
2000-2006	CMGOSU12-13	Lavori di ripristino e recupero centro storico (Ponte - Via Agricola - Piazza Plebiscito - Via Minerva - Largo Anticaglia - Ponte)	1.007.753,97 €	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	In corso
2007-2013	CAMB.02-i	Messa in sicurezza del territorio mediante mitigazione dei rischi ambientali e igienico-sanitari: georeferenziazione e monitoraggio dei siti oggetto di abbandono di rifiuti e potenzialmente inquinati; differenziazione e raccolta dei rifiuti; verifica dello stato di contaminazione della matrice suolo, rifunzionalizzazione e monitoraggio dei siti - Giugliano in Campania	1.001.940,30 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.03-RIFIUTI	In corso
2007-2013	21119CP000000390	Riqualificazione ambientale mediante consolidamento e stabilizzazione del versante aree 'Sorgente Rifiuto' e 'Aguglia'	1.000.000,00 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	In corso
2007-2013	21119CP000000354	Adeguamento e Completamento della Rete Fognaria Comunale - I lotto	1.000.000,00 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2007-2013	21119CP000000054	Video controllo del territorio e della tutela ambientale nell'ambito delle iniziative previste dal Patto Terra dei Fuochi	1.000.000,00 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.03-RIFIUTI	In corso
2014-2020	CMPC-PRAV-08	SSPP 10 -276 - 11 Intervento di messa in sicurezza della viabilità	1.000.000,00 €	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	In corso
2014-2020	16082CP000000199	Interventi di mobilità stradale-Messa in sicurezza viabilità Centro Storico – Quartiere Sopracastello	1.000.000,00 €	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	In corso
2000-2006	CAMAXSU3-NA.04	Riqualificazione di strade di eccellenza nel paesaggio napoletano. Completamento S.P. Depugliano Gesini in Lettere	711.309,55 €	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	In corso
2014-2020	16081CP000000129	PROGETTO PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLE RETE IDRICA COMUNALE DI MONTELLA	1.476.062,09 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2000-2006	21118CP000000132	Manutenzione straordinaria SP 185 nel Comune di Angri, nel tratto che va dalla uscita della SS 268 alla SS 18	1.000.000,00 €	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	In corso
2014-2020	16084CP000000086	Intervento di messa in sicurezza mediante rimozione dei rifiuti abbandonati nell'area ex mercato ortofrutticolo loc. San Nicola Varco nel Comune di Eboli e successiva attività di caratterizzazione ambientale	746.843,79 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.04-BONIFICHE	Concluso
2014-2020	CMPC-PRAV-04	Lavori di miglioramento, riqualificazione e messa in sicurezza delle strade provinciali: Ex SS 91 tratto Vallatacarife - Castelbaronia - S. Nicola Baronia - Bivio Sella Coppola - Flumeri - Tre Torri, SP 258, SP 281, SP 151, SP 203, SP 86, SP 79, SP 144, ex SS 91 bis tratto Scampitella - Vallata	954.110,35 €	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	In corso
2014-2020	19043CP000000001	Servizio di Assistenza Tecnica nell'ambito delle attività per l'attuazione e monitoraggio degli interventi sul dissesto idrogeologico - FSC 2014/2020	1.000.000,00 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	In corso
2007-2013	CAMCIS4-56/SA	Torrente Monte del Piano nel Comune di Salerno.	1.000.000,00 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	In corso
2007-2013	21119CP0000000471	Sistemazione dissesto idrogeologico in località Mattinella nel comune di Andretta (AV).	1.000.000,00 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	In corso
2014-2020	CDS000605_INV1_2	Contratto di Sviluppo - GE.Avio S.r.l.u.	999.854,98 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	In corso
2014-2020	19044CP000000005	Lavori di messa in sicurezza di viabilità comunale - Via fiume Calore, Via Torre dei Rocci, Via Acquolella, Via Campora, Via Piesco	986.568,12 €	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	Concluso
2014-2020	19010CP0000000036	MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL COMUNE DI MONTEMARANO (AV)	999.185,61 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	In corso
2000-2006	CAMIYTR.C03A	Collegamento viario con l'impianto CDR di Santa Maria Capua Vetere 1i stralcio	996.080,22 €	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	In corso
2000-2006	CMFZ19CNA-01	CMFZ19CNA-01	993.300,00 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	In corso
2007-2013	21119CP0000000047	Interventi migliorativi del processo FUTS all'impianto STIR di Casalduini (BN)	989.844,51 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.03-RIFIUTI	In corso
2007-2013	CAMB02-n	Messa in sicurezza del territorio mediante mitigazione dei rischi ambientali e igienico-sanitari: georeferenziazione e monitoraggio dei siti oggetto di abbandono di rifiuti e potenzialmente inquinati; differenziazione e raccolta dei rifiuti; verifica dello stato di contaminazione della matrice suolo, rifunzionalizzazione e monitoraggio dei siti - Pomigliano d'Arco	803.360,46 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.03-RIFIUTI	In corso
2000-2006	CMGOSU12-14	Lavori di scavo archeologico, restauro e allestimento per la realizzazione del Parco Archeologico di Monte Pruno - II fase di interventi	983.725,85 €	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	In corso
2014-2020	PSRC_DF_1_24	Lavori di realizzazione, potenziamento, adeguamento e rifunzionalizzazione della rete comunale	982.401,95 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2014-2020	22025CP0000000003	Sistemazione movimento franso dell'acquedotto di Salerno in località paradiso di Pastena I stralcio	980.000,00 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	In corso
2014-2020	CDS000600_7	Contratto di Sviluppo- Super Plastik S.r.l.	973.212,58 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	In corso
2000-2006	CAMDSDS.NA26/4	Intervento di razionalizzazione della rete di drenaggio intorno alla zona orientale di Napoli (via Galeone e canale San Severino) - 1i Lotto	969.193,10 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	In corso
2000-2006	CAMSOPT.NA03B	Borgo di Marina Equa (realizzazione di un sistema di risalita meccanica tra la marina ed il centro storico)	967.029,32 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.02-TURISMO E OSPITALITÀ	In corso
2000-2006	21118CP0000000039	'Technological and Environmental Multimedia Centre - European Planetarium San Pietro' (Centro multimediale e planetario S. Pietro)	966.284,33 €	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	In corso
2014-2020	19010CP0000000031	OPERE DI REGIMAZIONE ACQUE E DI CONSOLIDAMENTO DEL VALLONE FOSSO IN LOC. ISCHIA	964.811,49 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	In corso
2000-2006	CMGOSU12-16	Pavimentazione stradale, arredo urbano e messa in sicurezza del centro storico di Pantuliano e S. Secondino	964.388,97 €	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	In corso
2000-2006	CMFZ19ALE-01	Manutenzione e sistemazione idraulico forestale (pulizia cunette, alvei, canali ed espurgo tombini e attraversamenti) sulle strade provinciali in gestione	963.744,14 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	In corso
2000-2006	CMFZ19ALE-03	Manutenzione aree a rischio innesco incendi boschivi per prevenzione mediante eliminazione della vegetazione sulle strade provinciali in gestione	957.980,12 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	In corso
2000-2006	CAMDSDS.NA17A4b	Primi interventi indifferibili e urgenti sul costone Coroglio e sulla collina di Posillipo - Costone di Coroglio	955.534,85 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	In corso
2014-2020	17052BP0000000008	Progetto di completamento e recupero ex Convento dei Celestini	953.387,50 €	06-CULTURA	06.01-PATRIMONIO E PAESAGGIO	In corso
2007-2013	21119CP0000000031	Ampliamento e riqualificazione di Via 'Masseria Martone' e adeguamento sottoservizi.	950.000,00 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.03-RIFIUTI	In corso
2014-2020	CDS000721	Poema 2	946.739,58 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	In corso
2014-2020	16066BP0000000017	UNESCO - Intervento n.17 : Complesso Monumentale dell'Annunziata e dell'Ascalesi.	945.145,65 €	06-CULTURA	06.01-PATRIMONIO E PAESAGGIO	In corso
2000-2006	21118CP0000000079	Progetto di riqualificazione, conservazione, sviluppo turistico e culturale del centro storico e attività connesse	940.563,95 €	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	In corso
2000-2006	CAMFB26-SA03	Restauro del Palazzo de Curtis	938.975,92 €	06-CULTURA	06.01-PATRIMONIO E PAESAGGIO	In corso
2014-2020	19010CP0000000021	'Interventi di sistemazione idrogeologica del torrente Varco' Progetto esecutivo	937.500,00 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	In corso
2007-2013	10001CP0000000003	Atto Aggiuntivo al Servizio di rimozione, trasporto, smaltimento di rifiuti stoccati in balle presso siti dedicati nel territorio della Regione Campania - Lotto 15 Fragneto Monforte	929.333,48 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.03-RIFIUTI	In corso



Programmazione	Codice Locale	Titolo progetto	Finanziamento FSC disponibile al 31/12/2024	Area Tematica	Settore d'intervento	Stato procedura
2014-2020	CDS000600_3	Contratto di Sviluppo-Flex packaging AL S.p.A.	927.144,51 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	In corso
2014-2020	20015CP000000208	AMPLIAMENTO DEL P.O. DI NOLA - NSIS D77H17001280003	925.000,00 €	10-SOCIALE E SALUTE	10.02-STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	In corso
2000-2006	CAMDSDS.NA20B/4	Interventi di sistemazione idrogeologica delle aree colpite dagli eventi del 14/09/2001 - contrada Pisani	923.576,85 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	In corso
2000-2006	CAMIYTR.AV04b	Interventi di realizzazione, completamento ed adeguamento dell'accesso e della funzionalità delle autostazioni e poli di interscambio della provincia di Avellino- POLO DI INTERSCAMBIO E DEPOSITO DI NUSCO.	923.019,56 €	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.06-LOGISTICA	In corso
2000-2006	21118CP000000090	Lavori di iRiqualificazione urbana e sistemazione marciapiedi interni	917.497,24 €	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	In corso
2007-2013	CAMB.02-c	Messa in sicurezza del territorio mediante mitigazione dei rischi ambientali e igienico sanitari: georeferenziazione e monitoraggio dei siti oggetto di abbandono di rifiuti e potenzialmente inquinati: differenziazione e raccolta dei rifiuti - Casal di Principe	914.219,94 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.03-RIFIUTI	In corso
2000-2006	CAMRJRI.CE.18	Progetto e ristrutturazione alveo Parito (fognature)	912.012,77 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2000-2006	CAMRAGR-SA09	'Sistemazione idraulico-forestale torrente Corbara lotto 1 e 2	904.862,21 €	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	In corso
2007-2013	21119CP000000165	Osservatorio delle politiche dell'istruzione e anagrafe dell'edilizia scolastica	900.797,98 €	11-ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.02-EDUCAZIONE E FORMAZIONE	In corso
2000-2006	CAMSOPT.AV08a	Completamento infrastrutture nell'area PIP (viabilità - rete fognaria - rete idrica)	900.233,89 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	In corso
2007-2013	21119CP000000435	Ricostruzione complesso scolastico scuola dellainfanzia in Risigliano	867.775,72 €	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	In corso
2014-2020	19010CP000000040	DIFESA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA COSTA DEL COMUNE DI SALERNO - AMBITO 3 1A° LOTTO	3.215.330,28 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	In corso
2014-2020	PSRC_DF_2_17	Completamento e razionalizzazione del sistema fognario comunale - lotto di completamento	748.797,17 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2007-2013	CAMCIS4-15/SA	Interventi Alveo Torrente Dragone nel comune di Atrani (SA).	900.000,00 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	In corso
2000-2006	CAMSUAV/1Bb	RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA CASTELLO ED AREE LIMITROFE: SECONDO STRALCIO - AREE LIMITROFE	897.121,79 €	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	In corso
2007-2013	CAMB.02-s	Messa in sicurezza del territorio mediante mitigazione dei rischi ambientali e igienico-sanitari: georeferenziazione e monitoraggio dei siti oggetto di abbandono di rifiuti e potenzialmente inquinati; differenziazione e raccolta dei rifiuti; verifica dello stato di contaminazione della matrice suolo, rifunzionalizzazione e monitoraggio dei siti - Frignano	894.431,55 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.03-RIFIUTI	In corso
2014-2020	20023CP000000002	Ripristino della funzionalità idraulica della vasca di assorbimento Valesana in località Campomanfoli del Comune di Castel San Giorgio (SA)	894.005,88 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	In corso
2000-2006	CAMDSDS.SA12A/4	Sistemazione versanti in località Fratte e sistemazione dei torrenti Pastorano, Sant'Elia, Palmintello, Marziello, Cavolella, Rumaccio, Santa Margherita e altri nel comune di Salerno - 1i lotto Torrente Marziello	889.485,55 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	In corso
2007-2013	CAMB.02-a	Messa in sicurezza del territorio mediante mitigazione dei rischi ambientali e igienico-sanitari: georeferenziazione e monitoraggio dei siti oggetto di abbandono di rifiuti e potenzialmente inquinati; differenziazione e raccolta dei rifiuti; verifica dello stato di contaminazione della matrice suolo, rifunzionalizzazione e monitoraggio dei siti - Acerra	888.013,86 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.03-RIFIUTI	In corso
2000-2006	CMGOSU12-23	Riorganizzazione Urbana impianto di depurazione	887.103,71 €	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	In corso
2000-2006	CAMSOPT.NA07/b	Punta Campanella Center - Centro Operativo Polifunzionale	886.109,96 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	In corso
2000-2006	CAMSOPT.CE04	Progetto di restauro conservativo e adattamento dell'istituto Regina Margherita sito Teano in Largo Cappelloni	864.477,76 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.02-TURISMO E OSPITALITÀ	In corso
2014-2020	20023CP000000005	Adeguamento e sistemazione dei canali secondari. 'Ripristino della funzionalità idraulica dell' alto corso del Rio Sguazzatorio '	861.936,02 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	In corso
2014-2020	19010CP000000022	Opere di regimazione delle acque e consolidamento del ventaglio di formazione del Vallone Macchioni	858.662,30 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	In corso
2014-2020	CDS000417_8	Contratto di Sviluppo-GESTIONE ALBERGHI SORRENTINI S.R.L.	857.135,18 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	In corso
2014-2020	PSRC_DF_1_19	Lavori di adeguamento normativo e potenziamento degli impianti di trattamento e collettamento delle acque reflue urbane	853.936,78 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2000-2006	CAMSLCTM-019-11	PROGETTO SISTEMA SRL	851.700,65 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	In corso
2014-2020	PSRC_DI_683	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E SISTEMAZIONE AREA FRANA E VIABILITA' IN LOC. PAOLEGGIANO	798.477,58 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	In corso
2014-2020	20015CP000000128	Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino: acquisto e sostituzione di grandi attrezzature, codice intervento 150.150905.H.063.	848.997,52 €	10-SOCIALE E SALUTE	10.02-STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	Concluso
2000-2006	CMFZ19ALE-04	Manutenzione aree a rischio innesco incendi boschivi per prevenzione mediante eliminazione della vegetazione sulle strade comunali in gestione	843.852,53 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	In corso
2014-2020	19003CP000000002	DGR n. 566/2018.e DGR 313/2019 Attrazione degli Investimenti. AZIONE DI SISTEMA.	843.418,33 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	In corso
2014-2020	20032CP000000005	Realizzazione di un impianto per il disassemblaggio e recupero di rifiuti ingombranti C.E.R. con annesso centro del riuso nel Comune di Massa Lubrense (NA)	826.697,05 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.03-RIFIUTI	In corso
2000-2006	21118CP000000044	Infrastrutture area 'Citti dei giovani' - I Lotto II STRALCIO	775.617,75 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	Concluso
2000-2006	CAMAXSU3-SA.17	Recupero centro storico e patrimonio edilizio esistente - Restauro ex convento dei Celestini	773.000,45 €	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	In corso
2014-2020	18121BP000000015	SVILUPPO DI SOLUZIONI ECOSOSTENIBILI A BENEFICIO DEL CONFORT DEL GUIDATORE - LEONARDO	835.026,52 €	01-RICERCA E INNOVAZIONE	01.01-RICERCA E SVILUPPO	In corso
2014-2020	CDS000441_0_RS1	Contratto di Sviluppo - SAPA srl	834.276,63 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	In corso
2014-2020	20015CP000000242	A.O. CARDARELLI AGGIORNAMENTO DEL PARCO APPARECCHIATURE BIOMEDICALI - NSIS 150.150901.H.089	834.000,00 €	10-SOCIALE E SALUTE	10.02-STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	In corso
2014-2020	20023CP000000017	BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME SARNO*BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME SARNO*VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE LOTTO 3	826.432,88 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	In corso
2014-2020	CDS000417_1	Contratto di Sviluppo-ADOLFO ACAMPORA SPA	825.089,08 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	In corso
2000-2006	21118CP000000011	Programma di riqualificazione urbanistica e ambientale a Qualit Urbana lotto Funzionale	751.452,17 €	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	Concluso
2014-2020	19010CP000000023	STEMAZIONE IDRAULICO- FORESTALE, DI AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL VALLONE 'VERSURE'	820.000,00 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	In corso
2014-2020	18121BP000000003	BITRON LAB- Electrical Energy Engineering: Laboratorio per prove, test, misure e validazione di parti elettriche ed elettroniche	815.614,99 €	01-RICERCA E INNOVAZIONE	01.01-RICERCA E SVILUPPO	In corso
2014-2020	20015CP000000184	P.O. DI EBOLI. ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTISMICA DELLE STRUTTURE E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI. AMPLIAMENTO CON LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CORPO DI FABBRICA. NSIS 150.150111.U.137	805.000,00 €	10-SOCIALE E SALUTE	10.02-STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	In corso
2014-2020	20015CP0000000244	A.O.R.N. SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO DI CASERTA - REALIZZAZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO - 150.150907.H.075	802.245,00 €	10-SOCIALE E SALUTE	10.02-STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	In corso
2007-2013	CdS-C2	Logicamente- Un progetto per laaaccrescimento delle competenze logicomatematiche e scientifiche. Fase 2	800.000,00 €	06-CULTURA	06.02-ATTIVITA' CULTURALI	In corso
2014-2020	CMPC-PRAV-05	Ex S.S. 374 - S.P. 280 Intervento di messa in sicurezza della viabilità	800.000,00 €	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	In corso
2000-2006	CAMBFBCR.BN04	Recupero delle biblioteche dei 78 comuni della provincia-catalogazione e messa in rete con la Biblioteca Provinciale -informatizzazione a rete intranet - intervento di ristrutturazione per la realizzazione del museo dell'immigrazione	800.000,00 €	06-CULTURA	06.01-PATRIMONIO E PAESAGGIO	In corso
2014-2020	16084CP000000079	Area Vasta - Caratterizzazione delle sponde sedimenti, acque superficiali e sotteranee Regi Lagni	799.054,12 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.04-BONIFICHE	In corso
2000-2006	CAMAXSU3-NA.07	Lavori di sistemazione e riqualificazione ambientale della S.P. Ciraccio in Procida	794.655,85 €	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	In corso
2014-2020	PSRC-B.AV09	Comune di Montefredane -Bonifica e messa in sicurezza permanente della discarica di RSU in località S.Antonio	690.385,36 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.04-BONIFICHE	Concluso
2000-2006	CAMBFBCR.SA02	Recupero e valorizzazione piazze, vie e cortili nel centro storico	791.481,55 €	06-CULTURA	06.01-PATRIMONIO E PAESAGGIO	In corso
2014-2020	16082CP000000063	Metanizzazione Infrastrutture - Comune di Felitto	786.000,00 €	04-ENERGIA	04.03-RETI E ACCUMULO	In corso
2014-2020	CDS000601_2	Contratto di Sviluppo - CON.SAR S.p.A.	784.123,57 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	In corso



Programmazione	Codice Locale	Titolo progetto	Finanziamento FSC disponibile al 31/12/2024	Area Tematica	Settore d'intervento	Stato procedura
2000-2006	CAMSMFT.18	RIQUALIFICAZIONE DELLE STRADE E COLLEGAMENTI AL SITO TERMALE	776.195,67 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.02-TURISMO E OSPITALITÀ	In corso
2014-2020	16082CP000000100	Metanizzazione Infrastrutture - Comune di Vallo della Lucania	772.626,24 €	04-ENERGIA	04.03-RETI E ACCUMULO	In corso
2000-2006	CMGOSU12-26	Lavori di completamento dell'adeguamento statico e ristrutturazione funzionale della casa comunale con realizzazione di spazi polifunzionali per attività sociale e di aggregazione	765.661,17 €	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	In corso
2014-2020	CDS000605_RS1_1_2_3	Contratto di Sviluppo - GE.Avio S.r.l.u.	764.965,48 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	In corso
2000-2006	CAMDSDS.NA20A/4	Interventi di sistemazione idrogeologica delle aree colpite dagli eventi del 14/09/2001 - 1 Lotto Via Settembrini	763.275,18 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	In corso
2007-2013	CAMB.02-Z	Messa in sicurezza del territorio mediante mitigazione dei rischi ambientali e igienico-sanitari: georeferenziazione e monitoraggio dei siti oggetto di abbandono di rifiuti e potenzialmente inquinati; differenziazione e raccolta dei rifiuti; verifica dello stato di contaminazione della matrice suolo, rifunzionalizzazione e monitoraggio dei siti - Lauro	762.768,13 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.03-RIFIUTI	In corso
2014-2020	19010CP000000020	Interventi di sistemazione idrogeologica del torrente Tesa	760.000,00 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	In corso
2000-2006	CAMAJPTA-SA/19	Realizzazione di un Centro Servizi per l'imprenditoria agricola.	750.495,14 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.03-AGRICOLTURA	In corso
2007-2013	21119CP000000424	Sostituzione del tratto di rete idrica consortile di adduzione alla rete idrica urbana; sollevamento e collettamento dei reflui di Santa Maria la Fossa ala collettore di Grazzanise	750.000,00 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2014-2020	22051CP000000001	Intervento di valorizzazione e sicurezza centro urbano - ripristino funzionale complesso ex monastero San Michele e potenziamento sistema di videosorveglianza urbana (MANUTENZIONE STRAORDINARIA)	750.000,00 €	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	In corso
2000-2006	CAMBFBCR.BN03	Interventi di riqualificazione e recupero per la valorizzazione dei Centri storici minori	750.000,00 €	06-CULTURA	06.01-PATRIMONIO E PAESAGGIO	In corso
2000-2006	CMFZ19TAN-06	PIANO 2019 - INTERVENTI AIB - PREVENZIONE E DIFESA DEI BOSCHI DAGLI INCENDI - in agro dei Comuni ex Alto e Medio Sele	750.000,00 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	In corso
2014-2020	PSRC_DI_604	INTERVENTO DI PROTEZIONE CIVILE MESSA IN SICUREZZA TORRENTE S.MARIA 2 RIQUALIFICAZIONE C.URBANO (A VALLE) - COMUNE DI MONTELLA	743.306,74 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	In corso
2014-2020	19010CP000000033	SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE DEL VALLONE CANDRAVI	750.000,00 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	In corso
2014-2020	PSRC_DI_684	lavori di sistemazione idraulico forestale del vallone Cupa del paradiso volpe	749.907,37 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	In corso
2014-2020	PSRC_DI_598	Intervento di protezione civile-messa in sicurezza Torr.te S. Maria.1 con riqualificazione c.urbano	743.166,92 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	In corso
2014-2020	16082CP000000084	Metanizzazione Infrastrutture comune di Roccadaspide	749.366,17 €	04-ENERGIA	04.03-RETI E ACCUMULO	In corso
2000-2006	21118CP000000091	Lavori di sviluppo urbano per interventi di riqualificazione strade comunali e marciapiedi Macchia	749.086,26 €	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	In corso
2014-2020	PSRC_DI_685	LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICO FORESTALE DI AREE FORESTALI A RISCHIO DI INSTABILITÀ IDROGEOLOGICA- pantana Cacarizzi	741.030,69 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	In corso
2007-2013	21119CP000000053	Lavori di razionalizzazione e completamento della rete fognaria comunale con opere di adeguamento funzionale dell'impianto di depurazione.	741.000,00 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2007-2013	21119CP000000391	Riqualificazione Centro Storico aa Palazzo Simolo in Piazza LibertÀ	660.531,00 €	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	In corso
2000-2006	CAMAKNA-AK02b	Riqualificazione di via IV Novembre a vantaggio di una maggiore fruibilità pedonale (tratto secondario - traversa). Importo di finanziamento 864.522,67	740.395,57 €	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	In corso
2007-2013	CAMCIS4-33/NA	Sistemazione idrogeologica (VLA8) nel comune di Carbonara di Nola (NA).	14.914,94 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	In corso
2014-2020	19010CP000000014	Interventi di sistemazione idrogeologica del Vallone Monti	734.568,63 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	In corso
2000-2006	21118CP000000010	Restauro e risanamento conservativo del teatro 'Mugnone' - IA lotto funzionale	733.417,99 €	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	In corso
2000-2006	CMGOSU12-28	Progetto di riqualificazione nuovo centro abitato e valorizzazione centro socio educativo	731.926,09 €	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	In corso
2000-2006	CAMSMDI.AG04	Collegamento viario area PIP Caserta Nord	729.229,34 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	In corso
2007-2013	21119CP000000403	Impegno Continuo	728.578,37 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.03-RIFIUTI	In corso
2000-2006	CAMAXSU3-AV.03	Riqualificazione centro storico Picarelli	725.833,83 €	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	In corso
2007-2013	21119CP000000419	Lavori di risanamento ambientale e consolidamento dell'area a valle delle attrezzature sportive con ripristino delle stesse.	721.521,17 €	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	In corso
2007-2013	CAMB.02-nn	Messa in sicurezza del territorio mediante mitigazione dei rischi ambientali e igienico-sanitari: georeferenziazione e monitoraggio dei siti oggetto di abbandono di rifiuti e potenzialmente inquinati; differenziazione e raccolta dei rifiuti; verifica dello stato di contaminazione della matrice suolo, rifunzionalizzazione e monitoraggio dei siti - Mugnano di Napoli	144.298,50 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.03-RIFIUTI	Concluso
2014-2020	16081CP000000116	Progetto di attivazione campo pozzi Montoro	720.584,79 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2000-2006	CMFZ19TAN-04	Infrastruttura forestale regionale i III atto integrativo	720.000,00 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	In corso
2000-2006	CMFZ19TAN-08	PIANO 2019 - MANUTENZIONE RETE STRADALE COMUNALE NEI COMUNI DI PERTINENZA DELL'ENTE.	720.000,00 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	In corso
2000-2006	CAMRAGRT-AV01	Riqualificazione spazi pubblici quartiere Fontanetatta Rione Ferrovia	718.466,64 €	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	In corso
2014-2020	16026BP000000003	Bonifica della discarica di R.S.U. alla località Scarrupi	718.610,14 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.04-BONIFICHE	In corso
2000-2006	CAMSMDI.FR02	Recupero area dismessa ex stazione Circumvesuviana da adibire a centro di servizi alle imprese	716.271,07 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	In corso
2014-2020	F/230002/03/X48	TECNOLOGIE INNOVATIVE DI TEST (TecInnT)	712.216,53 €	01-RICERCA E INNOVAZIONE	01.01-RICERCA E SVILUPPO	Concluso
2000-2006	CMGOSU12-30	Santuario di Monte S.Nicola:scavo, restauro, recupero e rifunzionalizzazione con messa in sicurezza del Santuario: tempio+teatro. Il lotto	711.194,90 €	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	In corso
2000-2006	CAMAWSU4-NA04	Recupero e riqualificazione urbana area adiacente Piazza d'Armi da destinare a mercato	710.638,65 €	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	In corso
2000-2006	CMFZ19ALE-02	Manutenzione e sistemazione idraulico forestale (pulizia cunette, alvei, canali ed espurgo tombini e attraversamenti) sulle strade comunali in gestione	701.848,74 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	In corso
2007-2013	CAMCIS4-46/SA	Consolidamento in località Monticelli, Bagni Forlenza - S. Antonio del Comune di Contursi Terme (SA).	700.320,00 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	In corso
2007-2013	21119CP000000009	VIA MARANO-PIANURA:RIFACIMENTO MANTO STRADALE E RELIZZAZIONE MURI DI CONTENIMENTO PER MESSA IN SICUREZZA STRADA	700.000,00 €	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	In corso
2014-2020	16082CP000000171	Studio di fattibilità tecnico economica della linea ferroviaria Sicignano - Lagonegro per la sua riapertura ai fini turistici nonché per la realizzazione dei primi interventi funzionali	700.000,00 €	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.02-TRASPORTO FERROVIARIO	In corso
2014-2020	CMPC-PRAV-01	Ex S.S 164 intervento di messa in sicurezza della viabilità	412.939,77 €	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	In corso
2014-2020	CMPC-PRAV-03	EX S.S. 88 E S.P N 264 INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA'	700.000,00 €	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	In corso
2014-2020	16082CP000000021	Interventi di mobilità stradale Intervento sistemazione e manutenzione della viabilità del Comune di Pellezzano	700.000,00 €	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	In corso
2000-2006	21118CP000000008	Recupero e riqualificazione della Piazza Caduti di Guerra e delle aree connesse - completamento	700.000,00 €	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	In corso
2000-2006	CAMBFBC.MI09	Tempio di Serapide	700.000,00 €	06-CULTURA	06.01-PATRIMONIO E PAESAGGIO	In corso
2014-2020	16081CP000000110	Ristrutturazione e completamento della rete idrica a servizio del comune di Castel Baronia (AV) - 1Â° stralcio	700.000,00 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2007-2013	21119CP000000158	osservatorio delle politiche dell'istruzione e anagrafe dell'edilizia scolastica	1.847.044,10 €	11-ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.02-EDUCAZIONE E FORMAZIONE	In corso
2007-2013	CAMB.02-Y	Messa in sicurezza del territorio mediante mitigazione dei rischi ambientali e igienico-sanitari: georeferenziazione e monitoraggio dei siti oggetto di abbandono di rifiuti e potenzialmente inquinati; differenziazione e raccolta dei rifiuti; verifica dello stato di contaminazione della matrice suolo, rifunzionalizzazione e monitoraggio dei siti - Succivo	694.237,72 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.03-RIFIUTI	In corso
2014-2020	16081CP000000126	PROGETTO PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLE RETE IDRICA COMUNALE DI SAN MARTINO VALLE CAUDINA	136.339,52 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso



Programmazione	Codice Locale	Titolo progetto	Finanziamento FSC disponibile al 31/12/2024	Area Tematica	Settore d'intervento	Stato procedura
2014-2020	PSRC_DF_2_31	Adeguamento impianto di depurazione con annesse opere di collettamento	681.064,71 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2014-2020	PSRC-B.BN09	Bonifica e messa in sicurezza permanente dell'Àrea PIP loc Stretto di Barba	680.079,48 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.04-BONIFICHE	In corso
2007-2013	CA-BN05	Consolidamento di Via Isonzo e Pisciarriello	680.000,00 €	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	In corso
2000-2006	CAMSFSFAGC14.1B	Connessioni intermodali di rete: logistica e distribuzione intermodale delle merci con l'individuazione di nuove relazioni ferroviarie e intermodali tra Campania ed aree nazionali ed internazionali e di piattaforme logistiche - Studio di fattibilità	679.996,00 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	In corso
2000-2006	CAMGTSU11-NA01	Realizzazione centro polifunzionale giovanile ambito n.15	677.843,19 €	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	In corso
2014-2020	16082CP000000202	Intervento di miglioramento e messa in sicurezza dell'accessibilità al Monte Cervati	676.633,64 €	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	Concluso
2000-2006	CMFZ19TAN-07	PIANO 2019 - INTERVENTI AIB - PREVENZIONE E DIFESA DEI BOSCHI DAGLI INCENDI NEI COMUNI DI PERTINENZA DELL'ENTE - AREA EX TANAGRO	675.000,00 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	In corso
2000-2006	CAMSMFT.31	Recupero ambientale e riqualificazione urbana dell'area tra le Terme di Telesse e le Antiche Terme Iacobelli	674.966,52 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.02-TURISMO E OSPITALITÀ	In corso
2014-2020	CDS000691	Pomix	673.296,00 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	In corso
2000-2006	CAMAWSU4-CE15	Ammodernamento della strada comunale Corso Dante e riqualificazione Piazza Padre Pio - Piazza Don Raffaele Schiavone	672.807,76 €	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	In corso
2007-2013	21119CP000000349	Consolidamento e qualificazione via Li Cristì e Patrimonio a monte	668.109,76 €	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	In corso
2014-2020	16081CP000000135	PROGETTO PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLE RETE IDRICA COMUNALE DI PIETRELCINA	666.488,35 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2014-2020	F/230001/01/X48	MISENO Àrea Multipurpose Ital-GovSatCom application Services for Emerging user Needs and Objectives	662.668,84 €	01-RICERCA E INNOVAZIONE	01.01-RICERCA E SVILUPPO	In corso
2014-2020	20023CP000000009	BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME SARNO*INDAGINI GEOLOGICHE, GEOGNOSTICHE, ARCHEOLOGICHE, CARATTERIZZAZIONE SEDIMENTI_TERRENI_ACQUE, STUDI METEOMARINI, RILIEVI TOPOGRAFICI, ETC.	660.435,40 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	In corso
2014-2020	19010CP000000032	LAVORI DI SISTEMAZIONE MOVIMENTO FRANOSO E RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA STRADA COMUNALE 'GESSARA	660.102,85 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	In corso
2000-2006	21118CP000000114	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DEL P.I.P. DI SAN BENEDETTO DI CASERTA i LAVORI DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE	657.682,90 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	In corso
2007-2013	CA-NA01	Riqualificazione urbana ed ambientale di un tratto di Via Pezzalunga e adeguamento sottoservizi	655.316,74 €	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	In corso
2014-2020	20023CP000000016	BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME SARNO*BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME SARNO*VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE LOTTO 2	650.879,52 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	In corso
2007-2013	CA-SA11	Completamento collettore acque reflui del Comune di Serre da innestarsi nella condotta delle aree industriali di Contursi alla Località Spina	650.000,00 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2007-2013	21119CP000000392	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO LATO EST VIALE DELLE VITTORIE DA ADDONIZIO SILVIO A IORILLO GIUSEPPE	650.000,00 €	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	In corso
2007-2013	21119CP000000431	Lavori di Consolidamento Lato EST di Viale delle Vittorie (Da Piazza Libertà ad abitazione Panarese Fausto)	650.000,00 €	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	In corso
2007-2013	CA-BN09	Lavori di Riqualificazione e Consolidamento del Costone Sottocastello e via Li Cristì	649.886,55 €	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	In corso
2000-2006	CAMRLRL.SA01	RETE FOGNARIA IN VIA WENNER LOC. REGOSTE E GRILLO - COMPLETAMENTO	280.328,79 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2014-2020	16084CP000000081	Progetto di Messa in Sicurezza Permanente della Discarica Abusiva Cuponi Sagliano	648.900,26 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	In corso
2007-2013	CAMB02-h	Messa in sicurezza del territorio mediante mitigazione dei rischi ambientali e igienico-sanitari: georeferenziazione e monitoraggio dei siti oggetto di abbandono di rifiuti e potenzialmente inquinati; differenziazione e raccolta dei rifiuti; verifica dello stato di contaminazione della matrice suolo, rifunionalizzazione e monitoraggio dei siti - Aversa	648.370,20 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.03-RIFIUTI	In corso
2014-2020	16084CP000000092	Lavori di Caratterizzazione ambientale della falda loc. Campo Pozzi nel Comune di Flumeri contaminata da tetracloretilene	648.323,71 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.04-BONIFICHE	In corso
2007-2013	21119CP000000434	Lavori di miglioramento sismico ed adeguamento funzionale della Scuola Elementare daaArienzo-Prisco sita nel comune di Tufino	674.987,55 €	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	In corso
2014-2020	20015CP000000213	PO ASCALESI- CYBERKNIFE - 150.150910.I.076	638.784,19 €	10-SOCIALE E SALUTE	10.02-STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	Concluso
2000-2006	CMGOSU12-31	Lavori di riqualificazione urbana in Viale dei martiri Postiglionesi piazza Diaz e via Roma	637.960,81 €	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	In corso
2014-2020	CDS0419_2	Contratto di Sviluppo - S.I.S.A. Srl	634.160,00 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	In corso
2007-2013	21119CP000000100	Nido dainfanzia di Sala Consilina	630.630,00 €	10-SOCIALE E SALUTE	10.01-STRUTTURE SOCIALI	In corso
2007-2013	21119CP000000428	Risanamento ambientale e consolidamento del centro storico - area compresa tra via Municipio, Via Forno e Via Li Cristì	630.455,72 €	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	In corso
2007-2013	CAMB.02-f	Messa in sicurezza del territorio mediante mitigazione dei rischi ambientali e igienico-sanitari: georeferenziazione e monitoraggio dei siti oggetto di abbandono di rifiuti e potenzialmente inquinati; differenziazione e raccolta dei rifiuti; verifica dello stato di contaminazione della matrice suolo, rifunionalizzazione e monitoraggio dei siti - San Marcellino	518.601,11 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.03-RIFIUTI	In corso
2007-2013	CAMB.02-d	Messa in sicurezza del territorio mediante mitigazione dei rischi ambientali e igienico-sanitari: georeferenziazione e monitoraggio dei siti oggetto di abbandono di rifiuti e potenzialmente inquinati; differenziazione e raccolta dei rifiuti; verifica dello stato di contaminazione della matrice suolo, rifunionalizzazione e monitoraggio dei siti - Villa Literno	627.428,01 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.03-RIFIUTI	In corso
2014-2020	20015CP000000243	A.O.U. FEDERICO II NUOVA UTIC E CENTRO IPERTENSIONE PROGETTO CICOGNA.	627.222,52 €	10-SOCIALE E SALUTE	10.02-STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	In corso
2000-2006	CAMAXPZ25SA04NV	Centro Servizi Socio Culturale Volcei	625.551,53 €	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	In corso
2014-2020	20015CP000000189	AMPLIAMENTO DEL P.O. SANTA MARIA DELLE GRAZIE DI POZZUOLI PER ADEGUAMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA REGIONALE - NSIS 150.150107.U.142	625.000,00 €	10-SOCIALE E SALUTE	10.02-STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	In corso
2014-2020	16082CP000000091	Metanizzazione Infrastrutture comuni di San Giovanni a Piro	620.200,00 €	04-ENERGIA	04.03-RETI E ACCUMULO	In corso
2000-2006	CAMDSDS.NA06A/1	Consolidamento dei costoni nel territorio dei comuni ricompresi nell'area Flegrea - I Lotto Via Savino Vitagliano - Progetto principale	616.599,05 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	In corso
2014-2020	19010CP000000015	interventi di sistemazione idrogeologica del vallone Chiavone	613.113,56 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	In corso
2014-2020	CDS 000525_1	Contratto di Sviluppo -O.S.A.R.A. S.r.l.	602.949,75 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	In corso
2007-2013	CAMB.02-U	Messa in sicurezza del territorio mediante mitigazione dei rischi ambientali e igienico-sanitari: georeferenziazione e monitoraggio dei siti oggetto di abbandono di rifiuti e potenzialmente inquinati; differenziazione e raccolta dei rifiuti; verifica dello stato di contaminazione della matrice suolo, rifunionalizzazione e monitoraggio dei siti - Macerata Campania	602.367,38 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.03-RIFIUTI	In corso
2014-2020	22015CP000000007	Servizio di rifunionalizzazione del magazzino emergenza COVID-19 della Regione Campania	600.000,00 €	10-SOCIALE E SALUTE	10.02-STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	In corso
2000-2006	CAMBFBCR.BN01	Rete di servizi per il miglioramento delle condizioni di accesso e fruibilità dei Beni Culturali e Rurali e del paesaggio	600.000,00 €	06-CULTURA	06.01-PATRIMONIO E PAESAGGIO	In corso
2014-2020	CMPC-EAV-01	Adeguamento alle norme di sicurezza ANSF delle linee Piedimonte/S.M.C.V. e Benevento/Cancello. Redazione progetto definitivo ed esecutivo - coordinamento sicurezza in fase di progettazione e validazione progetti	600.000,00 €	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.02-TRASPORTO FERROVIARIO	In corso
2007-2013	10001CP000000004	Progetto complementare della messa in sicurezza post operativa delle discariche di rifiuti solidi urbani e di riqualificazione ambientale dei siti compromessi da abbandono incontrollato dei rifiuti - ex Programma Straordinario art. 45 L.R.14/2016	591.660,43 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.03-RIFIUTI	In corso
2007-2013	CAMB.02-dd	Messa in sicurezza del territorio mediante mitigazione dei rischi ambientali e igienico-sanitari: georeferenziazione e monitoraggio dei siti oggetto di abbandono di rifiuti e potenzialmente inquinati; differenziazione e raccolta dei rifiuti; verifica dello stato di contaminazione della matrice suolo, rifunionalizzazione e monitoraggio dei siti - Terzigno	591.644,25 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.03-RIFIUTI	In corso
2007-2013	CAMB.02-ii	Messa in sicurezza del territorio mediante mitigazione dei rischi ambientali e igienico-sanitari: georeferenziazione e monitoraggio dei siti oggetto di abbandono di rifiuti e potenzialmente inquinati; differenziazione e raccolta dei rifiuti; verifica dello stato di contaminazione della matrice suolo, rifunionalizzazione e monitoraggio dei siti - San Gennaro Vesuviano	588.884,95 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.03-RIFIUTI	In corso
2007-2013	21119CP000000473	Opere di completamento e adeguamento della rete idrica e fognaria comunale con annesso impianto di depurazione aa IA lotto_ impianto di depurazione	588.398,49 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso



Programmazione	Codice Locale	Titolo progetto	Finanziamento FSC disponibile al 31/12/2024	Area Tematica	Settore d'intervento	Stato procedura
2014-2020	20015CP000000219	A.O.R.N. SANTANNA E SAN SEBASTIANO DI CASERTA - REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PIASTRA OPERATORIA A SERVIZIO DELL'AO - NSIS 150.150907.H.076	587.447,05 €	10-SOCIALE E SALUTE	10.02-STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	In corso
2007-2013	21119CP000000417	Opere di adeguamento della via Macchia Morese	584.868,00 €	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	In corso
2000-2006	CMGOSU12-32	Lavori di sistemazione idraulica del versante in frana lungo l'asse viario Cuffiano Ciriello con annesso recupero e riqualificazione della piazza alla contrada Cuffiano	580.722,57 €	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	In corso
2000-2006	21118CP000000006	Teatro comunale - Parco delle Arti	577.480,61 €	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	In corso
2014-2020	16082CP000000060	Metanizzazione Infrastrutture comune di Ceraso	565.373,84 €	04-ENERGIA	04.03-RETI E ACCUMULO	In corso
2014-2020	16082CP000000048	Metanizzazione Infrastrutture - Comune di ASCEA	556.636,00 €	04-ENERGIA	04.03-RETI E ACCUMULO	In corso
2007-2013	CAMB02-o	Messa in sicurezza del territorio mediante mitigazione dei rischi ambientali e igienico-sanitari: georeferenziazione e monitoraggio dei siti oggetto di abbandono di rifiuti e potenzialmente inquinati; differenziazione e raccolta dei rifiuti; verifica dello stato di contaminazione della matrice suolo, rifunionalizzazione e monitoraggio dei siti - Qualiano	199.953,71 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.03-RIFIUTI	In corso
2014-2020	16081CP000000125	PROGETTO PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLA RETE IDRICA COMUNALE DI AIROLA	552.880,88 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2014-2020	16081CP000000115	Realizzazione di un nuovo pozzo in tenimento di Sirignano a servizio del serbatoio di Quadrelle	552.302,54 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2000-2006	CAMRAGR-AV07	Lavori di sistemazione idraulico forestale del Torrente Salzola	551.702,79 €	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	In corso
2007-2013	21119CP000000426	Via Aldo Moro REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA - RIFACIMENTO MANTO STRADALE	550.000,00 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2007-2013	CA-NA12	Miglioramento delle caratteristiche ambientali ed idrauliche del bacino Alveo Santa Maria al Pigno	550.000,00 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2007-2013	21119CP000000441	Sistemazione rete fognaria e potenziamento impianto di depurazione aa stralcio	550.000,00 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2014-2020	20015CP000000204	ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL'INTERO PRESIDIO E DEL POLO ONCOLOGICO PEDIATRICO DEL P.O. PAUSILIPON - NSIS 150.150902.H.071	550.000,00 €	10-SOCIALE E SALUTE	10.02-STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	In corso
2014-2020	CDS000446_10	Contratto di Sviluppo- Eden Roc S.r.l.	548.411,53 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	In corso
2014-2020	F/230001/03/X48	MISENO Az Multipurpose Ital-GovSatCom application Services for Emerging user Needs and Objectives	548.332,34 €	01-RICERCA E INNOVAZIONE	01.01-RICERCA E SVILUPPO	In corso
2014-2020	16084CP000000063	Caratterizzazione Discariche consortili loc. Paenzano I e loc Paenzano II	540.871,56 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.04-BONIFICHE	In corso
2007-2013	CAMB.02-t	Messa in sicurezza del territorio mediante mitigazione dei rischi ambientali e igienico-sanitari: georeferenziazione e monitoraggio dei siti oggetto di abbandono di rifiuti e potenzialmente inquinati; differenziazione e raccolta dei rifiuti; verifica dello stato di contaminazione della matrice suolo, rifunionalizzazione e monitoraggio dei siti - Villaricca	460.165,61 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.03-RIFIUTI	In corso
2014-2020	CDS000417_12	Contratto di Sviluppo-HOTEL PRESIDENT S.P.A.	536.686,20 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	In corso
2014-2020	16082CP000000061	Metanizzazione Infrastrutture - Comune di Centola	536.200,00 €	04-ENERGIA	04.03-RETI E ACCUMULO	In corso
2000-2006	CAMAXSU3-AV.12	Sistemazione Esterna Edificio oggetto di recupero edilizio in Quattro grana	535.087,50 €	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	In corso
2007-2013	CAMB.02-gg	Messa in sicurezza del territorio mediante mitigazione dei rischi ambientali e igienico-sanitari: georeferenziazione e monitoraggio dei siti oggetto di abbandono di rifiuti e potenzialmente inquinati; differenziazione e raccolta dei rifiuti; verifica dello stato di contaminazione della matrice suolo, rifunionalizzazione e monitoraggio dei siti - Casoria	534.283,18 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.03-RIFIUTI	In corso
2000-2006	21118CP000000125	Costruzione acquedotto a servizio delle località rurali	528.905,82 €	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	In corso
2014-2020	20016CP000000002	Contratti di filiera e di distretto 2015-2020 IV Bando- Cofinanziamento Regione Campania - RETE INNOVAZIONE IN GUSCIO - Soleo Srl	527.873,74 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.03-AGRICOLTURA	In corso
2014-2020	21119CP000000059	SS 268 "del Vesuvio" e viabilità interconnessa:applicazione dei sistemi tecnologici per la messa in sicurezza ed il monitoraggio	1.500.000,00 €	02-DIGITALIZZAZIONE	02.01-TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	In corso
2007-2013	CAMB.02-r	Messa in sicurezza del territorio mediante mitigazione dei rischi ambientali e igienico-sanitari: georeferenziazione e monitoraggio dei siti oggetto di abbandono di rifiuti e potenzialmente inquinati; differenziazione e raccolta dei rifiuti; verifica dello stato di contaminazione della matrice suolo, rifunionalizzazione e monitoraggio dei siti - Parete	527.462,72 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.03-RIFIUTI	In corso
2007-2013	CAMB.01	Riqualificazione ambientale finalizzata alla fruizione e riutilizzo delle aree litorali e del patrimonio della Regione Campania con la inclusione delle aree confiscate alla camorra. Manutenzione, recupero, risanamento e riqualificazione ambientale e rifunionalizzazione delle fasce litorali, del patrimonio della Regione Campania e delle aree sequestrate alla camorra	525.391,39 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.03-RIFIUTI	In corso
2014-2020	20015CP000000231	ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL P.O. DI CASTELLAMMARE DI STABIA E REALIZZAZIONE DI UN NUOVO BLOCCO OPERATORIO - NSIS 150.150108.U.132	525.000,00 €	10-SOCIALE E SALUTE	10.02-STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	In corso
2014-2020	CDS000417_10	Contratto di Sviluppo-HOTEL MEDITERRANEO S.R.L.	521.988,81 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	In corso
2014-2020	CDS000773_0RS	Contratto di sviluppo- SAPA RS	520.604,78 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	In corso
2007-2013	21119CP000000279	Alpha-Mente: potenziamento delle competenze di base nel biennio della scuola secondaria superiore	209.736,24 €	11-ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.02-EDUCAZIONE E FORMAZIONE	Concluso
2014-2020	16082CP000000161	Metanizzazione Misuratori- Comune di Vallo della Lucania	519.534,00 €	04-ENERGIA	04.03-RETI E ACCUMULO	In corso
2014-2020	CDS000446_6	Contratto di Sviluppo- San Pietro S.p.A.	518.899,99 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	In corso
2014-2020	16082CP000000145	Metanizzazione MisuratoriComune di Roccaspide	515.160,00 €	04-ENERGIA	04.03-RETI E ACCUMULO	In corso
2014-2020	F/040025/00/X31	FATTO Az Funzioni e Applicazioni Tecnologiche e Telematiche Ottimizzate per veicoli intelligenti	510.042,81 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	Concluso
2007-2013	21119CP000000404	Terra dei fuochi - progetti di riqualificazione ambientale - Palma Campania, San Giuseppe Vesuviano, Somma Vesuviana e Striano	505.760,00 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.03-RIFIUTI	In corso
2000-2006	21118CP000000096	Centro Polifunzionale	498.274,56 €	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	Concluso
2007-2013	CA-BN07	Riqualificazione centro storico - Palazzo Mazzarella in Via Sottocastello	500.606,00 €	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	In corso
2007-2013	21119CP000000418	Adeguamento e completamento del sistema fognario di Via della Repubblica	500.000,00 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2007-2013	21119CP000000399	Avviso pubblico per l'assegnazione di finanziamenti ai comuni delle Province di Napoli e Caserta per attività di controllo - Caivano e Crispano	500.000,00 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.03-RIFIUTI	In corso
2014-2020	16066BP000000027	Centro storico di Napoli - UNESCO - Intervento n.16: Cappelle e chiese raggruppate	500.000,00 €	06-CULTURA	06.01-PATRIMONIO E PAESAGGIO	In corso
2014-2020	16084CP000000090	Primi interventi urgenti per la messa in sicurezza della discarica in cava denominata 'AL.MA.' nel Comune di Villaricca (NA)	500.000,00 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.04-BONIFICHE	In corso
2014-2020	20015CP000000165	LAVORI DI MESSA A NORMA E ADEGUAMENTO COMPLESSIVO DI UNA PARTE DEL COMPLESSO LA MADDALENA DI AVERSA DA DESTINARE A CITTADELLA DELLA SALUTE PER ATTIVITÀ TERRITORIALI. NSIS 150.150104.U.151	500.000,00 €	10-SOCIALE E SALUTE	10.02-STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	In corso
2014-2020	PSRC-B.CE13	BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DELLA EX-DISCARICA SITA ALLA LOCALITÀ 'LA SELVA' DI SESSA AURUNCA	500.000,00 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.04-BONIFICHE	In corso
2000-2006	CAMBEBC.SA05	Certosa di S.Lorenzo: Eliminazione barriere architettoniche.	500.000,00 €	06-CULTURA	06.01-PATRIMONIO E PAESAGGIO	In corso
2000-2006	CAMBFBCR.BN05	Valorizzazione dell'area archeologica di Montesarchio 'Antica Caudium'	500.000,00 €	06-CULTURA	06.01-PATRIMONIO E PAESAGGIO	In corso
2000-2006	CAMSQTU-SA04	Sistemazione e adeguamento della viabilità comunale Certosa-Proccaccia-Trecantoni-Fonti	500.000,00 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.02-TURISMO E OSPITALITÀ	In corso
2014-2020	19010CP000000042	LAVORI DI URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ IDRAULICA DEL TORRENTE TESA	500.000,00 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	In corso
2007-2013	21119CP000000386	Progetto preliminare per l'assegnazione di finanziamenti ai comuni delle Province di Napoli e Caserta per attività di controllo e tutela ambientale atte a contrastare i fenomeni dei roghi - Sant'Antimo e Frattamaggiore	499.083,27 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.03-RIFIUTI	In corso
2007-2013	CAMB.02-x	Messa in sicurezza del territorio mediante mitigazione dei rischi ambientali e igienico-sanitari: georeferenziazione e monitoraggio dei siti oggetto di abbandono di rifiuti e potenzialmente inquinati; differenziazione e raccolta dei rifiuti; verifica dello stato di contaminazione della matrice suolo, rifunionalizzazione e monitoraggio dei siti - San Cipriano d'Aversa	498.658,97 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.03-RIFIUTI	In corso
2007-2013	21119CP000000443	Comune di Albanella - Adeguamento impianto di depurazione	497.894,81 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2014-2020	20015CP000000109	'AOU Federico II: Acquisto di apparecchiature biomedicali' codice intervento 150.150909.I.015	497.500,00 €	10-SOCIALE E SALUTE	10.02-STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	In corso
2007-2013	21119CP000000387	Attività di controllo ambientale atte a contrastare il fenomeno dei roghi - Comuni di Trentola Ducenta e San Marcellino	495.264,00 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.03-RIFIUTI	In corso
2000-2006	CAMAXSU3-BN.13	Complesso polivalente ecclesiale in Telesse Terme. Realizzazione del centro socio-culturale per i giovani	494.805,61 €	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	In corso
2014-2020	CDS000538	NESTLE'	492.051,39 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	In corso



Programmazione	Codice Locale	Titolo progetto	Finanziamento FSC disponibile al 31/12/2024	Area Tematica	Settore d'intervento	Stato procedura
2014-2020	CDS000417_15	Contratto di Sviluppo-SITUR S.P.A.	488.008,10 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	In corso
2000-2006	CAMSQTU-NA01	Pista ciclabile e area verde miliscola	487.320,94 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.02-TURISMO E OSPITALITÀ	In corso
2014-2020	16082CP000000170	Metanizzazione Infrastrutture - Comune di Casal Velino	486.905,96 €	04-ENERGIA	04.03-RETI E ACCUMULO	In corso
2000-2006	CMFZ19TAN-03	INTERVENTI PREVENTIVI DI TUTELA AMBIENTALE (SIF) GESTIONE DELLA VEGETAZIONE LUNGO I CORSI D'ACQUA MINORI, ED IN PARTICOLARE I VALLONI, CANALI E CANALETTE DI BONIFICA NEI COMUNI DI PERTINENZA DELL'ENTE - AREA EX ALTO MEDIO SELE - PROG1*VIA LOCALITA' VARIE*, in agro dei Comuni di: Campagna, Contursi Terme, Oliveto Citra	485.000,00 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	In corso
2007-2013	21119CP000000422	Adeguamento impianto di depurazione di Varolato	484.470,36 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2014-2020	16082CP000000045	Lavori urgenti di messa in sicurezza, ripristino e consolidamento a seguito di dissesti delle sponde del vallone nei pressi del Km 45+060 della S.R. ex S.S. 447 comune di Centola	480.000,00 €	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	In corso
2000-2006	CAMRLEA1-BN10	Lavori di ricostruzione delle fognature a servizio delle zone industriali e di completamento delle borgate rurali individuate dal PRG comunale	477.743,05 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2007-2013	CAMB.02-aa	Messa in sicurezza del territorio mediante mitigazione dei rischi ambientali e igienico-sanitari: georeferenziazione e monitoraggio dei siti oggetto di abbandono di rifiuti e potenzialmente inquinati; differenziazione e raccolta dei rifiuti; verifica dello stato di contaminazione della matrice suolo, rifunzionalizzazione e monitoraggio dei siti - Boscotrecase	471.874,71 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.03-RIFIUTI	In corso
2000-2006	CAMFB26-CE05	Riqualificazione di Piazza Umberto I A	471.342,45 €	06-CULTURA	06.01-PATRIMONIO E PAESAGGIO	In corso
2000-2006	CAMAWSU4-BN20	Lavori di realizzazione di un museo entomologico (delle farfalle e della microfauna locale) in Guardia Sanframondi	470.460,76 €	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	In corso
2007-2013	21119CP000000436	Progetto per le attività di controllo e tutela ambientale atte a contrastare il fenomeno dei roghi nei comuni di Castelvolturno e Mondragone	470.000,00 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.03-RIFIUTI	In corso
2000-2006	CMFZ19TAN-05	Infrastruttura forestale regionale I III atto integrativo	467.900,00 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	In corso
2007-2013	21119CP000000423	RIFACIMENTO DELLA RETE FOGNARIA - VIA DEI GIOCHI OLIMPICI Tratto: Piazza Raffaele Manzo - Viale della Repubblica - Opere di completamento	417.657,15 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2000-2006	CAMAWSU4-SA05	Recupero e valorizzazione Convento S.Michele in Laureana Cilento	464.323,32 €	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	In corso
2014-2020	CDS000600_6	Contratto di Sviluppo-RE.MA. PLAST S.r.l.	460.941,58 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	In corso
2007-2013	21119CP000000425	Lavori di rifacimento delle reti idriche ammalorate e contestuale risanamento delle aree contigue	459.024,60 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2000-2006	CAMSOPT.NA09	Artigiani 2000	454.466,02 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	In corso
2014-2020	CDS000417_4	Contratto di Sviluppo- ERREZETAUNO - RZ1 S.R.L.	453.625,43 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	In corso
2014-2020	CDS0419_6	Contratto di Sviluppo - Parthenotels Srl	451.532,00 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	In corso
2007-2013	21119CP000000013	Condotta fognaria I tratto via bachelet	451.407,31 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2014-2020	CDS000446_0	Contratto di Sviluppo- Rete STCDAmalfi	459.630,52 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	In corso
2007-2013	CA-BN04	Consolidamento cimitero	450.000,00 €	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	In corso
2014-2020	CDS000446_17	Contratto di Sviluppo- Le Agavi Hotel a Positano S.r.l.	449.264,71 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	In corso
2014-2020	20015CP000000214	A.O.U. S. GIOVANNI DI DIO E RUGGI D'ARAGONA - LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE DEL BLOCCO OPERATORIO DEL PLESSO RUGGI.	441.522,52 €	10-SOCIALE E SALUTE	10.02-STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	In corso
2014-2020	20015CP0000000216	Lavori di demolizione e ricostruzione dell'edificio G e adeguamento normativo e funzionale delle sale operatorie day surgery dell'edificio F - AORN 'Sant'Anna e San Sebastiano' di CASERTA NSIS 150.150907.H.080	441.522,52 €	10-SOCIALE E SALUTE	10.02-STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	In corso
2014-2020	CDS0419_4	Contratto di Sviluppo - Ischia Spaeh Srl	439.929,00 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	In corso
2000-2006	21118CP000000127	Opere di salvaguardia. Recupero funzionale Villa Lanza	433.390,05 €	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	Concluso
2014-2020	PSRC_DF_1_2	Ampliamento rete fognaria acque nere	438.263,75 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2014-2020	20015CP0000000229	REALIZZAZIONE DEL POLO DI EMERGENZA DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S.PIO - NSIS 150.150906.H.072	435.000,00 €	10-SOCIALE E SALUTE	10.02-STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	In corso
2014-2020	20015CP0000000206	LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL REPARTO DI NEFROLOGIA PEDIATRICA E DEL REPARTO DI DIALISI DEL DIPARTIMENTO DI EMERGENZA ACCETTAZIONE (D.E.A). POTENZIAMENTO DEL BLOCCO OPERATORIO DEL PADIGLIONE RAVASCHIERI CON L'IMPLEMENTAZIONE DELLE APPARECCHIATURE BIOMEDICALI - NSIS 150.150902.H.076	424.316,93 €	10-SOCIALE E SALUTE	10.02-STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	In corso
2014-2020	20016CP0000000010	Contratti di filiera e di distretto 2015-2020 IV Bando- Cofinanziamento Regione Campania -ORTOFRUTTA IV V GAMMA E OLTRE - Soleo Srl	423.757,01 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.03-AGRICOLTURA	In corso
2014-2020	F/230001/02/X48	MISENO A2 Multipurpose Ital-GovSatCom application Services for Emerging user Needs and Objectives	423.252,09 €	01-RICERCA E INNOVAZIONE	01.01-RICERCA E SVILUPPO	In corso
2000-2006	CAMDSDS.NA06C/1	Consolidamento dei costoni nel territorio dei comuni ricompresi nell'area Flegrea - III Lotto Via Cimituozzo	421.754,34 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	In corso
2000-2006	CAMAWSU4-NA18	Riqualificazione urbana e sistemazione strada Muro delle Monache	422.405,80 €	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	In corso
2000-2006	CAMAWSU4-CE09	Lavori di recupero e riqualificazione dell'ex mattatoio intercomunale	421.667,56 €	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	In corso
2000-2006	CAMAWSU4-SA15	Recupero e riqualificazione ambientale del centro urbano del Comune di Corbara	421.201,71 €	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	In corso
2007-2013	CAMB.02-J	Messa in sicurezza del territorio mediante mitigazione dei rischi ambientali e igienico-sanitari: georeferenziazione e monitoraggio dei siti oggetto di abbandono di rifiuti e potenzialmente inquinati; differenziazione e raccolta dei rifiuti; verifica dello stato di contaminazione della matrice suolo, rifunzionalizzazione e monitoraggio dei siti - Arienzo	420.772,13 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.03-RIFIUTI	In corso
2000-2006	CMFZ19GEL-02	Cura e manutenzione delle foreste urbane e dei boschi di prossimità dei centri urbani, nonchi conservazione, realizzazione, ampliamento, gestione e cure colturali delle aree a verde	420.000,00 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	In corso
2014-2020	19001CP000000006	CABIT S.R.L. Linea B	410.605,40 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	Concluso
2000-2006	21118CP0000000001	Centro di aggregazione giovanile via del Corso	419.156,28 €	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	In corso
2014-2020	CDS000443_1	Contratto di Sviluppo - CA.PRI S.r.l.	419.151,38 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	In corso
2014-2020	F/230007/02/X48	Ital-GovSatCom - Realizzazione/Applicazione e qualifica per l'industria spaziale di processi e componenti innovativi	413.702,44 €	01-RICERCA E INNOVAZIONE	01.01-RICERCA E SVILUPPO	In corso
2000-2006	21118CP000000124	Riqualificazione Spazi Pubblici, Largo Maddalena e Banchine Stradali I Lotto	405.882,01 €	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	Concluso
2014-2020	19010CP0000000037	RIPRISTINO FUNZIONALITÀ IDRAULICA DEL TORR. CAUDINO DA MONTE A TUTTO IL TRATTO ABITATO	409.367,98 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	In corso
2014-2020	CDS000475_2	Contratto di Sviluppo - Pomilia Zuccheri S.r.l.	406.199,84 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	In corso
2014-2020	16082CP000000104	Metanizzazione Misuratori comune di Albanello	405.374,05 €	04-ENERGIA	04.03-RETI E ACCUMULO	In corso
2014-2020	F/230001/05/X48	MISENO A2 Multipurpose Ital-GovSatCom application Services for Emerging user Needs and Objectives	401.909,93 €	01-RICERCA E INNOVAZIONE	01.01-RICERCA E SVILUPPO	Concluso
2014-2020	16081CP000000113	Sostituzione tratti di condotta idrica - Cautano	311.663,75 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2007-2013	21119CP000000450	Potenziamento rete idrica serbatoio San Matteo	400.000,00 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2007-2013	CA-SA13	Rete Fognaria Pennina-Tempone	400.000,00 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2014-2020	20015CP000000195	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DEL P.O. DI POZZUOLI - NSIS 150.150107.U.155	400.000,00 €	10-SOCIALE E SALUTE	10.02-STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	In corso
2014-2020	20015CP0000000201	AO SANTOBONO - LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE - NSIS 150.150902.H.074	400.000,00 €	10-SOCIALE E SALUTE	10.02-STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	In corso
2000-2006	CMFZ19VAD-09	Manutenzione rete stradale provinciale e comunale	399.074,73 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	Concluso
2007-2013	21119CP000000388	ALADEJAA. Per Terra Madre	399.424,92 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.03-RIFIUTI	In corso
2007-2013	CMSM2-PORTI-03	PORTO DI ISCHIA - Lavori di ripavimentazione banchine porto commerciale	398.838,38 €	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.03-TRASPORTO MARITTIMO	In corso



Programmazione	Codice Locale	Titolo progetto	Finanziamento FSC disponibile al 31/12/2024	Area Tematica	Settore d'intervento	Stato procedura
2014-2020	20015CP000000148	AOU FEDERICO II - RIQUALIFICAZIONE TECNICA E FUNZIONALE DEL PRIMO CUNICOLO INTERRATO - NSIS 150.150909.I.016	396.908,97 €	10-SOCIALE E SALUTE	10.02-STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	In corso
2014-2020	16082CP000000134	Metanizzazione Misuratori- Comune di Montecorice	392.654,95 €	04-ENERGIA	04.03-RETI E ACCUMULO	In corso
2014-2020	16082CP000000080	Metanizzazione Infrastrutture - Comune di Piaggine	392.400,00 €	04-ENERGIA	04.03-RETI E ACCUMULO	In corso
2014-2020	16082CP000000049	Metanizzazione Infrastrutture comune di Bellosguardo	392.100,00 €	04-ENERGIA	04.03-RETI E ACCUMULO	In corso
2014-2020	20015CP000000238	P.O. NOCERA INFERIORE LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE, IMPIANTISTICO E STRUTTURALE AL FINE DI OSPITARE LE DESTINAZIONI PREVISTE DALLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA REGIONALE - NSIS 150.150111.U.116	391.522,52 €	10-SOCIALE E SALUTE	10.02-STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	In corso
2014-2020	16081CP000000098	ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE E TRATTAMENTO ACQUE DI LAVAGGIO IN LOCALITA' PAINO DI ASCEA	391.309,37 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2014-2020	F/230001/04/X48	MISENO A2 Multipurpose Ital-GovSatCom application Services for Emerging user Needs and Objectives	390.608,69 €	01-RICERCA E INNOVAZIONE	01.01-RICERCA E SVILUPPO	In corso
2014-2020	PSRC_DF_4_18	Lavori di adeguamento e completamento del sistema fognario a sud del centro abitato	386.686,28 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2000-2006	CAMAXSU3-SA.16	Riqualificazione urbanistica area urbana Costantinopoli-Murriciello-Cella. Progetto 'Accumulatore di Emozioni'	386.582,44 €	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	In corso
2014-2020	20016CP000000004	Contratti di filiera e di distretto 2015-2020 IV Bando- Cofinanziamento Regione Campania - FILIERA ORTICOLA IV GAMMA OP BELGRAVIA - SOCIETA' AGRICOLA FRESCOPENSIERO - SOCIETA' SEMPLICE	386.000,00 €	03-COMPETITIVITA' IMPRESE	03.03-AGRICOLTURA	In corso
2014-2020	20016CP000000007	Contratti di filiera e di distretto 2015-2020 IV Bando- Cofinanziamento Regione Campania - ORTOFRUTTA IV V GAMMA E OLTRE - SENESE GIUSEPPE	385.240,31 €	03-COMPETITIVITA' IMPRESE	03.03-AGRICOLTURA	In corso
2014-2020	20016CP000000003	Contratti di filiera e di distretto 2015-2020 IV Bando- Cofinanziamento Regione Campania - GRANO ARMANDO ZERO RESIDUI - DE MATTEIS AGROALIMENTARE SPA	384.878,80 €	03-COMPETITIVITA' IMPRESE	03.03-AGRICOLTURA	In corso
2014-2020	F/230002/01/X48	TECNOLOGIE INNOVATIVE DI TEST (TecInnT)	376.561,40 €	01-RICERCA E INNOVAZIONE	01.01-RICERCA E SVILUPPO	Concluso
2014-2020	16082CP000000184	Metanizzazione - Infrastrutture Comune di Montecorice	372.418,07 €	04-ENERGIA	04.03-RETI E ACCUMULO	In corso
2014-2020	CDS000443_5	Contratto di Sviluppo -Logic S.r.l.	369.421,06 €	03-COMPETITIVITA' IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	In corso
2000-2006	CAMSF5FAGC1430B	Studio socioeconomico e ambientale per la programmazione degli investimenti pubblici e privati per il completamento della portualità turistica - studio di fattibilità	369.116,44 €	03-COMPETITIVITA' IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	In corso
2014-2020	16082CP000000107	Metanizzazione Misuratori- Comune di Ascea	368.631,00 €	04-ENERGIA	04.03-RETI E ACCUMULO	In corso
2014-2020	CDS000600_4	Contratto di Sviluppo-Iron Box S.r.l.	365.909,50 €	03-COMPETITIVITA' IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	In corso
2014-2020	CDS000446_4	Contratto di Sviluppo- La Conca Azzurra S.r.l. (ex Salvatore Criscuolo & C. s.a.s.)	365.296,17 €	03-COMPETITIVITA' IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	In corso
2000-2006	CAMSUSA/1Ba-2	REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO DEL CENTRO URBANO E DELLE FRAZIONI ALTE ALLA TANGENZIALE - LUNGO IRNO, INTERVENTO 'A' - STRALCIO 2 (COLLEGAMENTO VIABILITA' COMUNALE E PARCO DEI PINI).	279.623,75 €	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	In corso
2000-2006	21118CP000000134	Realizzazione parco urbano di Via Cardarelli	361.595,12 €	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	In corso
2000-2006	CAMBEBC.AV01	Muraglioni tranesi- Sito della ceramica- Intervento di riqualificazione urbana nel Comune di Ariano Irpino.	359.576,92 €	06-CULTURA	06.01-PATRIMONIO E PAESAGGIO	In corso
2000-2006	CAMIYTR.BN03	Ex SS 87 'Sannitica' - Intervento sul ponte fiume Volturno	359.238,41 €	07-TRASPORTI E MOBILITA'	07.01-TRASPORTO STRADALE	In corso
2007-2013	CAMB.02-ff	Messa in sicurezza del territorio mediante mitigazione dei rischi ambientali e igienico-sanitari: georeferenziazione e monitoraggio dei siti oggetto di abbandono di rifiuti e potenzialmente inquinati; differenziazione e raccolta dei rifiuti; verifica dello stato di contaminazione della matrice suolo, rifunzionalizzazione e monitoraggio dei siti - Santa Maria a Vico	355.182,21 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.03-RIFIUTI	In corso
2014-2020	16082CP000000082	Metanizzazione Infrastrutture - Comune di Pollica	352.878,17 €	04-ENERGIA	04.03-RETI E ACCUMULO	In corso
2014-2020	16082CP000000181	Metanizzazione - Infrastrutture Comune di Salento	352.415,00 €	04-ENERGIA	04.03-RETI E ACCUMULO	In corso
2014-2020	16082CP000000075	Metanizzazione Infrastrutture - Comune di Montano Antilia	352.200,00 €	04-ENERGIA	04.03-RETI E ACCUMULO	In corso
2000-2006	CMFZ19GEL-03	Interventi di prevenzione, manutenzione e monitoraggio del territorio per prevenzione incendi, epidemiologiche, diffusione fitopatologiche e danni ambientali	351.000,00 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	In corso
2000-2006	21118CP000000119	Riqualificazione ambiti urbani - piazza Cirillo, via Nicola Rocco, via S. Benedetto, via Modigliani	350.619,33 €	06-CULTURA	06.01-PATRIMONIO E PAESAGGIO	Concluso
2014-2020	20015CP000000197	REALIZZAZIONE DI UNITA' OPERATIVA DI MEDICINA NUCLEARE PRESSO IL P.O. G. RUMMO - BENEVENTO - NSIS 150.150906.H.074	350.000,00 €	10-SOCIALE E SALUTE	10.02-STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	In corso
2014-2020	16082CP000000180	Metanizzazione - Infrastrutture Comune di Orria	346.123,99 €	04-ENERGIA	04.03-RETI E ACCUMULO	In corso
2014-2020	NORTHROP GRUMMAN	NORTHROP GRUMMAN - Accordo per l'Innovazione per la Space Economy	331.666,84 €	01-RICERCA E INNOVAZIONE	01.01-RICERCA E SVILUPPO	In corso
2014-2020	16082CP000000068	Metanizzazione Infrastrutture - Comune di Laurino	341.100,00 €	04-ENERGIA	04.03-RETI E ACCUMULO	In corso
2007-2013	21119CP000000408	Monitoraggio e ubicazione aree di smaltimento abusivo - Interventi di riqualificazione ambientale e progetto di impianto di videosorveglianza - Comuni di Caserta e Maddaloni	340.418,19 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.03-RIFIUTI	In corso
2000-2006	CAMDSDS.NA17B/4	Primi interventi indifferibili e urgenti sul costone Coroglio e sulla collina di Posillipo versante Fuorigrotta Trav. Brigata Bologna - 2i Lotto - Fuorigrotta	338.514,53 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	In corso
2014-2020	16084CP000000077	Caratterizzazione area vasta loc Lo Uttaro (CE) ed eventuali attivita' di monitoraggio/MISE	336.953,06 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	In corso
2014-2020	16081CP000000123	PROGETTO PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLE RETE IDRICA COMUNALE DI ROTONDI	335.056,16 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2014-2020	16082CP0000000071	Metanizzazione Infrastrutture comune di Moio della Civitella	334.672,64 €	04-ENERGIA	04.03-RETI E ACCUMULO	In corso
2014-2020	16082CP000000109	Metanizzazione Misuratori- Comune di Camerota	334.125,00 €	04-ENERGIA	04.03-RETI E ACCUMULO	In corso
2014-2020	16082CP000000058	Metanizzazione Infrastrutture comune di Celle di Bulgheria	333.000,00 €	04-ENERGIA	04.03-RETI E ACCUMULO	In corso
2014-2020	20015CP000000149	AOU FEDERICO II - ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DELLA RETE DI GAS MEDICINALI. NSIS 150.150909.I.017	332.062,50 €	10-SOCIALE E SALUTE	10.02-STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	In corso
2000-2006	CAMRLEA1-BN12	Lavori di completamento e razionalizzazione rete dirca e fognaria - impianto di depurazione	329.059,41 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2007-2013	21119CP000000104	Micro-Nido daalnfanzia aYo CreoaA - Padula	328.926,40 €	10-SOCIALE E SALUTE	10.01-STRUTTURE SOCIALI	In corso
2007-2013	21119CP000000105	Micro nido daainfanzia di Polla	328.926,40 €	10-SOCIALE E SALUTE	10.01-STRUTTURE SOCIALI	In corso
2007-2013	21119CP000000106	Micro nido daainfanzia di Teggiano	328.926,40 €	10-SOCIALE E SALUTE	10.01-STRUTTURE SOCIALI	In corso
2000-2006	CAMDSDS.NA17A4a	Primi interventi indifferibili e urgenti sul costone Coroglio e sulla collina di Posillipo versante Fuorigrotta Trav. Brigata Bologna - 1i Lotto - Costone di Coroglio - Muro Via Coroglio	328.544,74 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	In corso
2007-2013	21119CP000000427	Lavori di completamento della rete fognaria	301.436,49 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2014-2020	19001CP000000001	TECNOCOSTRUZIONI S.R.L. - AVVISO DD 451/2016 LINEA A	140.935,25 €	03-COMPETITIVITA' IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	Concluso
2014-2020	16111PP000000002	Recupero mediante restauro conservativo del Mulino in localita' 'la Fonte'	322.312,87 €	06-CULTURA	06.01-PATRIMONIO E PAESAGGIO	In corso
2014-2020	CDS000801_0	Contratto di sviluppo- Leonardo S.p.A.	322.023,81 €	03-COMPETITIVITA' IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	In corso
2014-2020	16082CP000000113	Metanizzazione misuratori comune di Casal Velino	321.489,00 €	04-ENERGIA	04.03-RETI E ACCUMULO	In corso
2014-2020	20015CP000000173	REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DEL DISTRETTO DI VALLO DELLA LUCANIA COMPREDENTE SPAZI PER IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE, LAUCCP E IL CONSULTORIO FAMILIARE. - NSIS 150.150111.U.132	320.000,00 €	10-SOCIALE E SALUTE	10.02-STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	In corso
2014-2020	18046BP000000009	Interventi di bonifica e rimozione dei sedimenti inquinati nonchÃ© di sistemazione idraulica del bacino idrografico del fiume Sarno, limitatamente al tratto finale compreso tra la traversa di Scafati e la foce del fiume Sarno	319.327,69 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.04-BONIFICHE	In corso
2014-2020	CDS000724	Contratto di sviluppo-San Giorgio S.P.A.	389.860,28 €	03-COMPETITIVITA' IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	In corso
2000-2006	CAMBFBCR.AV04	Intervento di riqualificazione e recupero dell'area di pedonalizzazione antistante il convento di S.Giovanni del Palco	317.502,21 €	06-CULTURA	06.01-PATRIMONIO E PAESAGGIO	In corso
2014-2020	16082CP000000086	Metanizzazione Infrastrutture - Comune di Rofrano	315.353,56 €	04-ENERGIA	04.03-RETI E ACCUMULO	In corso
2014-2020	16081CP000000101	REALIZZAZIONE POZZO A CAMEROTA	288.527,25 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2014-2020	CDS000600_1_RS1	Contratto di Sviluppo- Bluplast S.r.l.	312.471,36 €	03-COMPETITIVITA' IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	In corso
2014-2020	CDS000475_0_RS1	Contratto di Sviluppo -Dolciaria Acquaviva S.p.A	312.320,13 €	03-COMPETITIVITA' IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	In corso
2014-2020	16082CP000000162	Metanizzazione Misuratori Comune di Trentinara	312.052,18 €	04-ENERGIA	04.03-RETI E ACCUMULO	In corso
2014-2020	20015CP000000181	REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO DEI PP.OO. MONALDI E COTUGNO DELL'AORN DEI COLLI - NSIS 150.150903.H.116	310.000,00 €	10-SOCIALE E SALUTE	10.02-STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	In corso
2014-2020	16082CP000000099	Metanizzazione Infrastrutture comune di Stio	303.902,27 €	04-ENERGIA	04.03-RETI E ACCUMULO	In corso
2014-2020	16082CP000000077	Metanizzazione Infrastrutture - Comune di Omignano	303.648,55 €	04-ENERGIA	04.03-RETI E ACCUMULO	In corso
2014-2020	16082CP000000174	Metanizzazione - Misuratori Comune di Centola	302.292,00 €	04-ENERGIA	04.03-RETI E ACCUMULO	In corso
2014-2020	16081CP000000134	PROGETTO PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLE RETE IDRICA COMUNALE SAN MICHELE DI SERINO	60.201,48 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2014-2020	18121BP000000002	Adler speed Lab: Laboratorio per prove, test, misure e validazione delle prestazioni veicolari	300.449,88 €	01-RICERCA E INNOVAZIONE	01.01-RICERCA E SVILUPPO	In corso



Programmazione	Codice Locale	Titolo progetto	Finanziamento FSC disponibile al 31/12/2024	Area Tematica	Settore d'intervento	Stato procedura
2014-2020	20015CP000000186	P.O. DI SAPRI. ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLE STRUTTURE ALLA NORMATIVA ANTISIMICA E DEGLI IMPIANTI. AMPLIAMENTO DEL CORPO DI FABBRICA PRINCIPALE. NSIS 150.150111.U.138	300.000,00 €	10-SOCIALE E SALUTE	10.02-STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	In corso
2014-2020	20015CP000000200	P.O. DI TORRE DEL GRECO PROGETTO LAVORI DI ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO. NSIS 150.150108.U.129	300.000,00 €	10-SOCIALE E SALUTE	10.02-STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	In corso
2000-2006	CMFZ19GEL-04	Interventi di manutenzione alla viabilità sia forestale che della rete stradale pubblica (comunale e provinciale) extraurbana, connessi alla prevenzione del dissesto idrogeologico e degli incendi	300.000,00 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	In corso
2000-2006	21118CP000000111	Boschi e rimboschimenti esistenti	299.358,22 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	Concluso
2007-2013	CA-NA05	Riqualficazione urbana ed ambientale via Mulino Vecchio	299.000,00 €	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	In corso
2014-2020	CDS000609_4_R1	Contratto di Sviluppo- UNI SALERNO	298.867,86 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	In corso
2014-2020	CDS000417_7	Contratto di Sviluppo-GATUR S.P.A.	298.725,72 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	In corso
2007-2013	CAMB.02-ee	Messa in sicurezza del territorio mediante mitigazione dei rischi ambientali e igienico-sanitari: georeferenziazione e monitoraggio dei siti oggetto di abbandono di rifiuti e potenzialmente inquinati; differenziazione e raccolta dei rifiuti; verifica dello stato di contaminazione della matrice suolo, rifunzionalizzazione e monitoraggio dei siti - Lusciano	297.963,84 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.03-RIFIUTI	In corso
2000-2006	CAMRLEA1-AV03	Completamento rete fognaria	297.897,46 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2007-2013	22038CP000000002	Miglioramento delle performances di raccolta differenziata per i comuni degli Enti d'Ambito della Regione Campania	3.458.219,43 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.03-RIFIUTI	In corso
2000-2006	CAMRLEA1-AV10	Completamento rete fognaria	294.815,70 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2000-2006	21118CP000000061	Casal di Principe - Rifunzionalizzazione a sede di un centro sportivo riabilitativo e per disabili dell'immobile confiscato sito in via Tasso, 26	294.381,12 €	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	Concluso
2014-2020	CDS000443_3	Contratto di Sviluppo -AVI S.r.l.	292.561,46 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	In corso
2014-2020	18121BP000000004	SISTEMA 4.0: Ambiente di sperimentazione reale per le mobilità sicura e sostenibile	291.665,64 €	01-RICERCA E INNOVAZIONE	01.01-RICERCA E SVILUPPO	In corso
2014-2020	20015CP0000000221	ADEGUAMENTO FUNZIONALE, IMPIANTISTICO E TECNOLOGICO DELLE STRUTTURE TERRITORIALI DELL' ASL DI AVELLINO - NSIS 150.150101.U.109	290.297,27 €	10-SOCIALE E SALUTE	10.02-STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	In corso
2000-2006	CMFZ19GEL-01	Realizzazione, manutenzione e gestione di sentieri, di itinerari escursionistici e di strutture ricreative e di ristoro per la fruizione tristica del bosco	288.100,00 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	In corso
2014-2020	CDS000417_6	Contratto di Sviluppo- GAM.ACA. S.P.A	287.003,16 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	In corso
2014-2020	16082CP0000000116	Metanizzazione Misuratori- Comune di Castellabate	284.310,00 €	04-ENERGIA	04.03-RETI E ACCUMULO	In corso
2014-2020	CDS000417_3	Contratto di Sviluppo-BELLEVUE SPA	283.480,99 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	In corso
2014-2020	CDS000475_3	Contratto di Sviluppo -Agrilogistica S.r.l.	281.831,59 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	In corso
2014-2020	16060BP000000009	Comune di San Gregorio Matese - Progetto per la ristrutturazione dell'impianto di depurazione comunale	281.285,55 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2007-2013	CAMB.02-bb	Messa in sicurezza del territorio mediante mitigazione dei rischi ambientali e igienico-sanitari: georeferenziazione e monitoraggio dei siti oggetto di abbandono di rifiuti e potenzialmente inquinati; differenziazione e raccolta dei rifiuti; verifica dello stato di contaminazione della matrice suolo, rifunzionalizzazione e monitoraggio dei siti - Poggiomarino	280.430,13 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.03-RIFIUTI	In corso
2014-2020	20015CP000000162	COSTRUZIONE DI N. 2 IMMOBILI DA DESTINARE AD ATTIVITÀ SANITARIE NEI COMUNI DI MONTESARCHIO E CAUTANO (BN). NSIS 150.150103.U.160	280.000,00 €	10-SOCIALE E SALUTE	10.02-STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	In corso
2014-2020	16082CP000000169	Metanizzazione Infrastrutture - Comune di Magliano Vetere	278.400,00 €	04-ENERGIA	04.03-RETI E ACCUMULO	In corso
2014-2020	CDS000417_13	Contratto di Sviluppo-RUSSO HOTELS S.R.L.	278.384,18 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	In corso
2000-2006	CAMAJPTA-SA/34	Lavori di adeguamento ed ammodernamento di via Lago Carezza.	235.262,28 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	Concluso
2014-2020	20023CP000000032	Ripristino delle condizioni di libero deflusso dell'Alveo Comune Nocerinò in corrispondenza del ponte di via Marconi in Comune di San Marzano sul Sarno	276.945,00 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.04-BONIFICHE	In corso
2014-2020	CDS000687	Contratto di sviluppo- Liguri Pastificio S.p.A.	276.572,16 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	In corso
2014-2020	20015CP000000198	P.O. DI NOLA PROGETTO LAVORI DI AMPLIAMENTO, RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO. NSIS 150.150108.U.127	275.000,00 €	10-SOCIALE E SALUTE	10.02-STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	In corso
2014-2020	20015CP000000203	P.O. DI BOSCORECASE PROGETTO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO. NSIS 150.150108.U.131	275.000,00 €	10-SOCIALE E SALUTE	10.02-STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	In corso
2014-2020	16082CP0000000117	Metanizzazione misuratori comune Castel san Lorenzo	272.068,99 €	04-ENERGIA	04.03-RETI E ACCUMULO	In corso
2014-2020	20016CP000000008	Contratti di filiera e di distretto 2015-2020 IV Bando- Cofinanziamento Regione Campania - ORTOFRUTTA IV V GAMMA E OLTRE - Finagricola Soc. Coop.	270.171,23 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.03-AGRICOLTURA	In corso
2014-2020	CDS000601_4_RS1	Contratto di Sviluppo - Di Leo Nobile S.p.A.	268.823,75 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	In corso
2000-2006	CAMRLEA1-AV24	Progetto per la costruzione delle opere di razionalizzazione e di completamento della rete fognante, degli emissari neri extraurbani e delle opere terminali di fogna nera a servizio dell'abitato e delle annesse frazioni o contrade di Sferrocavallo, Maggi	266.889,89 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2014-2020	16082CP000000069	Metanizzazione Infrastrutture - Comune di Lustra	265.901,27 €	04-ENERGIA	04.03-RETI E ACCUMULO	In corso
2000-2006	CMFZ19TAN-01	Lavori di prevenzione, cure colturali delle fasce verdi di pertinenza stradale - Località varie nei 16 Comuni del comprensorio comunitario.	265.000,00 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	In corso
2014-2020	16082CP0000000101	Metanizzazione Infrastrutture - Comune di Vibonati	263.750,00 €	04-ENERGIA	04.03-RETI E ACCUMULO	In corso
2000-2006	CAMAWSU4-NA12	Recupero statico e funzionale del Palazzo 'Battagliese'	262.033,75 €	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	In corso
2014-2020	20016CP000000012	Contratti di filiera e di distretto 2015-2020 IV Bando- Cofinanziamento Regione Campania - FILIERA INTEGRATA CARNI DI ALTA QUALITÀ - Martini Spa	261.106,43 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.03-AGRICOLTURA	In corso
2007-2013	21119CP000000107	Il calore delle coccole - Roccadaspide	257.988,00 €	10-SOCIALE E SALUTE	10.01-STRUTTURE SOCIALI	In corso
2014-2020	16082CP0000000085	Metanizzazione Infrastrutture - Comune di Roccaagloriosa	256.500,00 €	04-ENERGIA	04.03-RETI E ACCUMULO	In corso
2014-2020	CDS000601_5_RS1	Contratto di Sviluppo - La Torrente S.r.l.	255.763,30 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	In corso
2014-2020	CDS000687_1	Contratto di sviluppo-Cartesar SPA	255.650,44 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	In corso
2007-2013	21119CP000000108	Micro nido dainfanzia di Montesano Sulla Marcellana	254.170,40 €	10-SOCIALE E SALUTE	10.01-STRUTTURE SOCIALI	In corso
2007-2013	21119CP000000109	Micro nido dainfanzia di SantaaArsenio	254.170,40 €	10-SOCIALE E SALUTE	10.01-STRUTTURE SOCIALI	In corso
2014-2020	20015CP000000182	IMPLEMENTAZIONE DELLA MEDICINA D'URGENZA E DELLA TRAUMATOLOGIA PER IL POTENZIAMENTO DEL P.S. DEL PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. DELL'AORN DEI COLLI - NSIS 150.150903.H.117	252.003,40 €	10-SOCIALE E SALUTE	10.02-STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	In corso
2014-2020	CDS000703_0	Contratto di sviluppo -BO Industries S.r.l.	251.608,85 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	In corso
2014-2020	16082CP0000000128	Metanizzazione Misuratori- Comune di Laurino	250.776,00 €	04-ENERGIA	04.03-RETI E ACCUMULO	In corso
2014-2020	CDS000801_1_RS1	Contratto di sviluppo- UNI - NA	250.352,21 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	In corso
2007-2013	CA-CE08	Illuminazione Pubblica della località adiacente al sito Ferrandelle	250.000,00 €	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	In corso
2007-2013	21119CP0000000384	Implementazione e potenziamento di sistemi per il controllo e la tutela ambientale finalizzati al contrasto del fenomeno dei roghi sul territorio del comune di Marano di Napoli	250.000,00 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.03-RIFIUTI	In corso
2014-2020	20015CP000000168	P.O. VALLO DELLA LUCANIA LAVORI ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO AL FINE DI OSPITARE LE DESTINAZIONI DAUSO PREVISTE DALLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA REGIONALE - NSIS 150.150111.U.114	250.000,00 €	10-SOCIALE E SALUTE	10.02-STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	In corso
2014-2020	20015CP0000000234	P.O. SAN PAOLO -LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO - NSIS 150.063049.C.010	250.000,00 €	10-SOCIALE E SALUTE	10.02-STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	In corso
2014-2020	16082CP0000000200	Interventi di mobilità stradale Intervento di allargamento del marciapiede via Gianturco-frazione Raito	250.000,00 €	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	In corso
2000-2006	CAMBFBCR.TR01	Censimento e classificazione del patrimonio rurale tradizionale	250.000,00 €	06-CULTURA	06.01-PATRIMONIO E PAESAGGIO	In corso
2007-2013	21119CP0000000407	Sistema di controllo e tutela ambientale	249.496,00 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.03-RIFIUTI	In corso
2014-2020	CDS000609_3_R1	Contratto di Sviluppo- UNI NAPOLI - Federico II	249.481,36 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	In corso
2014-2020	16082CP0000000057	Metanizzazione Infrastrutture Comune di Castel san Lorenzo	249.355,78 €	04-ENERGIA	04.03-RETI E ACCUMULO	In corso
2014-2020	16082CP0000000050	Metanizzazione Infrastrutture - Comune di Camerota	249.200,00 €	04-ENERGIA	04.03-RETI E ACCUMULO	In corso



Programmazione	Codice Locale	Titolo progetto	Finanziamento FSC disponibile al 31/12/2024	Area Tematica	Settore d'intervento	Stato procedura
2014-2020	20015CP000000241	RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO TECNOLOGICO PADIGLIONE L: ADEGUAMENTO UTIC E SALA DI ELETTROFISIOLOGIA ED ADEGUAMENTO SCALA ANTINCENDIO PROSPETTO NORD - NSIS 150.150901.H.102	248.000,00 €	10-SOCIALE E SALUTE	10.02-STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	In corso
2014-2020	PSRC-B.NA06.a	Caratterizzazione, Messa in sicurezza e bonifica loc DIFESA - Fase 1	246.014,97 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.04-BONIFICHE	In corso
2014-2020	16082CP000000150	Metanizzazione Misuratori Comune di San Giovanni a Piro	245.916,00 €	04-ENERGIA	04.03-RETI E ACCUMULO	In corso
2014-2020	16081CP000000128	PROGETTO PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLE RETE IDRICA COMUNALE DI SOLOPACA	244.098,43 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2014-2020	20015CP000000177	RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO TECNOLOGICO PADIGLIONE U - NSIS 150.150901.H.098	241.750,00 €	10-SOCIALE E SALUTE	10.02-STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	In corso
2014-2020	20015CP000000224	ADEGUAMENTO STRUTTURALE, TECNOLOGICO FUNZIONALE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO MOSCATI DI AVERSA - NSIS 150.150104.U.144	241.522,52 €	10-SOCIALE E SALUTE	10.02-STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	In corso
2014-2020	16078CP000000102	Interventi per la gestione ed utilizzo dello Stadio Arechi di Salerno	196.000,00 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	In corso
2014-2020	20015CP000000232	ADEGUAMENTO SISMICO E COMPLETAMENTO DELLE AREE AL RUSTICO DEGLI OO.RR. AREA STABIESE - NSIS 150.150108.U.115	240.000,00 €	10-SOCIALE E SALUTE	10.02-STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	In corso
2000-2006	CMFZ19GEL-06	Prevenzione A.I.B. (cura culturale delle fasce verdi di pertinenza stradale)	240.000,00 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	In corso
2007-2013	21119CP000000110	Micronido Montecalvo Irpino	238.576,20 €	10-SOCIALE E SALUTE	10.01-STRUTTURE SOCIALI	In corso
2014-2020	20015CP000000222	P.O. SOTTONE - FRANGIPANE ACCELERATORE LINEARE AD ENERGIA MEDIA E MULTIPLA - NSIS 150.150101.U.119	238.575,15 €	10-SOCIALE E SALUTE	10.02-STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	In corso
2014-2020	16082CP000000141	Metanizzazione Misuratori- Comune di Piaggine	238.383,00 €	04-ENERGIA	04.03-RETI E ACCUMULO	In corso
2014-2020	16081CP000000119	PROGETTO PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLE RETE IDRICA DEL COMUNE DI DURAZZANO	236.981,47 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2014-2020	20015CP000000126	PO ASCAESI- TOMOTERAPIA - NSIS 150.150910.I.077	232.657,10 €	10-SOCIALE E SALUTE	10.02-STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	Concluso
2014-2020	20032CP000000008	Realizzazione di un centro comunale di raccolta dei rifiuti urbani e assimilabili differenziati ai sensi delle norme DM 8 aprile 2008 e s.m.i., DM 266/2016 e D. lgs 116/2020 da ubicarsi nel comune di Riardo (CE).	228.720,97 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.03-RIFIUTI	In corso
2014-2020	20015CP000000220	AOU FEDERICO II - 'REPARTO DI EMATOLOGIA CON ANNESSE CAMERE STERILI PER TRAPIANTO MIDOLLO' - NSIS 150.150909.I.022	229.022,52 €	10-SOCIALE E SALUTE	10.02-STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	In corso
2014-2020	16082CP000000059	Metanizzazione Infrastrutture - Comune di Castelnuovo Cilento	228.044,22 €	04-ENERGIA	04.03-RETI E ACCUMULO	In corso
2014-2020	16078CP000000109	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO AI REQUISITI DI PUBBLICA SICUREZZA E TUTELA DELL'ORDINE PUBBLICO DELLO STADIO COMUNALE ARECHI'	198.234,01 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	In corso
2014-2020	20016CP000000014	Contratti di filiera e di distretto 2015-2020 IV Bando- Cofinanziamento Regione Campania -FILIERA LATTE TRASFORMATO DOP + ABC AGRICOLA CASEARIA BUFALINA SRL	227.740,00 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.03-AGRICOLTURA	In corso
2014-2020	20016CP000000020	Contratti di filiera e di distretto 2015-2020 IV Bando- Cofinanziamento Regione Campania -FILIERA LATTE TRASFORMATO DOP + SOC. AGR. LENZA LUNGA DEI F.LLI CACCIAPUOTI S.S.	226.962,38 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.03-AGRICOLTURA	In corso
2014-2020	16082CP000000095	Metanizzazione Infrastrutture - Comune di Stella Cilento	226.467,00 €	04-ENERGIA	04.03-RETI E ACCUMULO	In corso
2014-2020	CDS000446_9	Contratto di Sviluppo- F.Ili Russo Hotel Villa Romana s.n.c.	226.437,28 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	In corso
2014-2020	CDS000773_1RS	Contratto di sviluppo- CRDC Nuove tecnologie per le attività produttive S.c.a.r.l.	226.334,08 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	In corso
2007-2013	CAMB02-qq	Messa in sicurezza del territorio mediante mitigazione dei rischi ambientali e igienico-sanitari: georeferenziazione e monitoraggio dei siti oggetto di abbandono di rifiuti e potenzialmente inquinati; differenziazione e raccolta dei rifiuti; verifica dello stato di contaminazione della matrice suolo, rifunionalizzazione e monitoraggio dei siti - Quarto	225.112,50 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.03-RIFIUTI	In corso
2014-2020	20015CP000000188	REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DEL DISTRETTO DI CAPACCIO COMPRENDENTE SPAZI PER IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE, UCCP E IL CONSULTORIO FAMILIARE. NSIS 150.150111.U.139	225.000,00 €	10-SOCIALE E SALUTE	10.02-STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	In corso
2014-2020	20015CP000000191	REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DEL DISTRETTO DI MERCATO SAN SEVERINO COMPRENDENTE SPAZI PER IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE, UCCP E IL CONSULTORIO FAMILIARE. NSIS 150.150111.U.140	225.000,00 €	10-SOCIALE E SALUTE	10.02-STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	In corso
2014-2020	20015CP000000192	ADEGUAMENTO FUNZIONALE CON AMMODERNAMENTO DEI REPARTI DI CHIRURGIA E ORTOPEDIA DEL P.O. DI POZZUOLI - NSIS 150.150107.U.152	225.000,00 €	10-SOCIALE E SALUTE	10.02-STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	In corso
2014-2020	20015CP000000205	COMPLETAMENTO DEL P.O. DI BOSCOTRECASE - NSIS 150.150108.U.135	225.000,00 €	10-SOCIALE E SALUTE	10.02-STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	In corso
2014-2020	20015CP000000209	REALIZZAZIONE DEL REPARTO DI RADIOTERAPIA DEL P.O. DI NOLA - NSIS 150.150108.U.114	225.000,00 €	10-SOCIALE E SALUTE	10.02-STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	In corso
2014-2020	20015CP000000230	ADEGUAMENTO FUNZIONALE E ADEGUAMENTO DELLA CENTRALE DI STERILIZZAZIONE DEL P.O. RUMMO - NSIS150.150906.H.073	225.000,00 €	10-SOCIALE E SALUTE	10.02-STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	In corso
2007-2013	21119CP000000148	Micro nido dainfanzia di Sassano	224.268,00 €	10-SOCIALE E SALUTE	10.01-STRUTTURE SOCIALI	In corso
2014-2020	16081CP000000117	Opere sottomarine a servizio dell'impianto di pretrattamento esistente nel Comune di Lacco Ameno	223.873,90 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2014-2020	20023CP000000018	'SERVIZIO DI VERIFICA, DI CUI ALL'ART. 26 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., PER GLI INTERVENTI DI BONIFICA E RIMOZIONE SEDIMENTI INQUINANTI NONCHÉ DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME SARNO INTERVENTO I110 PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE VASCHE PEDEMONTANE DEL VESUVIO INTERVENTO I111_CUP: B13H18000190006 VASCHE PEDEMONTANE VESUVIO E CUP: J82D07000120005 TRATTO FINALE SCAFATI E FOCE SARNO - PIANILLO E FORNILLO'	223.426,09 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.04-BONIFICHE	In corso
2014-2020	20032CP000000007	Realizzazione di un centro comunale di raccolta dei rifiuti urbani e assimilabili differenziati ai sensi delle norme DM 8 aprile 2008 e s.m.i., DM 266/2016 e D. lgs 116/2020 da ubicarsi nel comune di Parete (CE)	219.183,50 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.03-RIFIUTI	In corso
2014-2020	18121BP000000012	CINETICA	220.640,00 €	01-RICERCA E INNOVAZIONE	01.01-RICERCA E SVILUPPO	In corso
2014-2020	16082CP000000064	Metanizzazione Infrastrutture - Comune di Gioi	219.599,04 €	04-ENERGIA	04.03-RETI E ACCUMULO	In corso
2007-2013	21119CP000000149	Il calore delle coccole - Albanella	215.086,40 €	10-SOCIALE E SALUTE	10.01-STRUTTURE SOCIALI	In corso
2007-2013	21119CP000000168	Il calore delle coccole - Castel San Lorenzo	215.086,40 €	10-SOCIALE E SALUTE	10.01-STRUTTURE SOCIALI	In corso
2014-2020	20015CP000000050	Adeguamento e completamento del sistema elettrico in rete, sistemazione della rete cinematografica, viabilità interna, parcheggio e sistema fognario. Sistema antincendio in rete. Unificazione interventi - NSIS 150.150901.H.071	212.951,20 €	10-SOCIALE E SALUTE	10.02-STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	In corso
2014-2020	CDS000718_0	Contratto di sviluppo-MBDA ITALIA S.P.A.	212.543,67 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	In corso
2014-2020	F/230003/04/X48	Soluzioni Innovative per Piattaforme Satellitari (SIPS)	212.160,96 €	01-RICERCA E INNOVAZIONE	01.01-RICERCA E SVILUPPO	Concluso
2007-2013	CAMB.02-hh	Messa in sicurezza del territorio mediante mitigazione dei rischi ambientali e igienico-sanitari: georeferenziazione e monitoraggio dei siti oggetto di abbandono di rifiuti e potenzialmente inquinati; differenziazione e raccolta dei rifiuti; verifica dello stato di contaminazione della matrice suolo, rifunionalizzazione e monitoraggio dei siti - Cercola	212.099,63 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.03-RIFIUTI	In corso
2014-2020	CDS000446_20	Contratto di Sviluppo- Positano Ville S.r.l.	211.215,98 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	In corso
2014-2020	CDS000417_5	Contratto di Sviluppo-RELAIS BLU S.R.L.	208.783,52 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	In corso
2000-2006	CAMRLEA1-AV17	Completamento rete fognaria	208.238,94 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2014-2020	16082CP000000120	Metanizzazione Misuratori- Comune di Ceraso	207.036,00 €	04-ENERGIA	04.03-RETI E ACCUMULO	In corso
2014-2020	16082CP000000093	Metanizzazione Infrastrutture - Comune di Sant'Angelo a Fasanella	206.400,00 €	04-ENERGIA	04.03-RETI E ACCUMULO	In corso
2014-2020	CDS000446_11	Contratto di Sviluppo- I.T.A. - Impianti Turistici Alberghieri S.r.l.	203.729,18 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	In corso
2000-2006	CAMIWST.02	Progettazione preliminare e definitiva nuova fermata ferroviaria a servizio del polo produttivo di Marcanise	203.244,20 €	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.02-TRASPORTO FERROVIARIO	In corso
2007-2013	21119CP000000185	Micro nido dainfanzia di Atena Lucana	203.203,00 €	10-SOCIALE E SALUTE	10.01-STRUTTURE SOCIALI	In corso
2014-2020	16082CP000000083	Metanizzazione Infrastrutture - Comune di Prignano	202.200,00 €	04-ENERGIA	04.03-RETI E ACCUMULO	In corso
2014-2020	18121BP000000013	SISTEMA4.0@LIONI	201.078,50 €	01-RICERCA E INNOVAZIONE	01.01-RICERCA E SVILUPPO	In corso
2014-2020	16081CP000000137	Lavoro di realizzazione Nuovi Pozzi a Stio	200.483,86 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2014-2020	CDS000600_3_RS1	Contratto di Sviluppo-Flex packaging AL S.p.A	200.381,57 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	In corso



Programmazione	Codice Locale	Titolo progetto	Finanziamento FSC disponibile al 31/12/2024	Area Tematica	Settore d'intervento	Stato procedura
2014-2020	CDS000441_3_RS1	Contratto di Sviluppo - UNISA	200.233,31 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	In corso
2014-2020	16082CP000000165	PFTE dell'intervento di Recupero, riqualificazione, valorizzazione e sviluppo della linea ferroviaria Avellino	500.000,00 €	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.02-TRASPORTO FERROVIARIO	In corso
2014-2020	20015CP000000054	A.O. Cardarelli - Adeguamento ai requisiti antincendio (padiglioni B, F, H, I, M, N, T, X)	200.000,00 €	10-SOCIALE E SALUTE	10.02-STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	Concluso
2014-2020	20015CP000000171	COSTRUZIONE DI RSA NEL COMUNE DI ROCCADASPIDE E COMPLETAMENTO DI RSA NEL COMUNE DI PAGANI - PROGETTAZIONE - NSIS 150.150111.U.136	200.000,00 €	10-SOCIALE E SALUTE	10.02-STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	In corso
2014-2020	20015CP000000193	REALIZZAZIONE SPS DI QUARTO - NSIS 150.150107.U.154	200.000,00 €	10-SOCIALE E SALUTE	10.02-STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	In corso
2014-2020	20015CP000000196	REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA POLIVALENTE NEL COMUNE DI FRATTAMINORE - NSIS 150.150107.U.156	200.000,00 €	10-SOCIALE E SALUTE	10.02-STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	In corso
2014-2020	16081CP000000120	PROGETTO PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLE RETE IDRICA DEL COMUNE DI FAICCHIO - Progettazione	199.562,63 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2014-2020	16082CP000000096	Metanizzazione Infrastrutture comune di Sessa Cilento	198.855,00 €	04-ENERGIA	04.03-RETI E ACCUMULO	In corso
2007-2013	21119CP000000186	Micro nido dainfanzia di Sanza	194.365,60 €	10-SOCIALE E SALUTE	10.01-STRUTTURE SOCIALI	In corso
2014-2020	20016CP000000009	Contratti di filiera e di distretto 2015-2020 IV Bando- Cofinanziamento Regione Campania - ORTOFRUTTA IV V GAMMA E OLTRE - Az. Agr. Palo Massimiliano	193.000,00 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.03-AGRICOLTURA	In corso
2014-2020	16082CP000000062	Metanizzazione Infrastrutture comune di Cuccaro Vetere	128.625,00 €	04-ENERGIA	04.03-RETI E ACCUMULO	In corso
2014-2020	16082CP000000066	Metanizzazione Infrastrutture - Comune di Ispani	192.750,00 €	04-ENERGIA	04.03-RETI E ACCUMULO	In corso
2014-2020	20015CP000000212	ASL NA2 NORD AMPLIAMENTO DEL P.O. A. RIZZOLI DI ISCHIA PER REALIZZAZIONE DI NUOVI POSTI LETTO OSPEDALIERI NSIS 150.150107.U.143	191.522,52 €	10-SOCIALE E SALUTE	10.02-STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	In corso
2014-2020	F/230003/01/X48	Soluzioni Innovative per Piattaforme Satellitari (SIPS)	191.389,64 €	01-RICERCA E INNOVAZIONE	01.01-RICERCA E SVILUPPO	Concluso
2014-2020	16082CP000000183	Metanizzazione - Infrastrutture Comune di Sacco	190.726,50 €	04-ENERGIA	04.03-RETI E ACCUMULO	In corso
2014-2020	CDS000601_0_RS1	Contratto di Sviluppo - Alfonso Sellitto S.p.A.	190.054,93 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	In corso
2014-2020	CDS000601_2_RS1	Contratto di Sviluppo - CON.SAR S.p.A.	189.805,72 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	In corso
2014-2020	16082CP000000154	Metanizzazione Misuratori- Comune di Sapri	188.240,75 €	04-ENERGIA	04.03-RETI E ACCUMULO	In corso
2014-2020	F/130021/00/X38	Upgrading evolutivo dei modelli in assortimento	184.944,49 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	Concluso
2007-2013	CAMCA01.SA.01-B	Adeguamento impianto di depurazione di Varolato - rete fognaria	180.742,87 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2014-2020	19001CP000000007	TISI IMMOBILIARE SRL Linea B	180.193,12 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	In corso
2014-2020	20015CP000000157	ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER I PRESIDI OSPEDALIERI DELL'ASL DI AVELLINO - NSIS 150.150101.U.114	180.000,00 €	10-SOCIALE E SALUTE	10.02-STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	In corso
2014-2020	20015CP000000118	Acquisto di apparecchiature elettromedicali per l'Asl di Benevento, codice intervento 150.150103.U.155	179.723,45 €	10-SOCIALE E SALUTE	10.02-STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	In corso
2014-2020	16082CP000000163	Metanizzazione Misuratori- Comune di Vibonati	178.848,00 €	04-ENERGIA	04.03-RETI E ACCUMULO	In corso
2014-2020	16082CP000000065	Metanizzazione Infrastrutture comune di Futani	178.748,00 €	04-ENERGIA	04.03-RETI E ACCUMULO	In corso
2000-2006	21118CP000000141	Conservazione e valorizzazione strade e piazze interne centro storico	178.593,41 €	06-CULTURA	06.01-PATRIMONIO E PAESAGGIO	In corso
2014-2020	16082CP000000142	Metanizzazione Misuratori- Comune di Pisciotta	177.633,00 €	04-ENERGIA	04.03-RETI E ACCUMULO	In corso
2014-2020	CDS000801_2_RS1	Contratto di sviluppo- Deloitte Consulting S.r.l.	177.460,00 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	In corso
2014-2020	20015CP000000098	P.O. Battipaglia - Lavori di adeguamento funzionale ed impiantistico e al fine di ospitare le destinazioni sanitarie previste dalla programmazione sanitaria regionale	676.000,00 €	10-SOCIALE E SALUTE	10.02-STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	In corso
2014-2020	20015CP000000233	ASL NA2 NORD RISTRUTTURAZIONE DEL P.O. SAN GIULIANO DI GIUGLIANO IN CAMPANIA PER ADEGUAMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA REGIONALE - NSIS 150.150107.U.160	175.330,00 €	10-SOCIALE E SALUTE	10.02-STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	In corso
2014-2020	20015CP000000052	AO Cardarelli - Adeguamento funzionale ed impiantistico edificio D.E.A. (padiglione 'L')	1.216.522,52 €	10-SOCIALE E SALUTE	10.02-STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	In corso
2014-2020	16082CP000000046	Metanizzazione Infrastrutture - Comune di Aquara	172.500,00 €	04-ENERGIA	04.03-RETI E ACCUMULO	In corso
2000-2006	CAMBFCR.BN08	Informatizzazione a rete intranet tra i siti culturali. Realizzazione portale software di gestione Local-House del Progetto Integrato Regio Tratturo della Provincia di BN	170.000,00 €	06-CULTURA	06.01-PATRIMONIO E PAESAGGIO	In corso
2000-2006	CMFZ19TAN-02	PIANO 2019 - MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PREVIA CONSERVAZIONE, REALIZZAZIONE, AMPLIAMENTO, GESTIONE E CURA COLTURALE DELLE AREE NEI COMUNI DI PERTINENZA DELL'ENTE, in agro dei Comuni del comprensorio comunitario.	170.000,00 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	In corso
2014-2020	CDS000521_1	Contratto di sviluppo - Denso Thermal Systems SpA - ricerca	168.951,25 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	In corso
2014-2020	16082CP000000081	Metanizzazione Infrastrutture comune Pisciotta	167.500,00 €	04-ENERGIA	04.03-RETI E ACCUMULO	In corso
2014-2020	16082CP000000076	Metanizzazione Infrastrutture comune Novi Velia	167.034,25 €	04-ENERGIA	04.03-RETI E ACCUMULO	In corso
2014-2020	CDS000801_3_RS1	Contratto di sviluppo- Netgroup S.r.l.	166.058,09 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	In corso
2000-2006	CAMRLEA2-CE01	Completamento rete idrica interna comunale	165.020,52 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2014-2020	16082CP000000092	Metanizzazione Infrastrutture comune di San Mauro la Bruca	164.914,00 €	04-ENERGIA	04.03-RETI E ACCUMULO	In corso
2014-2020	F/230002/04/X48	TECNOLOGIE INNOVATIVE DI TEST (TecInnT)	164.356,61 €	01-RICERCA E INNOVAZIONE	01.01-RICERCA E SVILUPPO	Concluso
2014-2020	CDS000441_4_RS1	Contratto di Sviluppo - CNR	163.717,12 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	In corso
2014-2020	16099CP000000014	Scuola Comunale Beato Grasso - manutenzione straordinaria spazi scolastici	160.000,00 €	11-ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.01-STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE	In corso
2000-2006	CAMRLEA1-AV21	Lavori di costruzione della rete fognaria	157.197,50 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2014-2020	20015CP000000145	Progettazione: Costruzione di un centro integrato polivalente per la cura e la riabilitazione dei portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali e sede del DSM ed annessi ambulatori in Benevento - scheda intervento n.20 (Art. 20 3Âª Fase Completamento) ASL BENEVENTO - NSIS150.150103.U.156	156.799,07 €	10-SOCIALE E SALUTE	10.02-STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	In corso
2014-2020	16082CP000000121	Metanizzazione Misuratori- Comune di Cicerale	155.104,73 €	04-ENERGIA	04.03-RETI E ACCUMULO	In corso
2014-2020	F/230007/04/X48	Ital-GovSatCom - Realizzazione/Applicazione e qualifica per l'industria spaziale di processi e componenti innovativi	154.422,44 €	01-RICERCA E INNOVAZIONE	01.01-RICERCA E SVILUPPO	In corso
2014-2020	20032CP000000003	REALIZZAZIONE (AMPLIAMENTO) DI UN CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE AI SENSI DEL DM 8/4/2008 e ss.mm.ii PER IL COMUNE DI MONDRAGONE	154.216,04 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.03-RIFIUTI	In corso
2014-2020	18121BP000000014	BORG0 4.0 - SALTO DI PARADIGMA: LA SOSTENIBILITÀ PER LA MOBILITÀ VERSO UN NUOVO UMANESIMO	152.736,50 €	01-RICERCA E INNOVAZIONE	01.01-RICERCA E SVILUPPO	In corso
2014-2020	16082CP000000098	Metanizzazione Infrastrutture - Comune di Torre Orsaia	150.500,00 €	04-ENERGIA	04.03-RETI E ACCUMULO	Concluso
2014-2020	20015CP000000150	CENTRO DI RADIOTERAPIA - LINAC CON IMRT e VMAT - NSIS 150.150909.I.020	150.000,00 €	10-SOCIALE E SALUTE	10.02-STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	In corso
2014-2020	20015CP000000178	AORN CARDARELLI - ADEGUAMENTO TECNOLOGICO, NUOVO SISTEMA DELLE ACQUE REFLUE DELL'INTERO COMPLESSO OSPEDALIERO - NSIS 150.150901.H.097	150.000,00 €	10-SOCIALE E SALUTE	10.02-STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	In corso
2014-2020	20015CP000000202	P.O. PAUSILIPON - LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE - NSIS 150.150902.H.068	150.000,00 €	10-SOCIALE E SALUTE	10.02-STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	In corso
2014-2020	16081CP000000069	REALIZZAZIONE CONDOTTA DI COLLEGAMENTO POZZO SAN GIOVANNI-RETE IDRICA DI FRASSO TELESINO* C.DA SAN GIOVANNI - FRASSO TELESINO* REALIZZAZIONE CONDOTTA DI COLLEGAMENTO POZZO SAN GIOVANNI-RETE IDRICA DI FRASSO TELESINO	62.232,97 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2014-2020	CDS000441_2_RS1	Contratto di Sviluppo - UNINA	148.314,56 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	In corso
2014-2020	19001CP000000002	SANAV S.R.L. LINEA A	148.234,87 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	In corso
2014-2020	16082CP000000159	Metanizzazione Misuratori Comune di Torre Orsaia	146.772,00 €	04-ENERGIA	04.03-RETI E ACCUMULO	In corso
2000-2006	CAMBFC.AdS01.1	Azioni di Sistema. Monitoraggio e verifica delle schede di catalogazione	146.591,18 €	06-CULTURA	06.01-PATRIMONIO E PAESAGGIO	In corso
2014-2020	20015CP000000159	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL POLIAMBULATORIO DI VIA MINGHETTI A BENEVENTO - NSIS 150.150103.U.148	146.534,47 €	10-SOCIALE E SALUTE	10.02-STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	In corso
2014-2020	16082CP000000132	Metanizzazione Misuratori- Comune di Moio della Civitella	145.800,00 €	04-ENERGIA	04.03-RETI E ACCUMULO	In corso
2000-2006	CAMSDSD-NA05	Turismo e Sicurezza	62.291,50 €	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	Concluso
2014-2020	16082CP000000147	Metanizzazione Misuratori Comune di Rofrano	143.370,00 €	04-ENERGIA	04.03-RETI E ACCUMULO	In corso
2014-2020	16082CP000000106	Metanizzazione Misuratori comune di Aquara	141.426,00 €	04-ENERGIA	04.03-RETI E ACCUMULO	In corso
2014-2020	16082CP000000079	Metanizzazione Infrastrutture - Comune di Perito	141.422,58 €	04-ENERGIA	04.03-RETI E ACCUMULO	In corso
2014-2020	CDS000446_12	Contratto di Sviluppo- Pietra di Luna Hotel S.r.l.	140.757,96 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	In corso



Programmazione	Codice Locale	Titolo progetto	Finanziamento FSC disponibile al 31/12/2024	Area Tematica	Settore d'intervento	Stato procedura
2014-2020	20015CP000000155	REALIZZAZIONE DEL NUOVO D.S. DI ATRIPALDA - NSIS 150.150101.U.107	140.000,00 €	10-SOCIALE E SALUTE	10.02-STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	In corso
2014-2020	20015CP000000163	ADEGUAMENTO STRUTTURALE, TECNOLOGICO FUNZIONALE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MADDALONI (CE). NSIS 150.150104.U.142	140.000,00 €	10-SOCIALE E SALUTE	10.02-STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	In corso
2014-2020	CDS000600_0_RS1	Contratto di Sviluppo- Nolanplastica S.p.A.	139.544,20 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	In corso
2014-2020	20016CP000000017	Contratti di filiera e di distretto 2015-2020 IV Bando- Cofinanziamento Regione Campania -FILIERA LATTE TRASFORMATO DOP + LEOPOLDO DI PALMA & FIGLI S.N.C. SOC. AGR.	138.960,00 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.03-AGRICOLTURA	In corso
2014-2020	17057BP000000023	Progetto Ecomuseo della Valle di Sarno Pr.Val.Sa.	1.500.000,00 €	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	In corso
2014-2020	16082CP000000146	Metanizzazione Misuratori- Comune di Roccaigliosa	138.510,00 €	04-ENERGIA	04.03-RETI E ACCUMULO	In corso
2014-2020	CDS000446_15	Contratto di Sviluppo- Gruppo Battellieri Costa d'Amalfi S.r.l.	138.450,00 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	In corso
2014-2020	20016CP000000021	Contratti di filiera e di distretto 2015-2020 IV Bando- Cofinanziamento Regione Campania -FILIERA LATTE TRASFORMATO DOP + PODERE DEI LEONI S.A.S. DI PONTICELLI LUISA & C.	138.391,04 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.03-AGRICOLTURA	In corso
2014-2020	20015CP000000034	Rifacimento delle facciate esterne del PO di Piedimontematese (CE)	138.384,81 €	10-SOCIALE E SALUTE	10.02-STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	In corso
2014-2020	16082CP000000123	Metanizzazione Misuratori- Comune di Felitto	138.267,00 €	04-ENERGIA	04.03-RETI E ACCUMULO	In corso
2014-2020	CDS000600_2_RS1	Contratto di Sviluppo-Flessosab S.r.l.	137.976,96 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	In corso
2014-2020	CDS000801_4_R1	Contratto di sviluppo- Aerosoft S.r.l.	137.300,54 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	In corso
2014-2020	20015CP000000210	Hospice di Cerreto Sannita (BN) - Lavori di ristrutturazione di parte dell'ex PO - NSIS 150.150103.U.164	136.522,52 €	10-SOCIALE E SALUTE	10.02-STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	In corso
2014-2020	16082CP000000151	Metanizzazione Misuratori- Comune di Salento	136.080,00 €	04-ENERGIA	04.03-RETI E ACCUMULO	In corso
2014-2020	CDS000446_16	Contratto di Sviluppo- Hotel Bristol S.r.l.	135.243,04 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	In corso
2014-2020	20016CP000000016	Contratti di filiera e di distretto 2015-2020 IV Bando- Cofinanziamento Regione Campania -FILIERA LATTE TRASFORMATO DOP + CASEIFICIO VALLEBIANCA SRL	135.100,00 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.03-AGRICOLTURA	In corso
2014-2020	CDS000446_8	Contratto di Sviluppo- Star di Coppola Gaetano & C. S.a.s.	134.760,31 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	In corso
2014-2020	20015CP000000158	'ACCELERATORE LINEARE "TOP DI GAMMA" (2 FFF)' - NSIS 150.150904.H.068	134.647,80 €	10-SOCIALE E SALUTE	10.02-STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	In corso
2014-2020	16082CP000000118	Metanizzazione Misuratori- Comune di Celle di Bulgheria	134.622,00 €	04-ENERGIA	04.03-RETI E ACCUMULO	In corso
2014-2020	16082CP000000094	Metanizzazione Infrastrutture comune di Sapri	134.400,00 €	04-ENERGIA	04.03-RETI E ACCUMULO	In corso
2014-2020	16082CP000000138	Metanizzazione Misuratori- Comune di Omignano	134.160,65 €	04-ENERGIA	04.03-RETI E ACCUMULO	In corso
2014-2020	20016CP000000015	Contratti di filiera e di distretto 2015-2020 IV Bando- Cofinanziamento Regione Campania -FILIERA LATTE TRASFORMATO DOP + BOREAL SRL SOC. AGR.	131.240,00 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.03-AGRICOLTURA	In corso
2014-2020	16082CP000000133	Metanizzazione Misuratori- Comune di Montano Antilia	130.977,00 €	04-ENERGIA	04.03-RETI E ACCUMULO	In corso
2000-2006	21118CP000000135	Funzioni per la Basilica di S. Alfonso (ex area CSTP)	130.821,15 €	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	Concluso
2014-2020	20015CP000000152	'Adeguamento di n.1 sala operatoria a sala operatoria ibrida - Azienda Ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona' - NSIS 150.150904.H.070	130.000,00 €	10-SOCIALE E SALUTE	10.02-STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	Concluso
2014-2020	22051CP000000005	Intervento di valorizzazione e sicurezza centro urbano - ripristino funzionale complesso ex monastero San Michele e potenziamento sistema di videosorveglianza urbana (Videosorveglianza cittadina)	130.000,00 €	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	In corso
2000-2006	CAMBFBCR.BN10	Rifunionalizzazione ed adeguamento della sede dell'agenzia Beni Culturali ART SANNIO Campania S.C.P.A.	130.000,00 €	06-CULTURA	06.01-PATRIMONIO E PAESAGGIO	In corso
2014-2020	16082CP000000114	Metanizzazione Misuratori- Comune di Casaleto Spartano	128.790,00 €	04-ENERGIA	04.03-RETI E ACCUMULO	In corso
2014-2020	20015CP000000053	AO 'Cardarelli' di Napoli - Realizzazione Banca del Tessuto Muscolo Scheletrico (pad. H)	125.000,00 €	10-SOCIALE E SALUTE	10.02-STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	In corso
2014-2020	16082CP000000179	Metanizzazione Misuratori - Comune di Prignano Cilento	124.902,00 €	04-ENERGIA	04.03-RETI E ACCUMULO	In corso
2014-2020	CDS000801_8_R1	Contratto di sviluppo- Essematica S.p.A.	123.060,71 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	In corso
2014-2020	16082CP000000055	Metanizzazione Infrastrutture Comune di Casaleto Spartano	122.400,00 €	04-ENERGIA	04.03-RETI E ACCUMULO	In corso
2014-2020	16081CP000000112	Sostituzione tratti di condotta idrica - Arpaia	122.209,50 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2014-2020	16082CP000000137	Metanizzazione Misuratori- Comune di Novi Velia	121.986,00 €	04-ENERGIA	04.03-RETI E ACCUMULO	In corso
2014-2020	16082CP000000139	Metanizzazione Misuratori- Comune di Orria	121.500,00 €	04-ENERGIA	04.03-RETI E ACCUMULO	In corso
2007-2013	21119CP000000385	Piano di azione Terra dei Fuochi	121.370,00 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.03-RIFIUTI	In corso
2014-2020	16082CP000000175	Metanizzazione Infrastrutture - Comune di Monteforte Cilento	121.333,75 €	04-ENERGIA	04.03-RETI E ACCUMULO	In corso
2007-2013	21119CP000000189	Micro-nido Comune di Scala	120.813,62 €	10-SOCIALE E SALUTE	10.01-STRUTTURE SOCIALI	In corso
2014-2020	19001CP000000008	P&P IMMOBILIARE SRL LINEA B	119.716,47 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	In corso
2014-2020	20015CP000000166	STRUTTURA POLIVALENTE PSICHIATRICA DI RIABILITAZIONE PSICOSOCIALE A FRANCOLISE (CE) - NSIS 150.150104.U.155	117.391,16 €	10-SOCIALE E SALUTE	10.02-STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	In corso
2014-2020	20015CP000000136	P.O. DI SOLOFRA COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI - PROGETTAZIONE - scheda intervento n.3 Art. 20 3Â° Fase 1Â° AO MOSCATI (AV) - nsis 150.150101.U.099	116.522,52 €	10-SOCIALE E SALUTE	10.02-STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	In corso
2014-2020	16082CP000000097	Metanizzazione Infrastrutture - Comune di Torraca	115.200,00 €	04-ENERGIA	04.03-RETI E ACCUMULO	Concluso
2014-2020	CDS000600_6_RS1	Contratto di Sviluppo-RE.MA. PLAST S.r.l.	114.844,28 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	In corso
2014-2020	CDS000724_1	Contratto di sviluppo-Sorrento Sapori e Tradizioni S.R.L.	140.125,43 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	In corso
2014-2020	CDS000446_7	Contratto di Sviluppo- Piccadilly S.r.l.	113.771,29 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	In corso
2014-2020	16082CP000000051	Metanizzazione Infrastrutture comune di Campora	113.727,36 €	04-ENERGIA	04.03-RETI E ACCUMULO	In corso
2014-2020	20015CP000000217	ADEGUAMENTO STRUTTURALE, TECNOLOGICO FUNZIONALE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO SAN FELICE A CANCELLO ANNESSO AL PO DI MADDALONI	113.380,56 €	10-SOCIALE E SALUTE	10.02-STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	In corso
2014-2020	20016CP000000011	Contratti di filiera e di distretto 2015-2020 IV Bando- Cofinanziamento Regione Campania -ORTOFRUTTA IV V GAMMA E OLTRE - La mia agricoltura Soc. Coop. Agr	112.210,20 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.03-AGRICOLTURA	In corso
2014-2020	16082CP000000168	Metanizzazione Misuratori- Comune di Gioi	110.565,00 €	04-ENERGIA	04.03-RETI E ACCUMULO	In corso
2014-2020	20015CP000000153	P.O. DI ARIANO IRPINO (AV) - LAVORI DI CONFORMITÀ ALLE NORME DI SICUREZZA E DI PREVENZIONE INCENDI - NSIS 150.150101.U.098	110.000,00 €	10-SOCIALE E SALUTE	10.02-STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	In corso
2014-2020	20015CP000000156	REALIZZAZIONE DEL NUOVO D.S. DI BAIANO - NSIS 150.150101.U.121	110.000,00 €	10-SOCIALE E SALUTE	10.02-STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	In corso
2014-2020	20015CP000000004	Presidi riuniti, area orientale di Napoli, 1Â° lotto. P.O. San Giovanni Bosco. Ampliamento di degenze dell'area dell'emergenza e ristrutturazione di degenze mediche per adeguamento a funzioni di DEA di II livello	108.746,30 €	10-SOCIALE E SALUTE	10.02-STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	In corso
2014-2020	20016CP000000013	Contratti di filiera e di distretto 2015-2020 IV Bando- Cofinanziamento Regione Campania -FILIERA LATTE TRASFORMATO DOP + AZIENDA BUFALINA FRANZESE SOC. AGR. S.R.L.	108.080,00 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.03-AGRICOLTURA	In corso
2014-2020	20032CP000000002	Realizzazione-ampliamento di un centro comunale di raccolta dei rifiuti urbani e assimilabili differenziati, completamento con adeguamento norme (DM 8 aprile 2008 e s.m.i., DM266/2016 e D. lgs 116/2020) nel Comuni di Curti (CE).	72.885,68 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.03-RIFIUTI	Concluso
2014-2020	16082CP000000052	Metanizzazione Infrastrutture - Comune di Cannalonga	105.463,68 €	04-ENERGIA	04.03-RETI E ACCUMULO	In corso
2014-2020	20015CP000000160	COSTRUZIONE DI UN IMMOBILE DA DESTINARE A DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DELL'ASL DI BENEVENTO - NSIS 150.150103.U.158	104.540,80 €	10-SOCIALE E SALUTE	10.02-STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	In corso
2014-2020	20015CP000000161	COSTRUZIONE DI UN IMMOBILE DA DESTINARSI A SEDE CENTRALE AMM.VA DELL' ASL - NSIS 150.150103.U.159	104.540,80 €	10-SOCIALE E SALUTE	10.02-STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	In corso
2014-2020	F/230002/02/X48	TECNOLOGIE INNOVATIVE DI TEST (TecInnT)	104.320,79 €	01-RICERCA E INNOVAZIONE	01.01-RICERCA E SVILUPPO	Concluso
2014-2020	16082CP000000119	Metanizzazione Misuratori comune di Castelnuovo Ciento	104.247,00 €	04-ENERGIA	04.03-RETI E ACCUMULO	In corso
2014-2020	16084CP000000067	Caratterizzazione Discarica consortile loc. Pirucchi e discarica privata Iovino	185.000,00 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.04-BONIFICHE	In corso
2014-2020	20015CP000000101	P.O. di Eboli - Lavori di adeguamento funzionale ed impiantistico al fine di ospitare le destinazioni sanitarie previste dalla programmazione sanitaria regionale	513.438,04 €	10-SOCIALE E SALUTE	10.02-STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	Concluso
2014-2020	20015CP000000199	IRCCS PASCALE - ADEGUAMENTO ANTINCENDIO AL DM 19/03/2015 ART. 2 COMMA 1 LETT. C) - NSIS 150.150910.I.067	100.000,00 €	10-SOCIALE E SALUTE	10.02-STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	In corso



Programmazione	Codice Locale	Titolo progetto	Finanziamento FSC disponibile al 31/12/2024	Area Tematica	Settore d'intervento	Stato procedura
2014-2020	16099CP000000012	54 Canonico Scherillo - Plesso Scherillo - rifacimento impianto idraulico nel Comune di Napoli.	100.000,00 €	11-ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.01-STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE	In corso
2000-2006	CAMBFPI-CE11	(Valle Agricola) Redazione programma integrato	100.000,00 €	06-CULTURA	06.01-PATRIMONIO E PAESAGGIO	In corso
2014-2020	16099CP000000013	IC 49 Toti Borsi Giurleo - interventi manutenzione straordinaria plessi Cupa San Pietro e plesso centrale nel Comune di Napoli.	100.000,00 €	11-ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.01-STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE	In corso
2014-2020	20016CP000000024	Contratti di filiera e di distretto 2015-2020 IV Bando- Cofinanziamento Regione Campania -FILIERA LATTE TRASFORMATO DOP + ARNONE SOC. COOP. AGR.	99.393,78 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.03-AGRICOLTURA	In corso
2014-2020	20032CP000000004	REALIZZAZIONE (AMPLIAMENTO) DI UN CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE AI SENSI DEL DM 8/4/2008 e ss.mm.ii PER IL COMUNE DI SANT'ARPINO (CE)	99.094,73 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.03-RIFIUTI	In corso
2014-2020	20015CP000000167	P.O. OLIVETO CITRA LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO AL FINE DI OSPITARE LE DESTINAZIONI D'USO PREVISTE DALLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA REGIONALE - NSIS 150.150111.U.113	99.000,00 €	10-SOCIALE E SALUTE	10.02-STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	In corso
2014-2020	CDS000446_18	Contratto di Sviluppo- Holidays Dream S.r.l.	98.766,08 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	In corso
2000-2006	CAMBFPI-CE02	(Bellona) Redazione programma integrato	97.500,00 €	06-CULTURA	06.01-PATRIMONIO E PAESAGGIO	In corso
2000-2006	CAMBFPI-CE10	(Pignataro Maggiore) Redazione programma integrato	97.500,00 €	06-CULTURA	06.01-PATRIMONIO E PAESAGGIO	In corso
2000-2006	CAMBFPI-CE13	(Vitulazio) Redazione programma integrato	97.500,00 €	06-CULTURA	06.01-PATRIMONIO E PAESAGGIO	In corso
2000-2006	CAMBFPI-SA12	(Pontecagnano Faiano) Redazione programma integrato	97.500,00 €	06-CULTURA	06.01-PATRIMONIO E PAESAGGIO	In corso
2014-2020	16082CP000000115	Metanizzazione Misuratori- Comune di Caselle in Pittari	97.200,00 €	04-ENERGIA	04.03-RETI E ACCUMULO	In corso
2014-2020	16082CP000000124	Metanizzazione Misuratori- Comune di Futani	96.714,00 €	04-ENERGIA	04.03-RETI E ACCUMULO	In corso
2000-2006	21118CP000000122	Riqualficazione e recupero ambientale della fascia costiera frazione Villammare loc. Oliveto - Comune di Sapri	96.597,06 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	In corso
2014-2020	20016CP000000023	Contratti di filiera e di distretto 2015-2020 IV Bando- Cofinanziamento Regione Campania -FILIERA LATTE TRASFORMATO DOP + SOC. AGR. COLELLA S.S. DI COLELLA DONATO E COLELLA GIOSUE	96.500,00 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.03-AGRICOLTURA	In corso
2014-2020	16082CP000000155	Metanizzazione Misuratori Comune di Sessa Cilento	94.041,00 €	04-ENERGIA	04.03-RETI E ACCUMULO	In corso
2007-2013	21119CP000000210	Il calore delle coccole - Giungano	92.908,20 €	10-SOCIALE E SALUTE	10.01-STRUTTURE SOCIALI	In corso
2014-2020	16082CP000000108	Metanizzazione misuratori comune di Bellosguardo	92.340,00 €	04-ENERGIA	04.03-RETI E ACCUMULO	In corso
2014-2020	16082CP000000157	Metanizzazione Misuratori Comune di Stio	92.088,57 €	04-ENERGIA	04.03-RETI E ACCUMULO	In corso
2014-2020	20015CP0000000211	LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'EX P.O. DI CAPUA PER REALIZZAZIONE DI UN OSPEDALE DI COMUNITÀE NSIS 150.150104.U.145	91.522,52 €	10-SOCIALE E SALUTE	10.02-STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	In corso
2014-2020	16082CP000000067	Metanizzazione Infrastrutture comune di Laureana Cilento	91.242,48 €	04-ENERGIA	04.03-RETI E ACCUMULO	In corso
2014-2020	20015CP0000000223	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE IN PUGLIANELLO (BN) PER REALIZZAZIONE DI UNA S.I.R. - NSIS 150.150103.U.162	90.199,85 €	10-SOCIALE E SALUTE	10.02-STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	In corso
2007-2013	21119CP000000460	Attività di controllo e tutela ambientale atte a contrastare il fenomeno dei roghi - Associazione comuni di Casal di Principe, Casapesenna e San Cipriano d'Aversa	90.000,00 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.03-RIFIUTI	In corso
2014-2020	20015CP000000154	P.O. DI SANT'ANGELO DEI LOMBARDI (AV) - LAVORI DI CONFORMITÀALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI. NSIS 150.150101.U.100	90.000,00 €	10-SOCIALE E SALUTE	10.02-STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	In corso
2000-2006	CAMBFPI-CE09	(Piedimonte Matese) Redazione programma integrato	90.000,00 €	06-CULTURA	06.01-PATRIMONIO E PAESAGGIO	In corso
2014-2020	CDS000718_0RS1	Contratto di sviluppo-MBDA ITALIA S.P.A. RS	88.421,50 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	In corso
2014-2020	16082CP000000105	Metanizzazione contatori - Comune di Alfano	85.536,00 €	04-ENERGIA	04.03-RETI E ACCUMULO	In corso
2014-2020	CDS000600_7_RS1	Contratto di Sviluppo- Super Plastik S.r.l.	84.001,77 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	In corso
2007-2013	CAMB.02-pp	Messa in sicurezza del territorio mediante mitigazione dei rischi ambientali e igienico-sanitari: georeferenziazione e monitoraggio dei siti oggetto di abbandono di rifiuti e potenzialmente inquinati; differenziazione e raccolta dei rifiuti; verifica dello stato di contaminazione della matrice suolo, rifunionalizzazione e monitoraggio dei siti - Castellammare di Stabia	83.736,87 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.03-RIFIUTI	In corso
2014-2020	CDS000801_5_RS1	Contratto di sviluppo- 3f & Edin S.p.A.	82.863,64 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	In corso
2014-2020	20015CP000000132	Adeguamento alla normativa antincendio dell'Ospedale Civile di Piedimonte Matese (Caserta) - 150.150104.U.137-PROGETTAZIONE	82.458,86 €	10-SOCIALE E SALUTE	10.02-STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	Concluso
2014-2020	16082CP000000158	Metanizzazione Misuratori- Comune di Torraca	80.447,08 €	04-ENERGIA	04.03-RETI E ACCUMULO	In corso
2014-2020	CDS000687_2	Contratto di sviluppo-Di Mauro Officine Grafiche	79.708,92 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	In corso
2014-2020	19001CP0000000035	Eredi Procaccini Salvatore sas di Iannotti Maria & C.	57.440,06 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	Concluso
2000-2006	SD-NA06	Videosorveglianza nel quartiere Saniti del comune di Napoli	346.331,85 €	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	In corso
2014-2020	16082CP000000140	Metanizzazione Misuratori- Comune di Perito	78.246,00 €	04-ENERGIA	04.03-RETI E ACCUMULO	In corso
2014-2020	CDS000801_10_RS1	Contratto di sviluppo- Desa S.r.l.	78.160,00 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	In corso
2014-2020	16082CP000000111	Metanizzazione misuratori comune di Cannalunga	78.003,00 €	04-ENERGIA	04.03-RETI E ACCUMULO	In corso
2014-2020	16082CP000000176	Metanizzazione Misuratori - Comune di Sant'Angelo a Fasanella	77.760,00 €	04-ENERGIA	04.03-RETI E ACCUMULO	In corso
2014-2020	16082CP000000125	Metanizzazione misuratori - Comune di Giungano	76.059,00 €	04-ENERGIA	04.03-RETI E ACCUMULO	In corso
2014-2020	CDS000801_11_RS1	Contratto di sviluppo- Protom Group S.p.A.	75.625,12 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	In corso
2014-2020	19001CP0000000030	AZZURRA SANNIO SOC.COOP. ARL	75.585,65 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	In corso
2014-2020	20015CP000000185	P.O. INCURABILI E P.O. PELLEGRINI - LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO	75.000,00 €	10-SOCIALE E SALUTE	10.02-STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	Concluso
2000-2006	CAMBFPI-NA01	(Camposano) Redazione programma integrato	75.000,00 €	06-CULTURA	06.01-PATRIMONIO E PAESAGGIO	In corso
2000-2006	CAMBFPI-SA01	(Acerno) Redazione programma integrato	75.000,00 €	06-CULTURA	06.01-PATRIMONIO E PAESAGGIO	In corso
2000-2006	CAMBFPI-SA02	(Altavilla Silentina) Redazione programma integrato	75.000,00 €	06-CULTURA	06.01-PATRIMONIO E PAESAGGIO	In corso
2000-2006	CAMBFPI-SA08	(Montecorice) Redazione programma integrato	75.000,00 €	06-CULTURA	06.01-PATRIMONIO E PAESAGGIO	In corso
2000-2006	CAMBFPI-SA13	(Rutino) Redazione programma integrato	75.000,00 €	06-CULTURA	06.01-PATRIMONIO E PAESAGGIO	In corso
2000-2006	CAMBFPI-SA16	(Santa Marina) Redazione Programma Integrato	75.000,00 €	06-CULTURA	06.01-PATRIMONIO E PAESAGGIO	In corso
2000-2006	CAMBFPI-SA18	(Scala) Redazione programma integrato	75.000,00 €	06-CULTURA	06.01-PATRIMONIO E PAESAGGIO	In corso
2000-2006	CAMBFPI-SA19	(Sicignano degli Alburni) Redazione programma integrato	75.000,00 €	06-CULTURA	06.01-PATRIMONIO E PAESAGGIO	In corso
2014-2020	20015CP000000001	Ristrutturazione Ospedale Capolupi e potenziamento Distretto 88 Capri	74.144,18 €	10-SOCIALE E SALUTE	10.02-STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	In corso
2014-2020	20016CP000000025	Contratti di filiera e di distretto 2015-2020 IV Bando- Cofinanziamento Regione Campania ORTOFRUTTA IV V GAMMA E OLTRE - Palo Rosa	73.392,86 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.03-AGRICOLTURA	In corso
2014-2020	16082CP000000127	Metanizzazione Misuratori- Comune di Laureana Cilento	73.143,00 €	04-ENERGIA	04.03-RETI E ACCUMULO	In corso
2014-2020	16082CP000000131	Metanizzazione Misuratori- Comune di Magliano Vetere	72.900,00 €	04-ENERGIA	04.03-RETI E ACCUMULO	In corso
2014-2020	16082CP000000047	Metanizzazione Infrastrutture Comune di Alfano	72.750,00 €	04-ENERGIA	04.03-RETI E ACCUMULO	In corso
2014-2020	19001CP0000000009	Calcestruzzi Calzone srl LINEA B	71.834,92 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	Concluso
2014-2020	16082CP000000126	Metanizzazione misuratori comune di Ispani	71.442,00 €	04-ENERGIA	04.03-RETI E ACCUMULO	In corso
2000-2006	CAMBFPI-AV02	(Chiusano di San Domenico) Redazione programma integrato	71.250,00 €	06-CULTURA	06.01-PATRIMONIO E PAESAGGIO	In corso
2000-2006	CAMBFPI-NA06	(Terzigno) Redazione programma integrato	75.000,00 €	06-CULTURA	06.01-PATRIMONIO E PAESAGGIO	In corso
2014-2020	19001CP0000000034	SWEET GARDEN SAS	70.445,89 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	In corso
2000-2006	CAMBFPI-BN08	(San Marco dei Cavoti) Redazione programma integrato	68.995,50 €	06-CULTURA	06.01-PATRIMONIO E PAESAGGIO	In corso
2014-2020	20015CP000000141	Adeguamento D.M. 19-03-2015 AOU 'S. Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona' - scheda intervento n. 36 Delibera CIPE 16_2013 (Antincendio) - nsis 150.150904.H.060	68.796,46 €	10-SOCIALE E SALUTE	10.02-STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	In corso
2014-2020	20016CP000000018	Contratti di filiera e di distretto 2015-2020 IV Bando- Cofinanziamento Regione Campania -FILIERA LATTE TRASFORMATO DOP + AZ. AGR. LA VALLE DI LISA MICHELE	65.620,00 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.03-AGRICOLTURA	In corso
2014-2020	16082CP000000149	Metanizzazione Misuratori Comune di Sacco	64.257,48 €	04-ENERGIA	04.03-RETI E ACCUMULO	In corso
2000-2006	CAMSFSAFGC15.09	Il monitoraggio quale strumento tecnico per la sicurezza e lo sviluppo razionale delle attività estrattive tramite il telerilevamento - analisi di prefattibilità	63.750,00 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	In corso
2014-2020	16082CP000000129	metanizzazione misuratori comune di Laurito	63.423,00 €	04-ENERGIA	04.03-RETI E ACCUMULO	In corso



Programmazione	Codice Locale	Titolo progetto	Finanziamento FSC disponibile al 31/12/2024	Area Tematica	Settore d'intervento	Stato procedura
2014-2020	CDS000446_5	Contratto di Sviluppo- 'Yogurt' di Esposito Vincenzo S.a.s.	63.050,13 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	Concluso
2014-2020	20015CP000000023	Realizzazione Centro semiresidenziale per la cura delle persone affette da disturbi dello spettro autistico - P.O. S.ANGELO LOMBARDI	62.328,01 €	10-SOCIALE E SALUTE	10.02-STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	In corso
2014-2020	20015CP000000235	Lavori di adeguamento antincendio della cabina elettrica di trasformazione MT / BT del P.O. 'A. Landolfi' di Solofra (AV) - 150.150101.U.091	61.702,10 €	10-SOCIALE E SALUTE	10.02-STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	Concluso
2007-2013	21119CP000000452	Progetto di videosorveglianza e tutela ambientale per la lotta al contrasto dei roghi tossici nell'ambito della Terra dei Fuochi- Comuni di Carinaro e Scisciano	60.000,00 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.03-RIFIUTI	In corso
2000-2006	CAMBFPI-BN04	(Cusano Mutri) Redazione programma integrato	60.000,00 €	06-CULTURA	06.01-PATRIMONIO E PAESAGGIO	In corso
2014-2020	16082CP000000156	Metanizzazione Misuratori- Comune di Stella Cilento	59.778,00 €	04-ENERGIA	04.03-RETI E ACCUMULO	In corso
2014-2020	CDS000801_7_RS1	Contratto di sviluppo- S.r.l.Hexagon Metrology S.p.A.	59.036,10 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	In corso
2014-2020	F/130052/01/X38	LIVING IOT	58.748,86 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	In corso
2014-2020	20015CP000000042	Messa a norma degli impianti elettrici e collegamento funzionale delle cabine elettriche - 150.150903.H.091	58.136,02 €	10-SOCIALE E SALUTE	10.02-STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	In corso
2014-2020	CDS000801_9_RS1	Contratto di sviluppo- Kineton S.r.l.	56.649,88 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	In corso
2014-2020	19001CP000000029	SUD ME.T.A.N.O. S.R.L.	56.088,00 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	In corso
2014-2020	19001CP000000010	Sannio Truck srl LINEA B	41.853,95 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	Concluso
2000-2006	CAMBFPI-SA09	(Monteforte Cilento) Redazione programma integrato	55.968,75 €	06-CULTURA	06.01-PATRIMONIO E PAESAGGIO	In corso
2014-2020	16082CP000000182	Metanizzazione - Misuratori Comune di Monteforte Cilento	55.890,00 €	04-ENERGIA	04.03-RETI E ACCUMULO	In corso
2014-2020	16082CP000000070	Metanizzazione Infrastrutture comune di Laurito	55.859,00 €	04-ENERGIA	04.03-RETI E ACCUMULO	In corso
2014-2020	CDS000446_19	Contratto di Sviluppo- Vingius S.r.l.	54.973,88 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	In corso
2007-2013	21119CP0000000227	Dalla paura di non farcela al piacere di apprendere. Tra nuovi linguaggi e nuove tecnologie - azione 2	54.958,50 €	11-ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.02-EDUCAZIONE E FORMAZIONE	In corso
2007-2013	21119CP0000000236	Achille e la Tartaruga - azione 2	33.345,10 €	11-ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.02-EDUCAZIONE E FORMAZIONE	In corso
2007-2013	21119CP000000117	Il mondo di... Io: scuola, famiglia e ragazzi speciali - azione 2	54.958,42 €	11-ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.02-EDUCAZIONE E FORMAZIONE	Concluso
2007-2013	21119CP000000130	R.I.B.E.S- Rete per l'inclusione degli alunni con Bisogni Educativi speciali - Azione 2	47.622,37 €	11-ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.02-EDUCAZIONE E FORMAZIONE	In corso
2007-2013	21119CP000000136	P.R.I.Mi.S.S. - Progetto di Rete per la Inclusione e Miglioramento dellaaapprendimento Scolastico degli alunni Speciali - Azione 2	31.063,50 €	11-ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.02-EDUCAZIONE E FORMAZIONE	In corso
2007-2013	21119CP000000138	Speciale per tutti - Azione 2	49.044,47 €	11-ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.02-EDUCAZIONE E FORMAZIONE	Concluso
2007-2013	21119CP000000141	SCUOLE IN RETE PER LaaINCLUSIONE - azione 2	54.958,50 €	11-ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.02-EDUCAZIONE E FORMAZIONE	In corso
2007-2013	21119CP000000166	La pedagogia oltre gli ostacoli - azione 2	54.958,50 €	11-ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.02-EDUCAZIONE E FORMAZIONE	Concluso
2007-2013	21119CP000000170	Con l'arte, oltre ogni barriera - azione 2	54.958,50 €	11-ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.02-EDUCAZIONE E FORMAZIONE	In corso
2007-2013	21119CP000000173	ConaATeaASto - azione 2	54.958,50 €	11-ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.02-EDUCAZIONE E FORMAZIONE	In corso
2007-2013	21119CP000000176	Buoni esempi di Scuola - Azione 2	31.063,50 €	11-ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.02-EDUCAZIONE E FORMAZIONE	In corso
2007-2013	21119CP000000182	A piccoli passi alla scoperta del mondo - Azione 2	54.855,80 €	11-ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.02-EDUCAZIONE E FORMAZIONE	In corso
2007-2013	21119CP000000187	Pandora - Azione 2	49.575,10 €	11-ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.02-EDUCAZIONE E FORMAZIONE	Concluso
2007-2013	21119CP000000191	LA SCUOLA DI TUTTI E PER TUTTI aa VERSO UN NUOVO MODELLO DI INCLUSIONE - azione 2	31.063,50 €	11-ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.02-EDUCAZIONE E FORMAZIONE	Concluso
2007-2013	21119CP0000000200	Scuola d'integrazione - azione 2	54.958,50 €	11-ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.02-EDUCAZIONE E FORMAZIONE	In corso
2007-2013	21119CP0000000203	Crescere insieme - Azione 2	32.969,42 €	11-ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.02-EDUCAZIONE E FORMAZIONE	Concluso
2007-2013	21119CP0000000205	Una rete inclusiva per i Bes - Azione 2	31.063,50 €	11-ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.02-EDUCAZIONE E FORMAZIONE	In corso
2007-2013	21119CP0000000208	UNA SCUOLA BES-T - azione 2	31.064,77 €	11-ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.02-EDUCAZIONE E FORMAZIONE	In corso
2007-2013	21119CP0000000216	BES - DSA - ADHD., affrontiamolo insieme - azione 2	54.957,94 €	11-ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.02-EDUCAZIONE E FORMAZIONE	In corso
2007-2013	21119CP0000000219	Verso una scuola resiliente: progetti e percorsi condivisi di inclusione attiva degli alunni con bisogni educativi speciali - azione 2	31.062,04 €	11-ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.02-EDUCAZIONE E FORMAZIONE	In corso
2007-2013	21119CP0000000239	sinergie territoriali per l'inclusione sociale - azione 2	54.595,88 €	11-ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.02-EDUCAZIONE E FORMAZIONE	Concluso
2007-2013	21119CP0000000241	Star bene a scuola - azione 2	40.221,98 €	11-ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.02-EDUCAZIONE E FORMAZIONE	Concluso
2007-2013	21119CP0000000245	Smart & Fun Inclusion - azione 2	54.935,72 €	11-ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.02-EDUCAZIONE E FORMAZIONE	In corso
2007-2013	21119CP0000000249	Una scuola senza categorie - azione 2	48.802,98 €	11-ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.02-EDUCAZIONE E FORMAZIONE	In corso
2007-2013	21119CP0000000252	DISAGIO GIOVANILE E DBT SKILLS NELLE SCUOLE - azione 2	47.851,63 €	11-ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.02-EDUCAZIONE E FORMAZIONE	In corso
2007-2013	21119CP0000000256	DBT Skills nelle scuole - azione 2	49.788,15 €	11-ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.02-EDUCAZIONE E FORMAZIONE	Concluso
2007-2013	21119CP000000164	Radici per unireaARami per sostenere- Azione 2	54.880,00 €	11-ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.02-EDUCAZIONE E FORMAZIONE	In corso
2014-2020	CDS000687_3	Contratto di sviluppo-Scatolificio Santanna SRL	53.469,83 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	In corso
2014-2020	16082CP000000153	Metanizzazione Misuratori- Comune di San Mauro La Bruca	53.217,00 €	04-ENERGIA	04.03-RETI E ACCUMULO	In corso
2014-2020	20015CP000000143	Adeguamento alla normativa antincendio del Presidio Ospedaliero SANTOBONO - PROGETTAZIONE - NSIS150.150902.H.064	53.015,97 €	10-SOCIALE E SALUTE	10.02-STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	In corso
2014-2020	16082CP000000122	Metanizzazione misuratori comune di Cuccaro Vetere	52.974,00 €	04-ENERGIA	04.03-RETI E ACCUMULO	In corso
2014-2020	CDS000446_14	Contratto di Sviluppo- Hotel Margherita S.r.l.	52.726,61 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	In corso
2014-2020	CDS000801_6_R1	Contratto di sviluppo- Mes Consulting S.r.l.	52.571,43 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	In corso
2000-2006	CAMBFPI-CE07	(Parete) Redazione programma integrato	52.500,00 €	06-CULTURA	06.01-PATRIMONIO E PAESAGGIO	In corso
2014-2020	20015CP0000000226	Adeguamento dell'impianto elettrico del Padiglione 'F' dell'A.O.R.N. Antonio Cardarelli - Napoli NSIS 150.150901.H.101	52.048,84 €	10-SOCIALE E SALUTE	10.02-STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	In corso
2014-2020	19001CP0000000027	SANNIO SNACK soc. Coop. LINEA B	50.472,81 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	In corso
2014-2020	16084CP0000000024	Indagini preliminari Discarica comunale Loc.Santa Cristina	44.811,94 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.04-BONIFICHE	Concluso
2014-2020	16084CP0000000051	Piano di caratterizzazione Discarica Comunale Loc. La Pescara	50.000,00 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.04-BONIFICHE	Concluso
2014-2020	16084CP0000000058	Indagini preliminari Discarica Comunale loc. Puglietta Pietraccia	50.000,00 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.04-BONIFICHE	In corso
2014-2020	16084CP0000000064	Attività di Caratterizzazione Discarica comunale Loc. Casone	50.000,00 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.04-BONIFICHE	In corso
2014-2020	16084CP0000000066	Attività di caratterizzazione Discarica comunale Loc. Cerabona	47.621,51 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.04-BONIFICHE	In corso
2014-2020	16084CP0000000071	Indagini preliminari Discarica comunale Loc. Cauciano	50.000,00 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.04-BONIFICHE	In corso
2014-2020	20015CP0000000077	P.O. Ascalesi - Ristrutturazione dei reparti di Oncologia	50.000,00 €	10-SOCIALE E SALUTE	10.02-STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	In corso
2014-2020	20015CP000000115	P.O. San Giovanni Bosco lavori di adeguamento normativo, codice intervento 150.063049.C.012	50.000,00 €	10-SOCIALE E SALUTE	10.02-STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	In corso
2014-2020	20015CP000000116	P.O. Loreto Mare P.O. Capilupi - Lavori di adeguamento normativo. Codice intervento 150.063049.C.013	50.000,00 €	10-SOCIALE E SALUTE	10.02-STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	In corso
2014-2020	20015CP000000170	P.O. ROCCADASPIDE LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE, IMPIANTISTICO E STRUTTURALE AL FINE DI OSPITARE LE DESTINAZIONI SANITARIE DELL'ASPEDALE DI COMUNITÀ€NSIS 150.150111.U.117	50.000,00 €	10-SOCIALE E SALUTE	10.02-STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	In corso
2014-2020	20015CP000000187	P.S.P. ELENA D'AOSTA - LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO - NSIS 150.063049.C.015	50.000,00 €	10-SOCIALE E SALUTE	10.02-STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	In corso



Programmazione	Codice Locale	Titolo progetto	Finanziamento FSC disponibile al 31/12/2024	Area Tematica	Settore d'intervento	Stato procedura
2014-2020	20015CP000000190	ASL NA2 NORD - RISTRUTTURAZIONE DEL P.O. DI PROCIDA - NSIS 150.150107.U.144	50.000,00 €	10-SOCIALE E SALUTE	10.02-STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	In corso
2014-2020	PSRC-B.AV06	Indagini Preliminari sulla discarica comunale non pi� in esercizio ubicata in localit� A Pannizza - CSPI 4051C001	48.562,94 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.04-BONIFICHE	In corso
2014-2020	PSRC-B.AV10	Indagini preliminari Discarica comunale Loc. Bosco Lomba	43.935,95 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.04-BONIFICHE	Concluso
2014-2020	PSRC-B.CE03	Indagini Preliminari Discarica Comunale Loc. Cappella	41.266,90 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.04-BONIFICHE	Concluso
2014-2020	PSRC-B.CE07	Indagini preliminari Discarica comunale Loc. Starzelle	50.000,00 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.04-BONIFICHE	In corso
2014-2020	PSRC-B.CE08	Piano di caratterizzazione Discarica Comunale loc. Marconi	50.000,00 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.04-BONIFICHE	In corso
2014-2020	PSRC-B.SA03	Attivit� di caratterizzazione Discarica Comunale loc. Salto	47.797,34 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.04-BONIFICHE	Concluso
2014-2020	PSRC-B.SA19	Attivit� di caratterizzazione Loc. Cafaro Difesa	50.000,00 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.04-BONIFICHE	In corso
2014-2020	PSRC-B.SA21	Attivit� di caratterizzazione Discarica comunale Loc. S. Nicola	50.000,00 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.04-BONIFICHE	Concluso
2014-2020	PSRC-B.SA09	Piano di Caratterizzazione Discarica Comunale loc. Piano delle Fosse	46.993,98 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.04-BONIFICHE	Concluso
2014-2020	PSRC-B.SA26	Attivit� di caratterizzazione Discarica comunale Loc. Copparelle	45.515,91 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.04-BONIFICHE	Concluso
2014-2020	PSRC-B.SA14	Attivit� di caratterizzazione Discarica Consortile loc. S. Angelo	49.998,68 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.04-BONIFICHE	In corso
2014-2020	16084CP000000069	Attivit� di caratterizzazione discarica Comunale Loc. Pellegrino	49.872,26 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.04-BONIFICHE	In corso
2014-2020	16082CP000000110	Metanizzazione Misuratori- Comune di Campora	48.600,00 €	04-ENERGIA	04.03-RETI E ACCUMULO	In corso
2000-2006	CAMBFPI-AV04	(Sperone) Redazione programma integrato	48.000,00 €	06-CULTURA	06.01-PATRIMONIO E PAESAGGIO	In corso
2007-2013	21119CP000000209	Servizio specialistico di assistenza tecnico informatica e di supporto al sistema informativo ARES	47.580,00 €	11-ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.02-EDUCAZIONE E FORMAZIONE	In corso
2007-2013	21119CP000000215	Acquisizione applicativo gestionale implementato con ARES Regione Campania e formazione soggetti istituzionali	47.580,00 €	11-ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.02-EDUCAZIONE E FORMAZIONE	In corso
2014-2020	16082CP000000136	Metanizzazione Misuratori- Comune di Morigerati	47.385,00 €	04-ENERGIA	04.03-RETI E ACCUMULO	In corso
2014-2020	20016CP000000006	Contratti di filiera e di distretto 2015-2020 IV Bando- Cofinanziamento Regione Campania - SOLO OLIO ITALIANO - FIERRO MICHELE	46.642,19 €	03-COMPETITIVIT� IMPRESE	03.03-AGRICOLTURA	In corso
2000-2006	CAMBFPC-CE02	(Bellona) Redazione piano colore	45.000,00 €	06-CULTURA	06.01-PATRIMONIO E PAESAGGIO	In corso
2000-2006	CAMBFPC-CE13	(Vitulazio) Redazione piano colore	45.000,00 €	06-CULTURA	06.01-PATRIMONIO E PAESAGGIO	In corso
2000-2006	CAMBFPC-NA05	(Massa Lubrense) Redazione piano colore	45.000,00 €	06-CULTURA	06.01-PATRIMONIO E PAESAGGIO	In corso
2000-2006	CAMBFPI-AV01	(Bagnoli Irpino) Redazione programma integrato	45.000,00 €	06-CULTURA	06.01-PATRIMONIO E PAESAGGIO	In corso
2000-2006	CAMBFPI-SA11	(Pertosa) Redazione programma integrato	45.000,00 €	06-CULTURA	06.01-PATRIMONIO E PAESAGGIO	In corso
2014-2020	16084CP000000096	Opere complementari all'intervento di bonifica e messa in sicurezza permanente dell'ex discarica di R.S.U. sita in localit� S. Antonio nel Comune di Montefredane	43.884,08 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.04-BONIFICHE	In corso
2014-2020	16083CP000000028	Servizi di attuazione del piano di caratterizzazione del sito di stoccaggio rifiuti, AREA DEPURATORE, ubicato nel Comune di Marigliano (NA)	42.633,19 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.03-RIFIUTI	In corso
2014-2020	19003CP000000008	Industria Felix - La Campania che compete 2023	42.578,00 €	03-COMPETITIVIT� IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	Concluso
2014-2020	20015CP000000044	Ristrutturazione emessa a norma dell'ala anteriore destra - 150.150903.H.094	42.155,50 €	10-SOCIALE E SALUTE	10.02-STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	In corso
2014-2020	CDS000801_13_R1	Contratto di sviluppo- Leonardo Technical Training (consorzio imprese)	42.100,50 €	03-COMPETITIVIT� IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	In corso
2014-2020	19001CP000000017	VITTORIO BIZZARRO SRL Linea B	41.879,90 €	03-COMPETITIVIT� IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	In corso
2014-2020	16082CP000000160	Metanizzazione Misuratori- Comune di Tortorella	41.553,00 €	04-ENERGIA	04.03-RETI E ACCUMULO	In corso
2007-2013	21119CP000000222	Micro-nido Comune di Amalfi	41.480,00 €	10-SOCIALE E SALUTE	10.01-STRUTTURE SOCIALI	In corso
2000-2006	CAMBFPC-CE01	(Alife) Redazione piano colore	41.164,18 €	06-CULTURA	06.01-PATRIMONIO E PAESAGGIO	In corso
2014-2020	20015CP000000076	IRCSS Pascale - Adeguamento impianti elettrici e realizzazione nuove cabine Mt/Bt - NSIS 150.150910.I.069	40.000,00 €	10-SOCIALE E SALUTE	10.02-STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	In corso
2014-2020	20015CP000000151	S.P.S. DI BISACCIA LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI. NSIS 150.150101.U.097	40.000,00 €	10-SOCIALE E SALUTE	10.02-STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	In corso
2014-2020	19001CP000000028	BLUE STEEL S.R.L. FSC LINEA B	39.576,12 €	03-COMPETITIVIT� IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	Concluso
2014-2020	19001CP000000015	AL.GI. sas di Bibb� Alessandra LINEA B	39.540,00 €	03-COMPETITIVIT� IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	In corso
2014-2020	19001CP000000018	DOLCIARIA SERIO SRL Linea B	36.336,81 €	03-COMPETITIVIT� IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	In corso
2014-2020	CDS000801_12_RS1	Contratto di sviluppo- HTT Centro Affiliatura S.r.l.	37.863,21 €	03-COMPETITIVIT� IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	In corso
2000-2006	CAMBFPC-CE10	(San Potito Sannitico) Redazione piano colore	37.500,00 €	06-CULTURA	06.01-PATRIMONIO E PAESAGGIO	In corso
2000-2006	CAMBFPC-NA04	(Grumo Nevano) Redazione piano colore	37.500,00 €	06-CULTURA	06.01-PATRIMONIO E PAESAGGIO	In corso
2000-2006	CAMBFPC-SA01	(Acerno) Redazione piano colore	37.500,00 €	06-CULTURA	06.01-PATRIMONIO E PAESAGGIO	In corso
2000-2006	CAMBFPC-SA02	(Altavilla Silentina) Redazione piano colore	37.500,00 €	06-CULTURA	06.01-PATRIMONIO E PAESAGGIO	In corso
2000-2006	CAMBFPC-SA10	(Pollica) Redazione piano colore	37.500,00 €	06-CULTURA	06.01-PATRIMONIO E PAESAGGIO	In corso
2000-2006	21118CP000000126	(Rutino) Redazione piano colore	37.500,00 €	06-CULTURA	06.01-PATRIMONIO E PAESAGGIO	In corso
2000-2006	CAMBFPC-SA18	(Sicignano degli Alburni) Redazione piano colore	37.500,00 €	06-CULTURA	06.01-PATRIMONIO E PAESAGGIO	In corso
2000-2006	CAMBFPI-NA03	(Grumo Nevano) Redazione programma integrato	37.500,00 €	06-CULTURA	06.01-PATRIMONIO E PAESAGGIO	In corso
2000-2006	CAMBFPI-NA05	(Meta) Redazione programma integrato	37.500,00 €	06-CULTURA	06.01-PATRIMONIO E PAESAGGIO	In corso
2000-2006	CAMBFPC-NA07	(Terzigno) Redazione piano colore	38.000,00 €	06-CULTURA	06.01-PATRIMONIO E PAESAGGIO	In corso
2014-2020	20015CP000000240	SPDC PRESSO IL P.O.UMBERTO I DI NOCERA (SA)	35.250,00 €	10-SOCIALE E SALUTE	10.02-STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	In corso
2014-2020	20015CP000000075	IRCSS 'Pascale' - Interventi urgenti di messa in sicurezza delle facciate dell'edificio degenze del Pascale - NSIS 150.150910.I.068	35.000,00 €	10-SOCIALE E SALUTE	10.02-STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	In corso
2014-2020	19001CP000000022	FERRARO COSTRUZIONI SRL Linea B	34.844,77 €	03-COMPETITIVIT� IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	In corso
2014-2020	20016CP000000005	Contratti di filiera e di distretto 2015-2020 IV Bando- Cofinanziamento Regione Campania - SOLO OLIO ITALIANO - AGRIOIL SPA	33.968,00 €	03-COMPETITIVIT� IMPRESE	03.03-AGRICOLTURA	In corso
2000-2006	CAMBFPI-AV05	(Tufo) Redazione programma integrato	33.750,00 €	06-CULTURA	06.01-PATRIMONIO E PAESAGGIO	In corso
2000-2006	CAMBFPC-AV01	(Bagnoli Irpino) Redazione piano colore	33.000,00 €	06-CULTURA	06.01-PATRIMONIO E PAESAGGIO	In corso
2014-2020	20016CP000000019	Contratti di filiera e di distretto 2015-2020 IV Bando- Cofinanziamento Regione Campania -FILIERA LATTE TRASFORMATO DOP + FILIERA LATTE BUFALINO S.R.L. (FILAB - S.R.L.)	32.074,51 €	03-COMPETITIVIT� IMPRESE	03.03-AGRICOLTURA	In corso
2014-2020	19001CP000000024	GENES SOCIETA' RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA LINEA B	31.784,50 €	03-COMPETITIVIT� IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	In corso
2007-2013	21119CP000000449	Attivit� di controllo e tutela ambientale atte a contrastare il fenomeno dei roghi - Comune di Cercola	31.260,00 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.03-RIFIUTI	In corso
2014-2020	20016CP000000026	Contratti di filiera e di distretto 2015-2020 IV Bando- Cofinanziamento Regione Campania - FILIERA SUINO NERO ITALIANO - SOCIETA' AGRICOLA LA TONDA SS	31.127,04 €	03-COMPETITIVIT� IMPRESE	03.03-AGRICOLTURA	In corso
2014-2020	20016CP000000022	Contratti di filiera e di distretto 2015-2020 IV Bando- Cofinanziamento Regione Campania -FILIERA LATTE TRASFORMATO DOP + AGRICOLA SAN MICHELE BIOENERGY S.R.L.	30.880,00 €	03-COMPETITIVIT� IMPRESE	03.03-AGRICOLTURA	In corso
2014-2020	19001CP000000025	DURANTE RINA (ditta individuale) LINEA B	30.066,43 €	03-COMPETITIVIT� IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	In corso
2007-2013	21119CP000000447	Terra dei Fuochi - Sistema di videosorveglianza - interventi per l'acquisizione, l'implementazione/potenziamento di dispositivi per la video sorveglianza	30.000,00 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.03-RIFIUTI	In corso
2007-2013	21119CP000000468	Potenziamento delle attivit� e dei sistemi di videocontrollo per il contrasto del fenomeno dei roghi - Comune di Aversa	30.000,00 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.03-RIFIUTI	In corso



Programmazione	Codice Locale	Titolo progetto	Finanziamento FSC disponibile al 31/12/2024	Area Tematica	Settore d'intervento	Stato procedura
2007-2013	21119CP000000466	Progetto per le attivit� di controllo e tutela ambientale atte a contrastare il fenomeno dei roghi-Comune di Casandrino	30.000,00 �	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.03-RIFIUTI	In corso
2007-2013	21119CP000000465	Attivit� di controllo e tutela ambientale atta a contrastare il fenomeno dei roghi - Comune di Marcianise	30.000,00 �	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.03-RIFIUTI	In corso
2007-2013	TdFDD6/2013-26	Assegnazione di finanziamenti ai comuni delle Province di Napoli e Caserta per attivit� di controllo e tutela ambientale atte a contrastare il fenomeno dei roghi - Napoli	30.000,00 �	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.03-RIFIUTI	In corso
2007-2013	21119CP000000456	Attivit� di controllo e tutela ambientale atte a contrastare il fenomeno dei roghi - Approvazione nuovo progetto preliminare	30.000,00 �	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.03-RIFIUTI	In corso
2007-2013	TdFDD6/2013-29	Progetto FireFreeLand (Terra libera dai fuochi) - Attivit� di controllo e tutela ambientale atte a contrastare i fenomeni dei roghi	30.000,00 �	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.03-RIFIUTI	In corso
2007-2013	21119CP000000464	Riqualficazione delle aree territoriali ricadenti nel comune di Terzigno oggetto di abbandono di rifiuti mediante interventi finalizzati a contrastare il fenomeno dei roghi	30.000,00 �	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.03-RIFIUTI	In corso
2007-2013	21119CP000000461	Lavori di riqualficazione dell'area urbana ferroviaria per la realizzazione di una zona verde ad uso ciclo pedonale	30.000,00 �	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.03-RIFIUTI	In corso
2007-2013	21119CP000000467	Potenziamento di sistemi di videocontrollo per il contrasto del fenomeno dei roghi	30.000,00 �	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.03-RIFIUTI	In corso
2007-2013	21119CP000000472	Telecontrollo e riqualficazione ambientale della Citt� di Casoria finalizzato ad innalzare la capacit� di contrasto ai reati ambientali con particolare riferimento alla lotta all'inquinamento da roghi e depositi abusivi	30.000,00 �	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.03-RIFIUTI	In corso
2000-2006	CAMBFPC-BN06	(Cusano Mutri) Redazione piano colore	30.000,00 �	06-CULTURA	06.01-PATRIMONIO E PAESAGGIO	In corso
2007-2013	21119CP000000462	Interventi per attivit� di controllo e tutela ambientale in via Cimitero e in localit� Campocavallo	30.000,00 �	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.03-RIFIUTI	In corso
2014-2020	CDS000687_RS	Contratto di sviluppo- Liguori Pastificio S.p.A.RS	28.387,03 �	03-COMPETITIVIT� IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	In corso
2014-2020	19001CP000000021	OCONE DOMENICO E RENATO SPA LINEA B	28.252,86 �	03-COMPETITIVIT� IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	In corso
2014-2020	19001CP000000019	FC TRAVEL DI ORLACCHIO LUCIA E C. S.A.S. LINEA B	27.931,12 �	03-COMPETITIVIT� IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	In corso
2014-2020	19001CP000000023	ZOTTI ANTONIO (ditta individuale) linea b	27.730,97 �	03-COMPETITIVIT� IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	In corso
2000-2006	CAMBFPI-BN03	(Castelpoto) Redazione programma integrato	26.250,00 �	06-CULTURA	06.01-PATRIMONIO E PAESAGGIO	In corso
2007-2013	21119CP000000217	Dalla paura di non farcela al piacere di apprendere. Tra nuovi linguaggi e nuove tecnologie - azione 3	24.691,50 �	11-ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.02-EDUCAZIONE E FORMAZIONE	Concluso
2007-2013	21119CP000000233	R.I.B.E.S- Rete per l'inclusione degli alunni con Bisogni Educativi speciali - Azione 3	24.691,50 �	11-ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.02-EDUCAZIONE E FORMAZIONE	In corso
2007-2013	21119CP000000240	Voci in dono - azione 3	24.691,50 �	11-ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.02-EDUCAZIONE E FORMAZIONE	Concluso
2007-2013	21119CP000000244	P.R.I.Mi.S.S. - Progetto di Rete per la Inclusione e Miglioramento dellaaapprendimento Scolastico degli alunni Speciali - Azione 3	24.691,50 �	11-ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.02-EDUCAZIONE E FORMAZIONE	In corso
2007-2013	21119CP000000254	SCUOLE IN RETE PER LaaINCLUSIONE - azione 3	24.691,50 �	11-ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.02-EDUCAZIONE E FORMAZIONE	In corso
2007-2013	21119CP000000259	la pedagogia oltre gli ostacoli - azione 3	24.691,50 �	11-ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.02-EDUCAZIONE E FORMAZIONE	Concluso
2007-2013	21119CP000000261	Buoni esempi di Scuola - Azione 3	24.691,50 �	11-ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.02-EDUCAZIONE E FORMAZIONE	In corso
2007-2013	21119CP000000266	A piccoli passi alla scoperta del mondo - Azione 3	24.691,50 �	11-ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.02-EDUCAZIONE E FORMAZIONE	In corso
2007-2013	21119CP000000267	Pandora - Azione 3	24.691,50 �	11-ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.02-EDUCAZIONE E FORMAZIONE	In corso
2007-2013	21119CP000000258	LA SCUOLA DI TUTTI E PER TUTTI aa VERSO UN NUOVO MODELLO DI INCLUSIONE - azione 3	24.691,50 �	11-ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.02-EDUCAZIONE E FORMAZIONE	In corso
2007-2013	21119CP000000247	Scuola d'integrazione - azione 3	24.691,50 �	11-ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.02-EDUCAZIONE E FORMAZIONE	In corso
2007-2013	21119CP000000251	Una rete inclusiva per i Bes - Azione 3	24.691,50 �	11-ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.02-EDUCAZIONE E FORMAZIONE	In corso
2007-2013	21119CP000000116	Con l'arte, oltre ogni barriera - azione 3	24.691,41 �	11-ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.02-EDUCAZIONE E FORMAZIONE	In corso
2007-2013	21119CP000000123	Verso una scuola resiliente: progetti e percorsi condivisi di inclusione attiva degli alunni con bisogni educativi speciali - azione 3	24.690,00 �	11-ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.02-EDUCAZIONE E FORMAZIONE	In corso
2007-2013	21119CP000000161	Star bene a scuola- azione 3	24.690,00 �	11-ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.02-EDUCAZIONE E FORMAZIONE	In corso
2007-2013	21119CP000000195	UNA SCUOLA BES-T - azione 3	24.690,00 �	11-ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.02-EDUCAZIONE E FORMAZIONE	In corso
2007-2013	21119CP000000246	ConaATeaASto - azione 3	24.685,00 �	11-ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.02-EDUCAZIONE E FORMAZIONE	Concluso
2007-2013	21119CP000000260	Crescere insieme - Azione 3	24.685,00 �	11-ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.02-EDUCAZIONE E FORMAZIONE	In corso
2007-2013	21119CP000000270	DISAGIO GIOVANILE E DBT SKILLS NELLE SCUOLE - azione 3	24.650,00 �	11-ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.02-EDUCAZIONE E FORMAZIONE	In corso
2007-2013	21119CP000000282	DBT Skills nelle scuole - azione 3	24.650,00 �	11-ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.02-EDUCAZIONE E FORMAZIONE	In corso
2007-2013	21119CP000000272	Una scuola senza categorie - azione 3	24.633,73 �	11-ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.02-EDUCAZIONE E FORMAZIONE	In corso
2007-2013	21119CP000000275	BES - DSA - ADHD., affrontiamolo insieme - azione 3	24.333,03 �	11-ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.02-EDUCAZIONE E FORMAZIONE	Concluso
2007-2013	21119CP000000278	Radici per unireaARami per sostenere- Azione 3	24.620,00 �	11-ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.02-EDUCAZIONE E FORMAZIONE	In corso
2007-2013	21119CP000000276	Il mondo di... Io: scuola, famiglia e ragazzi speciali - azione 3	24.591,50 �	11-ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.02-EDUCAZIONE E FORMAZIONE	In corso
2007-2013	21119CP000000264	sinergie territoriali per l'inclusione sociale - azione 3	24.582,00 �	11-ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.02-EDUCAZIONE E FORMAZIONE	In corso
2014-2020	CDS000687_2RS	Contratto di sviluppo-Di Mauro Officine Grafiche RS	23.582,59 �	03-COMPETITIVIT� IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	In corso
2000-2006	CAMBFPI-CE04	(Gallo Matese) Redazione programma integrato	22.500,00 �	06-CULTURA	06.01-PATRIMONIO E PAESAGGIO	In corso
2014-2020	CDS000687_1RS	Contratto di sviluppo-Cartesar SPA RS	20.650,00 �	03-COMPETITIVIT� IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	In corso
2007-2013	21119CP000000228	Micro-nido Comune di Positano	20.130,00 �	10-SOCIALE E SALUTE	10.01-STRUTTURE SOCIALI	In corso
2014-2020	20016CP000000001	Contratti di filiera e di distretto 2015-2020 IV Bando- Cofinanziamento Regione Campania - VALORIZZAZIONE DELLA FILIERA BOVINI DA CARNE 100% ITALIANA NELLE REGIONI DEL SUD- Fattoria Carpineto	19.300,00 �	03-COMPETITIVIT� IMPRESE	03.03-AGRICOLTURA	In corso
2000-2006	CAMBFPI-CE01	(Alife) Redazione programma integrato	18.750,00 �	06-CULTURA	06.01-PATRIMONIO E PAESAGGIO	In corso
2000-2006	CAMBFPI-CE05	(Letino) Redazione programma integrato	18.750,00 �	06-CULTURA	06.01-PATRIMONIO E PAESAGGIO	In corso
2014-2020	19001CP000000014	R4I S.R.L. linea B	16.165,87 �	03-COMPETITIVIT� IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	Concluso
2014-2020	20015CP000000135	Adeguamento normativo Fabbricato P.O. 'L.Curto' Polla - PROGETTAZIONE - Scheda intervento n.21Delibera CIPE 16_2013 (Antincendio) ASL SALERNO nsis 150.150111.U.103	18.421,05 �	10-SOCIALE E SALUTE	10.02-STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	In corso
2014-2020	20015CP000000137	Adeguamento normativo Fabbricato P.O. Battipaglia - PROGETTAZIONE - scheda intervento n.22 Delibera CIPE 16_2013 (Antincendio)ASL SALERNO - NSIS 150.150111.U.104	17.288,94 �	10-SOCIALE E SALUTE	10.02-STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	In corso
2014-2020	20015CP000000228	Adeguamento D.M. 19-3-2015 - NSIS 150.150903.H.110	16.151,27 �	10-SOCIALE E SALUTE	10.02-STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	In corso
2014-2020	20015CP000000134	Adeguamento impianti elettrici Ospedale 'M.Scarlato' Scafati - PROGETTAZIONE - Delibera CIPE 16_2013 (Antincendio) ASL SALERNO - nsis 150.150111.U.106	13.774,66 �	10-SOCIALE E SALUTE	10.02-STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	In corso
2014-2020	20015CP000000237	Adeguamento D.M. 19-3-2015 - NSIS 150.150903.H.111	9.807,63 �	10-SOCIALE E SALUTE	10.02-STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	In corso
2014-2020	20015CP000000239	Progetto per la messa a norma antincendio - DM 19/03/2015 - dell'edificio denominato 'D' Dipartimento di medicina - AORN di Caserta - NSIS 150.150907.H.069	9.338,50 �	10-SOCIALE E SALUTE	10.02-STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	In corso
2014-2020	CDS000724_1_RS	Contratto di sviluppo-Sorrento Saponi e Tradizioni S.R.L. RS	11.150,96 �	03-COMPETITIVIT� IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	In corso
2014-2020	CDS000724_2_RS	Contratto di sviluppo- Universit� Degli Studi di Napoli Federico II	11.085,61 �	03-COMPETITIVIT� IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	In corso
2014-2020	CDS000724_RS	Contratto di sviluppo-San Giorgio S.P.A. RS	9.512,34 �	03-COMPETITIVIT� IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	In corso
2014-2020	20015CP000000144	Adeguamento spazi al livello S2 (parte impiantistica) dell'edificio degenze - Deposito cartelle - NSIS 150.150910.I.063	7.627,23 �	10-SOCIALE E SALUTE	10.02-STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	In corso
2000-2006	21118CP000000136	(Castelpoto) Redazione piano colore	7.500,00 �	06-CULTURA	06.01-PATRIMONIO E PAESAGGIO	Concluso



Programmazione	Codice Locale	Titolo progetto	Finanziamento FSC disponibile al 31/12/2024	Area Tematica	Settore d'intervento	Stato procedura
2014-2020	20015CP000000142	PROGETTAZIONE: Progetto per la messa a norma antincendio (DM 19/03/2015) dell'edificio denominato 'F' Dipartimento di medicina - AORN di Caserta ' - scheda intervento n. 35 Delibera CIPE 16_2013 (Antincendio)AORN Sant'Anna e San Sebastiano di CASERTA - nsis 150.150907.H.070	7.073,20 €	10-SOCIALE E SALUTE	10.02-STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	In corso
2014-2020	CDS000687_3RS	Contratto di sviluppo-Scatolificio Santanna S.RL RS	4.651,63 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	In corso
2007-2013	21119CP000000274	Servizio di hosting data center toscano 'Tuscany Internet eXchange' ARES	3.000,00 €	11-ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.02-EDUCAZIONE E FORMAZIONE	In corso
2014-2020	20015CP000000133	Adeguamento normativo fabbricato RSA-SIR - PROGETTAZIONE - Delibera CIPE 16_2013 (Antincendio) - ASL SALERNO -150.150111.U.105	1.557,33 €	10-SOCIALE E SALUTE	10.02-STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	In corso
2007-2013	CAMCIS4-19/CE	Sistemazione idrogeologica (CA8) nel comune di Arienzo (CE).	2.840.685,66 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	In corso
2000-2006	21118CP000000100	Ristrutturazione statica e funzionale del collettore di Cuma, dell'emissario di Coroglio e della bretella di collegamento all'impianto di depurazione di Napoli Ovest (Cuma)	49.631.910,24 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2014-2020	16081CP000000121	PROGETTO PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLE RETE IDRICA DEL COMUNE DI BONEA	477.914,52 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2014-2020	16081CP000000122	PROGETTO PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLE RETE IDRICA DEL COMUNE DI MONTEMARANO	868.874,50 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2014-2020	16081CP000000124	PROGETTO PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLE RETE IDRICA COMUNALE DI VOLTURARA IRPINA	690.834,43 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2014-2020	16081CP000000127	PROGETTO PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLE RETE IDRICA COMUNALE DI CERVINARA	1.155.180,10 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2014-2020	16081CP000000131	Progetto per le ristrutturazione della rete idrica comunale di Roccabascerana	1.757.600,27 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2014-2020	16081CP000000136	PROGETTO PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLA RETE IDRICA COMUNALE DI ALTAVILLA IRPINA	2.156.886,55 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2014-2020	16082CP000000172	Ferrovia Circumvesuviana. Raddoppio tratta Torre Annunziata - Castellammare compresa la riqualificazione delle stazioni di Madonna dei Flagelli e via Nocera	188.307.204,86 €	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.02-TRASPORTO FERROVIARIO	In corso
2014-2020	18045BP000000002	Comune di Ospedaletto d'Alpinolo: Intervento per il risanamento idrogeologico del vallone San Giuseppe, messa in sicurezza del centro abitato e riduzione delle zone a rischio - Zone R4 a monte del Centro abitato	4.532.815,16 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	Concluso
2014-2020	18045BP000000003	Risanamento idrogeologico delle aree in frana, centro abitato del Comune di Pisciotta'	6.353.179,62 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	Concluso
2014-2020	18102PP000000002	Porto di Amalfi. Lavori di manutenzione straordinaria alle opere di difesa portuale mediante intervento di rinforzo e risagomatura delle scogliere interne al bacino portuale.	922.260,75 €	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.03-TRASPORTO MARITTIMO	In corso
2014-2020	18102PP000000003	Porto di Ischia e Pozzuoli. Lavori di manutenzione straordinaria per la movimentazione dei sedimenti in ambito portuale e salpamento massi.	689.704,28 €	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.03-TRASPORTO MARITTIMO	In corso
2014-2020	18102PP000000004	Porto di Maiori. Lavori di manutenzione straordinaria delle opere di difesa portuale mediante l'intervento di rinforzo e risagomatura della scogliera del molo di sopraflutto.	721.941,32 €	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.03-TRASPORTO MARITTIMO	In corso
2014-2020	22045CP000000002	Interventi locali di ripristino e consolidamento degli elementi strutturali deteriorati del plesso A. Roncalli di Via Croce	200.000,00 €	11-ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.01-STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE	In corso
2014-2020	22045CP000000005	Lavori di manutenzione straordinaria alla corte centrale del plesso scolastico di via Michele Iannicelli dell'I.C. Torquato Tasso in Salerno - Rifacimento pavimentazione e sottotondo	100.000,00 €	11-ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.01-STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE	In corso
2014-2020	22052CP000000001	Intervento di adeguamento sismico della Scuola Elementare 'Gargiulo-Maresca'	1.165.000,00 €	11-ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.01-STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE	In corso
2014-2020	22054CP000000001	Lavori di completamento dell'Ospedale 'Landolfi' di Solofra (AV)	3.250.000,00 €	10-SOCIALE E SALUTE	10.02-STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	Concluso
2014-2020	22054CP000000002	Lavori di adeguamento locali primo piano corpi L/H/K - plesso Ruggi - da destinarsi al Centro di Procreazione Medicalmente Assistita (P.M.A.) di II livello	870.041,31 €	10-SOCIALE E SALUTE	10.02-STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	In corso
2014-2020	22054CP000000004	Lavori di adeguamento dei locali siti al corpo C - V piano del plesso Ruggi - da destinare a Stroke Unit e servizi connessi	1.174.179,22 €	10-SOCIALE E SALUTE	10.02-STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	In corso
2014-2020	22056CP000000001	Opere di completamento della rete fognaria del Comune di Ottaviano	5.200.000,00 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2014-2020	22045CP000000004	Adeguamento degli spazi e del cablaggio dati dell'edificio in funzione del nuovo scenario sanitario	75.000,00 €	11-ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.01-STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE	In corso
2014-2020	22054CP000000003	Fornitura di apparecchiature elettromedicali	756.400,00 €	10-SOCIALE E SALUTE	10.02-STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	In corso
2014-2020	22055CP000000002	Due sistemi TC da destinare alla UOC di Radiologia Generale e Pronto Soccorso	1.704.000,00 €	10-SOCIALE E SALUTE	10.02-STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	In corso
2014-2020	22055CP000000001	Lavori per aggiornamento del parco apparecchiature biomedicali	2.000.000,00 €	10-SOCIALE E SALUTE	10.02-STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	In corso
2007-2013	18064BP000000003	Armamento ferroviario su linee ferroviarie regionali EAV	15.000.000,00 €	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.02-TRASPORTO FERROVIARIO	In corso
2014-2020	22038CP000000003	Programma di messa in sicurezza di discariche: controllo e verifiche del Piano di gestione e manutenzione post-operativa - mitigazione degli impatti ambientali, cura manutenzione ed incremento delle superficie fotosintetiche	4.200.000,00 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.03-RIFIUTI	In corso
2014-2020	22062CP000000001	Messa in sicurezza dissesto idrogeologico in loc. Varco I lotto funzionale	1.144.370,89 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	In corso
2014-2020	23093CP000000001	Progetto di Ristrutturazione, Adeguamento ed Ammodernamento dell'impianto irriguo della Zona Orientale	7.746.762,21 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.03-AGRICOLTURA	In corso
2014-2020	20015CP000000180	A.O. dei Colli - Lavori di ristrutturazione, ammodernamento e messa norma dell'ala posteriore sinistra del P.O. Monaldi	300.000,00 €	10-SOCIALE E SALUTE	10.02-STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	In corso
2014-2020	18045BP000000005	Sistemazione idrogeologica dei valloni a difesi dell'abitato comunale - Comune di Pago del vallo di Lauro	4.076.746,03 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	Concluso
2014-2020	22045CP000000001	Lavori di ristrutturazione e riqualificazione locali I.C. CIMAROSA	100.000,00 €	11-ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.01-STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE	In corso
2014-2020	22045CP000000003	Lavori urgenti di messa in sicurezza, ammodernamento e connessione in rete dell'Istituto Comprensivo Fermi	400.386,56 €	11-ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.01-STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE	In corso
2014-2020	22063CP000000001	SOSTEGNO A INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE	31.379.132,61 €	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.03-AGRICOLTURA	In corso
2014-2020	PSRC_DF_4_15	Razionalizzazione, miglioramento e potenziamento del sistema di raccolta e depurazione delle acque reflue del territorio di Montano Antilia	4.799.558,43 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	In corso
2014-2020	18004BP000000008	Restauro e recupero del Palazzo Bevere-Gambacorta	1.626.930,37 €	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	Concluso
2014-2020	10001CP000000006	Lavori di rifacimento del tappetino stradale di Via Corigliano (strato di binder e manto di usura) nel Comune di Villaricca	303.629,00 €	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	In corso
2014-2020	10001CP000000005	Lavori di manutenzione straordinaria della rete fognaria alla Via Finestrone	42.052,58 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.03-RIFIUTI	In corso
2000-2006	21118CP0000000054	OPCM Città della Scienza	18.000.000,00 €	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	Concluso
2000-2006	06001CP000000001	OPCM Termovalorizzatore di Acerra	25.000.000,00 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.03-RIFIUTI	Concluso
2000-2006	06002CP000000001	OPCM Termovalorizzatore di Salerno	25.000.000,00 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.03-RIFIUTI	Concluso
2014-2020	16084CP000000075	SERVIZI DI PROGETTAZIONE INTEGRATA E COORDINATA PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI BONIFICA. PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE CAMPANIA. INTERVENTO STRATEGICO "PIANO REGIONALE DI BONIFICA" - LOTTO 4 - SITI DI STOCCAGGIO RSU	1.139.840,90 €	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.04-BONIFICHE	In corso



ALLEGATO N. 2 - AVANZAMENTO PROCEDURALE DELLE OPERAZIONI PRESENTI NELLA SEZIONE SPECIALE 1 DEL PSC CAMPANIA

Codice Locale	Titolo progetto	Finanziamento FSC disponibile al 31/12/2024	Area Tematica	Settore d'intervento	Stato procedura
23034CP000000001	Misure dedicate - voucher di servizio per i titoli di viaggio del TPL Campania Annualità 2023-2024	7.104.565,42 €	10-SOCIALE E SALUTE	03-SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	In corso