

Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema

pag. 1

REGISTRO DI CONTABILITA'


OGGETTO: Interventi necessari a rimuovere il Disservizio alla Centrale di sollevamento Litorale Domitio Comune di Giugliano in Campania (NA).

COMMITTENTE: Regione Campania - Ciclo Integrato delle Acque

IMPRESA: RDR SPA SOC. BENEFIT

Registro di Contabilità n. 1 composto da n. 4 pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 FLY 6533100	Fornitura di Staffa porta regolatori a 4 ganci in acciaio inox AISI 304 SOMMANO cad	---	---	3,00		95,20	285,60	
2 FLY SV843071	Regolatore di livello a galleggiante Flygt NF5, 250V, 10/4A, con 20 mt cavo H07RN-f 3x1 antilolio, c/terzo conduttore di terra SOMMANO cad	---	---	3,00		280,00	840,00	
3 FLY SV5828852	Regolatore di livello ENM10 RED per liquidi con peso specifico 0,95-1,10 con 13 mt di cavo in PVC. SOMMANO cad	---	---	1,00		208,00	208,00	
4 E.19.010.010 .a.CAM	Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo per travi e pilastri Carpenteria in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti p ... nno pagati a parte. Profilati in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S235 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2 SOMMANO kg	---	---	2'000,00		2,74	5'480,00	
5 SC630A24K V	SCOMPARTO M.T. 24KV 630A INT. SF6 DIM. L=750 X H=2050 X P=1220 MM QUADRO AT7-A , SCHNEIDER - MERLIN GERIN SERIE AT7-A , ENTRATA DAL BASSO / USCITA DALL' ALTO , COMPL. DI CENTRALINA ... ione wireless temperatura connessioni MT tramite Thermal APP (Kit Dongle ZigBee con adattatori per USB Micro e tipo C) . SOMMANO CAD	---	---	1,00		16'800,00	16'800,00	
6 D.2.02.1.1	Cavo FG16R16 (CEI(20-13)/UNEL 35322) sezione 1x120 mmq SOMMANO ml	---	---	3,00		32,84	98,52	
7 D.2.02.3a	Cavi FG16(O)R16 (CEI(20-13)/UNEL 35322) sezione 3x1,5 mmq SOMMANO ml	---	---	50,00		4,13	206,50	
8 D.2.01.1.1.	Cavo isolato con gomma - FS17 450/750V (C.E.I. 20-14 - UNEL 35717-35016 CEI EN 50525 EN 50575:2024 -EN 50575/a1:2016), CPR Cca s3,d1,a3 con conduttore flessibile di rame rosso ricotto classe 5, isolamento in PVC tipo S17, completo di morsetti e capicorda, in opera: sezione 95 mmq SOMMANO ml	---	---	14,00		23,21	324,94	
9 D.2.02.1.j	Cavo FG16R16 (CEI(20-13)/UNEL 35322) sezione 1x70 mmq SOMMANO ml	---	---	7,00		21,09	147,63	
10 D.2.02.10c	Cavo FG16(O)M16 (CEI(20-13)/UNEL 20.38) sezione 4x4 mmq SOMMANO ml	---	---	4,00		7,95	31,80	
11 D.2.01.1.g.	Cavo isolato con gomma - FS17 450/750V (C.E.I. 20-14 - UNEL 35717-35016 CEI EN 50525 EN 50575:2024 -EN 50575/a1:2016), CPR Cca s3,d1,a3 con conduttore flessibile di rame rosso ricotto classe 5, isolamento in PVC tipo S17, completo di morsetti e capicorda, in opera: sezione 16 mmq SOMMANO ml	---	---	8,50		5,23	44,46	
12 D.2.02.2a	Cavo FG16(O)M16 (CEI(20-13)/UNEL 35322) sezione 2x1,5 mmq SOMMANO ml	---	---	18,00		3,23	58,14	
13 D.2.02.14a	Cavo isolato con gomma - FG17 450/750V (C.E.I. 20-38 - UNEL 35310 - EN 50575:2014 - EN50575/A:2016), CPR Cca-s1b,d1,a1 con conduttore flessibiler di rame rosso ricotto classe 5, is ... lità G17 a basso sviluppo di fiumi opachi LSOH, senza alogeni, completo di morsetti e capicorda, in opera: sezione 1 mmq SOMMANO ml	---	---	30,00		1,31	39,30	
14 L.17.050.010 .g	Accessori per trasformatori Sistema di ventilazione forzata per aumento della potenza nominale SOMMANO cad	---	---	6,00		1'470,58	8'823,48	
15 L.19.040.010 .f	Ups monofase UPS, montaggio a pavimento, tensione di ingresso 230-220-240 V c.a., Tensione di uscita 230-220- 240 V, grado di protezione IP20, frequenza di rete 40-70 Hz, alimentazione 1000 Va - 800 W, ricarica in 4H, tensione batteria 12 V, durata batteria 5 a, dimensioni 223x145x288mm SOMMANO cad	---	---	1,00		719,75	719,75	
	A R I P O R T A R E						34'108,12	

COMMITTENTE: Regione Campania - Ciclo Integrato delle Acque
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 1



