



## **Giunta Regionale della Campania**

### **Decreto**

**Dipartimento:**

**GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA**

<b>N°</b>	<b>Del</b>	<b>Dipart.</b>	<b>Direzione G.</b>	<b>Unità O.D.</b>
529	31/07/2023	50	6	0

**Oggetto:**

POR FESR CAMPANIA 2014/2020 - Obiettivo Specifico 6.2 - Operazione "Messa in sicurezza permanente della ex discarica in localita' Piano Borea" - CUP J89J21017220006 - Codice SURF 21026BP000000008 - Beneficiario Comune di Benevento - Presa d'atto variante in corso d'opera e adeguamento prezzi dell'appalto, ai sensi dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022 e s.m.i.

#### **Dichiarazione di conformità della copia cartacea:**

Il presente documento, ai sensi del D.Lgs.vo 82/2005 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

**Estremi elettronici del documento:**

Documento Primario : 7E9342613EDCF4BC447B3B7594ABD50A9D0FD8BF

Frontespizio Allegato : 0553B62228495AEC7F74F6F4FB7DD45B5FE92066



## *Giunta Regionale della Campania*

### **DECRETO DIRIGENZIALE**

DIRETTORE GENERALE/  
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

**Dott. Palmieri Michele**

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /  
DIRIGENTE STAFF

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
<b>529</b>	<b>31/07/2023</b>	<b>6</b>	<b>0</b>

Oggetto:

***POR FESR CAMPANIA 2014/2020 - Obiettivo Specifico 6.2 - Operazione "Messa in sicurezza permanente della ex discarica in localita' Piano Borea" - CUP J89J21017220006 - Codice SURF 21026BP000000008 - Beneficiario Comune di Benevento - Presa d'atto variante in corso d'opera e adeguamento prezzi dell'appalto, ai sensi dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022 e s.m.i.***

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

## IL DIRIGENTE

### PREMESSO CHE

- a. con decreto dirigenziale n. 35 del 22/04/2020 la Direzione Generale "Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali" – U.O.D. "Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Benevento" ha approvato il progetto di messa in sicurezza permanente della discarica non più in esercizio sita nel Comune di Benevento, alla località Piano Borea, ai sensi dell'art. 242, comma 7, del d.lgs. n. 152/2006;
- b. con deliberazione della Giunta regionale n. 427 del 05/10/2021 il finanziamento del progetto suddetto è stato programmato nell'ambito del POR FESR 2014/2020 - Obiettivo Specifico 6.2 - per l'importo di € 4.800.000,00, previo accertamento da parte del Responsabile dell'Obiettivo della conformità dello stesso con i criteri di ammissibilità dell'azione 6.2.1;
- c. con decreto dirigenziale n. 65 del 17/02/2022, a seguito dell'istanza prot. n. 136032 del 25/11/2021 presentata dal Comune di Benevento, integrata con le note prot. n. 136783 del 29/11/2021, prot. n. 142045 del 13/12/2021, prot. n. 6501 del 20/01/2022 e prot. n. 10578 del 01/02/2022, la Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema ha concesso all'Ente il finanziamento di € 4.606.360,89 per la messa in sicurezza di cui trattasi, stante l'applicazione dell'aliquota iva agevolata del 10% alle spese relative alla progettazione, secondo i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 399 del 10/06/2021, in luogo di quella ordinaria del 22% applicata dal Comune nel quadro economico approvato con la deliberazione della Giunta comunale n. 5 del 28/01/2022;
- d. pertanto, il quadro economico del progetto ammesso a finanziamento è stato il seguente:

<b>QUADRO ECONOMICO PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA AMMESSO A FINANZIAMENTO(v. D.D. n. 65/2022 della D.G. 50 06 00)</b>	
a.1 Lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 3.528.848,67
a.2 Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 34.864,10
<b>a.3 Importo lavori (a.1+a.2)</b>	<b>€ 3.563.712,77</b>
a.4 Progettazione definitiva	€ 79.435,35
a.5 Progettazione esecutiva	€ 34.223,95
<b>a.6 Progettazione(a.4+a.5)</b>	<b>€ 113.659,30</b>
<b>TOTALE APPALTO(a.3+a.6)</b>	<b>€ 3.677.372,07</b>
<b>B SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
b.1 Imprevisti	€ 178.185,63
b.2 Oneri di smaltimento	€ 28.0000,00
b.3 Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 2.000,00
b.4 Spese Generali escluso a.6(incluso a.6 € 395.150,87)	€ 281.491,58
b.4.1 Prove e accertamenti di laboratorio	€ 44.703,26
b.4.2 Oneri ex art. 113 D.lgs. n. 50/2016 (1,8%)	€ 64.146,83
b.4.3.Direzione dei Lavori, Coordinamento della Sicurezza, Collaudo, C.N.P.A.I.A	€ 166.641,49
b.4.4 Commissioni giudicatrici	€ 3.000,00
b.4.5 Pubblicità	€ 3.000,00
b.5 IVA:	€ 439.311,61
b.5.1.su a.3 e b1(10%)	€ 374.189,84
b.5.2 su a.6 (10%)	€ 11.365,93
b.5.3 su b2, b.3, b.4.1, b.4.3, b.4.5 (22%)	€ 53.755,84
<b>Importo somme a disposizione</b>	<b>€ 928.988,82</b>
<b>Totale(a+b)</b>	<b>€ 4.606.360,89</b>

- e. in data 22/02/2022 il Comune di Benevento ha trasmesso la convenzione regolante i rapporti con il Responsabile dell'Obiettivo Specifico 6.2, sottoscritta digitalmente dal Rappresentante Legale;
- f. il 23/02/2022 la suddetta convenzione è stata sottoscritta anche dal Responsabile dell'Obiettivo

Specifico ed è stata acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema con il n. 100496;

- g. con decreto dirigenziale n. 116 del 03/03/2022 il Responsabile dell'O.S. 6.2 ha autorizzato la Direzione Generale Risorse Finanziarie - Staff 50.13.93 – a registrare nel bilancio regionale l'impegno di spesa di € 4.606.360,89, in favore del Comune di Benevento, in relazione all'operazione "Messa in sicurezza permanente della ex discarica in località Piano Borea" e a imputare l'impegno in questione per € 1.519.787,00 all'esercizio finanziario 2022 e per € 3.086.573,89 all'esercizio finanziario 2023, in linea con il cronoprogramma procedurale e di spesa trasmesso dall'Ente con nota prot. n. 10578 del 01/02/2022;
- h. con decreto dirigenziale n. 171 del 28/03/2022 la Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema, in base a quanto previsto dal Manuale di Attuazione del POR FESR 2014/202, per favorire l'avvio tempestivo delle procedure di gara ha autorizzato la liquidazione della prima anticipazione del finanziamento, pari al 10% dello stesso, dell'importo di € 460.636,08;
- i. con decreto dirigenziale n. 595 del 07/10/2022 la predetta Direzione ha:
  - rideterminato il finanziamento concesso al Comune di Benevento per l'operazione "Messa in sicurezza permanente della ex discarica in località Piano Borea" da € 4.606.360,89 in € 4.291.095,26, a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto avente ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva e i lavori di messa in sicurezza della discarica, secondo il quadro economico sotto indicato:

<b>QUADRO ECONOMICO POST GARA AMMISSIBILE A FINANZIAMENTO(v. D.D. della D.G. 50 06 00 n. 595/2022)</b>	
Lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 3.528.848,67
Ribasso offerto 7,777%	€ 274.438,56
<b>a1 Lavori al netto del ribasso d'asta</b>	<b>€ 3.254.410,11</b>
<b>a2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta</b>	<b>€ 34.864,10</b>
<b>A3 TOTALE LAVORI POST GARA</b>	<b>€ 3.289.274,21</b>
Progettazione definitiva(al netto del CNPAIA 4%) soggetta a ribasso d'asta	€ 76.380,14
Progettazione esecutiva (al netto del CNPAIA 4%) soggetta a ribasso d'asta	€ 32.907,64
Ribasso offerto 7,777%	€ 8.499,31(€ 5.940,08 su progettazione definitiva e € 2.559,23 su progettazione esecutiva)
<b>a4 Progettazione definitiva al netto del ribasso d'asta</b>	<b>€ 70.440,06</b>
<b>a5 Progettazione esecutiva al netto del ribasso d'asta</b>	<b>€ 30.348,41</b>
<b>Totale progettazione al netto del ribasso d'asta</b>	<b>€ 100.788,47</b>
<b>a6 C.N.P.A.I.A su progettazione definitiva</b>	<b>€ 2.817,60</b>
<b>a7 C.N.P.A.I.A su progettazione esecutiva</b>	<b>€ 1.213,94</b>
<b>a8 Totale progettazione</b>	<b>€ 104.820,01(di cui C.N.P.A.I.A. € 4.031,54)</b>
<b>A9 TOTALE APPALTO POST GARA</b>	<b>€ 3.394.094,22</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>	
b1 Imprevisti	€ 178.185,63
b2 Oneri di smaltimento	€ 28.0000,00
b3 Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 2.000,00
<b>b4 SPESE GENERALI(escluso a8)</b>	<b>€ 278.491,58</b>
b4.1 Prove e accertamenti di laboratorio	€ 44.703,26
b4.2 Oneri ex art. 113 D.lgs. n. 50/2016 (1,8%)	€ 64.146,83
b4.3 Direzione dei Lavori, Coordinamento della	€ 166.641,49

Sicurezza, Collaudo(compreso C.N.P.A.I.A)	
b4.4 Commissioni giudicatrici	€ 3.000,00
<b>b5 IVA</b>	<b>€ 410.323,83</b>
b5.1.su A3 e su b1(10%)	€ 346.745,98
b5.2 su a.8(10%)	€ 10.482,00
b5.3 su b2, b3, b4.1, b4.3 (22%)	€ 53.095,85
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 897.001,04</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>€ 4.291.095,26</b>

- decurtato dal finanziamento le spese di pubblicità dell'importo di € 3.000,00 e la relativa iva di € 660,00, ai sensi dell'art.5, comma 2, del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016 e del Manuale di Attuazione del POR FESR 2014/2020, al termine del procedimento amministrativo avviato con la comunicazione prot. n. 483267 del 04/10/2022;
- ridotto l'ammontare complessivo del C.N.P.A.I.A in quanto era stato calcolato erroneamente dal beneficiario sull'importo della progettazione a base d'asta e non su quello al netto del ribasso d'asta;
- autorizzato, infine, su richiesta del Comune di Benevento prot. n. 95408 del 16/09/2022, la liquidazione della seconda anticipazione del finanziamento per l'importo di € 397.582,97, pari alla differenza tra il 20% del costo dell'operazione aggiornato e il primo acconto;
- j. con decreto dirigenziale n. 736 del 23/11/2022, previa istanza del Comune di Benevento prot. n. 117997 del 17/11/2022, integrata con nota prot. n. 119831 del 22/11/2022, la Direzione generale per la Difesa del Suolo e l'ecosistema ha liquidato il terzo acconto per € 661.567,95, fino a concorrenza delle risorse disponibili nel bilancio regionale nell'esercizio finanziario 2022 per l'intervento di messa in sicurezza in questione e quindi in deroga alla percentuale del 30% stabilita dal Manuale di Attuazione del POR FESR 2014/2020;
- k. a seguito dell'approvazione del bilancio regionale di previsione per il triennio 2023/2025 con la legge regionale n. 19 del 29 dicembre 2022 e dell'approvazione del bilancio gestionale per i medesimi esercizi finanziari con la deliberazione della Giunta regionale n. 9 del 12/01/2023, la predetta Direzione, con decreto dirigenziale n. 22 del 19/01/2023, ha liquidato un ulteriore acconto di € 625.760,63, pari alla differenza tra quanto sarebbe dovuto essere liquidato a titolo di terzo acconto( € 1.287.328,58: 30% del finanziamento rideterminato di € 4.291.095,26) e quanto liquidato con il decreto n. 736 del 23/11/2022(€ 661.567,95);
- l. con decreto dirigenziale n. 182 del 31/03/2023, previa istanza del Comune di Benevento prot. n. 32856 del 22/03/2023, è stato liquidato a titolo di quarto acconto l'importo di € 383.603,04, corrispondente all'importo totale della fattura n. 17 del 17/03/2023, emessa dall'impresa Tecnocostruzioni s.r.l., relativa al saldo del certificato di pagamento n. 2;
- m. con decreto dirigenziale n. 262 del 04/05/2023, previa istanza del beneficiario prot. n. 43565 del 20/04/2023, integrata con la nota prot. n. 45416 del 26/04/2023, è stato liquidato il quinto acconto di € 1.287.328,58, nel limite del 90% del finanziamento concesso;
- n. l'importo complessivamente liquidato al Comune di Benevento è pari ad € 3.816.479,25;

#### **PRESO ATTO CHE**

- a. il beneficiario, con nota prot. n. 56676 del 25/05/2023, ha trasmesso, tra l'altro, la determinazione del dirigente del Settore Ambiente reg. gen. n. 551 del 10/05/2023 con la quale è stata approvata la variante in corso d'opera al progetto autorizzato con il decreto regionale n. 35 del 22/04/2020, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 50/2016 ed è stato rimodulato il quadro economico dell'intervento di messa in sicurezza nel modo di seguito indicato:

<b>QUADRO ECONOMICO AGGIORNATO CON DETERMINAZIONE COMUNALE REG. GEN. N. 551/2023</b>	
A.1 Lavori a base d'asta	€ 3.528.848,67
A.2 Ribasso offerto 7,777%	€ 274.438,56
<b>A.3 Importo lavori ribassato</b>	<b>€ 3.254.410,11</b>
<b>A.4 Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)</b>	<b>€ 34.864,10</b>
<b>A.5 TOTALE LAVORI POST GARA</b>	<b>€ 3.289.274,21</b>
A.6 Progettazione definitiva(al netto del CNPAIA 4%)	€ 76.380,14
A.7 Progettazione esecutiva (al netto del CNPAIA 4%)	€ 32.907,64
A.8 Importo progettazione	€ 109.788,47
A-9 Ribasso offerto 7,777%	€ 8.499,31
<b>A.10 Importo progettazione ribassato</b>	<b>€ 100.788,47</b>
<b>A.11 C.N.P.A.I.A su progettazione definitiva</b>	<b>€ 2.817,60</b>
<b>A.12 C.N.P.A.I.A su progettazione esecutiva</b>	<b>€ 1.213,94</b>
<b>A.13 Totale progettazione</b>	<b>€ 104.820,01</b>
<b>A.14 TOTALE APPALTO</b>	<b>€ 3.394.094,22</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
B-1 Somme derivanti da ribassi d'asta ed eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante	€ 315.265,63
B.2 Oneri ex art. 26 del D.L. n. 50/2022 e s.m.i.	€ 420.474,72
B.3 Imprevisti	Da € 96.112,90 ad € 47.511,00
B.4 Oneri di smaltimento	Da € 28.0000,00 ad € 102.000,00
B.5 Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 2.000,00
B.6 Prove e accertamenti di laboratorio	€ 44.703,26
B.7 Oneri ex art. 113 D.lgs. n. 50/2016 (1,8%)	€ 64.146,83
B.8 Spese Tecniche compreso C.N.P.A.I.A. per Direzione dei Lavori, Coordinamento della Sicurezza, Collaudo	Da € 166.641,49 ad € 91.728,00
B.9 Commissioni giudicatrici	Da € 3.000,00 ad € 0,00
B.10 Contributo gara	Da € 0,00 ad € 600,00
B.11 IVA su A.5 + B.3 (10%)	Da € 338.538,71 ad € 333.678,52
B.12 IVA su A.13 (10%)	€ 10.482,00
B.13 su B.4 + B.5 + B.6 +B.8 (22%)	Da € 69.375,85 ad € 52.894,88
B.14 IVA su B.2 (10%)	Da € 0,00 ad € 42.047,47
B.15 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	Da € 897.001,04 ad € 1.212.266,68
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>Da € 4.291.095,26 ad € 4.606.360,89</b>

- b. con la nota prot. n. 56676 del 25/05/2023 il Comune di Benevento ha trasmesso anche il prospetto analitico dei costi delle lavorazioni eseguite nell'anno 2023, che sono stati comparati con quelli determinati secondo le condizioni contrattuali originarie;
- c. in conformità di quanto disposto dall'art. 242 del d.lgs. n. 152/2006 e dall'art. 9 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Bonifica delle Aree inquinate della Regione Campania, approvate con deliberazione della Giunta regionale n 417 del 27/07/2016 e s.m.i., il Comune di Benevento ha trasmesso la proposta di variante progettuale con la relativa documentazione alla Direzione Generale "Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali", Unità Operativa Dirigenziale "Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Benevento", al fine di acquisire gli assensi necessari;

- d. con nota prot. n. 370824 del 21/07/2023 la U.O.D. suddetta ha comunicato il nulla osta alla variante in questione, sulla base del parere dell'ARPAC trasmesso con nota prot. n. 43697 del 06/07/2023(acquisito al protocollo regionale il 08/06/2023 con il numero 293031), la quale ha ritenuto che la stessa non incidesse sugli obiettivi ambientali programmati;
- e. la variante in esame non appare sostanziale anche ai sensi dell'art. 106, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016, non avendo alterato in modo significativo gli elementi essenziali del contratto originario e in particolare l'equilibrio economico tra le parti;
- f. per quel che concerne l'adeguamento dei prezzi dell'appalto dei lavori di messa in sicurezza di cui trattasi al prezzario della Regione Campania, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 50 del 08/02/2023, dal prospetto trasmesso dal Comune di Benevento è emerso che l'incremento del costo dei lavori ammonta ad € 801.886,92, oltre iva al 10%, per un totale di € 978.302,66;
- g. tuttavia, l'art. 26 del Decreto Legge n. 50/2022, come modificato dalla legge n. 197 del 29/12/2022, stabilisce che per le procedure di appalto aggiudicate nell'anno 2022 gli stati di avanzamento dei lavori emessi dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 dovranno tener conto del prezzario regionale vigente, ma il maggior costo che ne deriva dovrà essere riconosciuto dalle Stazioni Appaltanti nella misura del 80%;
- h. pertanto, il Comune di Benevento dovrà riconoscere all'aggiudicatario dell'appalto l'80% dell'aumento del costo dei lavori e quindi l'80% di € 801.886,92, che è pari ad € 641.509,54 (oltre all'iva di € 64.150,95), in quanto il restante aumento è a carico dell'appaltatore, rientrando nella normale alea contrattuale;

**RILEVATO CHE** nel quadro economico approvato con la determinazione comunale reg. gen. n. 551 del 10/05/2023, rispetto al quadro economico approvato dalla Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema con il decreto dirigenziale n. 595 del 07/10/2022, oltre all'importo dei lavori, sono variati anche gli importi di categorie di spesa comprese nell'ambito delle somme a disposizione, di seguito specificati:

- ✓ Imprevisti da € 178.185,63 ad € 47.511,00;
- ✓ Oneri di smaltimento da € 28.0000,00 ad € 102.000,00;
- ✓ Direzione dei Lavori, Coordinamento della Sicurezza e Collaudo da € 166.641,49 ad € 91.728,00;
- ✓ Commissioni giudicatrici da € 3.000,00 ad € 0,00;
- ✓ Contributo gara da € 0,00 ad € 600,00;
- ✓ Iva sugli oneri di smaltimento, sugli allacciamenti ai pubblici servizi, sugli accertamenti di laboratorio, sulla direzione dei lavori da € 53.095,85 ad € 52.894,88;

**CONSIDERATO CHE**

- a. il limite percentuale del 50% posto dall'art. 26 del D.L. n. 50/2022 e s.m.i. per l'utilizzo degli imprevisti indicati nei quadri economici dei progetti, per la copertura finanziaria degli aumenti dei costi degli appalti, ha come finalità quella di consentire alla stazione appaltante di utilizzare il restante 50% per le eventuali ulteriori modifiche contrattuali di cui all'art. 106 del d.lgs. n. 50/2016, nel rispetto delle condizioni ivi stabilite, tra le quali è l'approvazione di varianti in corso d'opera;
- b. il Comune di Benevento ha già modificato il progetto originario, la cui attuazione fisica e procedurale è in uno stato avanzato e il termine entro il quale i lavori di messa in sicurezza devono essere collaudati e tutte le spese ammesse a finanziamento dalla Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema devono essere pagate è il 31/12/2023(rif. art. 65, comma 2, del Reg. (UE) n. 1303/2023);
- c. pertanto, l'importo destinato agli imprevisti può essere interamente utilizzato dal beneficiario per la copertura finanziaria, sebbene parziale, delle variazioni esaminate nei precedenti punti;
- d. anche alle "Prove e accertamenti di laboratorio"(voce di spesa B.6 del quadro economico approvato con la determinazione comunale n. 551/2023) deve applicarsi l'aliquota iva agevolata del 10% e non quella ordinaria del 22%, secondo i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 399 del 10/06/2021, con un'economia di spesa pari ad € 5.364,39;
- e. la Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema non ha disposto il disimpegno delle economie di gara di € 315.265,63;

## RITENUTO

- a. di dover, per le motivazioni esposte, rideterminare il finanziamento concesso al Comune di Benevento - C.F. 00074270620 - in relazione all'operazione "Messa in sicurezza permanente della ex discarica in località Piano Borea" - CUP J89J21017220006 - Codice SURF 21026BP0000000008 - a valere sulle risorse del POR FESR 2014/2020, Obiettivo Specifico 6.2 - da € 4.291.095,26 in € 4.606.360,89, secondo il quadro economico di seguito indicato:

<b>QUADRO ECONOMICO AGGIORNATO A SEGUITO DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA, ADEGUAMENTO COSTI APPALTO AL PREZZARIO REGIONALE 2023, ECONOMIE DI SPESA (rif. determinazione comunale reg. gen. n. 551/2023)</b>	
Lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 3.528.848,67
Ribasso offerto 7,777%	€ 274.438,56
<b>Lavori al netto del ribasso d'asta</b>	<b>€ 3.254.410,11</b>
<b>Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta</b>	<b>€ 34.864,10</b>
<b>a.1 TOTALE LAVORI POST GARA</b>	<b>€ 3.289.274,21</b>
<b>a.2 TOTALE PROGETTAZIONE POST GARA</b>	<b>€ 104.820,01 (di cui C.N.P.A.I.A. € 4.031,54)</b>
<b>TOTALE APPALTO POST GARA (a.1+a.2)</b>	<b>€ 3.394.094,22</b>
<b>a.3 AUMENTO COSTO LAVORI PER VARIANTE IN CORSO D'OPERA</b>	0,00
<b>a.4 AUMENTO COSTO LAVORI PER AGGIORNAMENTO PREZZI AL PREZZARIO 2023</b>	€ 801.886,92
<b>a.5 AUMENTO COSTO LAVORI PER AGGIORNAMENTO PREZZI FINANZIABILE, ai sensi dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022 e s.m.i. (80% di a.4)</b>	€ 641.509,54
<b>a.6 TOTALE COSTO LAVORI AGGIORNATO FINANZIABILE, ai sensi dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022 (a.1 + a.5)</b>	<b>€ 3.930.783,75</b>
<b>TOTALE APPALTO AGGIORNATO (a.1 + a.2 + a.5)</b>	<b>€ 4.035.603,76</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>	
b.1 Oneri di smaltimento	€ 102.000,00
b.2 Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 2.000,00
b.3 Spese Generali (escluso a.2):	€ 201.178,09
b.3.1 Prove e accertamenti di laboratorio	€ 44.703,26
b.3.2 Incentivo ex art. 113 D.lgs. n. 50/2016 (1,8%)	€ 64.146,83
b.3.3 Direzione dei Lavori, Coordinamento della Sicurezza, Collaudo, compreso C.N.P.A.I.A.	€ 91.728,00
b.3.4 Contributo ANAC	€ 600,00
b.4 IVA :	€ 451.090,86
b.4.1 su a.6 (10%)	€ 393.078,37
b.4.2 su a.2 (10%)	€ 10.482,00
b.4.3 su b.1 + b.2 + b.3.3 (22%)	€ 43.060,16
b.4.4 su b.3.1 (10%)	€ 4.470,33
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 756.268,95</b>
<b>COSTO TOTALE PROGETTO AGGIORNATO (A+B)</b>	<b>€ 4.791.872,71</b>
<b>ECONOMIE DI GARA</b>	<b>€ 315.265,63</b>
<b>COSTO TOTALE PROGETTO AGGIORNATO FINANZIABILE CON IL FESR 2014/2020</b>	<b>€ 4.606.360,89</b>
<b>Aumento costo lavori privo di copertura finanziaria</b>	<b>€ 185.511,82</b>

- b. di dover dare atto che il tasso di partecipazione del FESR, in virtù della Decisione Comunitaria n. C(2015) 8578 del 01/12/2015, è pari al 75% del finanziamento aggiornato;
- c. di dover dare atto che il presente decreto, in quanto modifica l'importo del finanziamento rideterminato con il decreto dirigenziale n. 595 del 07/10/2022, sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Campania, sezione "Amministrazione Trasparente", sotto-sezioni "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici", "Atti di revoca e/o modifica", ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e in conformità dei chiarimenti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione



e Trasparenza di cui alle circolari n. 1 del 11/10/2021 prot. n. 5016172021 e n. 2 del 08/09/2022 prot. 441389;

### VISTI

- gli atti trasmessi dal Comune di Benevento;
- il Decreto Legge n. 50/2022, come modificato dalla legge n. 197/2022;
- le Disposizioni dell'Autorità di Gestione prot. n. 132348/2023 "Compensazione per l'aumento dei prezzi";
- il Reg. UE n. 1303/2013;
- gli ulteriori atti richiamati;

alla stregua dell'istruttoria svolta dalla dott.ssa Corinna Di Napoli e dal dott. Vittorio Picariello, in servizio presso la Direzione Generale 50.06 - UOD Bonifiche – incaricati dell'attuazione dell'operazione di cui trattasi, nell'ambito dell'Obiettivo Specifico 6.2 del POR FESR Campania 2014/2020, i quali attestano, ai sensi dell'art. 6 bis della l. n. 241/90 e s.m.i., che nel procedimento di cui trattasi non sussistono situazioni di conflitto di interesse attuali o potenziali

### DECRETA

Per i motivi esposti in narrativa che, nella presente parte dispositiva, si intendono integralmente richiamati:

1. di **rideterminare il finanziamento concesso al Comune di Benevento - C.F. 00074270620 - in relazione all'operazione "Messa in sicurezza permanente della ex discarica in località Piano Borea" – CUP J89J21017220006 - Codice SURF 21026BP000000008** — a valere sulle risorse del **POR FESR 2014/2020, Obiettivo Specifico 6.2** – da € 4.291.095,26 in **€ 4.606.360,89**, secondo il quadro economico di seguito indicato:

<b>QUADRO ECONOMICO AGGIORNATO A SEGUITO DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA, ADEGUAMENTO COSTI APPALTO AL PREZZARIO REGIONALE 2023, ECONOMIE DI SPESA (rif. determinazione comunale reg. gen. n. 551/2023)</b>	
Lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 3.528.848,67
Ribasso offerto 7,777%	€ 274.438,56
<b>Lavori al netto del ribasso d'asta</b>	<b>€ 3.254.410,11</b>
<b>Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta</b>	<b>€ 34.864,10</b>
<b>a.1 TOTALE LAVORI POST GARA</b>	<b>€ 3.289.274,21</b>
<b>a.2 TOTALE PROGETTAZIONE POST GARA</b>	<b>€ 104.820,01 (di cui C.N.P.A.I.A. € 4.031,54)</b>
<b>TOTALE APPALTO POST GARA (a.1+a.2)</b>	<b>€ 3.394.094,22</b>
<b>a.3 AUMENTO COSTO LAVORI PER VARIANTE IN CORSO D'OPERA</b>	0,00
<b>a.4 AUMENTO COSTO LAVORI PER AGGIORNAMENTO PREZZI AL PREZZARIO 2023</b>	€ 801.886,92
<b>a.5 AUMENTO COSTO LAVORI PER AGGIORNAMENTO PREZZI FINANZIABILE, ai sensi dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022 e s.m.i. (80% di a.4)</b>	€ 641.509,54
<b>a.6 TOTALE COSTO LAVORI AGGIORNATO FINANZIABILE, ai sensi dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022 (a.1 + a.5)</b>	<b>€ 3.930.783,75</b>
<b>TOTALE APPALTO AGGIORNATO (a.1 + a.2 + a.5)</b>	<b>€ 4.035.603,76</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>	
b.1 Oneri di smaltimento	€ 102.000,00
b.2 Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 2.000,00
b.3 Spese Generali (escluso a.2):	€ 201.178,09
b.3.1 Prove e accertamenti di laboratorio	€ 44.703,26
b.3.2 Incentivo ex art. 113 D.lgs. n. 50/2016 (1,8%)	€ 64.146,83

b.3.3 Direzione dei Lavori, Coordinamento della Sicurezza, Collaudo, compreso C.N.P.A.I.A.	€ 91.728,00
b.3.4 Contributo ANAC	€ 600,00
b.4 IVA :	€ 451.090,86
b.4.1 su a.6(10%)	€ 393.078,37
b.4.2 su a.2(10%)	€ 10.482,00
b.4.3 su b.1 + b.2 + b.3.3 (22%)	€ 43.060,16
b.4.4 su b.3.1 (10%)	€ 4.470,33
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 756.268,95</b>
<b>COSTO TOTALE PROGETTO AGGIORNATO(A+B)</b>	<b>€ 4.791.872,71</b>
<b>ECONOMIE DI GARA</b>	<b>€ 315.265,63</b>
<b>COSTO TOTALE PROGETTO AGGIORNATO FINANZIABILE CON IL FESR 2014/2020</b>	<b>€ 4.606.360,89</b>
<b>Aumento costo lavori privo di copertura finanziaria</b>	<b>€ 185.511,82</b>

2. di dare atto che il tasso di partecipazione del FESR, in virtù della Decisione Comunitaria n. C(2015) 8578 del 01/12/2015, è pari al 75% del finanziamento aggiornato;
3. di dare atto che il presente provvedimento, in quanto modifica l'importo del finanziamento rideterminato con il decreto dirigenziale n. 595 del 07/10/2022, sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Campania, sezione "Amministrazione Trasparente", sotto-sezioni "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici", "Atti di revoca e/o modifica", ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e in conformità dei chiarimenti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza di cui alle circolari n. 1 del 11/10/2021 prot. n. 5016172021 e n. 2 del 08/09/2022 prot. 441389;
4. di trasmettere il decreto:
  - alla Segreteria della Giunta regionale;
  - all'ufficio competente alla pubblicazione degli atti nel sito istituzionale della Regione Campania, **sezione "Amministrazione Trasparente"**, sotto-sezioni "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici", **"Atti di revoca e/o modifica"**;
  - al Comune di Benevento.

Il Responsabile dell'O.S. 6.2  
Dott. Michele Palmieri